



**COMUNE DI PIETRACAMELA**  
**Provincia di Teramo**

Cap. 64047 Tel 0861955112 – 0861955230 Fax 0861955214 CCP 10991644 C.F. 80005250677 P.I. 00233020676

Reg. generale 134

CIG 74671517EF

IMP. N. \_\_\_\_\_ DEL \_\_\_\_\_

Ufficio **TECNICO**

CAP \_\_\_\_\_ [ ] C [ ] R

**COPIA DI DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA  
TERRITORIO ED AMBIENTE**

Numero 58 Del 08-09-20

**Oggetto: POR FESR ABRUZZO 2014-2020 ASSE V RIDUZIONE DEL RISCHIO  
IDROGEOLOGICO AZIONE 5.1.1 INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA . PRIMI  
INTERVENTI DI RIDUZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO STORICO DI  
PIETRACAMELA. APPROVAZIONE CONTABILITA STATO FINALE E CERTIFICATO  
REGOLARE ESECUZIONE**

IL RESPONSABILE DELL'AREA  
TURLA DOMENICO

IL RESPONSABILE DELL'AREA  
TERRITORIO E AMBIENTE

Richiamato il Decreto del Sindaco n. 1 del 02/01/2020 con il quale si affida la responsabilità dell'area "Territorio e Ambiente" all'Arch. Domenico Turla ai sensi e per gli effetti dell'art 50 c. 10 e art 109 c. 2 del D. Lgs 267/2000 T.U. ordinamento Leggi Enti Locali ;

PREMESSO

- che il Comune di Pietracamela è stato inserito nella proposta di programmazione POR-FESR 2014-2020 per le opere di risanamento idrogeologico per instabilità dei pendii che interessa infrastrutture stradali di collegamento ed abitazioni in località MONTE CALVARIO nel Comune di Pietracamela – LOTTO I Cod. ReNDiS 13IR822/G1, per un importo complessivo di € 326.000,00;
- che con determinazioni Responsabile Area Tecnica dott.ssa Serena Taglieri n. 9/2015 e 26/2015 è stato incaricato l'ing. Ernesto Foschi quale progettista strutturale e ambientale dell'intervento;
- con determinazione area tecnica n. 119/2015 è stato affidato al Dott. Marco Ili l'incarico per la relazione geologica;
- che con determinazione area tecnica n. 121/2015 è stato affidato al Geom Fazzini Gabriele l'incarico per gli adempimenti di cui al DLgs 81/2008;
- che con delibera del Commissario Straordinario assunti i poteri della Giunta n. 10/2015 del 26/02/2015 è stato approvato il progetto preliminare;
- che con delibera del Commissario Prefettizio assunti i poteri della Giunta n. 22/2015 del 25/06/2015 è stato approvato il progetto preliminare con QTE rideterminato secondo le indicazioni fornite dalla Regione Abruzzo;
- che con delibera del Commissario Prefettizio assunti i poteri della Giunta n. 8 del 08/03/2016 è stato approvato il progetto definitivo ;
- che in data 13/04/2017 si è avuto un improvviso distacco di massi, dovuto alle sollecitazioni degli ultimi e ripetuti eventi sismici, che sono precipitati sulla provinciale 43 per Prati di Tivo ed al ridosso di alcune strutture alberghiere;
- che in data 14/04/2017 prot. 1286 il Responsabile dell'Ufficio Tecnico ha provveduto mediante l'istituto della somma urgenza ai primi interventi di rimozione delle maggiori condizioni di pericolo, provvedendo al disaggio controllato dei massi smossi e al consolidamento mediante reti paramassi delle parti maggiormente instabili, disponendo la esecuzione dell'intervento a favore della ditta F.Ili Persia srl di Teramo;
- che in data 19/04/2017 prot. 1286 è stata rimessa alla Giunta la richiesta di autorizzazione per la somma urgenza con la relativa annessa perizia giustificativa per i conseguenti provvedimenti;
- che la direzione dei lavori in somma urgenza è stata svolta dall'Ufficio Tecnico con il supporto dell'ing. Foschi progettista dell'intervento sul pendio di Monte Calvario;
- che con delibera di GC 29 del 24/04/2017 ha approvato ed autorizzato la somma urgenza;
- che al fine di finanziare l'intervento di somma urgenza, essendo alcuni dei lavori da eseguirsi già ricompresi nel progetto POR-FESR, è stata inoltrata la relativa documentazione tecnico amministrativa alla Regione Abruzzo Dipartimento OOPP e Governo del Territorio - Servizio Difesa del Suolo DPC027 richiedendo la relativa autorizzazione ad attingere alle necessarie risorse;
- in data 28/04/2017 è stato eseguito un apposito sopralluogo dal Servizio Tecnico della Difesa del Suolo al fine di verificare lo stato dell'arte;
- la Regione Abruzzo Dipartimento OOPP e Governo del Territorio - Servizio Difesa del Suolo DPC027, ha rimesso in data 8/05/2017 prot. 133180/17

l'autorizzazione, con le motivazioni nella stessa nota riportate, per l'iscrizione degli interventi eseguiti in somma urgenza nel progetto di che trattasi provvedendo alla conseguente rendicontazione nel rispetto delle modalità dall'Autorità di Gestione del programma di finanziamento ai fini della loro ammissibilità;

- che in data 19/10/2017 l'Ing Foschi ha rimesso progetto esecutivo variato come da indicazione della Regione Abruzzo e a seguito dell'intervento di somma urgenza sopra ricordato, approvato con delibera di Giunta Comunale 66/2017 ed a avente il seguente QTE ;

<b>QUADRO TECNICO - ECONOMICO POR FESR 2014-2020 ASSE V - PRIMI INTERVENTI RIDUZIONE RISCHIO IDROGEOLOGICO INTERVENTO SULLA INSTABILITA DEI PENDII CHE INTERESSA MONTE CALVARIO I° LOTTO PROGETTO ESECUTIVO CUP D66J15000070001 COD. ReNDiS 13IR822/G1</b>			
IMPORTO LAVORI SOMMA URGENZA (AL NETO RIBASSO DEL 20%)	<b>125.982,52</b>		
IMPORTO LAVORI DI COMPLETAMENTO	<b>93.097,01</b>		
ONERI PER LA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO	<b>5.269,36</b>		
<b>SOMMANO</b>			<b>224.348,89</b>
<b>SOMME A DISPOSIZIONE</b>			
Lavori in economia previsti in progetto ma esclusi dall'appalto			
Rilievi topografici	<b>5.054,61</b>		
Indagini geognostiche	<b>4.500,00</b>		
Studi geologici geotecnico	<b>6.500,00</b>		
Imprevisti 10%	-		
Acquisizione aree e immobili e indennizzi	<b>7.300,00</b>		
Spese tecniche e art 92 Dlgs 163/2006	<b>39.798,98</b>		
Spese per commissioni giudicatrici	-		
Spese per accertamenti di laboratorio ANAC	-		
Iva lavori e imprevisti 10%	<b>22.434,89</b>		
Iva indagini geognostiche 22%	-		
Cassa previdenza e iva 22% studio geologico geotecnico	<b>2.688,40</b>		
Spese generali - Cassa previdenza e iva 22% su spese tecniche e contributo ANAC	<b>10.850,54</b>		
<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>	<b>101.651,11</b>		<b>101.651,11</b>
<b>TOTALE INVESTIMENTO</b>			<b>326.000,00</b>

- che con determinazione Area Tecnica 78/2015 è stato affidato all'Ing. Ernesto Foschi la progettazione definitiva ed esecutiva e la ddl dell'intervento di che trattasi CIG Z5514C7DBC;
- che con determinazione Area Tecnica 202/2017 sono state rideterminate le spese tecniche;
- che il RUP del procedimento è il Responsabile Area Tecnica;
- che la suddetta opera è finanziata per intero nell'ambito del POR\_FESR 2014/2020 Regione Abruzzo;
- che con determinazione 173/2017 rettificata dalle determinazioni 50 e 71 del 2018 è stata indetta procedura di evidenza pubblica mediante procedura ristretta in due fasi e modalità di selezione con il massimo ribasso;
- che nei tempi previsti sono state ricevute n. 57 richieste di invito tutte ammesse al sorteggio;
- che in data 23/04/2018 si è provveduto in seduta pubblica al sorteggio;
- che a seguito di apposito invito, ed entro la data prestabilita sono pervenute le offerte richieste;
- che è stata fissata la data per l'apertura delle offerte per il giorno 19/06/2018;
- che con determinazione 111/2018 è stato istituito il seggio di gara;
- che con protocollo 1991 del 12/06/2018 a mezzo PEC, è stato comunicato alle ditte la data di svolgimento della seduta di gara;
- che in data 19/06/2018 si è riunito il seggio di gara dal cui verbale emerge la proposta di aggiudicazione a favore della ditta F.lli PERSIA COSTRUZIONE srl di Tottea di Crognaleto (TE) con il ribasso del 12,03% seconda in graduatoria la ditta Tenaglia srl con il ribasso del 8,50 %;
- che con protocollo 2128/a/b/c 2129, 2130, 2131 del 21/06/2018 sono stati attuati i controlli di veridicità delle autodichiarazione proposta dalla ditta F.lli Persia ;
- che in data 28/06/2016 e 02/07/2016 sono pervenute le comunicazione della Agenzia delle Entrate e dell'Ufficio Fallimentare del Tribunale di Teramo, mentre nonostante le sollecitazione del 23/07/2018 e 10/08/2018 non sono state certificazioni inerente i carichi pendenti dei soggetti interessati;
- che in data 09/10/2018 Rep. 3623 è stato stipulato apposito contratto di appalto;
- che i lavori sono iniziati in data 16/10/2018 mediante redazione di apposito verbale;
- che in data 16/11/2018 i lavori sono sospesi in attesa di autorizzazione da apposita variante suppletiva da parte della Regione Abruzzo;
- che la suddetta perizia è stata approvata con delibera di Giunta Comunale n. 55 del 28/11/2019 con un incremento della spesa per lavori di euro 28.846,38 al netto del ribasso oltre iva, di cui euro 13.462,29 a carico delle finanze comunali;
- che in data 05/12/2018 la DDL ha rimesso la documentazione inerente il primo sal composta da libretto misure, registro contabilità, sommario, stato di avanzamento attestante lavori correttamente eseguiti al 16/11/2018 per euro 86.544,99 al netto del ribasso d'asta iva esclusa;
- che con nota in data 27/04/2020 la Regione Abruzzo ha autorizzato la ulteriore spesa di euro 18.268,72 a valere sui fondi POR\_FESR 2014/2020;
- che in data 10/06/2020 sono ripresi i lavori;
- che in data 26/06/2020 è stato redatto il verbale di ultimazione dei lavori;
- che la DDL ha rimesso in data la contabilità dello stato finale composta da libretto misure, registro contabilità, sommario, stato finale attestante lavori correttamente eseguiti al 16/11/2018 per euro 116.013,18 al netto del ribasso;
- che la DDL ha rimesso Certificato di regolare esecuzione attestante lavori correttamente eseguiti per euro 116.013,18 al netto del ribasso;

Richiamate:

- la Deliberazione di Consiglio n. 11/2019 con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione per le annualità 2019-2021 ed è in corso di pubblicazione il bilancio di previsione 2020
- la delibera C.C. n. 9/2017 con cui è stato approvato il piano triennale OO.PP. 2017/2019 in cui risulta iscritti l'intervento di che trattasi;
- la delibera di G.C. 25/2018 di approvazione del PEG e assegnazione delle risorse ai Responsabili delle Macrostrutture dell'Ente ;
- Dato atto che non ricorre la necessità di acquisire il parere preventivo sulla regolarità contabile ai sensi dell'art 147 b. del TUEL e l'attestazione di copertura finanziaria ai sensi degli artt. 147 b. e 153 c. 5 del TUEL ;
- visto l'articolo 192 del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i.,
- Visto il D.Lgs. 50/2016.,
- Visto il D.Lgs. 267/2000 s.m.i.;

#### **DETERMINA**

- La premessa forma parte integrante e sostanziale del presente atto;
- di approvare il secondo e ultimo sal composto da libretto misure, registro contabilità, sommario, stato di avanzamento attestante lavori correttamente eseguiti al 29/06/2020 per euro 116.013,18 al netto del ribasso d'asta iva esclusa ;
- di emettere il primo Certificato di Pagamento n. 2 per euro 29.321,11 al netto del ribasso e delle trattenute oltre iva;
- di approvare il Certificato di Regolare Esecuzione ed il conto finale attestante lavori regolarmente eseguiti per euro 116.013,18 al netto del ribasso d'asta iva esclusa;
- di dare atto che con successivo atto si provvederà alla liquidazione dell'importo
- di dare atto che il CIG è 74671517EF ed il codice CUP è D61J15000070001 ;
- di disporre la pubblicazione del presente atto all'albo pretorio online dell'Ente per quindici giorni;

Il responsabile Area territorio e Ambiente

Arch D. Turla

Il presente atto viene letto, approvato e sottoscritto.

Il responsabile dell'area  
F.to TURLA DOMENICO

---

In data \_\_\_\_\_ copia della presente determinazione viene trasmessa a:

- Segretario Comunale  
 Responsabile del servizio finanziario

Il responsabile dell'area  
F.to TURLA DOMENICO

---

Ai sensi dell'art. 151 D.Lgs. 267/2000 si attesta:

- La copertura finanziaria della spesa derivante dal presente provvedimento;

Pietracamela, li \_\_\_\_\_ .

Il responsabile del Servizio Finanziario  
F.to DOTT. GALEOTTI LUCA

---

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio

**ATTESTA**

che la presente determinazione è stata affissa all'Albo Pretorio comunale il giorno 09-09-2020 per rimanervi quindici giorni consecutivi art. 124, c. 1, del T.U. 18.08.2000 n. 267.

Pietracamela, li \_\_\_\_\_ .

Il responsabile dell'area  
F.to TURLA DOMENICO

---

E' copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Pietracamela, li \_\_\_\_\_

Il responsabile dell'area  
TURLA DOMENICO