

# COMUNE DI PIZZOLI

cap. 67017 - Provincia di L'Aquila - ☎. 0862/ 975591 - - Fax 0862/ 977997 - Cod.Fisc. 80007080668

---

---

## **DETERMINA GENERALE N. 423**

DETERMINA AREA TECNICA N° 276 del 08-11-2017

OGGETTO: "LAVORI DI "RIPRISTINO STATUS QUO ANTE" DELLE AREE DI ACCOGLIENZA STRADA PROVINCIALE N. 29 DELL' ALTO ATERNO - VIA MACERINE - PIZZOLI" - CONCESSIONE PROROGA TERMINI CONTRATTUALI.

## **IL RESPONSABILE DI AREA**

### **PREMESSO:**

- che a seguito del sisma del 6 aprile 2009 è stata allestita l'area di accoglienza per la popolazione presso il campo sportivo comunale nonché sulle aree limitrofe ad esso.

- che il Commissario Delegato per la Ricostruzione in data 19 maggio 2011 con nota prot. 2050/STM ha comunicato il trasferimento in favore del Comune di Pizzoli della somma complessiva di € 585.083,44 per il pagamento delle indennità di occupazione e per il ripristino dello "status quo ante" del campo sportivo comunale e delle aree ad esso adiacenti all'epoca occupate e nel 2015, e, su specifica richiesta del Comune, la somma di € 87.767,85 per la demolizione delle "casette" di legno provvisorie costruite nel periodo post terremoto e per l'esproprio della relativa area occupata dalla "casetta gialla".

### **EVIDENZIATO:**

- che la Giunta Comunale ha incaricato il Responsabile dell'Ufficio per la Ricostruzione della predisposizione di tutti gli atti conseguenti e necessari alla realizzazione dell'intervento in oggetto;
- che con determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica n. 116 del 15.04.2016 è stato affidato l'incarico di progettazione, direzione lavori e coordinamento della sicurezza dei lavori di ripristino "status quo ante" delle aree di accoglienza in loc. "impianti sportivi" all'Ing. Domenico Bafile;
- che con deliberazione di Giunta Comunale n. 73 del 12.05.2016 è stato approvato il progetto preliminare per lavori di ripristino "status quo ante" delle aree di accoglienza prevedente un costo complessivo di € 370.000,00;

- che con deliberazione di Giunta Comunale n. 93 del 27.06.2016 è stato approvato il progetto definitivo-esecutivo relativo ai lavori in questione;
- che con determinazione del Responsabile della Centrale di Committenza - Comuni di Pizzoli, Montereale e Capitignano n. 3 del 23.05.2017, tra le altre cose:
  - e stato approvato il "Verbale di gara" relativo alla "Procedura negoziata PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI RIPRISTINO "STATUS QUO ANTE" DELLE AREE DI ACCOGLIENZA - STRADA PROVINCIALE N. 29 DELL' ALTO ATERNO - VIA MACERINE - PIZZOLI" - (art. 36, comma 2, lett. c) del D.lgs. n. 50/2016)" redatto in data 20.04.2017 dalla Centrale di Committenza - Comuni di Pizzoli, Montereale e Capitignano - ed allegato alla determinazione stessa per costituirne parte integrante e sostanziale.
  - sono stati aggiudicati, in via provvisoria, i lavori in parola all'impresa MARZI COSTRUZIONI SRL (P.IVA 01826390666), con sede in Via Monte Brancastello n. 6 - 67100 L'Aquila, che ha offerto un ribasso del 46,661% corrispondente ad un importo contrattuale di € 147.296,20 a cui vanno aggiunti € 3.907,14 per Oneri per la sicurezza Speciale - per attuazione del piano di sicurezza (non soggetti a ribasso), per un importo totale di aggiudicazione pari ad € 151.203,34, oltre I.V.A. di legge.
  - che con determinazione del Responsabile della Centrale di Committenza - Comuni di Pizzoli, Montereale e Capitignano n. 4 del 03.07.2017 sono stati aggiudicati, tra le altre cose, "in via definitiva", i lavori in parola all'impresa MARZI COSTRUZIONI SRL.

**PRESO ATTO** dal "Processo verbale di consegna lavori" acquisito al protocollo comunale al n. 10055 del 12/07/2017 che il termine ultimo per l'esecuzione dei lavori era stabilito per il giorno 09/11/2017.

**PRESO ATTO**, altresì, che è pervenuta in data 08/11/2017 al n. 14619 del protocollo comunale la nota a firma dell'Amministratore Unico della ditta Marzi Costruzioni S.R.L., controfirmata dal Direttore dei Lavori, Ing. Domenico Bafile, con la quale l'Amministratore stesso chiede:

*"ai sensi dell'alt. 107 comma 5 del D.lgs. 50/2016, di ottenere una proroga alla scadenza del termine contrattuale dei lavori in premessa, pari ad almeno 30 giorni portando il termine dei lavori al 09/12/2017.*

*Tale proroga è dovuta a lavorazioni non previste come: la cernita e smaltimento dei materiali della zona nord, le nuove quote del terreno della zona ovest, lavorazioni variate come lo spostamento anziché demolizione del masso commemorativo e rimontaggio anziché solo smontaggio "casetta Arcobaleno". In tale termine si realizzeranno anche i lavori della variante quali la predisposizione degli scarichi della rimessa comunale e la riparazione della rottura della fogna nella zona sud".*

**RITENUTE** plausibili le motivazioni addotte e ritenuto, pertanto, poter concedere la proroga alla scadenza del termine contrattuale.

**VISTO** il D.Lgs 50/2016 come modificato ed integrato dal D.Lgs 56/2017.

**RITENUTA** la propria competenza ai sensi dell'Art. 107 del D.Lgs n. 267/2000, nonché in ottemperanza del decreto Sindacale di attribuzione responsabilità di servizio.

**D E T E R M I N A**

- 1) **Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del dispositivo.**
- 2) Di **PRENDERE ATTO** della nota pervenuta in data 08/11/2017 al n. 14619 del protocollo comunale a firma dell'Amministratore Unico della ditta Marzi Costruzioni S.R.L. e del Direttore dei Lavori, Ing. Domenico Bafile, avente ad oggetto "Richiesta di proroga alla scadenza del termine contrattuale".
- 3) Di **RITENERE** assentibile, per le motivazioni ampiamente espresse nelle premesse, quanto richiesto con la nota di cui al precedente punto 2).
- 4) Di **UNIFORMARSI** al parere del direttore lavori fissando il nuovo termine ultimo per l'esecuzione dei lavori per il giorno **09/12/2017**.
- 5) Di **DARE ATTO** che detto maggior tempo lavorativo non comporta alcuna modifica e/o variazione dell'importo contrattuale, fatte salve le risultanze della perizia di variante in corso di predisposizione da parte della Direzione Lavori.
- 6) Di **TRASMETTERE** copia della presente determinazione alla Ditta Marzi Costruzioni S.r.l. e al Direttore dei Lavori, Ing. Domenico Bafile.

Il Responsabile del procedimento

F.to Arch.Mastrangelo Costantino

Il Responsabile

dell' AREA TECNICA

F.to Geom. Fabrizio Ioannucci

---

La presente determinazione è stata affissa all'Albo Pretorio dal giorno: 09-11-2017  
pubblicazione n. 1961  
e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Pizzoli, 09-11-2017

Il Responsabile dell' AREA TECNICA  
F.to Geom. Fabrizio Ioannucci

---

È copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Pizzoli, 09-11-2017

Il Responsabile dell' AREA TECNICA  
F.to Geom. Fabrizio Ioannucci

