



Comune di Sarnano

Provincia di Macerata

COPIA DI ATTO DI DETERMINAZIONE

n. 86 del 26-06-2020

UFFICIO TECNICO

OGGETTO: LAVORI DI RIPARAZIONE E SISTEMAZIONE DELLE STRADE COMUNALI DI CAMPANOTICO, CERRETO E GIAMPERETO - APPROVAZIONE QUADRO DI ASSESTAMENTO FINALE E CONTABILITA' FINALE DEI LAVORI

L'anno duemilaventi il giorno ventisei del mese di giugno nei propri uffici

In ordine all'oggetto il responsabile del servizio intestato dispone quanto all'interno specificato.

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO TECNICO

Visto il decreto del Sindaco, registro generale n. 8 in data 28 giugno 2019, con il quale la sottoscritta Ing. Sabrina Tidei, Istruttore Direttivo Tecnico (Cat. D2), viene nominata Responsabile dell'Ufficio Tecnico ed attribuita, quindi, la titolarità delle funzioni dirigenziali di cui al 2° comma dell'art. 109, del D.L.vo 18 agosto 2000, n.267;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, e in particolare:

- ✓ l'art. 107, che assegna ai dirigenti la competenza in materia di gestione amministrativa e finanziaria;
- ✓ l'art. 183, che regola termini e modalità per l'assunzione e la prenotazione di impegni di spesa;
- ✓ l'art. 151, comma 4, il quale stabilisce che la determinazione che comportano impegni di spesa sono consecutivi con l'apposizione, da parte del responsabile del servizio finanziario del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;

VISTO il vigente Statuto Comunale;

VISTO il vigente regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

VISTO il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione della direttiva n. 2004/17/CE e 2004/18/CE", poi denominato D. Lgs. n. 163/2006, poi commutato nel D. Lgs. 50/2016;

DATO ATTO che questo Comune ha in gestione la viabilità delle strade comunali che comprendono sia la viabilità urbana che le principali vie di collegamento alle frazioni per una lunghezza complessiva superiore a 90 km;

CHE, a causa della diminuzione del personale addetto ai servizi esterni a disposizione che si è verificata negli ultimi anni, ridotto per i numerosi pensionamenti e l'insufficiente reintegrato a



Comune di Sarnano

Provincia di Macerata

causa del blocco normativo delle assunzioni, nonché per effetto dei gravosi adempimenti connessi con l'emergenza sismica e la ricostruzione avviata, non è possibile garantire efficacemente la programmazione degli interventi attraverso il solo loro impiego;

EVIDENZIATA la necessità ed urgenza di provvedere alla sistemazione e riparazione di alcuni tratti di strade comunali, fortemente dissestati sia per l'usura del tempo che a causa delle varie precipitazioni atmosferiche che si sono registrate nel territorio;

CHE detti tratti stradali risultano particolarmente pericolosi per il transito veicolare con conseguenti potenziali gravi responsabilità del Comune;

RILEVATO CHE, trattandosi di strade pavimentate in conglomerato bituminoso fortemente deteriorato, è stato previsto, a seconda dello stato di manutenzione della pavimentazione, il recupero del manto stradale o il ripristino con materiale inerte della sovrastruttura;

I tratti stradali oggetto di intervento sono i seguenti:

- Strada comunale Campanotico nel tratto dalla frazione Campanotico all'intersezione con Via Fonte Marta;
- Strada Comunale Cerreto dall'incrocio con la S.P. 119 fino al confine comunale;
- Strada comunale Giampereto nel tratto dal Cimitero di Piobbico fino alla Fraz. Giampereto;

VISTO il computo sommario delle opere da eseguire sui singoli tratti stradali predisposto da Questo Ufficio Tecnico per l'importo complessivo di €. 39.972,50 oltre IVA;

DATO ATTO che la copertura finanziaria dell'intervento è prevista al Codice di Bilancio 08.01-2.02.01.09.999 (ex cap. 18010) dell'esercizio provvisorio corrente;

DATO ATTO che per l'opera in oggetto è stato acquisito il seguente codice CIG: Z982A78B61.

DATO ATTO che l'ing. Sabrina Tidei, titolare di P.O. e responsabile dell'Ufficio Tecnico di questo Comune, è anche Responsabile Unico del Procedimento;

VISTA la propria determina n. 153 del 04/11/2019 con cui sono stati affidati i lavori relativi alla manutenzione straordinaria della viabilità comunale sui tratti stradali di Campanotico, Cerreto e Giampereto alla ditta MORESCHINI LORIS con sede a Monte San Giusto (MC) - 62032 - in via Madonna Concezione 128 – P. IVA 01043290434;

CONSIDERATO che i lavori in oggetto iniziati nel mese di Novembre 2019 sono stati sospesi in attesa della stagione più ottimale, per poter completare le opere relative alle pavimentazioni in conglomerato bituminoso;

VISTA la contabilità redatta da questo Ufficio Tecnico dei lavori fino ad ora eseguiti, dalla quale risulta un credito netto dell'impresa pari ad € 23.724,00, oltre IVA al 22% per € 5.219,28 e dunque per un totale di € 28.943,28;

VISTA la propria Determinazione n. 18 del 24/02/2020 con la quale è stato liquidato il 1° S.A.L. alla ditta MORESCHINI LORIS – P. IVA 01043290434 per l'importo di €. 23.724,00, oltre IVA;

CONSIDERATO che i lavori fino ad ora eseguiti dalla ditta appaltatrice hanno interessato i tratti stradali di Cerreto e Giampereto;

CHE per quanto riguarda il tratto stradale di Campanotico, a seguito delle piogge del periodo invernale è stato necessario effettuare interventi indifferibili ed urgenti di rimozione frane e risagomatura delle scarpate, drenaggio, consolidamento del fondo stradale e rifacimento tombini;

CHE tali interventi non previsti nell'appalto in corso sono stati eseguiti in economia direttamente da questa Area tecnico manutentiva;



Comune di Sarnano

Provincia di Macerata

VALUTATO che a seguito di detti interventi di riparazione non risulta ad oggi idoneo e sufficiente l'intervento inizialmente previsto e consistente nella sola rasatura della pavimentazione stradale con conglomerato bituminoso (bynder);

VERIFICATO ad oggi che il suddetto tratto stradale risulta comunque in buone condizioni di manutenzione e di transitabilità;

VISTO che, pertanto, l'eventuale ulteriore intervento di completamento della strada dovrà prevedere il rifacimento completo della pavimentazione in conglomerato bituminoso il cui costo non è disponibile all'interno dell'appalto in oggetto;

VISTO che è stato a tal fine predisposto il seguente quadro di assestamento finale che prevede una riduzione degli interventi previsti inizialmente per un importo complessivo lordo di €. 28.943,93 come di seguito riportato

	Descrizione	Tratto stradale	Superf.	Prezzo unit.	Importo
	Ripristino del fondo stradale mediante fresatura della sovrastruttura e ricompattazione della massicciata con ricarico di materiale inerte e sagomatura della sede stradale con stabilizzato	Giampereto	Mq 2628,75	3,50	9.200,62 €
		Cerreto	Mq 4183,6	3,50	14.642,60 €
	Totale				23.843,22 €
	a detrarre ribasso dello 0,5%				- 119,22 €.
	Importo netto				23.724,00 €
	Iva 22%				5.219,28 €
	TOTALE GENERALE				28.943,28 €

RITENUTO quindi di poter chiudere il presente appalto essendo stati eseguiti tutti gli interventi necessari per garantire la transitabilità e sicurezza dei tratti stradali interessati;

ACCERTATO che la contabilità finale dei lavori corrisponde pertanto a quanto contabilizzato ed approvato con Determinazione n. 18 del 24/02/2020;

DATO ATTO che dalla contabilizzazione finale degli interventi risulta un'economia di netti €. 16.048,11 oltre IVA per un totale lordo di €. 19.578,69

VISTO il D.Lgs. n. 163/2006 e relativo regolamento di esecuzione;

VISTO il D. L.vo n. 267 del 18.08.2000;

DETERMINA

- 1) la premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2) **DI DARE ATTO CHE** i lavori eseguiti ammontano complessivamente ad €. 23.843,22 al lordo del ribasso contrattuale e quindi per un importo netto di €. 23.724,00 oltre IVA;
- 3) **DI APPROVARE** la contabilità finale dei lavori di "manutenzione straordinaria della viabilità comunale sui tratti stradali di Campanotico, Cerreto e Giampereto" eseguiti dalla ditta MORESCHINI LORIS – P. IVA 01043290434, redatta da questo Ufficio Tecnico per l'importo complessivo netto di € 23.724,00, oltre IVA al 22%, importo già liquidato per intero alla ditta appaltatrice con Determinazione n. 18 del 24/02/2020 (fattura n. 32 del 20/12/2019);
- 4) **DI APPROVARE** il quadro di assestamento finale dell'intervento come sopra riportato che prevede una spesa di netti €. 23.724,00 per un importo complessivo finale degli interventi di €. 28.943,28 compresa IVA;



Comune di Sarnano

Provincia di Macerata

- 5) **DI DARE ATTO** che, a conclusione dei lavori, risulta un'economia netta dell'importo contrattuale dei lavori di €. 16.048,11 oltre IVA per un totale lordo di €. 19.578,69 il cui importo può essere reintegrato allo stesso codice di Bilancio 08.01-2.02.01.09.999 (ex cap. 18010) dell'esercizio provvisorio corrente 2020;
- 6) La presente determinazione viene quindi rimessa al servizio finanziario per gli adempimenti di competenza.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to Ing. SABRINA TIDEI



Comune di Sarnano

Provincia di Macerata

Letto e sottoscritto a norma di legge.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to Ing. SABRINA TIDEI

SERVIZIO FINANZIARIO

In ordine alla determinazione del Responsabile del Servizio interessato, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D.Lgs. 267/2000 il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario, appone il seguente VISTO di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

F.to Rag. Emanuele Crisostomi

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

In pubblicazione all'Albo Pretorio dal 06-07-2020

e per quindici giorni consecutivi.

Data 06-07-2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to Ing. SABRINA TIDEI

Il presente provvedimento è conforme all'originale.

Sarnano li _____

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Ing. SABRINA TIDEI