



# Comune di Loro Piceno

## Provincia di Macerata

**COPIA DI DETERMINAZIONE**  
**2° SETTORE - TECNICO**  
**SERVIZI: TECNICO - LAVORI PUBBLICI - ESPROPRI - AMBIENTE**  
**PROTEZIONE CIVILE – PREVENZIONE E SICUREZZA**

**NUM. 162 DEL 12-06-2019**

**Registro Gen. N. 292**

**Oggetto: LAVORI DI MIGLIORAMENTO SICUREZZA GENERALE DI TRATTI DI STRADE AD USO PUBBLICO DENOMINATE SOTTO I SANTI E VIA SANTI PIETRO E PAOLO. APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE STATO FINALE E CERTIFICATO DI REGO=**

L'anno duemiladiciannove addì dodici del mese di giugno , nel proprio ufficio della Sede Comunale,

### **IL RESPONSABILE DEL 2° SETTORE**

Rappresentata la facoltà per gli enti locali con popolazione inferiore a 15.000 abitanti dell'approvazione del P.E.G.

Visti gli artt. 107 (competenza generale dei dirigenti) e 192 (competenza in materia contrattuale e di determinazione a contrarre) del T.U.E.L. approvato con D.L.vo n. 267/18.08.2000;

Ritenuto di assumere con il presente atto formale impegno di spesa ai sensi dell'art. 183 del TUEL 267/2000;

Visto lo Statuto comunale e il vigente Regolamento comunale di contabilità;

RICHIAMATO il Decreto del Sindaco n.1 del 29/05/2019 con il quale il geom. Luchetti Silvano, è stato nominato responsabile del 2^ e 4^ settore;

PREMESSO che:

- con Deliberazione del C. C. n. 9 del 17/02/2019 è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2019-2021 (DUP) comprendente il PTI e il programma triennale dei lavori pubblici;
- il Bilancio di Previsione per l'anno 2019 è stato approvato con Deliberazione del C. C. n. 10 del 17/02/2019;
- con la Deliberazione di G. C. n. 33 del 09/03/2019 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione e Piano delle Performance 2019;

DATO ATTO CHE al Comune di Loro Piceno è stato assegnato un contributo di € 50 mila che sarà destinato alla messa in sicurezza generale di tratti di strada a uso pubblico;

CONSIDERATO CHE sta provvedendo al miglioramento della sicurezza in generale, sia viaria che di vicinato, di tratti di strada ad uso pubblico denominate "Sotto i Santi "e via Santi Pietro e Paolo" e che i relativi lavori rientrano in un programma di sistemazione graduale e generale delle strade ad uso pubblico al fine di ridurre i costi di manutenzione ed aumentare la sicurezza sia viaria che di vicinato, tramite l'installazione di ausili che rendono leggibili comportamenti illegali;

RICHIAMATI i seguenti atti amministrativi:

- Delibera di Giunta n.36 del 09/03/2019 di approvazione del progetto definitivo esecutivo redatto al Geom. SILVANO LUCHETTI responsabile del II Settore che ha per oggetto il miglioramento sicurezza generale di tratti di strade ad uso pubblico denominati "Sotto i Santi "e "Via Santi Pietro e Paolo" per un importo complessivo di Euro 50.000, 00 di cui Euro 38.106,20 per lavori compresi oneri per la sicurezza ed Euro 11.893,80 per somme a disposizione.
- Determinazione del responsabile del II Settore n. 93 del 04/04/2019, di affidamento dei "Lavori relativi al Miglioramento sicurezza generale di tratti di strade ad uso pubblico denominati "Sotto i Santi "e "Via Santi Pietro e Paolo" Paolo alla la Ditta Mac Strade Sas con sede in C.da Grazie Fiastra 4/A - Loro Piceno (MC) per un importo di € 42.184,31;
- Determinazione del responsabile del II Settore n. 115 del 02/05/019, di rettifica dei Cig riferiti ai lavori in oggetto;

DATO ATTO CHE:

- in data 08/05/2019 è stato redatto il verbale di consegna dei lavori secondo il quale i lavori dovevano essere ultimati in 14 giorni, decorrenti dal 08/05/2019 e quindi entro il termine del 21/05/2019;
- i lavori sono stati sospesi in data 21/05/2019 ;

CONSTATO CHE è stato necessario redigere un progetto di rimodulazione dei lavori da eseguire al solo fine di migliorare la riuscita delle opere ed ottimizzare le risorse affidate pertanto l'intervento è stato esteso ad altro tratto della via Santi Pietro e Paolo";

RICHIAMATA la Determinazione del responsabile del II Settore n.141 del 23/05/2019, di approvazione delle modifiche progettuali consentite dall'art. 106 del D.lgs. n. 50 del 18/04/2016 relative ai "Lavori di Miglioramento sicurezza generale di tratti di strade ad uso pubblico denominati "Sotto i Santi "e "Via Santi Pietro e Paolo";

CONSIDERATO CHE:

- a seguito della determinazione di cui sopra la ditta MAC STRADE SAS ha sottoscritto un atto di sottomissione in data 27/05/2019;
- nell'atto di cui sopra si prorogava il termine utile per la fine lavori di n.4 giorni naturali e consecutivi di da aggiungersi al termine precedentemente stabilito di giorni 14 pertanto la nuova data di fine lavori risulta essere il 31/05/2019;

VISTI:

- il Primo stato d'avanzamento dei lavori a tutto il 27/05/2019 redatto dal Responsabile del II

Settore Geom. Silvano Luchetti in data 30/05/2019, per l'importo di € 38.629,52 al netto del ribasso contrattuale;

- il Certificato di pagamento n. 1 emesso in data 30/05/2019 dal Responsabile Unico del Procedimento geom. Silvano Luchetti dell'importo di € 38.436,37 (al netto delle ritenute per infortuni del 0,50 %) oltre i.v.a al 22% pari ad € 8.456,00, per un importo complessivo di € 46.892,37;

DATO ATTO CHE:

- in data 28/05/2019 stato redatto il verbale di fine lavori secondo il quale i lavori sono stati ultimati in data 28/05/2019;
- in data 31/05/2019 è stato redatto dal direttore dei lavori Geom. Silvano Luchetti lo Stato Finale dei Lavori a tutto il 28/05/2019 per un importo di € 38.629,52;
- in data 31/05/2019, a seguito di visita di sopralluogo, è stato redatto dal direttore dei lavori Geom. Silvano Luchetti il Certificato di Regolare Esecuzione;

RAVVISATA la necessità di procedere al pagamento del credito vantato dall'impresa a seguito dello Stato finale dal quale risulta che l'ammontare complessivo dei lavori è di 38.629,52 da cui deducendo l'ammontare degli acconti corrisposti con i seguenti certificati:

1° certificato di pagamento in data 30/05/2019 Euro 38.436,37

Totale sommano Euro 38.629,52

resta il credito liquido dell'Impresa in Euro 193,15  
(diconsi euro centonovantatre/15).  
accettato dall'Impresa senza riserva.

DATO ATTO che nel procedimento in parola le funzioni tecniche sono state tutte svolte da personale appartenente all'area tecnica del comune per cui nel quadro economico di progetto è stata prevista l'indennità ai sensi dell'art. n. 113 D.Lgs. n. 50/2016;

- che l'indennità delle funzioni tecniche, espresse € 676,02 dell'importo dei lavori di progetto, deve essere liquidata così come previsto dal regolamento approvato con delibera di G.M. 130/2017 ed in relazione alle mansioni effettivamente svolte, come appresso:

a) 20% pari ad € 135,204 per acquisto di beni, strumentazioni e attività di cui all'art. 113 comma 4

del D.Lgs. n. 50/2016;

b) 80% pari ad € 540,816 per incentivazione funzioni tecniche.

DATO ATTO CHE:

- la ditta MAC STRADE SAS con sede in C.da Grazie Fiastra 4/A - Loro Piceno (MC) è in regola con versamento dei contributi obbligatori come da DURC protocollo INAIL\_15223200 richiesto in data 19/02/2019 con validità fino al 19/06/2019;
- il CIG per la lavorazione in argomento 7882594A57;

ATTESO che, la spesa complessiva di € 235,64 è imputabile al cap. di uscita 2840 art 30 imp. 131sub. 01 del corrente bilancio;

RITENUTO opportuno procedere alla liquidazione del credito vantato dall'impresa pari ad € 193,15 oltre i.v.a al 22 % pari ad € 42,49 per un complessivo di € 235,64 e procedere alla liquidazione delle funzioni tecniche per € 540,816 al Geom. Luchetti Silvano;

## DETERMINA

1. DI DARE ATTO che la premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e ne costituisce motivazione ai sensi dell'articolo 3 della Legge n. 241/90 e ss.mm.ii.
2. DI APPROVARE lo Stato Finale dei Lavori *di miglioramento sicurezza generale di tratti di strade ad uso pubblico denominati Sotto i Santi e Via Santi Pietro e Paolo*, redatto in data 31/05/2019 dal direttore dei lavori Geom. Silvano Luchetti per un importo di € 38.629,52 oltre i.v.a al 22 % ;
3. DI APPROVARE il Certificato di Regolare Esecuzione redatto in data 31/05/2019 dal direttore dei lavori Geom. Silvano Luchetti;
4. DI LIQUIDARE a favore dell'impresa esecutrice dei lavori MAC STRADE SAS con sede in C.da Grazie Fiastra 4/A - Loro Piceno (MC) la somma derivante dallo Stato Finale dei Lavori per l'importo di ad € 193,15 oltre i.v.a al 22 % pari ad € 42,49 per un complessivo di € 235,64;
5. DI DARE ATTO CHE:
  - la ditta MAC STRADE SAS con sede in C.da Grazie Fiastra 4/A - Loro Piceno (MC)) è in regola con versamento dei contributi obbligatori come da DURC protocollo INAIL\_15223200 richiesto in data 19/02/2019 con validità fino al 19/06/2019;
  - il CIG per la lavorazione in argomento 7882594A57;
6. DI LIQUIDARE l'indennità delle funzioni tecniche, pari ad € 676,02 dell'importo dei lavori di progetto, come previsto dal regolamento approvato con delibera di G.M. 130/2017 ed in relazione alle mansioni effettivamente svolte, come appresso:
  - a) 20% pari ad € 135,204 per acquisto di beni, strumentazioni e attività di cui all'art. 113 comma 4 del D.Lgs. n. 50/2016;
  - b) 80% pari ad € 540,816 per incentivazione funzioni tecniche.L'incentivo per le funzioni tecniche, secondo il regolamento approvato è così liquidato:
  - geom. Silvano Luchetti progetto, D.L., liquidazione finale lavori e RUP € 540,816;
7. DI DARE MANDATO all'ufficio di ragioneria di procedere al pagamento della somme sopra citate e imputare la spesa complessiva € 235,64 al cap. di uscita 2840 art 30 imp. 131sub. 01 del corrente bilancio;
8. DI DARE ATTO che il sottoscritto è Responsabile del procedimento.

La presente determinazione comportando impegno di spesa sarà trasmessa al responsabile del servizio finanziario per la prescritta attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria di cui all'art. 183 del Tuel D.L.vo n. 267/2000 e diverrà esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151 comma 4 del medesimo Tuel 267/2000;

Letto e sottoscritto.

**IL RESPONSABILE DEL 2° SETTORE Dirigente**  
F.to Geom. Silvano Luchetti

---

### **CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Il sottoscritto Istruttore Amministrativo Direttivo del Comune di Loro Piceno certifica che copia della presente deliberazione ai sensi dell'art. 32, comma 1 della L. 18 giugno 2009, n. 69, viene pubblicata nel sito istituzionale di questo Comune dal giorno 04-07-2019 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi. Il giorno 04-07-2019 è stato pubblicato nel sito web istituzionale di questo Comune e contestualmente comunicato ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell'art. 125 del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000.

Loro Piceno, li 04-07-2019

**L'ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO DIRETTIVO**  
F.to Liliana Tiberi

---

### **COPERTURA FINANZIARIA**

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 151 comma 4, del T.U.E.L. approvato con D.L.vo n. 267/2000 il sottoscritto responsabile del Servizio Finanziario, attesta che l'impegno di spesa assunto con l'atto deliberativo in esame, ha la relativa copertura finanziaria.

Li

**IL RESPONSABILE DEL 3° SETTORE**  
F.to **Dr.ssa Federica Paoloni**

---

È copia conforme all'originale.  
Loro Piceno, li

**IL RESPONSABILE DEL 2° SETTORE Dirigente**  
(Geom. Silvano Luchetti)

---