



COMUNE DI PALMIANO

(Provincia di Ascoli Piceno)

COPIA

Registro Generale n. 78

DETERMINAZIONE COPIA

del

RESPONSABILE AREA TECNICO-MANUTENTIVA E VIGILANZA

NUMERO 32 DEL 05-05-2021

Oggetto: ART.1, COMMI 29-37 DELLA LEGGE 27 DICEMBRE 2019, N.160, LEGGE DI BILANCIO 2020, E DECRETO DEL CAPO DEL DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI DEL MINISTERO DELL'INTERNO DEL 14/01/2020

L'anno duemilaventuno addì cinque del mese di maggio,

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA-MANUTENTIVA E VIGILANZA

PREMESSO che:

- Il Ministero dell'Interno con nota Prot. uscita n. **0017546 del 31/01/2020**, acquista al protocollo comunale al n. **232 del 31/01/2020**, ha comunicato l'assegnazione ai Comuni di contributi destinati alla realizzazione di investimenti destinati ad opere pubbliche, in materia di efficientamento energetico e sviluppo territoriale, ai sensi dell'articolo 1, commi 29-37 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, legge di bilancio 2020, e decreto del Capo del Dipartimento per gli affari interni e territoriali del Ministero dell'interno del 14/01/2020 (G.U. n. 13 del 17/01/2020);
- che nella suddetta comunicazione ministeriale è esplicito che il contributo sarà assegnato per euro 50.000,00 per i comuni con popolazione inferiore o uguale a 5.000 abitanti, ricordando che gli Enti beneficiari sono tenuti ad iniziare l'esecuzione dei lavori entro il 15 settembre dell'annualità a pena di decadenza;

RICHIAMATE:

- la determinazione dell'ufficio tecnico n°59 del 29/08/2020 con la quale è stato incaricato il professionista Ing. Francesca Cerioni, Via Manzoni n. 27 – 63083 Appignano del Tronto (AP) Partita IVA:01787990447, iscritto all'ordine degli Ingegneri di Ascoli Piceno, a svolgere le attività di progettazione definitiva/esecutiva, direzione lavori, coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, D.L., e relativi servizi accessori per la realizzazione dei lavori di "EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E RIQUALIFICA DI IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA COMUNE DI PALMIANO" previsti dalla legge 27 dicembre 2019, n. 160, legge di bilancio 2020, articolo 1, commi 29-37 e decreto del Capo del Dipartimento per gli

affari interni e territoriali del Ministero dell'interno del 14/01/2020 (G.U. n. 13 del 17/01/2020) per un importo totale di € 2.800,00 al netto degli oneri previdenziali;

- la deliberazione della giunta comunale n°54 del 05/09/2020, con la quale è stato approvato il progetto definitivo esecutivo dei lavori di "EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E RIQUALIFICA DI IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA COMUNE DI PALMIANO", redatto dall'Ing. Francesca Cerioni di Appignano del Tronto, con il seguente quadro economico:

A	LAVORI	Importo
	Somme a base d'asta (lavori)	
	Importo lavori soggetti a ribasso	39.321,37 €
	Oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso	644,45 €
	Totale Importo Lavori (A1)	39.965,82 €
B	SOMME A DISPOSIZIONE	Importo
	Progettazione Esecutiva e Coordinamento della Sicurezza in Fase di Progettazione, DDLL	2.800,00 €
	Cassa di Previdenza 4%	112,00 €
	Totale spese tecniche	2.912,00 €
	Imprevisti	2.561,97 €
	I.V.A. sui lavori 10%	3.996,58 €
	I.V.A. su imprevisti 22%	563,63 €
	Totale I.V.A	4.560,22 €
	Totale somme a disposizione dell'amministrazione (B)	10.034,19 €
C	TOTALE QUADRO ECONOMICO (A1+A2+B)	50.000,00 €

RICHIAMATA la determinazione dell'ufficio tecnico n°64 del 14/09/2020, avente ad oggetto l'affidamento dei lavori di efficientamento energetico e riqualifica impianto di illuminazione pubblica nel Comune di Palmiano - aggiudicazione definitiva e rideterminazione quadro economico con la quale è stato disposto quanto segue:

1. **di aggiudicare**, mediante procedura di affidamento diretto ad un operatore economico, ai sensi dell'art.36 comma 2 lett. a) del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., mediante trattativa diretta del Mercato elettronico, l'affidamento dei lavori di "Efficientamento energetico e riqualifica impianto di illuminazione pubblica Comune di Palmiano", all'impresa "MG IMPIANTI di Mariani Gianpietro", con sede in Palmiano (AP) in C.da Castel San Pietro, n.30 - P.IVA. 02194410441, per un importo complessivo pari ad euro 39.527,61 (di cui € 38.928,16 per lavori, € 644,45 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso) ed € 3.957,26 per IVA 10%;
2. **di impegnare** la somma di euro 39.527,61 (di cui € 38.928,16 per lavori, € 644,45 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso) ed € 3.957,26 per IVA 10%; al codice di bilancio 17.01-2.02.01.04.002 cap. 1951 art. 2 del bilancio di previsione del corrente esercizio;

Visto, inoltre, Quadro Economico rideterminato a seguito dell'esito della suddetta procedura:

A	LAVORI	Importo
	Somme a base d'asta (lavori)	
	Importo lavori soggetti a ribasso	38.928,16 €
	Oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso	644,45 €
	Totale Importo Lavori (A1)	39.572,61 €
B	SOMME A DISPOSIZIONE	Importo
	Progettazione Esecutiva e Coordinamento della Sicurezza in Fase di Progettazione, DDLL	2.800,00 €

Cassa di Previdenza 4%	112,00 €
Totale spese tecniche	2.912,00 €
Imprevisti	2.916,50 €
I.V.A. sui lavori 10%	3.957,26 €
I.V.A. su imprevisti 22%	641,63 €
Totale I.V.A	4.598,89 €
Totale somme a disposizione dell'amministrazione (B)	10.427,39 €

C TOTALE QUADRO ECONOMICO (A1+A2+B)	50.000,00 €
--	--------------------

VISTA la scrittura privata sottoscritta tra il Comune di Palmiano, con sede in Palmiano, Piazza Umberto I n.5, codice fiscale: 80001650441, partita iva: 00424620441, rappresentato dal Geom. Ortolani Emidio, nato ad Ascoli Piceno, il 01.11.1986, domiciliato per la carica presso la sede comunale ove sopra, nella sua qualità di Responsabile dell'Area Tecnica, Manutentiva e Vigilanza e l'impresa "MG Impianti di Mariani Gianpietro", con sede in Palmiano (AP), Contrada Castel San Pietro n.30, P. Iva 02194410441 e numero d'iscrizione al Registro delle Imprese di Ascoli Piceno REA AP199321, rappresentata dal Sig. Mariani Gianpietro nato ad Amandola (AP), il 05.03.1983, nella sua qualità di titolare della soprannominata ditta;

DATO ATTO che l'Appaltatore "MG Impianti di Mariani Gianpietro" , a garanzia degli impegni da assumere con il presente atto, ha costituito, nella misura e nei modi previsti dall'art. 103 del DLgs n. 50/2016, cauzione definitiva di € 4.000,00 (euro quattromila/00) a mezzo Polizza fideiussoria n. VH020274/DE del 30/10/2019 rilasciata dalla Compagnia "VHV Allegemeine Versicherung AG" pari al 10,00% dell'importo netto di contratto a tutela del mancato od inesatto adempimento nella realizzazione dell'opera. Tale cauzione verrà svincolata ai sensi di legge.

VISTI i verbali redatti e sottoscritti dal Direttore dei Lavori Ing. Francesca Cerioni e dalla ditta esecutrice "MG Impianti di Mariani Gianpietro" :

- di consegna lavori in via d'urgenza del 15/09/2020, prot. n. 2323 del 15-09-2020;
- di sospensione lavori del 10/12/2020, prot. n. 58 del 09-01-2021;
- di ripresa lavori del 01/02/2021, prot. n. 382 del 11-02-2021;

RICHIAMATE:

- la determinazione dell'ufficio tecnico n°20 del 08/03/2021, avente ad oggetto "lavori di efficientamento energetico e riqualifica impianto di illuminazione pubblica nel Comune di Palmiano-Approvazione contabilità e liquidazioni correlate", con la quale è stato disposto quanto segue:

[...]

- 1) *di dare atto che i lavori di che trattasi sono iniziati in data 15/09/2020 ed ultimati in data 19/02/2021;*
- 2) *di approvare la documentazione di contabilità e fine lavori trasmessa dal D.L. Ing. Cerioni Francesca, con nota prot. n.576 del 01/03/2021, composta dai seguenti elaborati:*
 - *Certificato di ultimazione lavori dal quale si evince che gli stessi sono terminati in data 19/02/2021;*
 - *Documentazione contabile:*
 - *Brogliaccio misure lavori a corpo*
 - *Libretto n°1- lavori a corpo*
 - *Registro di contabilità*
 - *Sommario del Registro di Contabilità*
 - *S.A.L. n°1-Finale*
 - *Relazione sul conto finale e Certificato di Regolare Esecuzione;*
 - *Conto Finale dei Lavori*
 - *Certificato di pagamento S.A.L. n°1-Finale*

[...]

- la determinazione dell'ufficio tecnico n°28 del 16/04/2021, avente ad oggetto "lavori di efficientamento energetico e riqualifica impianto di illuminazione pubblica nel Comune di Palmiano-Approvazione perizia di variante ai sensi dell'art.106 c.1 lett. b) D.Lgs. n.50/2016", con la quale è stato disposto quanto segue:

[...]

1) **DI APPROVARE:-**

- *la perizia di variante ex art. 106 comma 1 lett. B) del D.Lgs. 50/2016 relativa all'esecuzione dei lavori di "Efficientamento energetico e riqualifica di impianto di illuminazione pubblica", dell'ammontare complessivo € 50.000,00, di cui € 42.807,27 (compreso oneri di sicurezza) per lavori, dando atto che l'importo contrattuale netto dei lavori affidati alla ditta "MG IMPIANTI di Mariani Gianpietro", con sede in Palmiano (AP) in C.da Castel San Pietro, n.30 - P.IVA. 02194410441, passa da Euro 39.965,83 ad Euro 43.233,16 iva esclusa, con un incremento dei lavori per € 3.267,33 oltre iva 10%, composta dagli elaborati richiamati in premessa facenti parte integrante del presente atto anche se non materialmente allegati;*
- *il verbale di concordamento di n. 4 nuovi prezzi relativo alle variazioni degli interventi non previsti nel progetto originario, firmato dall'Impresa appaltatrice e dal Direttore dei lavori;*
- *il nuovo quadro economico della spesa venutosi a determinare con l'approvazione della perizia di cui sopra dell'importo totale € 50.000,00 così ripartito:*

A LAVORI	Importo
Somme a base d'asta (lavori)	
Importo lavori soggetti a ribasso	42.162,82 €
Oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso	644,45 €
Totale Importo Lavori (A1)	42.807,27 €

B SOMME A DISPOSIZIONE	Importo
Progettazione Esecutiva e Coordinamento della Sicurezza in Fase di Progettazione, DDLL	2.800,00 €
Cassa di Previdenza 4%	112,00 €
Totale spese tecniche	2.912,00 €
I.V.A. sui lavori 10%	4.280,73 €
Totale somme a disposizione dell'amministrazione (B)	7.192,73 €

C TOTALE QUADRO ECONOMICO (A +B)	50.000,00 €
---	--------------------

- *l'affidamento dei lavori all'Impresa "MG IMPIANTI di Mariani Gianpietro", con sede in Palmiano (AP) in C.da Castel San Pietro, n.30 - P.IVA. 02194410441, per l'importo complessivo di € 43.233,16 oltre IVA 10%;*

[...]

DATO ATTO che il D.L. Ing. Cerioni Francesca, con nota prot. n.1076 del 22/04/2021, ha trasmesso la documentazione di contabilità e fine lavori aggiuntivi di variante composta dai seguenti elaborati:

- Relazione sul conto finale e Certificato di Regolare Esecuzione;
- S.A.L. Finale VARIANTE
- Libretto n°2- lavori a corpo
- Conto Finale dei Lavori VARIANTE
- Brogliaccio misure lavori a corpo-VOCI A CORPO S.A.L.- Finale VARIANTE
- Certificato di pagamento S.A.L. Finale di VARIANTE

ATTESO che dal Certificato di Regolare esecuzione emerge un credito netto dell'impresa di € 3.234,66 oltre iva;

ACCERTATO che la ditta incaricata ha regolarmente eseguito, nei tempi previsti e rispettando i costi pattuiti, i lavori affidati con la determinazione sopra richiamata;

VISTE:

- la fattura elettronica n. 3/21 del 29/04/2021, prot. n. 1135 del 29-04-2021, prodotta dal professionista, Ing. Cerioni Francesca Via Manzoni n. 27 – 63083 Appignano del Tronto (AP) Partita IVA:01787990447, per l'importo di € 2.800,00 oltre oneri previdenziali, per un importo complessivo di € 2.912,00;
- la fattura elettronica n. 32/2021 del 03/05/2021, prot. n. 1182 del 04-05-2021, prodotta dalla ditta "MG IMPIANTI di Mariani Gianpietro", con sede in Palmiano (AP) in C.da Castel San Pietro, n.30 - P.IVA. 02194410441, per l'importo di € 3.234,66, oltre € 323,47 per IVA, per un importo complessivo di € 3.558,13;

VISTI, inoltre:

- il certificato rilasciato dall'INARCASSA (Prot. n. 0653666 del 30/04/2021) attestante la regolarità contributiva del Dott. Ing. Cerioni Francesca;
- il Durc On line regolare in capo alla ditta "MG IMPIANTI di Mariani Gianpietro", con sede in Palmiano (AP) in C.da Castel San Pietro, n.30 - P.IVA. 02194410441: (Numero Protocollo INPS_25058468 Data richiesta 24/02/2021 Scadenza validità 24/06/2021);

RITENUTO di poter approvare i documenti contabili e liquidare le fatture di che trattasi;

RILEVATO che per il presente appalto di lavori sono stati acquisiti i seguenti codici:

- CUP: G73G20000420001
- CIG: 8434675201 (lavori)
- CIG: Z1C2E470BF (servizi tecnici)

DATO ATTO che:

- Il Responsabile del Procedimento, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016, è stato individuato nel Geom. Ortolani Emidio;
- per il procedimento di cui trattasi non sussistono in capo al RUP e al Dirigente elementi riconducibili alla fattispecie del conflitto di interessi, neppure potenziale, come contemplato dal DPR n. 62/2013 (Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del Decreto Legislativo 30/03/2001 n. 165);

ATTESO che:

- con deliberazione del Consiglio Comunale n.10 del 30 aprile 2021, esecutiva, è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2021/2023 e relativi allegati;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n.7 del 30 aprile 2021, esecutiva, è stato approvato il programma triennale dei lavori pubblici 2021/2023 e l'elenco annuale 2021;

VISTI:

- il D.Lgs. n. 267/2000;
- la Legge n. 241/1990;
- il D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- la Legge n. 160/2019 (c.d. Legge di Bilancio 2020);
- la Legge n. 136/2010, specialmente l'art. 3 relativo alla tracciabilità dei flussi finanziari;
- il D.Lgs. n. 118/2011;

DETERMINA

Per quanto in premessa, da considerarsi parte integrante della presente determinazione,

- 1) di approvare la parte narrativa quale parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
- 2) di approvare la documentazione di contabilità e fine lavori aggiuntivi di variante trasmessa dal D.L. Ing. Cerioni Francesca, con nota prot. n.1076 del 22/04/2021, composta dai seguenti elaborati:
 - Ï Relazione sul conto finale e Certificato di Regolare Esecuzione;
 - Ï S.A.L. Finale VARIANTE
 - Ï Libretto n°2- lavori a corpo

- ÿ Conto Finale dei Lavori VARIANTE
- ÿ Brogliaccio misure lavori a corpo-VOCI A CORPO S.A.L.- Finale VARIANTE
- ÿ Certificato di pagamento S.A.L. Finale di VARIANTE

3) di liquidare:

- la fattura elettronica n. 3/21 del 29/04/2021, prot. n. 1135 del 29-04-2021, prodotta dal professionista, Ing. Cerioni Francesca Via Manzoni n. 27 – 63083 Appignano del Tronto (AP) Partita IVA:01787990447, per l'importo di € 2.800,00 oltre oneri previdenziali, per un importo complessivo di € 2.912,00;
- la fattura elettronica n. 32/2021 del 03/05/2021, prot. n. 1182 del 04-05-2021, prodotta dalla ditta "MG IMPIANTI di Mariani Gianpietro", con sede in Palmiano (AP) in C.da Castel San Pietro, n.30 - P.IVA. 02194410441, per l'importo di € 3.234,66, oltre IVA;

4) di svincolare, per avvenuta fine dei lavori, la cauzione definitiva di € 4.000,00 (euro quattromila/00) a mezzo Polizza fideiussoria n. VH020274/DE del 30/10/2019 rilasciata dalla Compagnia "VHV Allegegemeine Versicherung AG", prestata dalla ditta MG Impianti;

5) di imputare la spesa lorda complessiva di € 50.000,00 al Cap. 1951 art. 2 Codice di bilancio n. 17.01-2.02.01.04.002 dell'esercizio finanziario 2020 ;

6) di dare atto:

- che il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) è il sottoscritto, Responsabile dell'Area Tecnica Manutentiva e Vigilanza, Geom. Ortolani Emidio;
- che non sussistono conflitti di interesse ed incompatibilità con i destinatari dell'atto;
- che per il presente appalto di lavori sono stati acquisiti i seguenti codici:
 - ÿ CIG:8434675201 (lavori);
 - ÿ CIG:Z1C2E470BF (servizi tecnici)
 - ÿ C.U.P.: G73G20000420001;

7) di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;

8) di dare, altresì, atto che:

- a. la presente determinazione, trasmessa al Servizio Finanziario per gli adempimenti di cui al 4° comma dell'art.151 del D. Lgs. 267/2000, ha efficacia immediata dal momento dell'acquisizione dell'attestazione di copertura finanziaria e viene pubblicata sull'Albo Pretorio ai fini della generale conoscenza;
- b. ai sensi dell'art. 6-bis della L. n. 241/1990 e dell'art. 1 co. 9 lett. e) della L. n. 190/2012 della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti del responsabile del presente procedimento;

9) di trasmettere il presente atto alla Responsabile del Servizio Amministrativo e Finanziario per l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;

10) di dare atto che la presente determinazione diverrà esecutiva con l'apposizione del visto attestante la regolarità contabile e la copertura finanziaria da parte del Responsabile del Servizio Amministrativo e Finanziario;

11) di precisare che avverso il presente provvedimento è possibile ricorso al TAR entro 30 (trenta) giorni dalla conoscenza dello stesso da parte di qualsiasi soggetto pubblico o privato che ne abbia interesse, ai sensi dell'art. 120, comma 2-bis, del D.lgs. 104/2010.

La presente determinazione, anche al fine della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi ed avrà esecuzione dopo il

suo inserimento nella raccolta prevista dalle vigenti disposizioni di legge.

La presente determinazione diviene immediatamente esecutiva, con l'apposizione del visto di copertura finanziaria da parte del responsabile del servizio di ragioneria.

Letto e sottoscritto a norma di legge.

IL RESPONSABILE DEL'AREA TECNICA MANUTENTIVA
f.to: (GEOM. ORTOLANI EMIDIO)

Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione, che pertanto, in data odierna, diviene esecutiva.

Palmiano, li 05-05-2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI RAGIONERIA

f.to: DR. CIPPITELLI ANGELO

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che della su estesa determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 17-05-2021 al 01-06-2021.

Palmiano, li 17-05-2021

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to: DR. ERCOLI PASQUALE

Palmiano, li 17-05-2021

VISTO: IL SINDACO

f.to: (AMICI GIUSEPPE)

E' **copia conforme all'originale** da servire per uso amministrativo e si rilascia per gli usi consentiti dalla legge.

Dalla Residenza Municipale, li 17-05-2021

IL SEGRETARIO COMUNALE

DR. ERCOLI PASQUALE
