



COMUNE DI MONTEMONACO
PROVINCIA DI ASCOLI PICENO

Ufficio Tecnico

DETERMINAZIONE ORIGINALE
DEL RESPONSABILE

DELL'AREA TECNICO MANUTENTIVA

Numero 49 Del 20-04-21

Registro Generale 117

Oggetto: MANUTENZIONE STRAORDINARIA CON EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA NELLA FRAZIONE FERRA' DI SOPRA. APPROVAZIONE STATO FINALE LAVORI E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

Montemonaco li 20-04-21

IL RESPONSABILE DELL'AREA
Geom. Vittorio Pagliaroni

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICO MANUTENTIVA

VISTO il decreto n. 2 del 06/02/2020, con il quale il sottoscritto è stato nominato Responsabile di tutti i Servizi ricompresi nell'Area Tecnico Manutentiva;

VISTO il D.L. 30/04/2019 n.34, art.30, comma 14-bis, convertito con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019 n.58, con il quale è stato assegnato un contributo di € 19.329,89 al Comune di Montemonaco per la realizzazione di progetti relativi ad interventi di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile;

RICHIAMATA la determina di affidamento incarico tecnico n. 182 del 02.11.2020 a favore dell'Ing. Gianluca Bellezza con studio professionale in Osimo, via Recanati, n. 16, C.F: BLLGLC72A02A271M, P. Iva 02277680423, relativa alla progettazione esecutiva, direzione dei lavori, contabilità, collaudo e adempimenti in materia di sicurezza dovuti, dei lavori di “MANUTENZIONE STRAORDINARIA CON EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA NELLA FRAZ. FERRA' DI SOPRA”, dietro compenso pari ad euro 2.000,00 oltre ad IVA al 22% e a contributo Inarcassa per un totale di EURO 2.137,60;

VISTO il progetto esecutivo di “MANUTENZIONE STRAORDINARIA CON EFFICIENTAMENTO ENERGETICO ILLUMINAZIONE PUBBLICA NELLA FRAZ. FERRA' DI SOPRA”, redatto dal tecnico incaricato Ing. Gianluca Bellezza, assunto al protocollo comunale al n. 5664 del 03.11.2020, dell'importo di euro 19.329,89 di cui euro 13.129,65 per lavori ed euro 6.200,24 per somme a disposizione dell'Amministrazione;

VISTA la Validazione del Progetto Esecutivo del 06.11.2020 di cui all'art.26 comma 8 del D. Lgs.50/2016, a firma del Responsabile Unico del Procedimento con allegata Attestazione del Direttore dei lavori in merito alla cantierabilità dell'intervento;

RICHIAMATA la determinazione del Responsabile dell'area tecnico manutentiva n.188 del 06.11.2020 con la quale è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di “MANUTENZIONE STRAORDINARIA CON EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA NELLA FRAZ. FERRA' DI SOPRA”;

PRESO ATTO che è stato richiesto ed attribuito il seguente codice **CUP D49J20000590001**;

RICHIAMATA la determinazione del Responsabile dell'area tecnico manutentiva n. 192 del 09.11.2020 ad oggetto “MANUTENZIONE STRAORDINARIA CON EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA NELLA FRAZ. FERRA' DI SOPRA” con la quale sono stati affidati i lavori in argomento alla ditta CAPANNA FABIO con sede in Fraz. Lanciatoio n.2 – 63088 Montemonaco (AP) – P.I.01996870448, per un importo di euro 11.228,45 oltre IVA 22%;

PRESO ATTO che:

- in data 12.11.2020, con apposito verbale il Responsabile del Procedimento consegnava i lavori alla Ditta Capanna Fabio e, pertanto, ai sensi del Capitolato Speciale d'appalto i lavori dovevano concludersi entro **60 giorni** naturali e consecutivi dalla consegna e quindi entro il 10.02.2021;
- in data 07.01.2021, con apposito verbale sono stati sospesi i lavori a causa delle avverse condizioni climatiche.
- in data 01.03.2021, con apposito verbale, i lavori sono stati ripresi in data 01.03.2021 e la nuova data di ultimazione lavori veniva fissata per il 22.04.2021;
- in data 02.03.2021, con apposito verbale sono stati sospesi i lavori a causa delle avverse condizioni climatiche;
- che con apposito verbale del 06.03.2021 i lavori sono stati ripresi in data 06.03.2021 e la nuova data di ultimazione lavori veniva fissata per il giorno 07.05.2021.

VISTA la nota inoltrata in data 19 marzo 2021, dal DL - Ing. Gianluca Bellezza, con la quale è stata trasmessa la documentazione contabile relativa al primo Stato di Avanzamento Lavori a tutto il 19 marzo 2021, per un importo dei lavori effettuati dall'impresa esecutrice CAPANNA FABIO con sede in Fraz. Lanciatoio n.2 – 63088 Montemonaco (AP), al 19 marzo 2021, pari ad Euro 11.228,45 oltre IVA 22%;

VISTO il Certificato di pagamento n. 1 per i lavori eseguiti a tutto il 19 marzo 2021, redatto dal RUP Geom. Vittorio Pagliaroni in data 06 Aprile 2021, nel quale si certifica che si può pagare alla ditta CAPANNA FABIO con sede in Fraz. Lanciatoio n.2 – 63088 Montemonaco (AP), l'importo lavori effettuati di Euro 11.172,31 al netto delle detrazioni relative alla ritenuta per infortuni dello 0,5%, trasmesso dal RUP alla ditta appaltatrice dei lavori, con nota prot. 2139 del 06.04.2021;

VISTA la fattura n. 8 del 09.04.2021 trasmessa dalla ditta CAPANNA FABIO con sede in Fraz. Lanciatoio n.2 – 63088 Montemonaco (AP) e registrata al protocollo al n. 2243 in data 10.04.2021 nell'importo complessivo di euro 13.630,22, di cui imponibile euro 11.172,31 ed euro 2.457,91 per IVA al 22%, conforme agli importi derivanti dal Certificato di pagamento n. 1;

VISTA la determinazione dell'area Tecnico manutentiva n. 43 del 12.04.2021, con la quale si liquidava l'importo di euro 11.172,31 oltre iva al 22% alla ditta CAPANNA FABIO con sede in Fraz. Lanciatoio n.2 – 63088 Montemonaco (AP), a titolo di primo SAL a tutto il 19 marzo 2021;

VISTA la nota acquisita a mezzo pec il 09.04.2021 e assunta al Prot. n. 2319 del 13.04.2021, con cui l'Ing. Gianluca Bellezza trasmetteva la documentazione relativa a:

- Certificato di ultimazione lavori;
- Relazione sul conto finale;
- Certificato di regolare esecuzione

VISTO il Certificato di Ultimazione dei Lavori, con il quale il Direttore dei lavori Ing. Gianluca Bellezza certifica che in data 07.04.2021 sono stati ultimati i lavori in oggetto e che gli stessi sono stati eseguiti in tempo utile;

CONSIDERATO che è stato effettuato il riscontro sulla regolarità della prestazione e sulla rispondenza della stessa ai requisiti quantitativi e qualitativi, ai termini ed alle condizioni pattuite;

VISTO il Certificato di Regolare esecuzione, redatto dal Direttore dei Lavori e controfirmato dalla ditta esecutrice e dal RUP Geom. Vittorio Pagliaroni nel quale si certifica che i lavori sono stati regolarmente eseguiti dall'impresa CAPANNA FABIO con sede in Fraz. Lanciatoio n.2 – 63088 Montemonaco (AP) entro i tempi utili contrattuali e ne liquida l'importo netto di euro 56,14 accettato senza riserve dall'impresa;

RITENUTO opportuno dover procedere all'approvazione della documentazione trasmessa dal Direttore dei Lavori Ing. Gianluca Bellezza, costituita da:

- Certificato di ultimazione lavori;
- Relazione sul conto finale;
- Certificato di regolare esecuzione

ESAMINATA la documentazione relativa allo stato finale, dalla quale risulta un credito dell'impresa, al netto del ribasso d'asta, pari ad euro 56,14 relativo alle ritenute per infortuni, il tutto oltre IVA 22%;

VISTA la fattura n. 11 del 13.04.2021 presentata dall'impresa CAPANNA FABIO con sede in Fraz. Lanciatoio n.2 – 63088 Montemonaco (AP), dell'importo di euro 56,14 oltre IVA 22% per complessivi euro 68,49, per la liquidazione delle ritenute per infortuni quale saldo dei lavori eseguiti;

VISTA la fattura n.3/PA del 13.04.2021 presentata dall' Ing. Gianluca Bellezza con studio professionale in Osimo, via Recanati, n. 16, dell'importo di euro 2.000,00 oltre CASSA 4% e IVA 22% per complessivi euro 2.537,60, per la liquidazione a saldo delle prestazioni professionali relative alla progettazione esecutiva, direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione;

CONSIDERATO:

- che gli estremi del conto corrente dedicato ai sensi della L. 136/2010 sono quelli risultanti dalla dichiarazione presentata in sede di stipulazione del contratto, depositata agli atti, contenente le generalità delle persone delegate ad operare su tale conto;
- che sono stati acquisiti i D.U.R.C. a garanzia della regolarità contributiva degli operatori economici e che gli stessi sono in corso di validità;

RITENUTO di:

- **dover procedere** alla liquidazione delle ritenute per infortuni quale saldo dei lavori eseguiti, per i “LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CON EFFICIENTAMENTO ENERGETICO ILLUMINAZIONE PUBBLICA NELLA FRAZ. FERRA' DI SOPRA” alla ditta CAPANNA FABIO con sede in Fraz. Lanciatoio n.2 – 63088 Montemonaco (AP), per un importo pari ad euro 56,14, oltre IVA 22%;
- **dover procedere** alla liquidazione a saldo, delle competenze professionali, quali progettazione esecutiva, direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione relative ai “LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CON EFFICIENTAMENTO ENERGETICO ILLUMINAZIONE PUBBLICA NELLA FRAZ. FERRA' DI SOPRA” all'Ing. Gianluca Bellezza con studio professionale in Osimo, via Recanati, n. 16, per un importo pari ad euro 2.000,00 oltre iva al 22% e cassa al 4% per un totale di euro 2.537,60;
- **dover introitare**, ai sensi del comma 4 dell'articolo 113 del decreto 50/2016, al capitolo 460 articolo 1 “Quota 20% Fondo progettazione per innovazione” la somma di euro 52,52, corrispondente al 20% della somma prevista nel quadro economico;

- **dover procedere** alla liquidazione, con separato atto, le competenze spettanti al RUP in conformità al Regolamento vigente approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 117 dell'11.12.2017, pari ad euro 105,40 (50% della somma prevista nel quadro economico);

DATO ATTO che l'intervento di spesa per il pagamento delle somme a titolo di stato finale, di saldo delle prestazioni professionali sopra riportate e delle somme di cui all'art.113 comma 3, è individuabile come disponibilità economica sull'intervento del Cap. 2914 del bilancio comunale relativo all'esercizio finanziario in corso mediante utilizzazione di contributo concesso per lo scopo dalla Ministero dell'Interno;

RICONOSCIUTA la propria competenza, ai sensi degli articoli 107 e 192 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241;

VISTO il Regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi - dotazione organica e norme di accesso;

VISTO lo Statuto comunale ed il vigente regolamento di contabilità;

VISTO l'articolo 147 bis del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e dichiarata la sussistenza della regolarità tecnica attestante la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa del presente provvedimento;

DATO ATTO che, salvo situazioni delle quali non si è a conoscenza, non sussistono cause di incompatibilità e/o conflitto di interesse, anche potenziale, previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al codice di comportamento ed alla normativa anticorruzione, in relazione all'adozione del presente atto;

VISTI:

- il D.Lgs. n. 50/2016;
- il D.P.R. 207/2010 e s.m.i.;
- il D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

D E T E R M I N A

1) DI APPROVARE la premessa narrativa la quale forma parte integrante e sostanziale del presente atto;

2) DI APPROVARE la documentazione relativa allo stato finale dei lavori redatto dal Direttore dei Lavori Ing. Gianluca Bellezza e trasmesso all'UTC di Montemonaco in data 13.04.2021, costituita da:

- Certificato di ultimazione lavori;
- Relazione sul conto finale;
- Certificato di regolare esecuzione.

3) DI LIQUIDARE:

- **le ritenute per infortuni** quale saldo dei lavori eseguiti, per i “LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CON EFFICIENTAMENTO ENERGETICO ILLUMINAZIONE PUBBLICA NELLA FRAZ. FERRA’ DI SOPRA” alla ditta CAPANNA FABIO con sede in Fraz. Lanciatoio n.2 – 63088 Montemonaco (AP), per un importo pari ad € 56,14, oltre IVA 22% **CIG:8508169B29**;
- **le competenze professionali**, quali progettazione definitiva, esecutiva, direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione relative ai “LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CON EFFICIENTAMENTO ENERGETICO ILLUMINAZIONE PUBBLICA NELLA FRAZ. FERRA’ DI SOPRA” all’Ing. Gianluca Bellezza con studio professionale in Osimo, via Recanati, n. 16, per un importo pari ad euro 2.537,60 – **CIG: ZD82ED3B97**;
- con separato atto, le competenze spettanti al RUP in conformità al Regolamento vigente approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 117 dell’11.12.2017, pari ad euro 105,40 (50% della somma prevista nel quadro economico);

4) DI DEMANDARE all’Area contabile:

- il pagamento della fattura n. 11 del 13.04.2021 inoltrata dalla Ditta Capanna Fabio per un importo complessivo di euro 68,49;
- il pagamento della fattura n.3/PA del 13.04.2021 inoltrata dall’Ing. Gianluca Bellezza per un importo complessivo di euro 2.537,60;
- di introitare, ai sensi del comma 4 dell’articolo 113 del decreto 50/2016, al capitolo 460 articolo 1 “Quota 20% Fondo progettazione per innovazione” la somma di euro 52,52;

5) DI IMPUTARE la spesa complessiva al capitolo 2914 del bilancio relativo al corrente esercizio finanziario;

6) DI ATTESTARE che, salvo situazioni delle quali non si è a conoscenza, non sussistono cause di incompatibilità e/o conflitto di interesse , anche potenziale, previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al codice di comportamento ed alla normativa anticorruzione, in relazione all’adozione del presente atto;

7) DI DARE ATTO:

- **che** in esecuzione dell’articolo 183 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 la presente determinazione diventa esecutiva dopo il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario e che la medesima verrà pubblicata all’Albo Pretorio;
- **che** il presente provvedimento verrà pubblicato sul sito internet dell’ente, nella sezione “Trasparenza, valutazione e merito”, ai sensi dell’articolo 18 comma 2, del D. 22 giugno 2012, n. 83 convertito con modificazioni dalla Legge 7.8.2012, n. 134;
- **che** si provvederà con separato e successivo atto alla liquidazione degli incentivi spettanti al RUP.

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi degli artt. 109, 2° comma e 151, 4° comma del D.Lgs. 267 del 18/08/2000, del Responsabile del Servizio Finanziario.

20-04-2021

Il Responsabile Ufficio Finanziario

ERCOLI PASQUALE

N. 158 R.P.

Ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, la presente determinazione è stata pubblicata all'albo pretorio per quindici giorni consecutivi a partire dal 20-04-2021.

Montemonaco, li 20-04-2021

Il Funzionario Incaricato
-FORESI MASSIMILIANO
