



**COMUNE DI MONTEMONACO**  
**PROVINCIA DI ASCOLI PICENO**

*Ufficio Tecnico*

**DETERMINAZIONE ORIGINALE**  
**DEL RESPONSABILE**

**DELL'AREA TECNICO MANUTENTIVA**

**Numero 46 Del 19-04-21**

**Registro Generale 114**

|                 |                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Oggetto:</b> | <b>MANUTENZIONE CON EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEL=</b><br><b>L'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DEL CAPOLUOGO</b><br><b>- APPROVAZIONE STATO FINALE LAVORI E CERTIFICATO</b><br><b>DI REGOLARE ESECUZIONE.</b> |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

*Montemonaco lì 19-04-21*

**IL RESPONSABILE DELL'AREA**  
*Geom. Vittorio Pagliaroni*

## **IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICO MANUTENTIVA**

**VISTO** il decreto n. 2 del 06/02/2020, con il quale il sottoscritto è stato nominato Responsabile di tutti i Servizi ricompresi nell'Area Tecnico Manutentiva;

**RICHIAMATA** la legge 27.12.2019, n. 160 "Bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022" la quale prevede la concessione di contributi ai Comuni, in maniera differenziata sulla base della popolazione residente al 1° gennaio 2018;

**VISTO** il Decreto emanato dal Capo del Dipartimento per gli Affari interni e territoriali del Ministero dell'interno del 14.1.2020 dal quale risulta che a questo Ente spetta un contributo per l'anno 2020 pari ad euro 50.000,00;

**VISTA** la Deliberazione della Giunta comunale n. 77 del 27.8.2020, immediatamente eseguibile, con la quale è stato stabilito di destinare detto contributo all'efficientamento energetico degli impianti di pubblica illuminazione iniziando da quelli del Capoluogo;

**RICHIAMATA** la determina di affidamento incarico tecnico n. 145 del 01/09/2020 a favore dell'Ing. Gianluca Bellezza con studio professionale in Osimo, via Recanati, n. 16, C.F: BLLGLC72A02A271M, P. Iva 02277680423, relativa alla progettazione esecutiva, direzione dei lavori, contabilità, collaudo e adempimenti in materia di sicurezza dovuti, dei lavori di: "Manutenzione straordinaria con efficientamento energetico degli impianti di pubblica illuminazione del Capoluogo", dietro compenso pari ad euro 5.250,00 oltre ad IVA al 22% e a contributo Inarcassa per un totale di € 5.611,20;

**VISTO** il progetto esecutivo di "MANUTENZIONE STRAORDINARIA CON EFFICIENTAMENTO ENERGETICO ILLUMINAZIONE PUBBLICA DEL CAPOLUOGO", redatto dal tecnico incaricato Ing. Gianluca Bellezza, assunto al protocollo comunale al n. 4407 del 3.9.2020, dell'importo di euro 50.000,00 di cui euro 34.337,69 per lavori ed euro 15.662,31 per somme a disposizione dell'Amministrazione;

**VISTA** la Validazione del Progetto Esecutivo del 03.09.2020 di cui all'art.26 comma 8 del D. Lgs.50/2016, a firma del Responsabile Unico del Procedimento con allegata Attestazione del Direttore dei lavori in merito alla cantierabilità dell'intervento;

**RICHIAMATA** la determinazione del Responsabile dell'area tecnico manutentiva n.150 del 08/09/2020 con la quale è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di "MANUTENZIONE STRAORDINARIA CON EFFICIENTAMENTO ENERGETICO ILLUMINAZIONE PUBBLICA DEL CAPOLUOGO";

**PRESO ATTO** che è stato richiesto ed attribuito il seguente codice **CUP D43G20000590001**;

**RICHIAMATA** la determinazione del Responsabile dell'area tecnico manutentiva n. 155 del 14/09/2020 ad oggetto "AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CON EFFICIENTAMENTO ENERGETICO ILLUMINAZIONE

PUBBLICA DEL CAPOLUOGO.” con la quale sono stati affidati i lavori in argomento alla ditta CAPANNA FABIO con sede in Fraz. Lanciatoio n.2 – 63088 Montemonaco (AP) – P.I.01996870448, per un importo di euro 29.375,40 oltre IVA 22%;

**PRESO ATTO** che

- in data 15.09.2020, con apposito verbale il Responsabile del Procedimento consegnava i lavori alla Ditta Capanna Fabio e, pertanto, ai sensi del Capitolato Speciale d'appalto i lavori dovevano concludersi entro **60 giorni** naturali e consecutivi dalla consegna e quindi entro il 09.12.2020;
- in data 14.10.2020, con apposito verbale sono stati sospesi i lavori a causa delle avverse condizioni climatiche.

**VISTA** la perizia di variante al progetto esecutivo di “MANUTENZIONE STRAORDINARIA CON EFFICIENTAMENTO ENERGETICO ILLUMINAZIONE PUBBLICA DEL CAPOLUOGO”, redatta dall' Ing. Gianluca Bellezza, pervenuta in data 20.10.2020, dell'importo di euro 50.000,00 di cui euro 29.490,46 per lavori ed euro 20.509,54 per somme a disposizione dell'Amministrazione;

**CONSIDERATO** che con apposito verbale del 27.10.20 i lavori sono stati ripresi in data 28.10.2020 e la nuova data di ultimazione lavori veniva fissata per il 28.11.2020;

**RICHIAMATA** la determinazione del Responsabile dell'area tecnico manutentiva n.195 del 18/11/2020 con la quale è stata approvata la perizia di variante dei lavori di “MANUTENZIONE STRAORDINARIA CON EFFICIENTAMENTO ENERGETICO ILLUMINAZIONE PUBBLICA DEL CAPOLUOGO”;

**PRESO ATTO** che:

- in data 28.01.2021, con apposito verbale sono stati sospesi i lavori a causa delle avverse condizioni climatiche;
- che con apposito verbale del 11.01.2021 i lavori sono stati ripresi in data 11.01.2021 e la nuova data di ultimazione lavori veniva fissata per il giorno 10.02.2021

**VISTA** la nota inoltrata in data 19 gennaio 2021, ed assunta in data 25 gennaio 2021 al prot. n. 448, dal DL - Ing. Gianluca Bellezza, con la quale è stata trasmessa la documentazione contabile relativa al primo Stato di Avanzamento Lavori a tutto il 18 gennaio 2021, per un importo dei lavori effettuati dall'impresa esecutrice CAPANNA FABIO con sede in Fraz. Lanciatoio n.2 – 63088 Montemonaco (AP), al 18 gennaio 2021, pari ad Euro 29.490,46 oltre IVA 22%;

**VISTO** il Certificato di pagamento n. 1 per i lavori eseguiti a tutto il 18 gennaio 2021, redatto dal RUP Geom. Vittorio Pagliaroni in data 25 gennaio 2021, nel quale si certifica che si può pagare alla ditta CAPANNA FABIO con sede in Fraz. Lanciatoio n.2 – 63088 Montemonaco (AP), l'importo lavori effettuati di Euro 29.343,01 al netto delle detrazioni relative alla ritenuta per infortuni dello 0,5%, trasmesso dal RUP alla ditta appaltatrice dei lavori, con nota prot. 448 del 25.01.2021;

**VISTA** la fattura n. 2 del 26.1.2021 trasmessa dalla ditta CAPANNA FABIO con sede in Fraz. Lanciatoio n.2 – 63088 Montemonaco (AP) e registrata al protocollo al n. 480 in data 26.1.2021 nell'importo complessivo di euro 35.798,47, di cui imponibile euro 29.343,01 ed euro 6.455,46 per IVA al 22%, conforme agli importi derivanti dal Certificato di pagamento n. 1;

**VISTA** la determinazione dell'area Tecnico manutentiva n. 6 del 27.01.2021, esecutiva ai sensi di legge, con la quale si liquidava l'importo di € 29.343,01 alla ditta CAPANNA FABIO con sede in Fraz. Lanciatoio n.2 – 63088 Montemonaco (AP), a titolo di primo SAL a tutto il 18 gennaio 2021;

**VISTA** la nota acquisita a mezzo pec dall'Ente in data 09.04.2021, con cui l'Ing. Gianluca Bellezza trasmetteva la documentazione relativa a:

- Certificato di ultimazione lavori;
- Relazione sul conto finale;
- Certificato di regolare esecuzione

**VISTO** il Certificato di Ultimazione dei Lavori, con il quale il Direttore dei lavori Ing. Gianluca Bellezza certifica che in data 01.02.2021 sono stati ultimati i lavori in oggetto e che gli stessi sono stati eseguiti in tempo utile;

**CONSIDERATO** che è stato effettuato il riscontro sulla regolarità della prestazione e sulla rispondenza della stessa ai requisiti quantitativi e qualitativi, ai termini ed alle condizioni pattuite;

**VISTO** il Certificato di Regolare esecuzione, redatto dal Direttore dei Lavori e controfirmato dalla ditta esecutrice e dal RUP Geom. Vittorio Pagliaroni nel quale si certifica che i lavori sono stati regolarmente eseguiti dall'impresa CAPANNA FABIO con sede in Fraz. Lanciatoio n.2 – 63088 Montemonaco (AP) entro i tempi utili contrattuali e ne liquida l'importo netto di € 147,45 accettato senza riserve dall'impresa;

**RITENUTO** opportuno dover procedere all'approvazione della documentazione trasmessa dal Direttore dei Lavori Ing. Gianluca Bellezza, costituita da:

- Certificato di ultimazione lavori;
- Relazione sul conto finale;
- Certificato di regolare esecuzione

**ESAMINATA** la documentazione relativa allo stato finale, risulta un importo del credito dell'impresa, al netto del ribasso d'asta, pari ad € 147,45 relativo alle ritenute per infortuni, il tutto oltre IVA 22%;

**VISTA** la fattura 10 del 13.04.2021 presentata dall'impresa CAPANNA FABIO con sede in Fraz. Lanciatoio n.2 – 63088 Montemonaco (AP), dell'importo di € 147,45 oltre IVA 22% per complessivi € 179,89, per la liquidazione delle ritenute per infortuni quale saldo dei lavori eseguiti;

**VISTA** la fattura n. 1 del 18.02.2021 presentata dall' Ing. Gianluca Bellezza con studio professionale in Osimo, via Recanati, n. 16, dell'importo di € 5.250,00 oltre CASSA 4% e IVA 22% per complessivi € 6.661,20, per la liquidazione a saldo delle prestazioni professionali relative alla progettazione definitiva, esecutiva, direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione e preso atto della regolarità contributiva del medesimo, acquisita al protocollo al numero 2353 in data 14.4.2021;

**CONSIDERATO:**

- che gli estremi del conto corrente dedicato ai sensi della L. 136/2010 sono quelli

- risultanti dalla dichiarazione presentata in sede di stipulazione del contratto, depositata agli atti, contenente le generalità delle persone delegate ad operare su tale conto;
- che sono stati acquisiti i D.U.R.C. a garanzia della regolarità contributiva degli operatori economici e che gli stessi sono in corso di validità;

**RITENUTO** di:

- dover procedere alla liquidazione delle ritenute per infortuni quale saldo dei lavori eseguiti, per i “LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CON EFFICIENTAMENTO ENERGETICO ILLUMINAZIONE PUBBLICA DEL CA POLUOGO” alla ditta CAPANNA FABIO con sede in Fraz. Lanciatoio n.2 – 63088 Montemonaco (AP), per un importo pari ad € 147,45, oltre IVA 22%;
- dover procedere alla liquidazione a saldo, delle competenze professionali, quali progettazione definitiva, esecutiva, direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione relative ai “LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CON EFFICIENTAMENTO ENERGETICO ILLUMINAZIONE PUBBLICA DEL CA POLUOGO” all’Ing. Gianluca Bellezza con studio professionale in Osimo, via Recanati, n. 16, per un importo pari ad € 6.661,20;
- dover introitare, ai sensi del comma 4 dell’articolo 113 del decreto 50/2016, al capitolo 460 articolo 1 “Quota 20% Fondo progettazione per innovazione” la somma di euro 137,35, corrispondente al 20% della somma prevista nel quadro economico;
- dover procedere alla liquidazione, con separato atto, le competenze spettanti al RUP in conformità al Regolamento vigente approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 117 dell’11.12.2017, pari ad euro 274,70 (50% della somma prevista nel quadro economico);

**DATO ATTO** che l’intervento di spesa per il pagamento delle somme a titolo di stato finale, di saldo delle prestazioni professionali sopra riportate e delle somme di cui all’art.113 comma 3, è individuabile come disponibilità economica sull’intervento del Cap. 2913 del bilancio comunale relativo all’esercizio finanziario in corso mediante utilizzazione di contributo concesso per lo scopo dalla Ministero dell’Interno;

**RICONOSCIUTA** la propria competenza, ai sensi degli articoli 107 e 192 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni;

**VISTO** il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni;

**VISTA** la legge 7 agosto 1990, n. 241;

**VISTO** il Regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi - dotazione organica e norme di accesso;

**VISTO** lo Statuto comunale ed il vigente regolamento di contabilità;

**VISTO** l’articolo 147 bis del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e dichiarata la sussistenza della regolarità tecnica attestante la legittimità, la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa del presente provvedimento;

**DATO ATTO** che, salvo situazioni delle quali non si è a conoscenza, non sussistono cause di incompatibilità e/o conflitto di interesse , anche potenziale, previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al codice di comportamento ed alla normativa anticorruzione, in relazione all’adozione del presente atto;

**VISTI:**

- il D.Lgs. n. 50/2016;
- il D.P.R. 207/2010 e s.m.i.;
- il D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

**D E T E R M I N A**

**1) DI APPROVARE** la premessa narrativa la quale forma parte integrante e sostanziale del presente atto;

**2) DI APPROVARE** la documentazione relativa allo stato finale dei lavori redatto dal Direttore dei Lavori Ing. Gianluca Bellezza e trasmesso all'UTC di Montemonaco in data 09.04.2021, costituita da:

- Certificato di ultimazione lavori;
- Relazione sul conto finale;
- Certificato di regolare esecuzione.

**3) DI LIQUIDARE:**

- **le ritenute per infortuni** quale saldo dei lavori eseguiti, per i “LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CON EFFICIENTAMENTO ENERGETICO ILLUMINAZIONE PUBBLICA DEL CA POLUOGO” alla ditta CAPANNA FABIO con sede in Fraz. Lanciatoio n.2 – 63088 Montemonaco (AP), per un importo pari ad € 147,45, oltre IVA 22% - **CIG: 8437981A31**;
- **le competenze professionali**, quali progettazione definitiva, esecutiva, direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione relative ai “LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CON EFFICIENTAMENTO ENERGETICO ILLUMINAZIONE PUBBLICA DEL CAPOLUOGO” all'Ing. Gianluca Bellezza con studio professionale in Osimo, via Recanati, n. 16, per un importo pari ad € 6.661,20 – **CIG: Z6C2CF9FE4**;
- con separato atto, le competenze spettanti al RUP in conformità al Regolamento vigente approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 117 dell'11.12.2017, pari ad euro 274,70 (50% della somma prevista nel quadro economico);

**4) DI DEMANDARE** all'Area contabile:

- il pagamento della fattura n. 10 del 13.04.2021 inoltrata dalla Ditta Capanna Fabio per un importo complessivo di euro 179,89;
- il pagamento della fattura n. 1 del 18.02.2021 inoltrata dall'Ing. Gianluca Bellezza per un importo complessivo di euro 6.661,20, previa verifica della regolarità fiscale, qualora ritenuta necessaria;
- di introitare, ai sensi del comma 4 dell'articolo 113 del decreto 50/2016, al capitolo 460 articolo 1 “Quota 20% Fondo progettazione per innovazione” la somma di euro 137,35;

**5) DI IMPUTARE** la spesa complessiva al capitolo 2913 del bilancio relativo al corrente esercizio finanziario;

**6) DI ATTESTARE** che in relazione al presente provvedimento sono assenti ipotesi di conflitto d'interessi, ai sensi dell'art. 6 bis L. 241/1990, dell'art. 6 D.P.R. 62/2013 e del Codice di comportamento comunale;

**7) DI DARE ATTO:**

- **che** in esecuzione dell'articolo 183 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 la presente determinazione diventa esecutiva dopo il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario e che la medesima verrà pubblicata all'Albo Pretorio;
- **che** il presente provvedimento verrà pubblicato sul sito internet dell'ente, nella sezione "Trasparenza, valutazione e merito", ai sensi dell'articolo 18 comma 2, del D. 22 giugno 2012, n. 83 convertito con modificazioni dalla Legge 7.8.2012, n. 134;
- **che** si di provvederà con separato e successivo atto alla liquidazione degli incentivi spettanti al RUP.

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi degli artt. 109, 2° comma e 151, 4° comma del D.Lgs. 267 del 18/08/2000, del Responsabile del Servizio Finanziario.

19-04-2021

*Il Responsabile Ufficio Finanziario*

ERCOLI PASQUALE

---

**N. 157 R.P.**

Ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, la presente determinazione è stata pubblicata all'albo pretorio per quindici giorni consecutivi a partire dal 20-04-2021.

Montemonaco, lì 20-04-2021

*Il Funzionario Incaricato*  
-FORESI MASSIMILIANO

---