

COMUNE DI FIUMINATA

Provincia di Macerata

COPIA DI DETERMINAZIONE DEL SERVIZIO: LAVORI PUBBLICI -URBANISTICA

N.154 DEL 11-08-18

Oggetto: LAVORI DI "MANUTENZIONE STRAORDINARIA MANTI STRADALI TRATTI VARI ANNO 2018" - APPROVAZIONE STATO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE - LIQUIDAZIONI.

L'anno duemiladiciotto il giorno undici del mese di agosto, nella Sede Comunale, nel proprio ufficio.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso:

- che il Comune di Fiuminata da anni sta portando avanti un programma di sistemazione e miglioramento delle reti viarie di interesse locale al fine di assicurare più facili e sicuri spostamenti alle popolazioni residenti nonché di adeguare i tracciati alle esigenze di transito;
- che inoltre le ultime nevicate hanno deteriorato in vari punti i manti stradali sia nel capoluogo che in varie frazioni con la formazione di profonde buche e che pertanto occorre intervenire con urgenza al fine di evitare incidenti;
- che su indicazione dell'Amministrazione, in data Maggio 2018, l'Ufficio Tecnico del Comune di Fiuminata nella persona dell'Ing. Massacci Lorenzo ha predisposto un progetto esecutivo per la sistemazione ed asfaltatura di alcuni tratti di strade a servizio del capoluogo e delle frazioni di Pontile, Castello, Spindoli, Fonte di Brescia, Canneggia, Colmaggione che comporta una spesa complessiva di Euro 49.000,00 di cui Euro 39.653,05 per lavori compresi Euro 1.050,08 per oneri sulla sicurezza non soggetti a ribasso d'asta oltre ad Euro 9.346,95 per somme a disposizione come di seguito specificato:

QUADRO TECNICO ECONOMICO DI PROGETTO

A) <u>TOTALE OPERE A BASE D'ASTA</u>	€ 38.602,97
Oneri sulla sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€ 1.050,08

Importo totale dei lavori a misura	€ 39.653,05
B) <u>SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</u>	
1) IVA 22% su opere in appalto	€ 8.723,67
2) Arrotondamenti e imprevisti IVA compresa	€ 623,28

Totale somme a disposizione	€ 9.346,95
	=====
TOTALE GENERALE DI PROGETTO	€ 49.000,00

Allegati:

- a) Relazione Generale e quadro tecnico economico;
- b) Elaborati grafici;
- c) Documentazione fotografica;
- d) Computo metrico estimativo;
- e) Computo metrico oneri sicurezza;
- f) Elenco prezzi;
- g) Schema di contratto;
- h) Capitolato.

- che per il progetto suddetto è stata redatta apposita verifica e validazione ai sensi dell'art. 26 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. (protocollo n. 2257 del 14.05.2018) da parte del Geom. Frattali Fabio dell'Ufficio Tecnico comunale;
- che con delibera di Giunta Comunale n. 42 del 17.05.2017 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di "MANUTENZIONE STRAORDINARIA MANTI STRADALI – TRATTI VARI ANNO 2018" per un importo complessivo di €. 49.000,00 come sopra specificato;

Considerato:

- che a seguito della gara informale esperita, con determina di settore tecnico n. 123 del 26.06.2018 è stata affidata ai sensi dell'art. 36 comma 2 del D.Lgs. 18/04/2016 n. 50 (Nuovo Codice dei Contratti Pubblici), a favore della Ditta Edilasfalti srl con sede in Camerino (MC) in C.da Carbone n. 4 – P. Iva n. 01413010438, la realizzazione dei lavori di “MANUTENZIONE STRAORDINARIA MANTI STRADALI – TRATTI VARI ANNO 2018” per un importo pari ad Euro €. 33.773,82 (Euro trentatremilasettecento settantatre/82) + Iva 22% al netto del ribasso d'asta offerto del 15,23% (quindicivirgolaventitre%) e comprensivo di Euro 1.050,08 per oneri sulla sicurezza non soggetti a ribasso d'asta - CIG. n. ZFA2423BF6 ed il CUP. n. I47H18000480004;

QUADRO TECNICO ECONOMICO DI AGGIUDICAZIONE:

IMPORTO LORDO LAVORI	€ 39.653,05
IMPORTO LAVORI AL NETTO RIBASSO DEL 15,23%	€ 33.773,82
Di cui Oneri sulla sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€ 1.050,08

SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

1) IVA 22% su opere in appalto	€ 7.430,24
5) Imprevisti, ribasso e lavori su fattura Iva compresa	€ 7.795,94

Totale somme a disposizione	€ 15.226,18
	=====
TOTALE	€ 49.000,00

- che con nota prot. n. 2833 del 12.06.2018, è stata comunicata l'aggiudicazione definitiva dell'appalto suddetto a tutte le Ditte partecipanti alla procedura di gara relativa ai lavori di "MANUTENZIONE STRAORDINARIA MANTI STRADALI – TRATTI VARI ANNO 2018";
- che detto appalto è stato formalizzato mediante sottoscrizione di apposito contratto di appalto Rep. n. 14 del 27.06.2018 da parte del procuratore speciale della Ditta Edilasfalti srl con sede in Camerino (MC), Sig. Maurizio Zeppa;
- che in data 02.07.2018 il sottoscritto Ing. Massacci Lorenzo in qualità di Direttore dei Lavori ha provveduto alla consegna dei lavori di "MANUTENZIONE STRAORDINARIA MANTI STRADALI – TRATTI VARI ANNO 2018" alla Ditta Edilasfalti srl con sede in Camerino (MC) – giusto verbale assunto al protocollo comunale al n. 3204 del 02.07.2018;
- che in merito ai lavori di "MANUTENZIONE STRAORDINARIA MANTI STRADALI – TRATTI VARI ANNO 2018" si è reso necessario, per il verificarsi in corso d'opera di eventi inerenti alla natura e alla specificità dei beni su cui si interviene, nonché per la realizzazione di alcune lavorazioni non previste in progetto e finalizzate alla salvaguardia dei beni sui quali si interviene oltre a migliorare la qualità, la funzionalità e l'utilizzo dell'opera, apportare alcune modifiche alle lavorazioni;
- che in merito il sottoscritto Ing. Massacci Lorenzo in qualità di Direttore dei Lavori ha redatto apposita perizia di variante;
- che con determina di settore tecnico n. 148 del 31.07.2018 è stata approvata la Perizia di Variante e Suppletiva V1 dei lavori di "MANUTENZIONE STRAORDINARIA MANTI STRADALI – TRATTI VARI ANNO 2018" a firma del Progettista e Direttore dei Lavori Ing. Massacci Lorenzo (MC) che non comporta una spesa aggiuntiva in quanto i maggiori lavori trovano copertura nelle voci delle economie del QTE di aggiudicazione:

QUADRO TECNICO ECONOMICO DI VARIANTE:

IMPORTO LORDO LAVORI	€ 43.564,66
IMPORTO LAVORI AL NETTO RIBASSO DEL 15,23%	€ 37.106,78
Di cui Oneri sulla sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€ 1.162,30
 <u>SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</u>	
1) IVA 22% su opere in appalto	€ 8.163,49
2) Imprevisti, ribasso e lavori su fattura Iva compresa	€ 3.729,73

Totale somme a disposizione	€ 11.893,22
	=====
TOTALE	€ 49.000,00

Visto:

- che in data 03/08/2018 il D.L. Ing. Massacci Lorenzo ha comunicato l'effettiva conclusione dell'opera – giusto certificato in pari data;

- che contestualmente l'Ufficio Tecnico del Comune di Fiuminata nella persona dell'Ing. Massacci Lorenzo ha predisposto la seguente documentazione finale e redatto il sotto riportato quadro tecnico economico definitivo:

- o Stato finale, registro e sommario di contabilità, libretto delle misure;
- o Relazione sul conto finale e certificato di regolare esecuzione;
- o Certificato ultimazione lavori;

QUADRO TECNICO ECONOMICO FINALE:

<i>A) Importo lordo lavori STATO FINALE</i>	€ 43.100,01
<i>Importo lavori al netto del ribasso del 15,23%</i>	€ 36.712,90
<i>Di cui oneri sicurezza</i>	€ 1.162,30

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

b.1) Iva 22% sui lavori	€ 8.076,84
Totale somme a disposizione	€ 8.076,84
IMPORTO TOTALE	€ 44.789,74

Economie: € 4.210,26

- che l'importo di € 4.210,26 costituisce economia rispetto al progetto iniziale e verrà reincamerato a bilancio comunale;
- che tutti gli atti redatti dal D.L., come sopra generalizzato, sono stati debitamente controfirmati dalla Ditta esecutrice dei lavori Edilasfalti srl con sede in Camerino (MC) in C.da Carbone n. 4 – P. Iva n. 01413010438;
- che non essendo stati liquidati acconti, così come autorizzato nel certificato di regolare esecuzione prot. n. 3847 del 10.08.2018, rimane da liquidare alla Ditta Edilasfalti srl con sede in Camerino (MC) in C.da Carbone n. 4 – P. Iva n. 01413010438, relativamente ai lavori di “MANUTENZIONE STRAORDINARIA MANTI STRADALI – TRATTI VARI ANNO 2018” la somma di € **36.712,90** + Iva 22% (Totale € **44.789,74**);
- Visto il Durc On-line acquisito dal portale dell'Inail con scadenza al 06.11.2018 dal quale si prende atto della regolarità contributiva della Ditta Edilasfalti srl con sede in Camerino (MC) in C.da Carbone n. 4 – P. Iva n. 01413010438;
- Considerato che alla luce di quanto sopra specificato ed ai documenti depositati agli atti è possibile procedere all'approvazione degli atti finali ed alla liquidazione dei lavori eseguiti e delle prestazioni svolte suddette;
- Visto il D.L. 12 novembre 2010 n. 187, convertito nella legge 17 dicembre 2010, n.217, recante “Misure urgenti in materia di sicurezza – Tracciabilità dei flussi finanziari”;
- Visto il D. Lgs 50/2016 e s.m.i.e successive modifiche ed integrazioni;
- Visto il D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i.;
- Visti gli articoli gli articoli 107, 151, 183 e 191 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

- Visto il Codice Unico Progetto: CUP: I47H18000480004 ed il Codice identificativo Gara CIG: ZFA2423BF6 contrassegnanti l'appalto dei lavori in oggetto;
- Per le motivazioni sopra esposte:

D E T E R M I N A

- La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
- Di approvare tutti gli Atti Contabili a Stato Finale relativi ai lavori di “MANUTENZIONE STRAORDINARIA MANTI STRADALI – TRATTI VARI ANNO 2018” a firma dell’Ufficio Tecnico Comunale nella persona dell’Ing. Lorenzo Massacci e controfirmati dall’impresa esecutrice degli stessi Edilasfalti srl con sede in Camerino (MC) in C.da Carbone n. 4 – P. Iva n. 01413010438, come di seguito indicati ed i relativi q.t.e. finali:
 - Stato finale, registro e sommario di contabilità, libretto delle misure;
 - Relazione sul conto finale e certificato di regolare esecuzione;
 - Certificato ultimazione lavori;

QUADRO TECNICO ECONOMICO FINALE:

<i>A) Importo lordo lavori STATO FINALE</i>	€ 43.100,01
<i>Importo lavori al netto del ribasso del 15,23%</i>	€ 36.712,90
<i>Di cui oneri sicurezza</i>	€ 1.162,30

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

b.1) Iva 22% sui lavori	€ <u>8.076,84</u>
Totale somme a disposizione	€ <u>8.076,84</u>
IMPORTO TOTALE	€ 44.789,74

Economie: € 4.210,26

- Di approvare il Certificato di Regolare Esecuzione a firma del D.L. Ing. Lorenzo Massacci redatto in data 10.08.2018 prot. n. 3847, con il quale si dà atto che può essere liquidata la somma di €. 36.712,90 + Iva 22% (Totale €. 44.789,74), per saldo lavori a misura di “MANUTENZIONE STRAORDINARIA MANTI STRADALI – TRATTI VARI ANNO 2018”, a favore della Ditta Appaltatrice Edilasfalti srl con sede in Camerino (MC) in C.da Carbone n. 4 – P. Iva n. 01413010438;
- Di autorizzare l’Ufficio Ragioneria alla liquidazione a saldo di ogni suo avere, a favore della Ditta Edilasfalti srl con sede in Camerino (MC) in C.da Carbone n. 4 – P. Iva n. 01413010438, della somma di €. 36.712,90 + Iva 22% (Totale €. **44.789,74**), per saldo lavori a misura di “MANUTENZIONE STRAORDINARIA MANTI STRADALI – TRATTI VARI ANNO 2018” - CUP: I47H18000480004 e Codice identificativo Gara CIG: ZFA2423BF6 (codici da riportare nel mandato di pagamento) previa presentazione di regolare fattura;
- Di dare atto che l’importo di €. 4.210,26 costituisce economia rispetto al progetto iniziale e verrà reincamerato a bilancio comunale;
- Di dare atto che l’importo complessivo dei lavori pari ad €. 44.789,74 trova imputazione capitolo 2840 art. 3 del bilancio corrente esercizio;

- Di trasmettere il presente atto al Responsabile del Servizio Finanziario per quanto di competenza.

Visto attestante la regolarità dell'istruttoria.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

F.to MASSACCI LORENZO

Il presente atto viene sottoscritto dal responsabile del servizio.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to MASSACCI LORENZO

Sul presente provvedimento, appone il VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANE LA COPERTURA FINANZIARIA ai sensi dell'art. 151 comma 4 del D.Lgs. 267/00;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FIANZIARIO

F.to AURELI SABATINO

Li, 11-08-18

Della suddetta determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 gg. consecutivi.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to MASSACCI LORENZO

Li 11-08-2018

Si attesta che la presente determinazione é stata pubblicata all'Albo Pretorio per 15 gg. consecutivi dal 11-08-018 al 26-08-018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to MASSACCI LORENZO

Li 27-08-18

E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

MASSACCI LORENZO

Li 11-08-2018