

COMUNE DI FIUMINATA

Provincia di Macerata

COPIA DI DETERMINAZIONE DEL SERVIZIO: LAVORI PUBBLICI -URBANISTICA

N.166 DEL 24-08-21

Oggetto: LAVORI DI "COMPLETAMENTO OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA VILLA COMUNALE SISMA 2016" O.C.R.S. n. 104/2020 ID. 6533 - CUP: I49G20000120001 LIQUIDAZIONE I^ SAL LAVORI E II^ SAL SPESE TECNICHE.

L'anno duemilaventuno il giorno ventiquattro del mese di agosto, nella Sede Comunale, nel proprio ufficio.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che:

- A seguito degli eventi sismici verificatisi in Centro Italia a partire dal 24 agosto 2016, con D.P.C.M. del 25 agosto 2016 è stato dichiarato lo stato di emergenza per i territori colpiti dagli eventi sismici, poi prorogato fino al 28 febbraio 2018 con l'art. 16-sexies, co. 2 del D.L. 20/06/2017 n. 91 (così come convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2017, n. 123), ulteriormente prorogato fino al 31 dicembre 2019 con l'art. 1, co. 988 della Legge n.145/2018 (cd. legge di Bilancio 2019) e ultimamente prorogato fino al 31 dicembre 2020 con Decreto –Legge 24 ottobre 2019, n.123;
- Con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 febbraio 2020 è stato nominato il nuovo Commissario Straordinario del Governo, On. le Avv. Giovanni Legnini, ai sensi dell'art. 11 della legge 23 agosto 1988 n. 400 e ss.mm.ii., ai fini della ricostruzione nei territori dei comuni delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dagli eventi sismici suddetti;

Richiamati:

- Il Decreto Legge n. 189 del 2016 recante “Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016”, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n.229, ed in particolare:
 - o l'articolo 2, comma 1, lettera h), in forza del quale il Commissario straordinario tiene e gestisce la contabilità speciale a lui appositamente intestata;
 - o l'articolo 2, comma 1, lettera i), in forza del quale il Commissario straordinario del Governo esercita il controllo su ogni altra attività prevista dal decreto-legge 189/2016 nei territori colpiti;
 - o l'articolo 2, comma 2, che attribuisce al Commissario straordinario, per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1 del medesimo articolo, il potere di adottare ordinanze,

nel rispetto della Costituzione, dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle norme dell'ordinamento europeo, sentiti i Presidenti delle Regioni interessate nell'ambito della cabina di coordinamento di cui all'articolo 1, comma 5, del medesimo decreto legge;

- Il decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123 recante “Disposizioni urgenti per l'accelerazione e il completamento delle ricostruzioni in corso nei territori colpiti da eventi sismici”, in particolare l'articolo 9-undetricies “Destinazione al Fondo per la ricostruzione delle aree terremotate delle somme versate dalla camera dei deputati al bilancio dello Stato”, il quale testualmente recita: “L'importo di 100 milioni di euro, versato dalla Camera dei deputati e affluito al bilancio dello Stato in data 6 novembre 2019 sul capitolo 2368, articolo 8, dello stato di previsione dell'entrata, è destinato, nell'esercizio 2019, al Fondo per la ricostruzione delle aree terremotate, di cui all'articolo 4 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n.189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n.229, per essere trasferito alla contabilità speciale intestata al Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione nei territori interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 ottobre 2018. Dell'importo di cui al primo periodo, una quota pari a 26,8 milioni di euro è destinata, con apposita ordinanza del Commissario straordinario, ai comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis al decreto-legge 17 ottobre 2016, n.189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n.229, con meno di 30.000 abitanti, per la realizzazione di uno o più interventi fino a un importo massimo di 200.000 euro per ciascun comune, a condizione che i lavori abbiano inizio entro un anno dall'assegnazione del contributo da parte del Commissario straordinario”;
- La nota a firma del Commissario straordinario, Prot. CGRTS – 0008472 del 21.04.2020, con la quale i Sindaci dei comuni destinatari dei contributi previsti dal richiamato articolo 9-undetricies del decreto del decreto-legge n.123 del 2019 sono stati invitati a trasmettere le relative proposte progettuali attraverso la compilazione di schede tecniche e secondo le indicazioni fornite con la richiamata nota;
- Che con nota prot. n. 2044 del 22.04.2020 il Comune di Fiuminata nella persona del Sindaco Dott. Vincenzo Felicioli ha inviato alla struttura commissariale la scheda progetto richiesta individuando quale intervento da realizzare con i fondi previsti di €. 200.000,00 i lavori di “COMPLETAMENTO OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA VILLA COMUNALE – SISMA 2016”;
- Che il Commissario Straordinario del Governo per la ricostruzione post-sisma 2016, On. le Avv. Giovanni Legnini, con Ordinanza n. 104 del 26.06.2020 ha assegnato al comune di Fiuminata la somma di €. 200.000,00 per la realizzazione dell'intervento in oggetto;
- Che con Delibera di Consiglio Comunale n. 19 del 30.06.2020, prendendo atto del finanziamento suddetto, è stato modificato il PROGRAMMA ANNUALE E PLURIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2020-2022 E DEI SERVIZI E FORNITURE 2020-2021 approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 4 del

21/04/2020 con l'inserimento nell'anno 2020 dell'intervento di "MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA VILLA COMUNALE";

- Che con Determina di Settore Tecnico n. 178 del 25.08.2020 è stato affidato, previa ricerca di mercato e conclusione dell'iter di verifica dei requisiti di carattere generale e speciale richiesti per la presente procedura di affidamento, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a) del D. Lgs. 50/2016 (nuovo Codice dei contratti pubblici), all'Ing. Carnevali Paolo nato ad Fabriano (AN) il 19.08.1958 ed ivi residente in Via Faldi n. 32 – P. Iva n. 01101820429 – C.F. CRNPLA58M19D451J, iscritto all'Ordine degli Ingegneri di Ancona con il n. 1149 ed iscritto all'elenco speciale dei professionisti di cui al D.L. 189/2016 e s.m.i. con il n. EP_008721_2017, il servizio di redazione della progettazione esecutiva, la direzione lavori, contabilità e il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori di "COMPLETAMENTO OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA VILLA COMUNALE – SISMA 2016" per un importo complessivo di €. 19.802,11 + cap 4% + Iva 22% (Totale €. 25.124,92) al netto del ribasso offerto dell'21,50% - CIG. n. ZE02D9F9FD;
- Che relativamente all'affidamento del servizio suddetto, in data 27.08.2020, è stato sottoscritto con l'Ing. Carnevali Paolo di Fabriano (AN) apposito contratto Rep. n. 21 del 27.08.2020;
- Che della suddetta aggiudicazione è stata opportunamente data comunicazione all'Ufficio Speciale della Ricostruzione ed al Commissario Straordinario con apposita nota prot. n. 4313 del 25.08.2020;
- Che in data 06.10.2020, con plico assunto al protocollo comunale n. 5211, rispettando le tempistiche imposte, l'Ing. Carnevali Paolo di Fabriano (AN), ha trasmesso il progetto esecutivo relativo ai lavori di "COMPLETAMENTO OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA VILLA COMUNALE – SISMA 2016" di cui agli allegati di seguito riportati ed avente un importo complessivo di €. 210.000,00 come specificato nel seguente quadro tecnico economico:

QUADRO TECNICO ECONOMICO DI PROGETTO ESECUTIVO

A) LAVORI	€. 149.868,18
Di cui oneri sulla sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€ 15.477,45

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

1) IVA 22% su opere in appalto	€ 32.971,00
2) Spese tecniche	€ 19.802,11
3) Contributo previdenziale 4% su spese tecniche	€ 792,08
4) Iva 22% su spese tecniche	€ 4.530,72
5) Incentivi funzioni tecniche – Art. 113 D.L. 50/2016	€ 1.798,42
6) Imprevisti, arrotondamenti, lavori su fattura	€ 237,49

Totale somme a disposizione	€ 60.131,82
	=====
TOTALE	€ 210.000,00

- Che per il progetto in oggetto è stato acquisito il seguente parere necessario per la redazione ed approvazione del progetto esecutivo stesso:
 - o Parere ai sensi del D. Lgs. n. 42/04 e s.m.i. da parte della Soprintendenza per i Beni Architettonici ed il Paesaggio delle Marche assunto al protocollo comunale n. 794 del 11.02.2021 e rilascio relativa Autorizzazione Paesaggistica n. 1 del 12.02.2021;
- Che per il progetto suddetto è stata redatta apposita verifica e validazione prot. n. 871 del 15.02.2021 ai sensi dell'art. 26 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
- Che con Delibera di Giunta Comunale n. 11 del 18.02.2021 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di “COMPLETAMENTO OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA VILLA COMUNALE – SISMA 2016”, redatto dall'Ing. Carnevali Paolo di Fabriano (AN) suddetto, che comporta una spesa complessiva di Euro 210.000,00 di cui Euro 149.868,18 per lavori compresi Euro 15.477,45 per oneri sulla sicurezza non soggetti a ribasso d'asta oltre ad Euro 60.131,82 per somme a disposizione di cui al q.t.e. sopra indicato;
- Che, come previsto con circolare dell'Ufficio Ricostruzione dell'Ottobre 2020 assunta al protocollo comunale n. 5312 del 09.10.2020, il progetto è stato caricato in data 20.02.2021 sulla piattaforma Sismapp per le verifiche di competenza da parte dell'U.S.R.;
- Che l'Ufficio Speciale della Ricostruzione, con nota assunta al protocollo comunale n. 1095 del 23.02.2021, ha rilasciato per il progetto in oggetto l'attestato di avvenuto deposito del progetto Fascicolo n. 490.20.40/2020/OPSUAM/720;
- Che il Comune di Fiuminata è stato individuato quale soggetto attuatore dell'intervento in oggetto e quindi si è reso necessario procedere con la procedura di affidamento dei lavori;
- Che ad oggi le disposizioni di cui all'art. 37 del D. Lgs n. 50/2016 e s.m.i. sono sospese sino al 31 dicembre 2021 (art. 1, comma 1, lett. a), della legge n. 55 del 2019, come modificato dall'art. 8, comma 7, decreto-legge n. 76 del 2020) e pertanto sino a tale data i Comuni non capoluogo di Provincia possono procedere all'acquisizione di lavori, beni e servizi autonomamente per qualsiasi importo di aggiudicazione;
- Che l'articolo 192 del D.lgs. 267/2000 e s.m.i. e l'art. 32 comma 2 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. prescrivono l'adozione di preventiva determinazione a contrarre indicante il fine che con il contratto si intende perseguire, l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle amministrazioni dello Stato e le ragioni che ne sono alla base;
- Che all'uopo, con determina di settore tecnico n. 53 del 24.02.2021 è stata adottata apposita determinazione a contrarre, ai sensi del combinato disposto dell'art. 192 del T.U. Ordinamento Enti locali emanato con D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e dell'art. 32, comma

2, del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., per l'affidamento dei lavori di "COMPLETAMENTO OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA VILLA COMUNALE – SISMA 2016" per un importo a base d'asta di €. 134.390,73 (Euro centotrentaquattromilatrecento novanta/73) oltre € 15.477,45 (euro quindicimilaquattrocentosettantasette/45) per oneri sulla sicurezza non soggetti a ribasso di cui all'Ordinanza del Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione n. 104 del 26.06.2020 dando atto dei seguenti elementi indicati dal citato art. 192:

- Oggetto e fine del contratto: completamento opere di manutenzione straordinaria della Villa comunale sita in via Matteotti;
 - Clausole negoziali: le clausole negoziali essenziali sono contenute nel capitolato speciale di appalto in base a quanto previsto nel progetto esecutivo delle opere e nell'allegato schema di lettera di richiesta preventivo e relativi modelli;
 - Modalità di scelta del contraente: procedura di affidamento diretto in conformità a quanto stabilito dall'art. 36, co. 2, lett. a), del D. Lgs. 18/04/2016, n. 50 e ss.mm.ii., così come modificato dall'art. 1, co. 2, lett. a) del D.L. 76 del 16/07/2020, coordinato con la legge di conversione 11 settembre 2020, n. 120, da aggiudicarsi mediante il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 36, comma 9 bis mediante ribasso unico sull'importo a base d'asta da applicarsi alle voci dell'elenco prezzi;
 - Requisiti: sono ammessi alla gara i soggetti di cui all'art. 45 del D. Lgs. 50/2016 s.m.i. invitati per la presente procedura per i quali non sussistono le clausole di esclusione previste all'art. 80 del medesimo decreto ed iscritti ALL'ANAGRAFE ANTIMAFIA DEGLI ESECUTORI DI CUI ALL'ART. 30 DEL D.LGS. 189/2016 E SMI;
 - Forma del contratto: Forma pubblica amministrativa a cura dell'ufficiale rogante della stazione appaltante.
- Che in attuazione dell'art. 32 del D.L. 189/2016 e ss.mm.ii. e dell'art. 3 del suindicato Accordo di Alta Sorveglianza del 28/12/2016, così come modificato in data Febbraio 2021 (nota USR assunta al protocollo comunale n. 736 del 08.02.2021), essendo l'importo dei lavori minore ad €. 350.000,00, non è stato necessario acquisire dall'ANAC, tramite l'Ufficio Speciale per la Ricostruzione della Regione Marche, il parere di verifica degli atti della procedura di selezione, ma successivamente a procedura espletata, solo la determina di aggiudicazione delle opere;
- Che all'uopo in data 24.02.2021 con nota registrata al protocollo comunale n. 1098 è stata indetta apposita procedura in conformità a quanto stabilito dall'art. 36, co. 2, lett. a), del D. LGS. 18/04/2016, n. 50 e ss.mm.ii. così come modificato dall'art. 1, co. 2, lett. a) del D.L. 76 del 16/07/2020, coordinato con la legge di conversione 11 settembre 2020, n. 120, relativa all'appalto sopra indicato, da aggiudicarsi mediante affidamento diretto con il criterio del minor prezzo determinato dal maggior ribasso percentuale sull'importo dei lavori posto a base di affidamento, al netto degli oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza, ai sensi dell'art. 36, comma 9 bis, del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., per un importo a base di affidamento di € 149.868,18 (euro centoquarantanovemilaottocentosessantotto/18) oltre IVA (22%) – (di cui € 15.477,45 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso oltre IVA 22%);

- Che la Stazione Appaltante, con nota la suddetta nota protocollo n. 1098 del 24.02.2021, ha trasmesso alle ditte individuate, dotate di specifica qualifica per i lavori da svolgere e di iscrizione all'anagrafe antimafia degli esecutori di cui all'art. 30 del D. Lgs. 189/2016 e s.m.i., apposita lettera di invito per la partecipazione alla procedura di aggiudicazione in oggetto stabilendo per il giorno 11.03.2021 alle ore 13:00 il termine di scadenza di presentazione dell'offerta;
- Che con determina di settore tecnico n. 65 del 02.03.2021 è stata liquidata a favore dell'Ing. Carnevali Paolo nato a Fabriano (AN) il 19.08.1958 ed ivi residente in Via Faldi n. 32 – P. Iva n. 01101820429 – C.F. CRNPLA58M19D451J, iscritto all'Ordine degli Ingegneri di Ancona con il n. 1149 ed iscritto all'elenco speciale dei professionisti di cui al D.L. 189/2016 e s.m.i. con il n. EP_008721_2017, la somma complessiva di €. 5.940,63 + Cap 4% + Iva 22% = **€. 7.537,48** pari al primo acconto del 30% dell'importo delle competenze tecniche stabilite con determina n. 178 del 25.08.2020 (art. 8 della convenzione Rep. n. 21 del 27.08.2020) per la progettazione e direzione dei lavori di “COMPLETAMENTO OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA VILLA COMUNALE – SISMA 2016” – Codice CIG. n. ZE02D9F9FD;
- Che a seguito della ricerca di mercato esperita, con verbale prot. n. 1141 del 12.03.2021, essendo l'offerta migliore quella della Ditta B&B Costruzioni s.n.c. di Boarelli M e Bocci O. con sede in Matelica (MC) in Via Manozzini n. 22 – P. Iva n. 01399400439 con un ribasso del 12,00% (dodici%), i lavori di “COMPLETAMENTO OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA VILLA COMUNALE – SISMA 2016” – O.C.S.R. N. 104/2020 sono stati aggiudicati in via provvisoria alla Ditta sopra richiamata per un importo contrattuale pari ad Euro 133.741,29 + IVA 22% di cui Euro €. 15.477,45 per oneri relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso;
- Che infatti nel suddetto verbale si è dato atto che l'efficacia dell'aggiudicazione alla Ditta B&B Costruzioni s.n.c. di Boarelli M. e Bocci O. con sede in Matelica (MC) in Via Manozzini n. 22 – P. Iva n. 01399400439 è subordinata alla verifica con esito positivo di tutti i requisiti di legge ai sensi dell'art. 32, comma 7 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
- Che la suddetta verifica è stata avviata tramite apposite note inviate agli Enti preposti oltre ai riscontri telematici previsti dalla norma - AVCpass;
- Che all'uopo con determina di settore tecnico n. 104 del 22.04.2021, a seguito della positiva conclusione dell'iter di verifica dei requisiti di carattere generale e speciale richiesti per la presente procedura di gara, si è provveduto ad affidare in via definitiva ai sensi art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. (con verbale di gara prot. n. 1441 del 12.03.2021) l'appalto dei lavori di “SISMA 2016 – O.C.S.R. N. 104/2020 – “COMPLETAMENTO OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA VILLA COMUNALE”, a favore della Ditta B&B Costruzioni s.n.c. di Boarelli M e Bocci O. con sede in Matelica (MC) in Via Manozzini n. 22, P. Iva n. 01399400439 dietro il corrispettivo di €. 133.741,29 di cui Euro €. 15.477,45 per oneri relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso (ribasso offerto del 12,00% (dodicivirgolazero%)); di cui al seguente quadro tecnico economico - C.I.G. n. 8641511079:

QUADRO TECNICO ECONOMICO DI AGGIUDICAZIONE

A) IMPORTO LORDO LAVORI	149.868,18 €
NUOVO IMPORTO CONTRATTUALE	133.741,29 €
Di cui oneri per la sicurezza	15.477,45 €

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM.NE

1) IVA 22% su opere in appalto	€ 29.423,08
2) Spese tecniche	€ 19.802,11
3) Contributo previdenziale 4% su spese tecniche	€ 792,08
4) Iva 22% su spese tecniche	€ 4.530,72
5) Incentivi funzioni tecniche – Art. 113 D.L. 50/2016	€ 1.798,42
6) Imprevisti, arrotondamenti, lavori su fattura	<u>€ 19.912,30</u>

Totale somme a disposizione	€ 76.258,71
	=====

TOTALE	€ 210.000,00
---------------	---------------------

- Che in data 26 Aprile 2021, con verbale protocollo n. 2329, il Direttore dei Lavori Ing. Carnevali Paolo di Fabriano (AN) ha provveduto alla consegna dei lavori in via d'urgenza e sotto riserva di legge (art. 32 comma 8 D. Lgs. n. 50/2016);
- Che detto appalto è stato formalizzato mediante sottoscrizione di apposito contratto Rep. n. 7 del 28.04.2021 da parte del titolare della Ditta "B&B Costruzioni s.n.c. di Boarelli M e Bocci O.", con sede legale in Matelica (MC);
- Che con determina di settore tecnico n. 124 del 15.05.2021 si è provveduto alla liquidazione in acconto, a favore della Ditta B&B Costruzioni s.n.c. di Boarelli M e Bocci O. con sede in Matelica (MC) in Via Manozzini n. 22, P. Iva n. 01399400439, a seguito di presentazione di apposita polizza fidejussoria n. 1770870 della ELBA Compagnia di Assicurazioni e Riassicurazioni S.p.A. di Milano in favore del Comune di Fiuminata (MC), della somma di €. 40.122,39 + Iva 22% (Totale €. **48.949,32**), quale anticipazione dell'importo contrattuale ai sensi dell'art. 35 comma 18 del D. Lgs n. 50/2016 e s.m.i. relativo ai lavori di "SISMA 2016 – O.C.S.R. N. 104/2020 – "COMPLETAMENTO OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA VILLA COMUNALE" - C.I.G. n. 8641511079;
- Che nel corso dei lavori di manutenzione straordinaria della Villa Comunale, si è constatato che risulta necessario provvedere allo stasamento della fognatura e alla pulizia dei relativi pozzetti;
- Che all'uopo, con determina di settore tecnico n. 139 del 24.06.2021 si è provveduto ad affidare, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a) del D. Lgs. 50/2016 (nuovo Codice dei contratti pubblici) così come modificato dall'art. 51 del Decreto Legge n. 77/2021 a sua volta di modifica dell'art. 1 comma 2 del D.L. 76/2020, dietro il corrispettivo complessivo lordo presunto di €. 599,50 (€. 545,00 imponibile + €. 54,50 per IVA 10%), alla Ditta DINAMICA SPURGHY SRL con sede a Treia (MC) 62010 - in Via Arno n. 4 - P. Iva

01356390433, il servizio di Stasamento fognatura e pulizia pozzetti in riferimento ai lavori di “COMPLETAMENTO OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA VILLA COMUNALE – SISMA 2016” – O.C.R.S. n. 104/2020 – ID. 6533 - CUP: I49G20000120001 - CIG: Z0B3269AAA;

- Che a seguito della regolare esecuzione del servizio suddetto sotto la supervisione dell'ufficio tecnico comunale, con determina di settore tecnico n. 155 del 23.07.2021, si è provveduto alla liquidazione a favore della Ditta DINAMICA SPURGHY SRL con sede a Treia (MC) 62010 - in Via Arno n. 4 - P. Iva 01356390433 della somma di €. 380,00 + Iva 22% (Totale €. **463,60**) per saldo servizio di stasamento fognatura e pulizia pozzetti in riferimento ai lavori di “COMPLETAMENTO OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA VILLA COMUNALE – SISMA 2016” – O.C.R.S. n. 104/2020 - CIG: Z0B3269AAA;

Considerato:

- Che in merito ai lavori di “COMPLETAMENTO OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA VILLA COMUNALE” si rende necessario, per il verificarsi in corso d'opera di eventi imprevisi ed imprevedibili ed inerenti alla natura e alla specificità dei beni su cui si interviene, nonché per migliorare la qualità, la funzionalità e l'utilizzo dell'opera, apportare alcune modifiche alle lavorazioni;
- Che in merito il Direttore dei Lavori, Ing. Carnevali Paolo di Fabriano (AN), ha consegnato al protocollo comunale n. 4280 del 03.08.2021 apposita perizia di variante suppletiva;
- Che con determina di settore tecnico n. 160 del 04.08.2021 è stata approvata la Perizia di Variante e Suppletiva V1 relativa ai lavori di “COMPLETAMENTO OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA VILLA COMUNALE”, appositamente sottoscritta dalla Ditta B&B Costruzioni s.n.c. di Boarelli M e Bocci O. con sede in Matelica (MC) in Via Manzoni n. 22, P. Iva n. 01399400439 a titolo di accettazione delle condizioni che comporta maggiori lavori per €. 10.157,94 + Iva 22% di cui al seguente quadro tecnico economico:

QUADRO TECNICO ECONOMICO DI VARIANTE

A) IMPORTO LORDO LAVORI	161.411,29 €
Nuovo IMPORTO CONTRATTUALE	143.899,23 €
Di cui oneri per la sicurezza	15.477,45 €
 B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM.NE	
1) IVA 22% su opere in appalto	€ 31.657,83
2) Spese tecniche	€ 19.802,11
3) Contributo previdenziale 4% su spese tecniche	€ 792,08
4) Iva 22% su spese tecniche	€ 4.530,72
5) Incentivi funzioni tecniche – Art. 113 D.L. 50/2016	€ 955,56
6) Lavori su fattura stasamento fogne Iva 22% compresa	€ 463,60
7) Imprevisti, arrotondamenti, lavori su fattura	€ <u>7.898,87</u>

	Totale somme a disposizione	€ 66.100,77
		=====
TOTALE		€ 210.000,00

- Che in merito alla variante suddetta è stato sottoscritto tra le parti apposito atto di sottomissione Rep. n. 11 del 04.08.2021 con la definizione del nuovo importo contrattuale di €. 143.899,23 +Iva e con allegato l'elenco dei nuovi prezzi concordati;

Visto:

- Che con nota del 05.08.2021, assunta al protocollo comunale al numero 4313, il D.L. Ing. Carnevali Paolo di Fabriano (AN) ha trasmesso a questo U.T.C. la documentazione inerente il I^ SAL dei lavori di "COMPLETAMENTO OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA VILLA COMUNALE – SISMA 2016" – O.C.R.S. n. 104/2020 composto dai seguenti elaborati:
 - Libretto delle Misure
 - Registro di Contabilità
 - Sommario del Registro di Contabilità
 - 1° Stato Avanzamento Lavori
 - 1° Certificato di Pagamento Lavori
- Che gli atti presentati dal D.L., come sopra generalizzato, sono stati controfirmati dalla Ditta B&B Costruzioni s.n.c. di Boarelli M e Bocci O. con sede in Matelica (MC) in Via Manozzini n. 22, P. Iva n. 01399400439, per un importo lordo dei lavori pari ad €. 129.814,01 (Importo al netto del ribasso d'asta del 12,00%, €. 115.565,56 + Iva 22% compresi oneri sulla sicurezza calcolati proporzionalmente all'importo);
- Il Certificato di Pagamento n. 1 del 19.08.2021 a firma del RUP, Ing. Lorenzo Massacci, con il quale si dà atto che alla Ditta B&B Costruzioni s.n.c. di Boarelli M e Bocci O. con sede in Matelica (MC) in Via Manozzini n. 22, P. Iva n. 01399400439, può essere liquidata la somma di €. 82.700,00 + Iva al 22% (Totale Iva compresa €. 100.894,00), importo al netto del ribasso offerto in sede di gara (12,00%), delle ritenute di legge (0,5% per infortuni) e del recupero in parte proporzionale dell'importo dell'anticipazione erogata con determina di settore tecnico n. 124 del 15.05.2021 ai sensi dell'art. 35 comma 18 del D. Lgs n. 50/2016 e s.m.i.;
- L'art. 1.5.2 del capitolato speciale d'appalto, con quale si disciplinano i pagamenti in acconto che devono raggiungere la quota minima di €. 50.000,00;
- Che inoltre, in base a quanto stabilito nella determina di incarico n. 178 del 25.08.2020 sopra richiamata che all'art. 8 della convenzione Rep. n. 21 del 27.08.2020, è possibile liquidare al tecnico progettista Ing. Carnevali Paolo di Fabriano (AN) un ulteriore 40% delle competenze professionali a seguito dell'esecuzione di una quota maggiore del 50% delle opere previste in progetto previa verifica della regolarità contributiva;

- Che all'uopo l'Ing. Carnevali Paolo nato a Fabriano (AN) il 19.08.1958 ed ivi residente in Via Faldi n. 32 – P. Iva n. 01101820429 – C.F. CRNPLA58M19D451J, iscritto all'Ordine degli Ingegneri di Ancona con il n. 1149 ed iscritto all'elenco speciale dei professionisti di cui al D.L. 189/2016 e s.m.i. con il n. EP_008721_2017, ha trasmesso apposita fattura n. 7 del 04.08.2021 (assunta al protocollo comunale n. 4308 del 05.08.2021) dell'importo di €. 7.920,84 + Cap 4% per complessivi + Iva 22% = €. 10.049,96;
- Il certificato acquisito al protocollo comunale n. 4582 del 19.08.2021 da parte dell'Inarcassa di Roma attestante la regolarità contributiva l'Ing. Carnevali Paolo di Fabriano (AN);
- La fattura elettronica n. 5/P del 05.08.2021 della Ditta B&B Costruzioni s.n.c. di Boarelli M e Bocci O. con sede in Matelica (MC) in Via Manozzini n. 22, P. Iva n. 01399400439, assunta al protocollo comunale n. 4618 del 23.08.2021 dell'importo complessivo di €. 82.700,00 + Iva al 22% (Totale Iva compresa €. 100.894,00);
- Il Durc On-line acquisito dal portale dell'Inail con scadenza al 16.11.2021 dal quale si prende atto della regolarità contributiva della Ditta B&B Costruzioni s.n.c. di Boarelli M e Bocci O. con sede in Matelica (MC) in Via Manozzini n. 22, P. Iva n. 01399400439;
- Il Durc di congruità della Ditta B&B Costruzioni s.n.c. di Matelica (MC) rilasciato dalla Cassa Edile di Macerata assunto al protocollo comunale n. 4620 del 23.08.2021;
- Che pertanto è possibile liquidare le prestazioni suddette al professionista ed alla ditta esecutrice dei lavori;
- Che il sottoscritto ha direttamente provveduto alla verifica della regolarità tecnica e della copertura finanziaria della presente determinazione;
- Visto il D. Lgs 50/2016 e s.m.i. ed il D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i. per la parte ancora in vigore;
- Il T.U.E.L. 267/2000 e ss.mm.ii.;
- Visto l'articolo 4, comma 2, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165;
- Visto il decreto sindacale n. 1 del 13.01.2018, di attribuzione delle funzioni di cui all'articolo 107 del D.lgs. 267/2000 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali);
- ATTESA la propria competenza, rientrando il presente atto tra i compiti di gestione corrente del servizio;
- Il D. Lgs. n. 189/2016 e s.m.i. e l'Ordinanza Commissariale n. 104 del 26.06.2020 e s.m.i. e la normativa in materia di ricostruzione emanata a seguito del sisma del 2016 nel centro Italia;

- Gli articoli gli articoli 107, 151, 183 e 191 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- L'Accordo per l'esercizio dei compiti di alta sorveglianza del 28/12/2016 e s.m.i.;
- Il Protocollo Quadro di Legalità sottoscritto in data 26 luglio 2017 e s.m.i.;
- L'art. 3 del D.L. 174/2012 convertito in Legge 213/2012;
- DATO ATTO che la presente determinazione è soggetta agli obblighi di pubblicazione di cui al D.Lgs. n. 33/2013 e di cui all'art.1, comma 32, della legge n. 190/2012;
- Richiamati il C.U.P. n. **I49G20000120001**, il CIG. n. **ZE02D9F9FD** relativamente al servizio di progettazione e D.L. ed il C.I.G. n. **8641511079** relativi all'appalto dei lavori in oggetto;
- Per le motivazioni sopra esposte:

D E T E R M I N A

- Di richiamare la premessa, che qui si intende integralmente riportata e approvata, in quanto parte integrante del presente dispositivo e motivazione, ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/90 e ss.mm.ii.;
- Di approvare, relativamente all'esecuzione dei lavori di "COMPLETAMENTO OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA VILLA COMUNALE – SISMA 2016" – O.C.R.S. n. 104/2020, tutti gli atti contabili (Libretto delle misure, Registro di contabilità, Sommario del Registro di Contabilità, Stato di Avanzamento n.1) riferirti al I^ SAL lavori, a firma del Direttore dei Lavori Ing. Carnevali Paolo di Fabriano (AN), per un importo lordo dei lavori pari ad €. 129.814,01 (Importo al netto del ribasso d'asta del 12,00%, €. 115.565,56 + Iva 22% compresi oneri sulla sicurezza calcolati proporzionalmente all'importo);
- Di approvare il Certificato di pagamento n.1 a firma del RUP Ing. Lorenzo Massacci, con il quale si dà atto che alla Ditta B&B Costruzioni s.n.c. di Boarelli M e Bocci O. con sede in Matelica (MC) in Via Manozzini n. 22, P. Iva n. 01399400439, può essere liquidata la somma di €. 82.700,00 + Iva al 22% (Totale Iva compresa €. 100.894,00), importo al netto del ribasso offerto in sede di gara (12,00%), delle ritenute di legge (0,5% per infortuni) e del recupero in parte proporzionale dell'importo dell'anticipazione erogata con determina di settore tecnico n. 124 del 15.05.2021 ai sensi dell'art. 35 comma 18 del D. Lgs n. 50/2016 e s.m.i.;
- Di autorizzare l'Ufficio Ragioneria alla liquidazione, sul conto corrente dedicato in ultimo comunicato (prot. n. 4340 del 05.08.2021), a favore della Ditta B&B Costruzioni s.n.c. di Boarelli M e Bocci O. con sede in Matelica (MC) in Via Manozzini n. 22, P. Iva n. 01399400439, la somma di €. 82.700,00 + Iva al 22% (Totale Iva compresa €. **100.894,00**),

quale importo relativo al I^a SAL dei lavori in oggetto - Codice Identificativo Gara n. 8641511079 - Codice Unico Progetto - n. I49G20000120001 (codici da riportare nel mandato di pagamento);

- Di autorizzare l'Ufficio Ragioneria alla liquidazione, sul conto corrente dedicato comunicato, a favore dell'Ing. Carnevali Paolo nato a Fabriano (AN) il 19.08.1958 ed ivi residente in Via Faldi n. 32 – P. Iva n. 01101820429 – C.F. CRNPLA58M19D451J, iscritto all'Ordine degli Ingegneri di Ancona con il n. 1149 ed iscritto all'elenco speciale dei professionisti di cui al D.L. 189/2016 e s.m.i. con il n. EP_008721_2017, la somma complessiva di €. 7.920,84 + Cap 4% per complessivi + Iva 22% = **€. 10.049,96** pari al secondo acconto del 40% dell'importo delle competenze tecniche stabilite con determina n. 178 del 25.08.2020 (art. 8 della convenzione Rep. n. 21 del 27.08.2020) per la progettazione e direzione dei lavori di “COMPLETAMENTO OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA VILLA COMUNALE – SISMA 2016” – Codici CIG. n. ZE02D9F9FD ed il CUP. n. I49G20000120001 (codici da riportare nel mandato di pagamento);
- Di ribadire che il Responsabile Unico del Procedimento, ex artt. 31 e 111, comma 2 del D.lgs. 50/2016, è individuato nell'Ing. Massacci Lorenzo nato a San Severino Marche (MC) il 28.05.1970 – C.F. MSSLNZ70E28I156X quale Responsabile dell'area tecnica comunale e quale collaboratore-supporto al Rup il Geom. Frattali Fabio nato a Matelica (MC) il 25.12.1976 – C.F. FRTFBA76T25FO51I quale istruttore tecnico comunale e che gli stessi non si trovano in situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 42 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. rispetto alla procedura in oggetto;
- Di dare atto che la spesa di cui al presente atto pari ad €. 110.943,96 è imputata al capitolo 2558 art.2 del bilancio corrente esercizio di cui €. 200.000,00 stanziati con l'Ordinanza del Commissario Straordinario n. 104 del 26.06.2020 ed € 10.000,00 con fondi propri;
- Di trasmettere il presente atto al Responsabile del Servizio Finanziario per quanto di competenza.

Visto attestante la regolarità dell'istruttoria.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

F.to MASSACCI LORENZO

Il presente atto viene sottoscritto dal responsabile del servizio.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to MASSACCI LORENZO

Sul presente provvedimento, appone il VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANE LA COPERTURA FINANZIARIA ai sensi dell'art. 151 comma 4 del D.Lgs. 267/00;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FIANZIARIO

F.to AURELI SABATINO

Li, 24-08-21

Della suddetta determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 gg. consecutivi.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to MASSACCI LORENZO

Li 24-08-2021

Si attesta che la presente determinazione é stata pubblicata all'Albo Pretorio per 15 gg. consecutivi dal 24-08-021 al 08-09-021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to MASSACCI LORENZO

Li 09-09-21

E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

MASSACCI LORENZO

Li 24-08-2021