



COMUNE DI MUCCIA

(PROVINCIA DI MACERATA)

LL.PP., AMBIENTE, GESTIONE E MANUTENZIONE

COPIA DI DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

REGISTRO GENERALE N.132

DETERMINAZIONE NUMERO 46 DEL 14-04-2018

OGGETTO: Sisma 2016 - realizzazione opere di urbanizzazione e fondazione area in contrada Varano per il posizionamento delle SAPE. LIQUIDAZIONE e PAGAMENTO A SALDO alla ditta CAGNINI Srl - [CUP: E11B17000460002 CIG: 7164128971]

L'anno duemiladiciotto il giorno quattordici del mese di aprile, nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO l'art. 107 del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali n. 267/2000, il quale disciplina l'attribuzione ai dirigenti di tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con atti di indirizzo dall'organo politico;

VISTO il decreto del Sindaco n.4 del 06/06/2016 con il quale il geom. Marco Piccioni è stato nominato Responsabile del Servizio "Lavori Pubblici, Ambiente, Gestione e Manutenzione dei beni" e richiamato il decreto del Sindaco n. 5 del 29/08/2017, con il quale in caso di assenza del Responsabile, al fine di assicurare il regolare svolgimento degli adempimenti, viene sostituito dal Sindaco Mario Baroni;

PREMESSO che a seguito degli eventi sismici che hanno colpito l'Italia centrale a far data 24 agosto 2016, sul territorio comunale si sono verificati significativi danneggiamenti e crolli di immobili pubblici e privati rendendo necessario provvedere a transennamenti e chiusure di spazi pubblici, sia al traffico veicolare che pedonale;

VISTA l'OCDPC n.408 del 15/11/16 art.3 inerente le "Disposizioni per la realizzazione di strutture temporanee finalizzate a garantire la continuità delle attività economiche e produttive";

RICHIAMATA la Delibera di Giunta esecutiva n. 56 del 26.06.2017, con la quale sono state individuate, in via definitiva le aree per il posizionamento, fornitura e urbanizzazione dei moduli S.A.P.E. situate in contrada Varano;

VISTO il progetto esecutivo redatto dall'Arch. Nazzareno Luciani di Corridonia, il quale è stato approvato con Delibera di Giunta esecutiva n.59 del 28.07.2017 per un importo complessivo di €. 188.750,31 di cui € 153.136,76 per lavori e € 35.613,55 per somme a disposizione dell'Amm.ne;

RICHIAMATA la determina n. 98 del 07.08.2017 con la quale è stata avviata la procedura negoziata per la realizzazione delle opere di urbanizzazione dell'area, con invito a n.5 operatori economici qualificati, operanti nella provincia, ai sensi dell'art.36, comma 2 lett.c) del decreto legislativo n.50/2017, con il criterio del massimo ribasso determinato mediante offerta sull'importo a base di gara di € 150.134,08;

RICHIAMATA la determina n. 116 del 30.08.2017 con la quale:

- è stato aggiudicato definitivamente l'appalto dei lavori di "Realizzazione opere di urbanizzazione e fondazione relative all'area in C.da Varano per il posizionamento SAPE" alla ditta CAGNINI COSTRUZIONI SRL- Fraz. Maddalena n. 23 – 62034 Muccia (MC) – P.Iva 01559240435;

RICHIAMATO il contratto stipulato con scrittura privata Rep. comunale n°674 del 19.10.2017, ai sensi dell'art. 42 c. 14 D.Lgs. 50/2016;

RICHIAMATA la determina n. 159 del 25.11.2017 con la quale è stato approvato il progetto di variante n. 1 e il relativo atto di sottomissione n.1;

PRESO ATTO della determina n. 16 del 16.02.2018 con la quale è stato liquidato il 1°SAL per un importo di € 167.000,00 Iva esclusa;

CONSIDERATO che i lavori sono stati ultimati in data 15.12.2017;

VISTA la documentazione relativa allo stato finale dei lavori a seguito di variante per la "Realizzazione opere di urbanizzazione e fondazione relative all'area in C.da Varano per il posizionamento SAPE" (CIG: 7164128971 - CUP: E11B17000460002), redatta dal D.L. Arch. Nazareno Luciani, oltre al quale si evince un credito alla ditta per € 49.956,97 al netto dell'IVA al 10% pari ad €. 4.995,70 per complessivi € 54.952,67;

VISTO il certificato di pagamento finale per €. 49.956,97 comprensivo delle ritenute sul 1°SAL di €. 393,24 oltre IVA al 10% pari ad €. 4.995,70 per complessivi €. 54.952,67;

CONSIDERATO che i lavori oggetto dell'appalto sono stati regolarmente eseguiti;

CONSIDERATO che a seguito dello svincolo della polizza definitiva, viene richiesta la sottoscrizione della polizza postuma in riferimento alla rata di saldo;

VISTA la fattura n. 13 del 04.04.2018 presentata dalla ditta esecutrice dei lavori CAGNINI COSTRUZIONI con sede a Muccia, Fraz. Maddalena n. 23 – P.Iva 01559240435;

VISTA la regolarità contributiva della ditta esecutrice dei lavori come da certificato prot. INAIL_10815165 del 06.03.2018 con scadenza 04.07.2018;

VISTE le disposizioni di cui all'art. 1, comma 629, lett. b) della legge 190/2014 (legge di stabilità 2015) che ha introdotto il nuovo metodo per il versamento dell'IVA, cd "split payment" a partire dal 01.01.2015;

CONSIDERATO che la sopracitata ditta, in riferimento alla Legge n. 136/2010, sarà obbligata al rispetto della tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi ed effetti dell'art. 3 di detta legge, e che è stata presentata, ai sensi del comma 7 di detto articolo, la dichiarazione di attivazione del conto corrente dedicato come da modulo in atti depositato;

VISTO inoltre:

- il D.P.R. n. 207/2010 art. 194;196

- il D.Lgs. n. 50 del 19/05/2016 “Nuovo Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”
- D.L. 189/2016 convertito in legge n. 229/2016, così come modificato con D.L. 8/2017 e da ultimo convertito con modificazioni dalla legge n. 45/2017;
- la normativa speciale emanata a seguito degli eventi sismici del 2016 ed in particolare OCDPC n. 388/2016, 392/2016, 394/2016 e 408/2016 art. 3 con le relative deroghe alle disposizioni vigenti;
- il T.U. Enti Locali ex Decreto Legislativo n. 267/2000;

Tutto ciò premesso;

D E T E R M I N A

1. **di approvare** la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
2. **di approvare** la documentazione relativa allo stato finale dei lavori di “Realizzazione opere di urbanizzazione e fondazione relative all’area in C.da Varano per il posizionamento SAPE”;
3. **di approvare** lo stato finale per € 49.956,97 al netto dell’IVA al 10% pari ad €. 4.995,70 per complessivi € 54.952,67;
4. **di liquidare e pagare** alla ditta CAGNINI srl – Fraz. Maddalena n. 23 – 62034 Muccia (MC) – P.Iva 01559240435, la fattura n. 13 del 04.04.2018 per € 49.956,97 al netto dell’IVA al 10% pari ad €. 4.995,70 per complessivi € 54.952,67 (CIG: 7164128971 - CUP: E11B17000460002);
5. **di imputare** la spesa di € 54.952,67 relativo allo stato finale dei lavori, al Cap. 2498/2 del bilancio 2017, impegno di spesa n. 259-2017;
6. **di svincolare** la polizza fidejussoria per la cauzione definitiva n. 1131959 sottoscritta con la Elba Assicurazioni S.p.a. e rilasciata dall’Agenzia “il Giglio” di Campi Bisenzio (Fi);
7. **di rendicontare** la spesa mediante inserimento on-line nel sistema regionale CohesionWorckPA;
8. **di dare mandato** al Settore Ragioneria del Comune di Muccia, all’emissione del relativo mandato di pagamento alla ditta CAGNINI COSTRUZIONI, sul conto corrente bancario dedicato alle commesse pubbliche: Unione Banche Italiane S.P.A. – IT56K031116907000000001222, ad accredito dei fondi da parte della Regione Marche – Emergenza terremoto al capitolo 2498/2 del bilancio comunale 2017 come comunicato, ai sensi dell’art.3, c.7, della legge 136/2010 e s.m.i.

Il sottoscritto Responsabile del Provvedimento attesta che copia della presente determinazione viene trasmessa all'Area Amministrativo-contabile per i successivi adempimenti.

Muccia, 14-04-2018

F.to IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Marco Piccioni)

AREA AMMINISTRATIVO CONTABILE

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 151 comma 4 del Decreto Legislativo n. 267/2000 e smi.

Su competente intervento/risorsa/missione/programma del bilancio è stato registrato l'impegno contabile come da prospetto allegato

Liquidazione n. 115 del 14-04-2018 CIG 7164128971	
Su Impegno N° del 22-12-2017 a Residuo 2017 approvato con Atto n. 280 Determinazioni Uff.Tecnic del 30-08-2017 avente per oggetto Sisma 2016 - realizzazione opere di urbanizzazione e fondazione relative all'area in contrada Varano per il posizionamento delle SAPE. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ditta CAGNINI Srl - [CUP: E11B17000460002 CIG: 7164128971]	
Missione Programma 5° livello 11.02-2.05.99.99.999 Altre spese in conto capitale n.a.c.	
Capitolo 2498 Articolo 2 COMPLANARE AREA ARTIGIANALE-COMMERCIALE INFRASTRUTTURA (E. 556/2)	
Causale	Sisma 2016 - realizzazione opere di urbanizzazione e fondazione area in contrada Varano per il posizionamento delle SAPE. LIQUIDAZIONE e PAGAMENTO A SALDO alla ditta CAGNINI Srl - [CUP: E11B17000460002 CIG: 7164128971]
Importo	€. 54.952,67
Beneficiario	1490 CAGNINI COSTRUZIONI SRL
Quietanza bonifico bancario IT56K0311169070000000001222 IBAN IT56K0311169070000000001222	

Fornitore	Quietanza	Documento	Importo	Importo liquidato	CIG	Data scadenza
1490 CAGNINI COSTRUZIONI SRL	IT56K0311169070000000001222	0000013 del 04-04-2018	54.952,67	54.952,67	7164128971	
Ritenute documento						
SPLIT ISTITUZIONALE 10			49.956,97	4.995,70	10,00%	
Totale ritenute documento			49.956,97	4.995,70		

Muccia, 14-04-2018

F.to IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FINANZIARIO
(Mario Baroni)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Istruttore Amm.vo - Messo del Comune di Muccia certifica che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio presente nel sito web istituzionale di questo Comune (www.comune.muccia.mc.it) dal 14-04-2018 per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 32. comma 1 della L. 18 giugno 2009 n. 69.

F.to IL RESP. SERVIZIO PUBBLICAZIONE
SILVANO SECCACINI

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.
Dalla Residenza municipale, 14-04-2018.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(*Marco Piccioni*)

=====