



COMUNE DI MUCCIA

(PROVINCIA DI MACERATA)

LL.PP., AMBIENTE, GESTIONE E MANUTENZIONE

COPIA DI DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

REGISTRO GENERALE N.92

DETERMINAZIONE NUMERO 27 DEL 13-03-2018

OGGETTO: SISMA 2016 "Lavori messa in sicurezza corpi di fabbrica D, H, e F dell'area cimiteriale relativi all'immobile contraddistinto catastalmente al Foglio n.9 part. E sito nel Comune di Muccia" - APPROVAZIONE ATTI DI CONTABILITA' FINALE, C.R.E. [(CIG. Professionista Z8C2038392) (CIG. Lavori ZF9205D5B3)]

L'anno duemiladiciotto il giorno tredici del mese di marzo, nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che:

A seguito degli eventi sismici del 24 agosto e successivamente in data 26 e 30 ottobre dell'anno 2016, grande parte degli immobili pubblici e privati, siti nel territorio comunale, risultavano interessati da danneggiamenti e crolli, rendendo di fatto gli edifici inutilizzabili.

L'Amministrazione con l'intento di fronteggiare la situazione di emergenza, ha attivato con urgenza e tempestivamente iniziative di soccorso e assistenza alla popolazione, tutela dell'incolumità pubblica, tutela della salute pubblica, e ripristino delle normali condizioni di vita.

Alcuni fabbricati insistono su pubblica via e rappresentano pertanto un pericolo per l'incolumità pubblica e che sussiste quindi la necessità di assicurare le minime condizioni di sicurezza nei centri abitati e sulle vie di collegamento dei medesimi.

Visto il Decreto n.4 del 06.06.2016 con il quali il Geom. Marco Piccioni è stato nominato responsabile del Servizio "Lavori Pubblici, Gestione e Manutenzione dei Beni";

Visto gli art. 36 comma 2 e art. 125 comma 1, lett. d del D.Lgs. n.50 del 18 aprile 2016 e s.m.i.;

Visto il vigente Regolamento di Contabilità;

Visto il D.P.R. 207 del 5 ottobre 2010;

Visto l'art.107 del D.Lgs. n.267 del 18 agosto 2000;

Vista l'ordinanza n. 388 della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Protezione Civile del 26/08/2016 ad oggetto “Primi interventi urgenti di protezione civile conseguenti all’eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria ed Abruzzo il 24/08/2016”;

Visto il D.L. 189/2016, convertito in Legge n.229/2016, e la Circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri CG/TERAG16/0072035 inerente la procedura per la realizzazione delle opere provvisorie (puntellamenti e demolizioni);

Visto, inoltre, gli indirizzi emanati dal Dipartimento Protezione Civile, nella persona del capo dipartimento, Fabrizio Curcio, prot. n. UC/TERAG16/0044298 del 03/06/2016, dai quali si evince che “le categorie di spesa che possono essere considerate assentibili ai fini del rimborso, purché riferite con stretto nesso di causalità alla fase emergenziale in atto e comunque finalizzate alle attività”;

Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n.55 del 11/11/2016 ad oggetto “Emergenza sismica – Variazione d’urgenza del Bilancio Comunale di previsione finanziario 2016/2018 (art.267, comma 4, del D.lgs. 267/2000), con la quale sono state previste in bilancio le risorse necessarie per far fronte alle suddette spese al fine di garantire una corretta gestione amministrativa-contabile degli interventi;

Premesso che il giorno 06.10.2017 l’Ufficio Tecnico comunale ha eseguito un sopralluogo in seguito alla necessità di valutare la messa in sicurezza di alcuni corpi di fabbrica dell’area cimiteriale catastalmente censita al Foglio n° 9 part. E nel Comune di Muccia e classificata parzialmente inagibile “C” con scheda AEDES Id. 44218 n.6 del 16.12.2016 accertando che i corpi di fabbrica D, F e H risultano gravemente danneggiati e pregiudicano l’accessibilità a parte dell’area cimiteriale;

Visto l’art. 17-bis della Legge 241 del 07.08.1990 e s.m.i.;

Vista la Comunicazione di avvio del procedimento amministrativo n. Prot. 9385 del 10.10.2017 trasmessa al Segretario Regionale del MiBACT per le Marche e alla Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio delle Marche, nel rispetto di quanto previsto dalla Circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri CG/TERAG16/0072035 ai sensi del comma 2, dell’art.15-bis del citato Decreto legge n.189/2016 convertito, con modificazioni dalla Legge n.229/2016;

Richiamati integralmente i seguenti atti:

- Determina del Responsabile del Servizio n.137 del 09.10.2017 con cui è stato affidato l’incarico di Progettazione e Direzione dei Lavori all’Ing. Cristina Compagnucci per la somma presunta di €.3.172,00 CNPAIA 4% e I.V.A. del 22% compresi (CIG Z8C2038392);
- Determina del Responsabile del Servizio n. 138 del 19.10.2017, con cui sono stati affidati i lavori alla EDILIZIA MUZIA di HRENIUC ANGELICA MARIA con sede in via Spinabello n. 6, Muccia (MC) per l’importo di €.32.032,51 di cui €.1.281,30 per oneri della sicurezza, oltre I.V.A. 10% per un totale di €.37.478,04 (CIG: ZF9205D5B3);

Atteso che:

- I lavori eseguiti sono relativi alla messa in sicurezza di alcuni corpi di fabbrica contraddistinti dalle lettere D, H e F dell’area cimiteriale individuata catastalmente al Foglio 9 part. E sita nel Comune di Muccia;
- Che la sottoscrizione da parte dell’Impresa della Determina del Responsabile del Servizio n.138 del 19.10.2017, ha valore contrattuale;

- Che l'impresa EDILIZIA MUZIA di HRENIUC ANGELICA MARIA ha presentato la cauzione definitiva con polizza n.152840525 del 24.10.2017;
- In data 20.10.2017 sono iniziati i lavori come risulta dal Verbale di Consegna dei lavori redatto ai sensi dell'art. 153, comma1 del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i.;
- I lavori sono stati ultimati in data 31.10.2017 come risulta dalla Comunicazione di fine lavori e rimozione del pericolo del D.L. assunta al prot. n.10678 del 17.11.2017;
- Il Direttore dei Lavori ha presentato la seguente documentazione contabile:
 1. *Libretto delle misure n.1;*
 2. *Verbale di concordamento nuovi prezzi;*
 3. *Stato finale dei lavori;*
 4. *Registro di contabilità;*
 5. *Quadro di raffronto;*
 6. *Relazione del D.L. sul conto finale;*
 7. *Certificato di regolare esecuzione.*

da cui risulta che

- Il credito dell'Impresa è pari ad €22.345,30 oltre I.V.A. del 10% per complessivi €24.959,73 per i lavori;
- Gli oneri della progettazione e direzione lavori di €1.601,63 oltre CNPAIA di € 64,07 al tecnico incaricato per complessivi €1.665,70.
- Che l'Impresa ha firmato il Registro di Contabilità senza riserve;
- Che non risultano cessioni di credito da parte dell'Impresa esecutrice;

Precisato che a seguito dell'aggiudicazione e dell'ultimazione dei lavori, il Quadro Tecnico Economico risulta rimodulato come di seguito specificato:

	Q.T.E. PROGETTO	Q.T.E. dopo l'APPALTO	Q.T.E. FINALE
A. LAVORI			
Lavori a misura	€32.032,51	€32.032,51	€28.476,33
Di cui oneri per la sicurezza	€1.281,30	€1.281,30	€1.139,05
Importo Lavori soggetto a ribasso	€30.751,21	€30.751,21	€27.337,28
Ribasso 23,00%	---	-€7.072,78	-€6.287,57
Sommano	---	€23.678,43	€21.049,71
di cui oneri per sicurezza	---	€1.281,30	€1.139,05
Sommano	---	€24.959,73	€22.188,76
Lavori in economia			€200,90
Di cui oneri per la sicurezza			€8,04
Importo Lavori soggetto a ribasso			€192,86
Ribasso 23,00%			-€44,36
Sommano			€148,50
di cui oneri per sicurezza			€8,04
Sommano			€156,54

Sommano			€.22.345,30
B. Somme a Disposizione dell'Amm./ne			
IVA sui Lavori 10%	€.3.203,25	€.2.495,97	€.2.234,53
Spese Tecniche	€.1.601,63	€.1.601,63	€.1.601,63
CNPAIA 4%	€.64,07	€.64,07	€.64,07
IVA su Spese Tecniche e CNPAIA 22%	€.366,45	€.366,45	Esente
Imprevisti 5%	€.1.601,63	€.1.601,63	-----
Accantonamento art.113 del D.Lgs. 50/2016 2%	€.640,65	€.640,65	€.640,65
Economie derivanti dal Ribasso d'asta del 23,00% e dai lavori (iva inclusa)	---	€.7.780,06	€.12.624,01
TOTALE	€.39.510,19	€.39.510,19	€.39.510,19

- Che la ditta EDILIZIA MUZIA di HRENIUC ANGELICA MARIA, ha presentato regolare Fattura n. 16 del 27.11.2017 dell'importo di € 22.345,30 oltre I.V.A. del 10% di € 2.234,53 per un **totale di € 24.579,83** relativa ai lavori di Contratto;
- Che l'Ing. Cristina Compagnucci ha presentato regolare Fattura n. 3/17 del 20.12.2017 dell'importo di €1.601,63 oltre CNPAIA di € 64,07 per un **totale di € 1.665,70** relativa Progettazione e Direzione Lavori di Contratto;

Visto

- gli art.li 36, 125 del D.lgs. 50/2016;
- il D.P.R. 207/210 per le parti ancora in vigore;
- Il D.L. 189/2016, convertito con L.229/2016 e s.m.i.;
- La normativa speciale emanata a seguito degli eventi sismici del 2016 ed in particolare OCDPC n.388/2016, 394/2016 e n.408/2016 con le relative deroghe alle disposizioni vigenti;

Atteso che per la presente procedura sono stati acquisiti i seguenti CIG:

- Per l'esecuzione dei lavori: ZF9205D5B3;
- Per l'affidamento della progettazione, direzione lavori e sicurezza: Z8C2038392;

DETERMINA

1. Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. **Di approvare** gli atti di contabilità finale e le risultanze del Certificato di Regolare Esecuzione relativi ai lavori in oggetto per l'importo netto di €.22.345,30 oltre I.V.A. del 10% di €.2.234,53 per complessivi €.24.579,83 in favore dell'impresa esecutrice e per la progettazione e la direzione lavori per l'importo di €.1.601,63 oltre CNPAIA al 4% di €.64,03 in favore del tecnico incaricato per un complessivi di € 1.665,70;
3. **Di assestare** il seguente Quadro Tecnico Economico:

QUADRO TECNICO ECONOMICO DI ASSESTAMENTO FINALE	
A. Lavori	
Importo Lavori a misura	€.28.476,33
Di cui oneri per la sicurezza	€.1.139,05
Importo Lavori soggetto a ribasso	€.27.337,28

Ribasso 20.31%	-€.6.287,57
Sommano	€.21.049,71
di cui oneri per sicurezza	€.1.139,05
Sommano	€.22.188,76
Importo Lavori in economia	€.200,09
Di cui oneri per la sicurezza	€.8,04
Importo Lavori soggetto a ribasso	€.192,86
Ribasso 20.31%	-€.44,36
Sommano	€.148,50
di cui oneri per sicurezza	€.8,04
Sommano	€.156,54
Sommano	€.22.345,30
B. Somme a Disposizione dell'Amm./ne	
IVA sui Lavori 10%	€.2.234,53
Spese Tecniche	€.1.601,63
CNPAIA 4%	€.64,07
IVA su Spese Tecniche e CNPAIA 22%	€. _Esente
Imprevisti 5%	-----
Accantonamento art.113 del D.Lgs. 50/2016 (2%)	€.640,65
Economie derivanti da ribasso d'asta e lavori	€.12.624,01
TOTALE	€.39.510,18

4. **Di dare atto** che alla liquidazione delle fatture di seguito indicate si procederà con successivi atti:

- Fattura n. 16 del 27.11.2017 in favore dell'impresa esecutrice EDILIZIA MUZIA di HRENIUC ANGELICA MARIA dell'importo di € 22.345,30 oltre I.V.A. del 10% di € 2.234,53 per un **totale di € 24.579,83** relativa alle opere di Contratto;
- Fattura n. 3-2017-PA del 20.12.2017 in favore dell'Ing. Cristina Compagnucci dell'importo di €1.601,63 oltre CNPAIA di € 64,07 per un **totale di € 1.665,70** relativa alle opere di Contratto;

5. **Di svincolare** la polizza fidejussoria n. 152840525 del 24.10.2017;

6. **Di disporre** la pubblicazione del presente atto sul sito Istituzionale dell'Ente, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n.33/2013 "Obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni;

7. **Di rendicontare** la spesa come da indicazioni operative ed attuative dell'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile OCDPC n.388/2016, attraverso il Portale COHESIONWORKPA.

Il sottoscritto Responsabile del Provvedimento attesta che copia della presente determinazione viene trasmessa all'Area Amministrativo-contabile per i successivi adempimenti.

Muccia, 13-03-2018

F.to IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Marco Piccioni)

AREA AMMINISTRATIVO CONTABILE

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 151 comma 4 del Decreto Legislativo n. 267/2000 e smi.

Su competente intervento/risorsa/missione/programma del bilancio è stato registrato l'impegno contabile come da prospetto allegato

Muccia, 13-03-2018

F.to IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FINANZIARIO
(Mario Baroni)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Istruttore Amm.vo - Messo del Comune di Muccia certifica che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio presente nel sito web istituzionale di questo Comune (www.comune.muccia.mc.it) dal 13-03-2018 per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 32. comma 1 della L. 18 giugno 2009 n. 69.

F.to IL RESP. SERVIZIO PUBBLICAZIONE
SILVANO SECCACINI

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.
Dalla Residenza municipale, 13-03-2018.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Marco Piccioni)