



# COMUNE DI MUCCIA

(PROVINCIA MACERATA)

LL.PP., AMBIENTE, GESTIONE E MANUTENZIONE

COPIA DI DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

REGISTRO GENERALE N.523

---

DETERMINAZIONE NUMERO 216 DEL 05-12-2020

---

**OGGETTO: SISMA 2016 - LAVORI DI "REALIZZAZIONE PERCORSO CICLOPEDONALE, CON PASSERELLA SUL FIUME CHIENZI, DI COLLEGAMENTO TRA LE AREE S.A.E PIAN DI GIOVE E LE AREE S.A.E. E S.A.P.E. DI CONTRADA VARNO" CUP: E11B18000310002; CIG: Z1F2532A6A - LIQUIDAZIONE 2^ACCONTO PER DIREZIONE LAVORI E CONTABILITA' ALLING. MICHELE ANGELETTI.**

---

L'anno duemilaventi il giorno cinque del mese di dicembre, nel proprio ufficio,

## IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

**Premesso** che a seguito degli eventi sismici del 24 agosto e successivamente in data 26 e 30 ottobre dell'anno 2016, grande parte degli immobili pubblici e privati, siti nel territorio comunale, risultavano interessati da danneggiamenti e crolli, rendendo di fatto gli edifici inutilizzabili.

**Richiamato** il Decreto n.4 del 06.06.2016 con il quali il Geom. Marco Piccioni è stato nominato responsabile del Servizio "Lavori Pubblici, Ambiente, Gestione e Manutenzione dei Beni";

**Richiamate** integralmente le Deliberazione di Consiglio Comunale n. 43 del 25.11.2016 e n. 2 del 04.02.2017 con la quali venivano individuate le aree per il posizionamento dei moduli per la Soluzioni Abitative di Emergenza (S.A.E.) e la conseguente urbanizzazione di tali aree;

**Richiamate** integralmente:

- Deliberazione di Giunta Comunale n. 46 del 16.05.2017 con la quale veniva approvato il layout definitivo delle aree S.A.E.;
- Deliberazione di Giunta Comunale n. 56 del 20.06.2017 con la quale venivano individuate definitivamente le aree per il posizionamento dei moduli per le Strutture per Attività Produttive Emergenziali (S.A.P.E.);

**Richiamato** il progetto di fattibilità tecnico economica, relativo alla realizzazione di un percorso ciclopedonale di collegamento tra le aree S.A.E. Pian di Giove e le aree S.A.P.E. di Contrada Varano, redatto dall'Ing. Michele Angeletti dello Studio di Ingegneria Angeletti Antolini di Macerata, il quale è stato trasmesso al Servizio di Protezione Civile della Regione Marche per la richiesta di finanziamento;

**Preso atto** della nota del Servizio di Protezione Civile della Regione Marche n.0704560 del 21.06.2018 assunta al protocollo comunale n.5170 del 21.06.2018 con la quale:

- veniva di fatto approvato il progetto di fattibilità presentato dal Comune di Muccia e ritenuto congruo il computo metrico estimativo e il Q.T.E. per complessivi €352.169,47;
- veniva ritenuto opportuno realizzare il collegamento tra le aree S.A.E. di Pian di Giove e Varano e l'area S.A.P.E. "centro commerciale" con la costruzione di una passerella sul fiume Chienti ed un percorso ciclopedonale di c.a. 300 mt;
- l'intervento veniva assoggettato all'O.C.D.P.C. n. 489/2017, articolo 3, comma 1, lettera a) fermo restando l'acquisizione dei pareri e autorizzazioni di altri soggetti competenti;

**Preso atto** della nota prot.n. CG/0053439 del 20.09.2018 della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento di Protezione Civile, assunta al protocollo comunale n. 7421 del 21.09.2018, con la quale veniva confermata la copertura finanziaria dell'opera ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera a) dell'O.C.D.P.C. 489/2017;

**Richiamata** la Determinazione del Responsabile del Servizio LL.PP., Ambiente, Gestione e Manutenzione n. 158 del 06.10.2018 con la quale è stato affidato l'incarico all'Ing. Michele ANGELETTI dello Studio di Ingegneria Angeletti Antolini di Macerata, di progettazione definitiva/esecutiva e direzione lavori strutturale dell'opera in oggetto, per l'importo di €. 28.398,72 oltre oneri previdenziali;

**Richiamata** integralmente la Deliberazione di Giunta Comunale n.57 del 06.07.2019 con la quale veniva approvato il progetto definitivo /esecutivo del "Percorso ciclopedonale, con passerella sul fiume Chienti, per il collegamento tra le aree S.A.E. Pian di Giove e le aree S.A.E. e S.A.P.E. di Contrada Varano", CUP: E11B18000310002 dell'importo complessivo di €. 352.000,00;

**Vista** la Determinazione n. 289 del 10.12.2019 del Dirigente del Settore Segr. e Affari Generali, Servizio Appalti e Contratti, della Provincia di Macerata (in qualità di Stazione Unica Appaltante per il Comune di Muccia) i lavori di cui all'oggetto sono stati affidati all'impresa Peluso Costruzioni S.r.l. con sede a Vasto (CH), che ha offerto un ribasso percentuale del 27,856% sull'importo a base di gara, ovvero per l'importo di €. 175.206,68 oltre IVA di legge;

**Vista** Determinazione del Responsabile del Settore LL.PP., Ambiente, Gestione e Manutenzione n. 243 del 19.11.2019, con la quale è stata liquidata la fattura n.4/19 dell'Ing. Michele ANGELETTI, relativa ai servizi di progettazione definitiva/esecutiva eseguiti, pari al 60% dell'onorario definito con Determinazione n. 158 del 06.10.2018, ovvero pari ad €. 17.039,23 oltre CNPAIA 4%;

**Visto** il contratto d'appalto dei lavori in oggetto, rep. 688 del 24.01.2020 dell'importo complessivo di €. 175.206,68 oltre IVA, sottoscritto dal procuratore speciale dell'impresa Peluso Costruzioni S.r.l. e dal Sindaco pro-tempore per il Comune di Muccia;

**Dato atto** che in data 17.02.2020 si è proceduto alla consegna dei lavori avviando le attività di realizzazione del marciapiede lungo Via delle Piane, come da verbale sottoscritto dall'impresa e dal

Direttore dei Lavori; la durata dei lavori, come indicato nel capitolato speciale d'appalto veniva stabilita in 180 giorni naturali e consecutivi;

**Vista** la Deliberazione di Giunta Comunale n. 44 del 17.06.2020, con la quale è stata approvata la 1^perizia suppletiva e di variante denominata "Giugno 2020", relativa ai lavori di "Realizzazione di un percorso ciclopedonale con passerella sul fiume Chienti, di collegamento tra le aree SAE Pian di Giove e le aree SAE e SAPE di Contrada Varano", dell'importo complessivo netto di €. 220.170,21 oltre IVA di legge;

**Visto** il Quadro Tecnico Economico assestato a seguito dell'approvazione della 1^perizia suppletiva e di variante, come sotto riportato:

	PROGETTO	APPALTO	VARIANTE
<b>1) IMPORTO DEI LAVORI</b>			
Importo dei lavori a misura			
SOMMANO 1	€ 238.221,79	€ 238.221,79	€ 299.775,48
<b>2) DI CUI ONERI DELLA SICUREZZA (non soggetti a ribasso d'asta)</b>			
SOMMANO 2	€ 12.004,41	€ 12.004,41	€ 14.001,26
<b>3) IMPORTO DEI LAVORI A BASE D'ASTA</b>			
SOMMANO 3= 1-2	€ 226.217,38	€ 226.217,38	€ 285.774,22
<b>4) SCONTO DI GARA</b>			
<b>27,856%</b>	€ -----	€ 63.015,11	€ 79.605,27
<b>5) IMPORTO DEI LAVORI RIBASSATO</b>			
SOMMANO 5= 3-4	€ 226.217,38	€ 163.202,27	€ 206.168,95
<b>6) IMPORTO DI CONTRATTO (importo dei lavori ribassato + oneri della sicurezza)</b>			
SOMMANO 6= 5+2	<b>€ 238.221,79</b>	<b>€ 175.206,68</b>	<b>€ 220.170,21</b>
<b>7) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE</b>			
a) OPERE INTERCETTAZIONE PUBBLICI ALLACCI: TELECOM, ENEL, GAS	€ 12.000,00	€ 12.000,00	€ 12.000,00
b) IMPREVISTI (escluso IVA)	€ 17.432,54	€ 17.432,54	€ 17.432,54
c) INDENNIZZO PER SERVITU' DI PASSAGGIO – SPESE REGISTRO – ATTI E IMPOSTE	€ 12.000,00	€ 12.000,00	€ 12.000,00
d) SPESE TECNICHE PER PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI	€ 28.398,72	€ 28.398,72	€ 37.471,94
e) RELAZIONE GEOLOGICA	€ 2.500,00	€ 2.500,00	€ 2.500,00
f) INCENTIVI ART. 113, COMMA 2, D.LGS. 50/2016	€ 4.764,44	€ 4.764,44	€ 5.995,51
g) COLLAUDO STATICO PASSERELLA	€ -----	€ -----	€ 1.955,70
h) INARCASSA 4%	€ 1.326,53	€ 1.326,53	€ 1.577,11
i) EPAP 2% su 7.e	€ 50,00	€ 50,00	€ 50,00
j) IVA lavori 10% su 6	€ 23.822,18	€ 17.520,67	€ 22.017,02
k) IVA 22% su 7.a	€ 2.640,00	€ 2.640,00	€ 2.640,00
l) IVA 10% su 7.b	€ 1.743,25	€ 1.743,25	€ 1.743,25

m) IVA 22% su 7.d/7.f (variante solo su 7.g)	€ 6.797,72	€ 6.797,72	€ 430,25
n) IVA 22% su 7.g/7.h	€ 302,84	€ 302,84	€ 357,96
SOMMANO 7	<b>€ 113.778,21</b>	<b>€ 107.476,71</b>	<b>€ 118.171,28</b>
8) ECONOMIE DI GARA	€ -----	€ 69.316,61	€ 13.658,50
<b>9) COSTO TOTALE INTERVENTO</b>			
SOMMANO 9= 6+7+8	<b>€ 352.000,00</b>	<b>€ 352.000,00</b>	<b>€ 352.000,00</b>

**Dato atto** che a seguito dell'approvazione della 1^perizia suppletiva e di variante e del relativo quadro tecnico economico le spese tecniche per progettazione e direzione lavori sono aumentate da € 28.398,72 oltre CNPAIA 4% ad € 37.471,94 oltre CNPAIA 4%;

**Verificato** che l'incremento dell'importo previsto per le spese tecniche di progettazione e direzione lavori, pari € 9.073,22 oltre CNPAIA 4%, per complessivi € 9.436,15 trova copertura al capitolo di bilancio 2684/8, codice di bilancio 01.05-2.05.99.99.999 del bilancio corrente anno 2020, negli impegni di spesa precedentemente assunti;

**Considerato** che con Determinazione del Responsabile del Settore LL.PP., Ambiente, Gestione e Manutenzione n. 151 del 26.08.2020 sono stati approvati gli atti di contabilità del 1^SAL relativo ai lavori di "Realizzazione di un percorso ciclopedonale con passerella sul fiume Chienti di collegamento tra le aree SAE Pian di Giove e le aree SAE e SAPE di Contrada Varano", eseguiti a tutto il 03.08.2020, per l'importo netto di € 157.995,53 oltre IVA di legge, che al netto delle ritenute risultano pari ad € 154.835,62 oltre IVA 10%;

**Vista** la nota prot. 8715 del 27.11.2020 con la quale il progettista e D.L. Ing. Michele Angeletti ha trasmesso lo stato di avanzamento delle spese tecniche di € 14.627,78, pari alla percentuale di avanzamento dei lavori di cui al 1^SAL del 03.08.2020, ovvero 71,59% dell'importo relativo alla Direzione Lavori e Contabilità;

**Vista** la fattura n. 9/20 dell'Ing. Michele ANGELETTI, assunta al protocollo comunale n. 87251 del 27.11.2020, dell'importo di € 11.702,22 (pari all'80% dello stato di avanzamento spese tecniche) oltre CNPAIA 4% e IVA esente, per complessivi € 12.170,31;

**Ritenuto** opportuno liquidare l'Ing. Michele ANGELETTI dello Studio di Ingegneria Angeletti Antolini di Macerata, un secondo acconto relativo alla direzione lavori e contabilità dell'intervento indicato in oggetto, dell'importo ad € 11.702,22 oltre CNPAIA 4% IVA esente, pari al 80% dello stato avanzamento spese tecniche;

**Vista** la certificazione di regolarità contributiva, prot. Inarcassa.2211556.04-12-2020 con la quale viene certificato che il professionista Ing. Michele ANGELETTI, c.f.: NGLMHL82H05E783B, residente in Via Fonte della Quercia n.1/B, risulta in regola con gli adempimenti contributivi;

**Visti:**

- il vigente Statuto Comunale;
- il D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. "Codice dei contratti";
- il D.P.R. 207/2010 per le parti ancora in vigore;
- il D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;
- il Decreto Legge n. 189/2016 e s.m.i.;
- l'O.C.D.P.C. n. 489/2017 e s.m.i.;

- il CIG: Z1F2532A6A;
- il CUP: E11B18000310002;

## DETERMINA

1. Le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. **Di liquidare** la fattura n.9/20 del 27.11.2020 dell'Ing. Michele ANGELETTI, con studio in via Fonte della Quercia n. 1/B, 62100 Macerata (MC) – C.F.: NGLMHL82H05E783B, P.IVA: 01964320434, dell'importo di €.11.702,22 oltre CNPAIA 4% IVA esente, per complessivi €.12.170,31;
3. **Di autorizzare** l'ufficio ragioneria all'emissione del relativo mandato di pagamento in favore del sopracitato professionista;
4. **Di imputare** la spesa predetta al capitolo di bilancio 2684/8, impegno di spesa 256-2018, del bilancio corrente che conserva in atto la necessaria disponibilità;
5. **Di dare atto** che l'incremento dell'importo delle spese tecniche, a seguito dell'approvazione della 1^perizia suppletiva e di variante denominata "Giugno 2020", pari ad €. 9.073,22 oltre CNPAIA 4% per complessivi €. 9.436,15, trova copertura al capitolo di spesa 2684/8, codice di bilancio 01.05-2.05.99.99.999 del bilancio corrente anno 2020, negli impegni di spesa precedentemente assunti;
6. **Di disporre** la pubblicazione del presente atto sul sito Istituzionale dell'Ente, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n.33/2013 "Obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni";
7. **Di rendicontare** la spesa al Servizio di Protezione Civile della Regione Marche, mediante inserimento on-line nel sistema regionale Cohesion WorkPA

Il sottoscritto Responsabile del Provvedimento attesta che copia della presente determinazione viene trasmessa all'Area Amministrativo-contabile per i successivi adempimenti.

Muccia, 05-12-2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
F.to (Marco Piccioni)

---

**AREA AMMINISTRATIVO CONTABILE**

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 151 comma 4 del Decreto Legislativo n. 267/2000 e smi.

Muccia, 05-12-2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
F.to (Mario Baroni)

---

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Il sottoscritto Istruttore Amm.vo - Messo del Comune di Muccia certifica che copia della presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio presente nel sito web istituzionale di questo Comune ([www.comune.muccia.mc.it](http://www.comune.muccia.mc.it)) dal 05-12-2020 per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 32. comma 1 della L. 18 giugno 2009 n. 69.

IL RESP. SERVIZIO PUBBLICAZIONE  
F.to SILVANO SECCACINI

---

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.  
Dalla Residenza municipale, 05-12-2020.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
( Marco Piccioni )

---

---