



COMUNE DI MUCCIA

(PROVINCIA MACERATA)

LL.PP., AMBIENTE, GESTIONE E MANUTENZIONE

COPIA DI DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

REGISTRO GENERALE N.613

DETERMINAZIONE NUMERO 276 DEL 12-12-2019

OGGETTO: SISMA 2016 - lavori relativi alla "Messa in sicurezza e demolizione degli immobili di proprietà privata, identificati catastalmente al foglio 18 mappali 41 e 46, ubicati nella Frazione Costafiore del Comune di Muccia" alla ditta Edilvitali Srls - APPROVAZIONE STATO FINALE, C.R.E. E LIQUIDAZIONE. [CUP E19E18000520002 CIG ditta: 7679110A08 CIG professionista: ZEF1DB0258]

L'anno duemiladiciannove il giorno dodici del mese di dicembre, nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto l'art. 107 del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali n. 267/2000, il quale disciplina l'attribuzione ai dirigenti di tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con atti di indirizzo dall'organo politico;

Visto il decreto del Sindaco n.4 del 06/06/2016 con il quale il geom. Marco Piccioni è stato nominato Responsabile del Servizio "Lavori Pubblici, Ambiente, Gestione e Manutenzione dei beni"

Premesso che a seguito degli eventi sismici che hanno colpito l'Italia centrale a far data 24 agosto 2016, sul territorio comunale si sono verificati significativi danneggiamenti e crolli di immobili pubblici e privati rendendo necessario provvedere a transennamenti e chiusure di spazi pubblici, sia al traffico veicolare che pedonale;

Vista:

- l'ordinanza n. 388 della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Protezione Civile del 26/08/2016 ad oggetto "Primi interventi urgenti di protezione civile conseguenti all'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria ed Abruzzo il 24/08/2016";
- l'ordinanza n. 400 del 31.10.2016 della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Protezione Civile ad oggetto "ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti agli

eccezionali eventi sismici che hanno colpito il territorio delle regioni Lazio, Marche, Umbria ed Abruzzo a partire dal giorno 24/08/2016.”

- Il D.L. 189/2016, convertito in Legge n.229/2016, e la Circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri CG/TERAG16/0072035 inerente la procedura per la realizzazione delle opere provvisionali (puntellamenti e demolizioni);

Visti, inoltre, gli indirizzi emanati dal Dipartimento Protezione Civile, nella persona del capo dipartimento, Fabrizio Curcio, prot. n. UC/TERAG16/0044298 DEL 03/06/2016, dai quali si evince che “le categorie di spesa che possono essere considerate assentibili ai fini del rimborso, purché riferite con stretto nesso di causalità alla fase emergenziale in atto e comunque finalizzate alle attività” indicate nel periodo sopra riportato, sono le seguenti:

- I. Soccorso e prima assistenza alla popolazione
- II. Allestimento aree/strutture temporanee di accoglienza
- III. Gestione aree/strutture temporanee di accoglienza
- IV. Trasporti pubblici e privati
- V. Sistemazioni alloggiative alternative
- VI. Noleggio e movimentazione materiale e mezzi
- VII. Misure provvisionali eseguite sia attraverso interventi in somma urgenza, sia in amministrazione diretta
- VIII. Contributi autonoma sistemazione
- IX. Gestione rifiuti in conformità alla disciplina prevista

Preso atto del sopralluogo effettuato tramite il Gruppo Tecnico di Sostegno in data 26/01/2017 e del relativo verbale CCR n. 1100 – scheda D, incarico n. 16 del 30/12/2016 nel quale gli immobili di proprietà privata, catastalmente censiti al Fg. 18 P.lle 41 e 46, siti nel Comune di Muccia nella Frazione di Costafiore, sono stati classificati come “P2 - interventi di media importanza”;

Vista l’Ordinanza sindacale n.48 del 09.08.2018 con la quale si ordinava la demolizione/smontaggio controllato dell’immobile censito catastalmente al Fg. 18 p.41, prendendo atto che le condizioni dello stesso rappresentano pericolo per la pubblica via, nonché la realizzazione delle opere provvisionali di messa in sicurezza ed il transennamento dell’edificio adiacente (fg. 18 p. 46);

Richiamati integralmente i seguenti atti:

- la determinazione del Responsabile del Servizio “LL.PP.-Ambiente- Gestione e Manutenzione beni” n. 13 del 08.03.2017, con la quale è stato affidato l’incarico di progettazione, direzione lavori all’ Ing. Carlo Morosi, con sede a Camerino (MC) in C.so Vittorio Emanuele n.30 - C.F.:MRSCRL65C27B474I per un importo complessivo di €. 3.142,67 (CIG: **ZEF1DB0258**);
- la determinazione del Responsabile del Servizio “LL.PP.-Ambiente- Gestione e Manutenzione beni” n. 182 del 12.11.2018, con la quale sono stati affidati i lavori di messa in sicurezza e demolizione degli immobili di proprietà privata, identificati catastalmente al foglio 18 mappali 41 e 46, ubicati nella Frazione Costafiore del Comune di Muccia” all’impresa EDILVITALI S.r.l. con sede a Tolentino (MC) in Via Nazionale n.32 – C.F./P.IVA 01931960437, con un ribasso del 24,10% per un importo di €. 39.542,56 oltre IVA di legge per un totale di €. 43.496,82 (CIG: **7679110A08**);

Atteso che:

- il verbale di consegna dei lavori redatto in data 25.12.2018, ai sensi dell’art. 153 e art. 154 del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i. e art. 32 e 163 del D.Lgs. 50/2016;
- si è reso necessario concedere e autorizzare sospensioni e proroghe:
 - verbale di sospensione dei lavori n.1 del 21.12.2018
 - verbale di ripresa dei lavori n. 1 del 17.01.2019
 - verbale di sospensione dei lavori n. 2 del 28.01.2019

- verbale di ripresa dei lavori n. 2 del 22.07.2019
- il verbale di ultimazione dei lavori redatto in data 31.07.2019 dal quale risulta che i lavori sono stati ultimati il giorno 29.07.2019 e quindi in data utile;

Visti che:

il direttore lavori ha presentato la seguente documentazione contabile:

1. *Relazione sul conto finale*
2. *Certificato di ultimazione dei lavori*
3. *Libretto delle misure*
4. *Sommario registro di contabilità*
5. *Registro di contabilità*
6. *Stato Finale dei lavori*
7. *Certificato di regolare esecuzione*
8. *Quadro di raffronto*
9. *Certificato di pagamento*
10. *Documentazione fotografica*

da cui risulta che:

- I prezzi applicati sono quelli del Prezziario Unico del Cratere del Centro Italia, su cui è stato applicato il ribasso del 24,10%;
- Il credito dell'Impresa è pari ad €.36.505,67 oltre I.V.A. del 10% per complessivi €. 40.156,24 per i lavori in contratto;
- Il credito del tecnico incaricato è pari ad €.2.476,88 (pari al 5% dell'importo lavori) oltre CNPAIA 4% ed Iva 22% per complessivi €. 3.142.66;
- l'Impresa ha firmato il Registro di Contabilità senza riserve;
- non risultano cessioni di credito da parte dell'Impresa esecutrice;

Visto il nuovo quadro tecnico economico assestato della spesa così suddiviso:

	Q.T.E. PROGETTO	Q.T.E. AFFIDAMENTO	Q.T.E. FINALE
A. LAVORI			
Lavori a misura	€. 49.537,53	€. 49.537,53	€. 45.733,02
Di cui oneri per la sicurezza aggiuntivi	€. 8.064,64	€. 8.064,64	€.7.445,27
Importo Lavori soggetto a ribasso	€. 41.472,89	€. 41.472,89	€. 32.287,75
Ribasso 24,10 %	---	- €. 9.994,97	- €. 9.227,35
Sommano	---	€. 31.477,92	€. 29.060,40
di cui oneri per sicurezza	---	€.8.064,64	€.7.445,27
Sommano	---	€. 39.542,56	€. 36.505,67
B. SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM.NE			
Imprevisti 5% di A	€. 2.476,88	€. 2.476,88	-
IVA sui Lavori 10%	€. 4.953,75	€. 3.954,26	€. 3.650,57
Spese Tecniche	€. 2.476,88	€. 2.476,88	€. 2.476,88
CNPAIA 4%	€.99,08	€. 99,08	€.99,08
IVA su Spese Tecniche 22%	€. 566,71	€. 566,71	€. 566,71
Accantonamento art.113 D.Lgs. 50/2016 2%	€. 990,75	€. 990,75	€. 990,75
arrotondamento	- €. 0,43	-€. 0,43	- €.0,35
Sommano	€. 11.564,47	€. 10.564,13	€. 7.773,64

Economie liberate dal ribasso		€. 10.994,47	€. 16.822.69
C. Importo complessivo	--	€. 50.107,53	€. 44.279,31
TOTALE	€. 61.102,00	€. 61.102,00	€. 61.102,00

Considerato che la copertura finanziaria è assicurata dai fondi disponibili al capitolo n.900/1 per l'importo di:

- €. 40.156,24 impegno di spesa 293/2018, relativo ai lavori;
- €. 3.142,67 impegno di spesa 294/2018, relativo al progettista;

Preso atto che:

- l'impresa esecutrice EDILVITALI S.r.l., ha emesso regolare fattura n. FATT. 7/19 del 04.12.2019 assunta al protocollo n. 5799 del 31.07.2019 dell'importo di €. 36.505,67 oltre I.V.A. del 10% di €.3.650,57 per un **totale di €. 40.156,24** relativa ai lavori di contratto (CIG: **7679110A08**);
- l'Ing. Carlo Morosi ha emesso regolare fattura n. 49 del 12.12.2019 assunta al protocollo n. 10077 del 12.12.2019, dell'importo di € 2.476,88 oltre CNPAIA (4%) di € 99,08 ed IVA (22%) per un **totale di € 3.142,67** relativa alla Progettazione, Direzione Lavori e contabilità finale di Contratto (CIG: **ZEF1DB0258**);

Considerato che la sopracitata Impresa e i tecnici incarichi, in riferimento alla Legge n. 136/2010, sono obbligati al rispetto della tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi ed effetti dell'art. 3 di detta legge;

Viste le disposizioni di cui all'art. 1, comma 629, lett. b) della legge 190/2014 (legge di stabilità 2015) che ha introdotto il nuovo metodo per il versamento dell'IVA, cd "split payment" a partire dal 01.01.2015 solo per le imprese;

Vista la regolarità contributiva:

- della ditta EDILVITALI S.r.l., Protocollo INAIL_17081107 del 24.06.2018 valido fino al 22.10.2019;
- dell'Ing. Carlo Morosi, Protocollo Inarcassa n.0958239 del 31.07.2019 valido sino al 30.11.2019;

Dato Atto dell'attestazione della copertura finanziaria effettuata da parte del responsabile del servizio finanziario, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;

Riconosciuta, per gli effetti dell'art. 49, 1° comma, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, la propria competenza a dichiarare la regolarità tecnico contabile della presente determinazione;

Ritenuto pertanto, di dover liquidare la somma di:

- €. **40.156,24** alla ditta EDILVITALI srl (CIG: **7679110A08**);
- €. **3.142,67** all' Ing. Carlo Morosi (CIG: **ZEF1DB0258**)

Atteso che per la presente procedura sono stati acquisiti i seguenti CIG:

- Per l'esecuzione dei lavori: **7679110A08**;
- Per l'affidamento della progettazione e direzione lavori: **ZEF1DB0258**;

Visto

- gli art.li 36 del D.lgs. 50/2016;
- il D.P.R. 207/210 per le parti ancora in vigore;
- Il D.L. 189/2016, convertito con L.229/2016 e s.m.i.;
- La normativa speciale emanata a seguito degli eventi sismici del 2016 ed in particolare OCDPC n.388/2016, 394/2016 e n.408/2016 con le relative deroghe alle disposizioni vigenti;

- Lo statuto Comunale ed il Regolamento di contabilità;
- Il D.Lgs. 267/2000;

DETERMINA

1. Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. **di approvare** gli atti di contabilità finale e le risultanze del Certificato di Regolare Esecuzione relativi:
 - ai lavori in oggetto per l'importo netto di **€36.505,67** oltre I.V.A. del 10% di €3.650,57 per complessivi **€ 40.156,24**;
 - alla progettazione e la direzione lavori per l'importo di €. 2.476,88 oltre CNPAIA al 4% ed I.V.A. (22%) in favore del tecnico incaricato per complessivi di €. **3.142,67**;
3. **di assestare** il seguente Quadro Tecnico Economico:

QUADRO TECNICO ECONOMICO DI ASSESTAMENTO FINALE	
1. LAVORI	
Importo Lavori a misura	€. 45.733,02
Di cui oneri per la sicurezza	€.7.445,27
Importo Lavori Soggetto a Ribasso	€. 32.287,75
Ribasso 24,10%	- €. 9.227,35
Sommano	€. 29.060,40
Di cui oneri per la sicurezza	€.7.445,27
Sommano	€. 36.505,67
2. SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM.NE	
IVA sui Lavori 10%	€. 3.650,57
Spese Tecniche	€. 2.476,88
CNPAIA 4%	€.99,08
IVA su Spese Tecniche 22%	€. 566,71
Accantonamento art.113 del D.Lgs. 50/2016 (2%)	€. 990,75
Arrotondamento	- €.0,35
Sommano	€. 7.773,64
TOTALE	€. 44.279,31
Economie	€. 16.822,69

4. **di dare atto** che le economie derivanti dal Quadro Tecnico Economico di Progetto sono pari a €. 16.822,69;
5. **di liquidare** le seguenti fatture per le prestazioni rese:
 - **FATT. 22/PA del 30.07.2019** dell'importo di €36.505,67 oltre I.V.A. del 10% di €3.650,57 per un **totale di € 40.156,24** relativa ai lavori di contratto alla ditta EDILVITALI S.r.l. con sede in via Nazionale n.32 – 62029 Tolentino (MC)– C.F./P.IVA 01931960437 (CIG: **7679110A08**);
 - **FATT. 49 del 12.12.2019** dell'importo di €. 2.476,88 oltre CNPAIA (4%) di €. 99,08 ed Iva (22%) per un **totale di € 3.142,66** relativa alla Progettazione, Direzione Lavori e contabilità finale di Contratto all' Ing. Carlo Morosi con sede a Camerino in C.so Vittorio Emanuele n.30 - C.F.: MRSCRL65C27B474I (CIG: **ZEF1DB0258**);

6. **di dare mandato** al responsabile del settore ragioneria del comune di Muccia all'emissione dei relativi mandati di pagamento, ad avvenuta approvazione della pratica di rendicontazione da parte del Dipartimento della Protezione Civile Regione Marche come da indicazioni operative ed attuative dell'ordinanza del C.D.P.C. n.388/2016;
7. **di imputare** la spesa al cap. 900/1 del bilancio 2019 gestione residui 2018;
8. di **accantonare** provvisoriamente la somma di €. 990,75 riferita alla voce "Accantonamento Ex. art. 113 D.Lgs. 50/2016" del Quadro Tecnico Economico di Assestamento Finale sul capitolo di spesa 373 nelle more della necessaria regolamentazione della materia da parte dell'Ente;
9. **di disporre** la pubblicazione del presente atto sul sito istituzionale dell'Ente, ai sensi e per effetti del D.Lgs. 33/2013 *"Obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusioni di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni"*.

Il sottoscritto Responsabile del Provvedimento attesta che copia della presente determinazione viene trasmessa all'Area Amministrativo-contabile per i successivi adempimenti.

Muccia, 12-12-2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to (Marco Piccioni)

AREA AMMINISTRATIVO CONTABILE

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 151 comma 4 del Decreto Legislativo n. 267/2000 e smi.

Muccia, 12-12-2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to (Mario Baroni)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Istruttore Amm.vo - Messo del Comune di Muccia certifica che copia della presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio presente nel sito web istituzionale di questo Comune (www.comune.muccia.mc.it) dal 12-12-2019 per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 32. comma 1 della L. 18 giugno 2009 n. 69.

IL RESP. SERVIZIO PUBBLICAZIONE
F.to SILVANO SECCACINI

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.
Dalla Residenza municipale, 12-12-2019.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Marco Piccioni)