



# COMUNE DI MUCCIA

(PROVINCIA MACERATA)

**LL.PP., AMBIENTE, GESTIONE E MANUTENZIONE**

**COPIA DI DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

REGISTRO GENERALE N.407

---

**DETERMINAZIONE NUMERO 171 DEL 16-10-2018**

---

**OGGETTO: Realizzazione Collettore Fognario da Muccia Capoluogo al depuratore in Loc. La Maddalena - Liquidazione a saldo. [CIG 30507885E5 - CUP E18H11000050002]**

---

L'anno duemiladiciotto il giorno sedici del mese di ottobre, nel proprio ufficio,

## **IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

**Richiamata** la Delibera di Giunta Municipale n. 147 del 20.05.1999 con la quale veniva conferito l'incarico professionale al dott. Ing. Raffaele Grisostomi per la redazione del progetto esecutivo denominato "Collettore Fognario da Muccia Capoluogo al depuratore in loc. "La Maddalena" (CIG 30507885E5 - CUP E18H11000050002);

**Visto** l'attestato di deposito ai sensi dell'art.17 della Legge 05.11.1974 n.64, nonché dell'art.4 della Legge 05.11.1971 n. 1086, nonché della Legge Regionale n. 30 del 28.12.2000 del progetto dei lavori sopra descritti, Prot. Dep. 726136 del 24/11/2010;

**Visto** il Decreto del Dirigente della Posizione di Funzione Rischio Sismico ed Opere Pubbliche di Emergenza n. 4/RSP\_DSP del 31.01.2011, con il quale è stato finanziato l'intervento di che trattasi per la somma di €. 490.634,06 ed il precedente D.D.S. Lavori Pubblici n. 386/99 con il quale era stato finanziato l'anticipo del 5% per la progettazione dell'intervento di che trattasi per la somma di €. 25.822,84 così per complessivi €. 516.456,90.

### **Richiamata:**

- la Delibera di Giunta Municipale n. 19 del 04/03/2011, immediatamente esecutiva, con cui è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori denominati "Collettore Fognario da Muccia Capoluogo al depuratore in Loc. "La Maddalena";
- la Delibera di Giunta Municipale n. 53 del 01/07/2011, immediatamente esecutiva, con cui è stato approvato ai fini della dichiarazione di pubblica utilità il progetto esecutivo di cui sopra;
- la propria Determinazione n. 43/2011 con la quale si disponeva l'affidamento dei lavori del "Collettore Fognario da Muccia Capoluogo al depuratore in Loc. La Maddalena" tramite procedura negoziata senza pubblicazione del bando di gara;
- la propria determinazione n. 53/2011 con la quale si nominava la commissione di gara;

- la propria determinazione n. 55/2011 con la quale si approvava il verbale di gara e si provvedeva all'aggiudicazione provvisoria a favore dell'Impresa PAPA Enrico s.r.l. di Macerata;

- la propria determinazione n. 63/2011 con la quale si aggiudicava definitivamente l'appalto dei lavori del "Collettore Fognario da Muccia Capoluogo al Depuratore in Loc. Maddalena" (CIG 30507885E5) (CUP E18F11000050002) all'Impresa Papa Enrico srl, con sede a Macerata, in Via Jury Gagarin, 15 per l'importo contrattuale pari ad €. 284.871,87 compresi oneri per la sicurezza pari ad €. 6.893,81 oltre IVA;

**Visto** e richiamato il contratto d'appalto Rep. n. 650 del 05.12.2011;

**Visto** il verbale di consegna lavori redatto in data 09.01.2012;

**Preso atto** che con Deliberazione di Giunta Comunale n. 48 del 28.08.2014 con la quale in seguito all'attestato di deposito da parte della Regione Marche prot. n. 571875 del 05/08/2014 veniva approvata la perizia suppletiva di variante n. 1 per le motivazioni in essa contenute composta dai seguenti elaborati;

1. Relazione tecnico-illustrativa, compatibilità paesistico-ambientale;
2. Computo metrico estimativo;
3. Computo metrico costi della sicurezza inclusi (L.R. 33/2008);
4. Computo metrico estimativo attrezzature impianto di depurazione;
5. Quadro economico di spesa;
6. Quadro di raffronto;
7. Analisi nuovi prezzi
8. Cronoprogramma delle lavorazioni;
9. Calcoli idraulici impianto di depurazione;
10. Relazione di calcolo, relazione geotecnica, relazione sulle fondazioni, relazione sui materiali;
11. Integrazione documentazione fotografica;
12. Prospetto delle ditte proprietarie e determinazione dei valori di esproprio e servitu'
13. Domanda al deposito al servizio decentrato opere pubbliche;
14. Parcelle dott. Ing. Raffaele Grisostomi e dott. Geol. Domenico Venanzini;
15. Schema atto di sottomissione;
16. 1° Verbale di concordamento nuovi prezzi
17. Relazione Geologica;
18. TAV. 1 bis – Corografia;
19. Tav. 2A ter - Planimetria di progetto dal Pozzetto 31 al pozzetto 62A;
20. Tav. 2B ter – Planimetria di progetto dal Pozzetto 62A al pozzetto 73A;
21. Tav. 3A ter – Profilo Longitudinale dal Pozz. 31 al 62A;
22. Tav. 3B ter – Profilo Longitudinale dal Pozz. 62A al 73A;
23. Tav. 4Bis – Opere d'Arte: Pozz. di ispezione - aggancio al muro – Particolare sez. tipo circolare;
24. Tav. 5A/Bis -Opere d'arte: partitore di fondo pozz. 47;
25. Tav. 5b/bis – Opere d'arte: picch. 31,42,53,57 – Scolmatore di Piena;
26. Tav. 6Bis Attraversamento Fiume Chienti dal Picch. 114 al 6 (pianta attr. – profilo Long. – part. Costr.);
27. Tav. 9 Bis Impianto di Depurazione – Pianta – Sezione – Planimetria;
28. Tav. 10 Bis – Schema idraulico unifilare;
29. Tav. 12 Bis – Impianto di Depurazione – Pianta – Sezione – Planimetria – Part. Strutturali;
30. Tav. 13 Bis – Planimetria Catastale;

**Preso atto** in particolare del Quadro Tecnico Economico in variante dell'opera così suddiviso:

**A. Importo dei Lavori**

1. Opere per la realizzazione del tratto fognario	€ 298.629,81
A detrarre sicurezza	€ 6.506,49
	Resta € 292.123,32
A detrarre ribasso	€ 25.648,43
	Resta € 266.474,89
A sommare sicurezza	€ 6.506,49
<b>TOTALE DEI LAVORI A BASE DI VARIANTE</b>	<b>€ 272.981,38</b>

**B. Somme a disposizione dell'Amministrazione**

1. Iva 10% sui lavori	€ 27.298,14
2. Spese tecniche progettazione direzione Lavori, contabilità coordinamento sicurezza;	€ 49.700,00
3. Relazione Geologica e Geotecnica	€ 7.067,75
4. Incentivi per la progettazione	

- art. 92 D.Lgs. 163/2008;	€ 1.946,07	
5. Collaudo statico	€ 2.000,00	
6. CI 2% e 4% su B2+B3+B5;	€ 1.928,77	
7. IVA 20% e 21% su B2+B3+B5+B6;	€ 12.531,08	
8. Impianti elettromeccanici per il depuratore	€ 85.000,00	
9. IVA 10 % su B8	€ 8.500,00	
10. Per assistenza archeologica ed indagini archeologiche	€ 10.000,00	
11. IVA 21% su B10	€ 2.100,00	
12. Indennità di esproprio, frutti pendenti, occupazioni temporanee, servitù, danni etc.	€ 26.300,00	
13. Per lavorazioni eseguite e liquidate in economia diretta IVA compresa	€ 6.141,72	
14. Pagamenti su fattura e imprevisti IVA compresa	€ 2.961,99	
<b>Totale somme a disposizione dell'amministrazione</b>	<b>€ 243.475,52</b>	<b>€ 243.475,52</b>
	<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>€ 516.456,90</b>

**Preso atto** che tra le somme a disposizione vengono previsti, la fornitura e posa in opera degli impianti elettromeccanici per il funzionamento del depuratore, per un importo di € 85.000,00 compresi oneri per la sicurezza ed esclusa iva al 10%;

**Richiamata** integralmente la propria determinazione n. 49 del 15.05.2015 di affidamento con procedura negoziata, espletata tramite la Stazione Unica Appaltante istituita tra il Comune di Muccia ed il comune di Pieve Torina;

**Vista** la determinazione del Responsabile del Servizio Settore Centrale Unica di Committenza C.U.C. n. 9 del 05.06.2015 con la quale, tra l'altro, si è provveduto all'approvazione del verbale della Commissione di gara per l'appalto relativo ai lavori di fornitura e posa in opera di apparecchiature elettromeccaniche connesse alla realizzazione del depuratore in Loc. Maddalena di Muccia redatto in data 16.05.2014;

**Richiamata** la determinazione Responsabile del Servizio Settore Centrale Unica di Committenza C.U.C n. 12 del 11.08.2015 di aggiudicazione definitiva dei lavori di cui sopra, alla Ditta elettromeccanica Faggiolati Srl, con sede in Via Papa Giovanni XXIII n. 31 – 62100 Macerata – P.Iva 01207900430 ;

**Richiamata** la propria determinazione n. 156 del 23.11.2017, con la quale si liquidava il I stato di avanzamento dei lavori alla Ditta Elettromeccanica Faggiolati Srl per un importo totale di € 44.570,24;

**Richiamata** la propria determinazione n. 82 del 07/06/2018 con la quale si è liquidata in favore della Ditta Elettromeccanica Faggiolati srl la fattura n.93/D del 29.12.2017, prot. 12072 del 30.12.2017, pari ad € 4.173,16 oltre Iva al 10% per € 417,32 per un totale complessivo di € 4.590,48;

**Vista** la nota trasmessa dall'Arch. Pellei Romano acquisita al protocollo comunale al n. 272 del 11.01.2018, alla quale è allegato lo stato di avanzamento n. 2 e finale, relativi ai lavori di fornitura e posa in opera delle apparecchiature elettromeccaniche connesse alla realizzazione del depuratore in Fraz. Maddalena;

**Viste** la fattura elettronica presentata dalla **Ditta Faggiolati Elettromeccanica Srl:**

- n. 73/D del 31.10.2017, prot. 10621 del 16.11.2017, pari ad € 39.481,60 oltre iva al 10% per € 3.948,16 per un totale complessivo di € 43.439,76 quale saldo a valere sul II° stato di avanzamento lavori;

**Richiamata** la relazione sul Conto finale e Certificato di regolare esecuzione da cui si evince un credito all'Impresa Papa Enrico pari ad € 1.500,76 iva al 10% compresa;

**Viste** la fattura elettronica presentata dalla **Ditta Impresa Papa Enrico Srl** n.1/pa del 12/02/2018 protocollo comunale n. 1430/2018 per l'importo di € 1364,33 oltre iva al 10% pari a complessivi € 1.500,76 ;

**Richiamato** inoltre il certificato di pagamento relativo alle spese tecniche progettazione esecutiva, direzione e contabilità, lavori, coordinamento della sicurezza e rilievi dal quale si

evince un credito in favore dell'Arch. Romano Pellei per l'importo omnicomprendivo di € 3.218,38;

**Viste** le fatture elettroniche presentate dal medesimo Studio Tecnico **Arch. Romano Pellei**;

- Fattura n. 1/pa del 11.01.2018 inerente il SAL Finale delle prestazioni professionali di € 2.638,02 oltre iva al 22% per un importo complessivo pari ad € 3.218,38
- fattura n. 2/pa del 29.01.2018 protocollo 906 del 30.01.2018 dell'importo di € 1.040,00 oltre iva al 22% per la redazione del collaudo tecnico amministrativo;

**Richiamata** la propria determinazione n. 82 del 07.06.2018 con la quale si liquidava alla Ditta Faggiolati elettromeccanica S.r.l. un'anticipazione pari ad € 25.829,76 a valere sulla fattura n. 73/D emessa per il II Stato avanzamento lavori di "fornitura e posa in opera delle apparecchiature elettromeccaniche connesse alla realizzazione del depuratore in Fraz. Maddalena e dalla quale si evince un credito residuo per la ditta appaltatrice pari ad € 22.190,48 compresa Iva, che verrà liquidato con successivo e separato atto;

**Considerato** che la documentazione relativa allo stato finale dell'opera è stata trasmessa all'Ufficio Speciale per la ricostruzione in data 16.05.2018 con prot. 4192;

**Vista** la nota assunta al protocollo comunale con il n. 6752 del 27.08.2018 con la quale la Regione Marche ha chiesto documentazione integrativa per la completezza della documentazione di fine lavori;

**Ritenuto** comunque liquidare i soggetti sopra indicati, in attesa dell'attestato di deposito di fine lavori di competenza Regionale per le seguenti motivazioni:

- i lavori sono regolarmente eseguiti, come da certificazioni depositate agli atti;
- i termini contrattuali con la Ditta esecutrice sono oramai scaduti;
- evitare contenziosi legali che potrebbero comportare maggiori costi;

**Considerato pertanto** di liquidare a titolo di anticipazione a saldo dei lavori eseguiti la somma di € 22.190,48 a saldo sulla Fattura 73/D del 31.10.2017 emessa dalla Ditta Faggiolati elettromeccanica s.r.l., oltre che le fatture emesse dalle Ditte di seguito elencate:

- **Impresa Papa Enrico Srl** n.1/pa del 12/02/2018 protocollo comunale n. 1430/2018 per l'importo di € 1.364,33 oltre iva al 10% pari a complessivi € 1.500,76;

- **Studio Tecnico Arch. Romano Pellei:**

- fatt. 1/pa del 11.01.2018 inerente il SAL Finale delle prestazioni professionali di € 2.638,02 oltre iva al 22% per un importo complessivo pari ad € 3.218,38;
- la fattura n. 2/pa del 29.01.2018 protocollo 906 del 30.01.2018 dell'importo di € 1.040,00 oltre iva al 22% per un importo complessivo pari ad € 1.268,80;

**Visto** che la copertura finanziaria, è assicurata con i fondi Regionali di cui al Decreto del Dirigente della Posizione di Funzione Rischio Sismico ed Opere Pubbliche di Emergenza n. 4/RSP\_DPS del 31.01.2011 così iscritti in bilancio;

**Vista** la nota assunta prot. n. 7641 del 01.10.2018 con la quale la Faggiolati Elettromeccanica s.r.l. dichiara la regolare emissione delle fatture inerenti i lavori dell'Impianto di elettromeccanico di sollevamento in particolare dell'intestazione della fattura n. 42/D del 31.07.2017 per € 44.794,21;

**Visto** il Documento unico di regolarità contributiva prot. n. INPS\_ 11365559 del 10/07/2018 della Ditta Faggiolati Elettromeccanica s.r.l. ;

**Visto** il Documento unico di regolarità contributiva prot. n. INPS\_ 11312605 del 05/07/2018 della Ditta Faggiolati Elettromeccanica s.r.l. ;

**Visto** il Documento unico di regolarità contributiva prot. Inarcassa n.1222248 del 16/10/2018 del professionista Arch. Romano Pellei ;

**Vista** la Legge del 30 marzo 1998 n. 61, recante "Ulteriori interventi urgenti in favore delle zone terremotate delle regioni Marche e Umbria e di altre zone colpite da eventi calamitosi";

**Visto** il parere favorevole espresso, dal Tecnico Comunale per la propria competenza, ai sensi dell'art. n. 49 comma 1 del D.lg. 18.08.2000, n. 267;

**Visto** lo Statuto Comunale e il Regolamento di Contabilità;

**Visto** il D.Lgs. 267/00;

**Ritenuto** di dover provvedere in merito ricorrendone le condizioni;

## DETERMINA

**La premessa** forma parte integrante e sostanziale del presente atto;

**Di liquidare e pagare** alla Elettromeccanica Faggiolati Srl, con sede in Via Papa Giovanni XXIII n. 31 – 62100 Macerata – P.Iva 01207890433, a saldo dei lavori eseguiti consistenti nella “Fornitura e posa in opera delle apparecchiature elettromeccaniche connesse alla realizzazione del depuratore in Fraz. Maddalena”; la somma complessiva di Euro € 20.190,48 iva compresa, come saldo della fattura n. 73/D del 31/10/2017;

**Di liquidare e pagare** alla Impresa Papa Enrico s.r.l. Via Gagarin 13/C Macerata (MC) – P.Iva 01779550431, a saldo dei lavori eseguiti consistenti nella “Realizzazione del Collettore fognario da Muccia capoluogo al depuratore in Fraz. Maddalena”; la somma complessiva di Euro € 1.500,76 iva compresa;

**Di liquidare e pagare** all'Arch. Romano Pellei con studio in Via B. Tano 48 – Sforzacosta Macerata (MC) – P.Iva 01221360439, a saldo delle prestazioni professionali e del collaudo tecnico Amministrativo la somma complessiva di € 4.487,18 relativa al progetto di “Realizzazione del Collettore fognario da Muccia capoluogo al depuratore in Fraz. Maddalena”;

- fattura n. 1/pa del 11.01.2018 inerente il SAL Finale delle prestazioni professionali di € 2.638,02 oltre iva al 22% per un importo complessivo pari ad € 3.218,38;
- fattura n. 2/pa del 29.01.2018 protocollo 906 del 30.01.2018 dell'importo di € 1.040,00 oltre iva al 22% per un importo complessivo pari ad € 1.268,80;

**Di imputare** la spesa complessiva di €. 26.178,42 al Cap. 2748/10, Gestione RR.PP. Imp. 196/1999, che allo scopo offre sufficiente disponibilità;

**Di dare atto** che le somme anticipate con il presente atto verranno successivamente rendicontate sul sistema Tellus della Regione Marche, al fine di ricevere il corrispondente contributo a copertura dell'importo anticipato.

Il sottoscritto Responsabile del Provvedimento attesta che copia della presente determinazione viene trasmessa all'Area Amministrativo-contabile per i successivi adempimenti.

Muccia, 16-10-2018

F.to IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
(Marco Piccioni)

---

**AREA AMMINISTRATIVO CONTABILE**

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 151 comma 4 del Decreto Legislativo n. 267/2000 e smi.

Muccia, 16-10-2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
(Mario Baroni)

---

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Il sottoscritto Istruttore Amm.vo - Messo del Comune di Muccia certifica che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio presente nel sito web istituzionale di questo Comune ([www.comune.muccia.mc.it](http://www.comune.muccia.mc.it)) dal 16-10-2018 per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 32. comma 1 della L. 18 giugno 2009 n. 69.

F.to IL RESP. SERVIZIO PUBBLICAZIONE  
SILVANO SECCACINI

---

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.  
Dalla Residenza municipale, 16-10-2018.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
(Marco Piccioni)