



COMUNE DI MUCCIA

(PROVINCIA DI MACERATA)

LL.PP., AMBIENTE, GESTIONE E MANUTENZIONE

COPIA DI DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

REGISTRO GENERALE N.146

DETERMINAZIONE NUMERO 55 DEL 23-04-2018

OGGETTO: SISMA 2016 - APPROVAZIONE STATO FINALE, CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE E LIQUIDAZIONE DITTA M.I.C. S.r.l. - "Lavori messa in sicurezza tramite demolizione dell'immobile contraddistinto catastalmente al Foglio n.7 part.161 sito nel del Comune di Muccia"

L'anno duemiladiciotto il giorno ventitre del mese di aprile, nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che:

- A seguito degli eventi sismici del 24 agosto e successivamente in data 26 e 30 ottobre dell'anno 2016, grande parte degli immobili pubblici e privati, siti nel territorio comunale, risultavano interessati da danneggiamenti e crolli, rendendo di fatto gli edifici inutilizzabili.
- Alcuni fabbricati insistono su pubblica via e rappresentano pertanto un pericolo per l'incolumità pubblica e privata e che sussiste quindi la necessità di assicurare le minime condizioni di sicurezza nei centri abitati e sulle vie di collegamento dei medesimi;
- L'attività sismica è ancora in atto e che si rende necessario porre in essere, in termini d'urgenza, ogni azione utile a consentire la tutela degli interessi fondamentali della popolazione nonché l'integrità della vita;

Visto il Decreto n.4 del 06.06.2016 con il quali il Geom. Marco Piccioni è stato nominato responsabile del Servizio "Lavori Pubblici, Gestione e Manutenzione dei Beni";

Visto il D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

Visto il vigente Regolamento di Contabilità;

Visto l'art.107 del D.Lgs. n.267/2000;

Vista l'ordinanza n. 388 della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Protezione Civile del 26/08/2016 ad oggetto “Primi interventi urgenti di protezione civile conseguenti all’eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria ed Abruzzo il 24/08/2016”;

Vista il D.L. 189/2016, convertito in Legge n.229/2016, e la Circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri CG/TERAG16/0072035 inerente la procedura per la realizzazione delle opere provvisorie (puntellamenti e demolizioni);

Visti, inoltre, gli indirizzi emanati dal Dipartimento Protezione Civile, nella persona del capo dipartimento, Fabrizio Curcio, prot. n. UC/TERAG16/0044298 DEL 03/06/2016, dai quali si evince che “le categorie di spesa che possono essere considerate assentibili ai fini del rimborso, purché riferite con stretto nesso di causalità alla fase emergenziale in atto e comunque finalizzate alle attività” indicate nel periodo sopra riportato, sono le seguenti:

- I. Soccorso e prima assistenza alla popolazione
- II. Allestimento aree/strutture temporanee di accoglienza
- III. Gestione aree/strutture temporanee di accoglienza
- IV. Trasporti pubblici e privati
- V. Sistemazioni alloggiative alternative
- VI. Noleggio e movimentazione materiale e mezzi
- VII. Misure provvisorie eseguite sia attraverso interventi in somma urgenza, sia in amministrazione diretta
- VIII. Contributi autonomia sistemazione
- IX. Gestione rifiuti in conformità alla disciplina prevista;

Visto:

- l'art. 107 del D.lgs.267 del 18 agosto 2000;
- gli art. 36 comma 2 e 125 comma 1 lett.d del D.Lgs. n.50/2016;
- D.P.R. 207 del 5 ottobre 2010;

Premesso che a seguito di sopralluogo effettuato da Gruppo Tecnico di Sostegno in data 23.02.2017 e del relativo verbale CCR 2132 l'immobile di proprietà dei Sig.ri Barboni Fabio e Barboni Fabrizio catastalmente censito al Foglio n° 7 part. 161, sito nel Comune di Muccia è stato individuato come intervento di demolizione totale;

Vista l'Ordinanza Sindacale n.485 con la quale si ordinava il transennamento e la demolizione totale dell'edificio in oggetto per cause di pubblica incolumità;

Vista la Comunicazione di avvio del procedimento n. Prot. 5289 del 17.05.2017 trasmessa ai Sig.ri Barboni Fabio e Barboni Fabrizio ai sensi degli art. 7 e 8 della L.241/1990;

Richiamati integralmente i seguenti atti:

- Determinazione del Responsabile del Servizio n.73 del 21.06.2017 con la quale è stato affidato l'incarico di Progettazione e Direzione dei Lavori all'Arch. Claudio Mariani per la somma presunta di €.3.806,40 CPAIA 4% e IVA del 22% compresi (CIG: Z2D1F17E5A);
- Determinazione del Responsabile del Servizio n.77 del 26.06.2017 con la quale sono stati affidati i lavori in oggetto alla ditta M.I.C. S.r.l. con sede in Piazza Buenos Aires, 14 – 00198 Roma per l'importo di €.16.089,88 oltre IVA del 22% per un totale di €.19.629,64;

Atteso che:

- I lavori eseguiti sono relativi alla messa in sicurezza tramite demolizione totale di una civile abitazione individuata catastalmente al Foglio 7 part. 161 sita nel Comune di Muccia;

- Che la sottoscrizione da parte dell'Impresa M.I.C. S.r.l. della Determina del Responsabile del Servizio n.77 del 26.06.2017, ha valore contrattuale;
- Che l'impresa M.I.C. S.r.l. ha presentato la cauzione definitiva con polizza n. BP0610174 del 05.07.2017 rilasciata dalla compagnia assicurativa Atradius;
- In data 29.06.2017 sono iniziati i lavori come risulta da apposito Certificato;
- I lavori sono stati ultimati in data 05.07.2017 come risulta dalla Relazione del Certificato di Ultimazione Lavori;
- Il Direttore dei Lavori ha presentato la seguente documentazione contabile:
 1. Verbale di concordamento nuovi prezzi;
 2. Quadro di raffronto;
 3. Documentazione fotografica;
 4. Certificato di Ultimazione dei Lavori;
 5. Registro di contabilità;
 6. Relazione sul Conto Finale e Certificato di Regolare Esecuzione;

da cui si evince che:

- I prezzi applicati sono quelli del Prezziario Unico del Cratere del Centro Italia, su cui è stato applicato il ribasso del 26,10%, e che pertanto risulta il credito dell'Impresa pari ad €.12.395,63 oltre I.V.A. del 22% per complessivi €. 15.122,67 per i lavori eseguiti;
- Che l'importo da riconoscere al professionista incaricato per i servizi di progettazione e direzione lavori è pari ad €.1.028,73 CPAIA 4% e IVA 22% inclusi;
- Che l'Impresa ha firmato il Registro di Contabilità senza riserve;
- Che non risultano cessioni di credito da parte dell'Impresa esecutrice;

Precisato che a seguito dell'aggiudicazione e dell'ultimazione dei lavori, il Quadro Tecnico Economico risulta rimodulato come di seguito specificato:

	Q.T.E. PROGETTO	Q.T.E. dopo l'APPALTO	Q.T.E. FINALE
A. Lavori			
Importo Lavori	€.21.048,55	€.21.048,55	€.16.215,79
Di cui oneri per la sicurezza	€.2.049,80	€.2.049,80	€.1.579,16
Importo Lavori soggetto a ribasso	€.18.998,75	€.18.998,75	€.14.636,63
Ribasso 26,10%	---	-€.4.958,67	-€.3.820,16
Sommano	---	€.14.040,08	€.10.816,47
di cui oneri per sicurezza	---	€.2.049,80	€.1.579,16
Sommano	€.21.048,55	€.16.089,88	€.12.395,63
B. Somme a Disposizione dell'Amm./ne			
IVA sui Lavori 22%	€.4.630,68	€.3.539,77	€.2.727,04
Spese Tecniche	€.1.052,43	€.1.052,43	€.810,79
CNPAIA 4%	€.42,10	€.42,10	€.32,43
IVA su Spese Tecniche e CNPAIA 22%	€.240,80	€.240,80	€.185,51
Imprevisti 5%	---	---	-----
Accantonamento art.113 del D.Lgs. 50/2016 2%	---	---	€.324,32
Economie derivanti dal Ribasso d'asta del 26,10% e dai lavori (iva inclusa)	---	€.6.049,58	€.10.538,84

TOTALE	€.27.014,56	€.27.014,56	€.27.014,56
---------------	--------------------	--------------------	--------------------

- Che la ditta M.I.C. S.r.l., ha presentato regolare Fattura n. 3_18 del 23.03.2018 dell'importo di €.12.395,63 oltre I.V.A. del 22% per un **totale di €.15.122,67** relativa alle opere di Contratto;

Visto

- gli art.li 36, 125 del D.lgs. 50/2016;
- il D.P.R. 207/210 per le parti ancora in vigore;
- Il D.L. 189/2016, convertito con L.229/2016 e s.m.i.;
- La normativa speciale emanata a seguito degli eventi sismici del 2016 ed in particolare OCDPC n.388/2016, 394/2016 e n.408/2016 con le relative deroghe alle disposizioni vigenti;

Visto il Documento Unico di Regolarità Contributiva regolare, n.prot: INAL_10741780 con scadenza 29.06.2018;

Atteso che per la presente procedura è stati acquisito il seguente CIG:

- Per i lavori: Z991F2375B;

DETERMINA

1. Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. **Di approvare** gli atti di contabilità finale e le risultanze del Certificato di Regolare Esecuzione relativi ai lavori in oggetto per l'importo netto di €.12.395,63 oltre I.V.A. del 22% per complessivi €.15.122,67 in favore dell'impresa esecutrice;
3. **Di assestare** il seguente Quadro Tecnico Economico:

QUADRO TECNICO ECONOMICO DI ASSESTAMENTO FINALE	
A. Lavori	
Importo Lavori	€.16.215,79
Di cui oneri per la sicurezza	€.1.579,16
Importo Lavori soggetto a ribasso	€.14.636,63
Ribasso 26,10%	-€.3.820,16
Sommano	€.10.816,47
di cui oneri per sicurezza	€.1.579,16
Sommano	€.12.395,63
B. Somme a Disposizione dell'Amm./ne	
IVA sui Lavori 22%	€.2.727,04
Spese Tecniche	€.810,79
CNPAIA 4%	€.32,43
IVA su Spese Tecniche e CNPAIA 22%	€.185,51
Imprevisti 5%	-----
Accantonamento art.113 del D.Lgs. 50/2016 (2%)	€.324,32
TOTALE	€.16.475,72

4. **Di dare mandato** all'ufficio ragioneria all'emissione del relativo mandato di pagamento;
5. **Di liquidare** la seguente fattura:
 - Fatt. n. 3_2018 del 23.03.2018 dell'importo di €.12.395,63 oltre I.V.A. del 22% di per un **totale di €.15.122,67**, della ditta M.I.C. S.r.l. a saldo dei lavori effettuati;
6. **Di dare mandato** all'ufficio ragioneria all'emissione del relativo mandato di pagamento;
7. **Di accantonare provvisoriamente** la somma di €.324,32 riferito al Quadro Tecnico Economico di Assestamento Finale sul capitolo di spesa 373, nelle more della necessaria regolamentazione della materia da parte dell'Ente;

8. **Di imputare** la spesa al Cap. 900/1 del bilancio, Impegno di spesa 00151-2017 che allo scopo offrono sufficiente disponibilità;
9. **Di svincolare** la polizza fidejussoria definitiva n. BP0610174 del 05.07.2017 della Atradius presentata dall'impresa affidataria M.I.C. S.r.l.;
10. **Di disporre** la pubblicazione del presente atto sul sito Istituzionale dell'Ente, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n.33/2013 "Obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni";
11. **Di rendicontare** la spesa come da indicazioni operative ed attuative dell'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile OCDPC n.388/2016, attraverso il Portale COHESIONWORKPA;

Il sottoscritto Responsabile del Provvedimento attesta che copia della presente determinazione viene trasmessa all'Area Amministrativo-contabile per i successivi adempimenti.

Muccia, 23-04-2018

F.to IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Marco Piccioni)

AREA AMMINISTRATIVO CONTABILE

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 151 comma 4 del Decreto Legislativo n. 267/2000 e smi.

Muccia, 23-04-2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
(Mario Baroni)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Istruttore Amm.vo - Messo del Comune di Muccia certifica che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio presente nel sito web istituzionale di questo Comune (www.comune.muccia.mc.it) dal 23-04-2018 per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 32. comma 1 della L. 18 giugno 2009 n. 69.

F.to IL RESP. SERVIZIO PUBBLICAZIONE
SILVANO SECCACINI

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.
Dalla Residenza municipale, 23-04-2018.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Marco Piccioni)