



COMUNE DI MUCCIA

(PROVINCIA MACERATA)

LL.PP., AMBIENTE, GESTIONE E MANUTENZIONE

COPIA DI DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

REGISTRO GENERALE N.402

DETERMINAZIONE NUMERO 168 DEL 15-10-2018

OGGETTO: SISMA 2016 - APPROVAZIONE STATO FINALE E CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE - "Lavori messa in sicurezza tramite demolizione/smontaggio controllato dell'arco di collegamento tra il Palazzo Comunale e il Palazzo Paparelli Camillo contraddistinto catastalmente al Foglio n.7 part.222-361 sito nel del Comune di Muccia" [CIG Lavori: ZE323A59D7 CIG Professionista: Z422342F08]

L'anno duemiladiciotto il giorno quindici del mese di ottobre, nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto l'art. 107 del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali n. 267/2000, il quale disciplina l'attribuzione ai dirigenti di tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con atti di indirizzo dall'organo politico;

Visto il decreto del Sindaco n.4 del 06/06/2016 con il quale il geom. Marco Piccioni è stato nominato Responsabile del Servizio "Lavori Pubblici, Ambiente, Gestione e Manutenzione dei beni";

Premesso che a seguito degli eventi sismici che hanno colpito l'Italia centrale a far data 24 agosto 2016, sul territorio comunale si sono verificati significativi danneggiamenti e crolli di immobili pubblici e privati rendendo necessario provvedere a transennamenti e chiusure di spazi pubblici, sia al traffico veicolare che pedonale;

Vista:

- l'ordinanza n. 388 della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Protezione Civile del 26/08/2016 ad oggetto "Primi interventi urgenti di protezione civile conseguenti all'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria ed Abruzzo il 24/08/2016";
- l'ordinanza n. 400 del 31.10.2016 della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Protezione Civile ad oggetto "ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti agli eccezionali eventi sismici che hanno colpito il territorio delle regioni Lazio, Marche, Umbria ed Abruzzo

a partire dal giorno 24/08/2016.”

- Il D.L. 189/2016, convertito in Legge n.229/2016, e la Circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri CG/TERAG16/0072035 inerente la procedura per la realizzazione delle opere provvisorie (puntellamenti e demolizioni);

Visti, inoltre, gli indirizzi emanati dal Dipartimento Protezione Civile, nella persona del capo dipartimento, Fabrizio Curcio, prot. n. UC/TERAG16/0044298 DEL 03/06/2016, dai quali si evince che “le categorie di spesa che possono essere considerate assentibili ai fini del rimborso, purché riferite con stretto nesso di causalità alla fase emergenziale in atto e comunque finalizzate alle attività” indicate nel periodo sopra riportato, sono le seguenti:

- I. Soccorso e prima assistenza alla popolazione
- II. Allestimento aree/strutture temporanee di accoglienza
- III. Gestione aree/strutture temporanee di accoglienza
- IV. Trasporti pubblici e privati
- V. Sistemazioni alloggiative alternative
- VI. Noleggio e movimentazione materiale e mezzi
- VII. Misure provvisorie eseguite sia attraverso interventi in somma urgenza, sia in amministrazione diretta
- VIII. Contributi autonoma sistemazione
- IX. Gestione rifiuti in conformità alla disciplina prevista

Preso Atto della scheda di valutazione GTS n. A del 26.01.2017 CCR n. 1104 del 30.12.2016 nella quale l’arco di collegamento tra il Palazzo Paparelli Camillo e il Palazzo Comunale sito nel Comune di Muccia, identificato catastalmente al Fg. 7 Parti. 222 e 316 veniva classificato come intervento di messa in sicurezza d’importanza P3;

Visto l’art. 17-bis della Legge 241 del 07.08.1990 e s.m.i.;

Richiamati integralmente i seguenti atti:

- la determinazione del Responsabile del Servizio n.51 del 21.04.2018, con la quale è stato affidato all’Arch. Romano Pellei l’incarico di progettazione e direzione lavori per un importo complessivo di €. 1.599,12 comprensivo di CNPAIA e IVA (CIG Z422342F08);
- la determinazione del Responsabile del Servizio n. 81 del 04.06.2018, con la quale sono stati affidati i lavori di messa in sicurezza dell’arco di collegamento tra il Palazzo comunale e il Palazzo Paparelli Camillo, danneggiato dagli eventi sismici del 2016, catastalmente censito al Fg. 7 P.lle 316-222 all’impresa Consorzio Stabile CO.S.I.S. con sede in Madonna del Lugo, Spoleto (PG) per l’importo di €. 21.395,79 oltre I.V.A. di legge (CIG: ZE323A59D7);

Atteso che:

- i lavori eseguiti sono relativi alla messa in sicurezza dell’arco di collegamento tra il Palazzo comunale e il Palazzo Paparelli Camillo (proprietà privata) insistente su via pubblica, sito in Vicolo dell’Arco a Muccia (MC) e catastalmente censito al Foglio n.7 Part. 316-222;
- la sottoscrizione da parte dell’Impresa della Determina del Responsabile del Servizio n. 81 del 04.06.2018 ha valore contrattuale;
- l’impresa Consorzio Stabile Co.S.I.S. ha presentato la polizza fidejussoria n. 820016.91.006362 del 07.06.2018 rilasciata da BCC ASSICURAZIONI S.p.A.;
- in data 16.07.2018 sono iniziati i lavori come risulta dal Verbale di Consegna dei lavori redatto ai sensi dell’art. 153 e art. 154 del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i.;
- i lavori sono stati ultimati in data 14.08.2018 come risulta da Certificato di ultimazione dei lavori del Direttore Lavori;
- il Direttore dei Lavori ha presentato la seguente documentazione contabile:

1. Libretto delle misure;
2. Registro di contabilità;
3. Documentazione fotografica in corso e post opera;
4. Disegni contabili;
5. Stato Finale e Certificato di regolare esecuzione;
6. Certificato di ultimazione dei lavori;
7. Relazione sul conto finale;
8. Manuale di manutenzione;

da cui risulta che:

- Il credito dell'Impresa è pari ad €.20.208,68 oltre I.V.A. del 10% per complessivi €. 22.229,55 per i lavori in contratto;
- Il credito del tecnico incaricato è pari ad €.1.260,34 oltre CNPAIA 4% ed Iva 22% per complessivi €. 1.599,12 per la progettazione e direzione lavori.
- Che l'Impresa ha firmato il Registro di Contabilità senza riserve;
- Che non risultano cessioni di credito da parte dell'Impresa esecutrice;

Precisato che a seguito dell'aggiudicazione e dell'ultimazione dei lavori, il Quadro Tecnico Economico risulta rimodulato come di seguito specificato:

	Q.T.E. PROGETTO	Q.T.E. AFFIDAMENTO	Q.T.E. FINALE
A. LAVORI			
Lavori a misura	€. 25.206,78	€.25.206,78	€.24.150,94
Di cui oneri per la sicurezza	€. 6.151,84	€. 6.151,84	€. 4.439,62
Importo Lavori soggetto a ribasso	€. 19.054,94	€. 19.054,94	€. 19.711,32
Ribasso 20,00 %	---	- €.3.810,99	- €.3.942,26
Sommano	---	€.15.243,95	€.15.769,06
di cui oneri per sicurezza	---	€.6.151,84	€.4.439,62
Sommano	---	€.21.395,79	€.20.208,68
B. SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM.NE			
IVA sui Lavori 10%	€.2.520,68	€.2.139,58	€.2.020,87
Spese Tecniche	€. 1.260,34	€. 1.260,34	€. 1.260,34
CNPAIA 4%	€. 50,41	€. 50,41	€. 50,41
IVA su Spese Tecniche 22%	€. 288,37	€. 288,37	€. 288,37
Imprevisti	€. 2.520,43	€. 2.520,43	---
Accantonamento art.113 del D.Lgs. 50/2016 2%	----	----	----
Sommano	€. 6.640,22	€.6.259,13	€.3.619,99
Economie	---	€.4.192,08	€. 8.021,34
TOTALE	€. 31.847,00	€.31.847,01	€.31.847,02

- l'impresa esecutrice CONSORZIO STABILE CO.S.I.S. ha presentato regolare Fattura n. FATTPA 22_18 del 24.09.2018 assunta al protocollo n. 7487 del 24.09.2018 dell'importo di €.20.208,68 oltre I.V.A. del 10% di €.2.020,87 per un **totale di € 22.229,55** relativa ai lavori di contratto;
- il progettista nonché Direttore dei Lavori Arch. Romano Pellei ha presentato regolare Fattura n. 12/PA del 23.08.2018 assunta al protocollo n. 6687 del 24.08.2018, dell'importo di € 1.260,34 oltre CNPAIA di € 50,41 ed Iva 22% di €. 288,37 per un **totale di € 1.599,12**;

Atteso che per la presente procedura sono stati acquisiti i seguenti CIG:

- per l'esecuzione dei lavori: ZE323A59D7;
- per l'affidamento della progettazione e direzione lavori: Z422342F08;

Visto

- gli art.li 36, 125 del D.lgs. 50/2016;
- il D.P.R. 207/210 per le parti ancora in vigore;
- Il D.L. 189/2016, convertito con L.229/2016 e s.m.i.;
- Lo statuto Comunale ed il Regolamento di contabilità;
- Il D.Lgs. 267/2000;

DETERMINA

1. Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. **Di approvare** gli atti di contabilità finale e le risultanze del Certificato di Regolare Esecuzione:
 - per i lavori in oggetto per l'importo netto di **€ 20.208,68** oltre I.V.A. del 10% di € 2.020,87 per complessivi **€ 22.229,55**;
 - Per la progettazione e la direzione lavori per l'importo di € 2.735,39 oltre CNPAIA al 4% e I.V.A. al 22% in favore del tecnico incaricato per complessivi di **€ 3.471,30**;
3. **Di assestare** il seguente Quadro Tecnico Economico:

QUADRO TECNICO ECONOMICO DI ASSESTAMENTO FINALE	
A. LAVORI	
Importo Lavori a misura	€ 24.150,94
Di cui oneri per la sicurezza	€ 4.439,62
Importo Lavori Soggetto a Ribasso	€ 19.711,32
Ribasso 20,00%	- € 3.942,26
Sommano	15.769,06
Di cui oneri per la sicurezza	€ 4.439,62
Sommano	€ 20.208,68
B. SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM.NE	
IVA sui Lavori 10%	€ 2.020,87
Spese Tecniche	€ 1.260,34
CNPAIA 4%	€ 50,41
IVA su Spese Tecniche 22%	288,37
Imprevisti	---
Accantonamento art.113 del D.Lgs. 50/2016 (2%)	---
Sommano	€ 3.619,99
<i>Economie</i>	€ 8.018,34
TOTALE	€ 31.847,01

4. **Di dare atto** che alla liquidazione e pagamento delle seguenti fatture:
 - Fattura n. FATTPA 22_18 del 24.09.2018 in favore dell'impresa esecutrice CONSORZIO STABILE CO.S.I.S. dell'importo di € 20.208,68 oltre I.V.A. del 10% di € 2.020,87 per un **totale di € 22.229,55** relativa ai lavori di contratto;

- Fattura n. 12/PA del 23.08.2018 in favore dell'Arch. Romano Pellei dell'importo di € 1.260,34 oltre CNPAIA di € 50,41 ed Iva 22% di €. 288,37 per un **totale di € 1.599,12** relativa alle opere di Contratto;

si procederà con successivo e separato atto;

5. **Di dare atto** che le economie derivanti dal Quadro Tecnico Economico di Progetto sono pari a € 8.018,34 (riferimento impegno di spesa n. 140/2018 sub 1 Cap. 900/1);
6. **Di ribadire** che:
 - gli oneri riferiti all'esecuzione dei lavori sono pari a € 20.208,68 oltre I.V.A. del 10% per complessivi € 22.229,55 risultano coperti da regolare impegno di spesa n. 140/2018 sub 1, al capitolo 900/1 assunto con propria determinazione n. 87 del 15.06.2018;
 - gli oneri riferiti alla progettazione e direzione lavori sono pari ad €. 1.310,75 oltre Iva del 22% per complessivi €. 1.599,12 risultano coperti da regolare impegno di spesa n. 95/2018 al capitolo 900/1 assunto con propria determinazione n.51 del 21.04.2018;
7. **Di disporre** la pubblicazione del presente atto sul sito Istituzionale dell'Ente, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n.33/2013 "Obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni;
8. **Di rendicontare** la spesa come dà indicazioni operative ed attuative dell'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile OCDPC n.388/2016, attraverso il Portale COHESIONWORKPA.

Il sottoscritto Responsabile del Provvedimento attesta che copia della presente determinazione viene trasmessa all'Area Amministrativo-contabile per i successivi adempimenti.

Muccia, 15-10-2018

F.to IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Marco Piccioni)

AREA AMMINISTRATIVO CONTABILE

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 151 comma 4 del Decreto Legislativo n. 267/2000 e smi.

Muccia, 15-10-2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
(Mario Baroni)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Istruttore Amm.vo - Messo del Comune di Muccia certifica che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio presente nel sito web istituzionale di questo Comune (www.comune.muccia.mc.it) dal 15-10-2018 per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 32. comma 1 della L. 18 giugno 2009 n. 69.

F.to IL RESP. SERVIZIO PUBBLICAZIONE
SILVANO SECCACINI

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.
Dalla Residenza municipale, 15-10-2018.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Marco Piccioni)