



COMUNE DI MUCCIA

(PROVINCIA MACERATA)

LL.PP., AMBIENTE, GESTIONE E MANUTENZIONE

COPIA DI DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

REGISTRO GENERALE N.52

DETERMINAZIONE NUMERO 26 DEL 09-02-2021

OGGETTO: SISMA 2016 - "SISTEMAZIONE E RIPRISTINO DEL MANTO STRADALE E COMPLETAMENTO DELLA FOGNATURA ESISTENTE LUNGO STRADA DELLE PIANE DANNEGGIATA A CAUSA DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLE S.A.E. AREA PIAN DI GIOVE - I STRALCIO" CUP: E19J19000100008; CIG: Z2728298BC - Liquidazione saldo spese tecniche società E.I.G. S.r.l. S.t.p.

L'anno duemilaventuno il giorno nove del mese di febbraio, nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che:

- nelle date del 24/08/2016, 26-30/10/2016 e successivi, si sono verificati eventi sismici di notevole intensità che hanno interessato in maniera considerevole l'intero territorio della Provincia di Macerata ed il territorio comunale;
- a seguito degli eventi sismici circa il 95% degli immobili del territorio comunale sono stati dichiarati inagibili e che la quasi totalità degli abitanti del Comune risiede oggi nelle S.A.E.;
- a seguito della realizzazione delle opere di urbanizzazione e installazione delle S.A.E. in località Pian di Giove è stato danneggiato il manto stradale di Via delle Piane e che inoltre risulta necessario completare la fognatura delle acque bianche lungo la stessa via;

Richiamato il Decreto n. 4 del 06.06.2016 con il quale il geom. Marco Piccioni è stato nominato Responsabile del Servizio LL.PP., Ambiente, Gestione e Manutenzione dei beni;

Richiamato il Progetto di fattibilità tecnico-economica relativo al ripristino del manto stradale di Via delle Piane e al completamento della fognatura esistente, dell'importo totale di €. 433.010,42, redatto dall'Ufficio Tecnico comunale e trasmesso al Dipartimento di Protezione Civile della Regione Marche in data 02/11/2018 prot. 8581, per la richiesta del relativo finanziamento;

Preso atto della nota del Servizio di Protezione Civile della Regione Marche del 28/12/2018, assunta al protocollo comunale n. 10449 in pari data, con la quale:

- veniva di fatto riscontrato il danneggiamento delle infrastrutture comunali al seguito del passaggio dei mezzi pesanti per la realizzazione delle S.A.E.;
- veniva autorizzata preventivamente la spesa di €. 433.010,42, ai sensi dell'O.C.D.P.C. n. 489/2017, art. 3, comma 1 lettera a);

Richiamate integralmente:

- la Deliberazione del Responsabile del Settore LL.PP., Ambiente Gestione e Manutenzione n. 119 del 20/06/2019 con la quale sono stati affidati i servizi di ingegneria e architettura per la progettazione definitiva/esecutiva, coordinamento della sicurezza, D.L. e contabilità dei lavori in oggetto, per l'importo complessivo di €. 36.093,92 oltre CNPAIA 4% e IVA 22%;
- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 87 del 06/11/2019, con la quale veniva approvato il progetto "Sistemazione e ripristino del manto stradale e completamento della fognatura esistente lungo Strada delle Piane, danneggiata a causa dei lavori di realizzazione delle S.A.E. Area Pian di Giove – I Stralcio" (CUP: E19J19000100008), dell'importo complessivo di €. 209.112,48 di cui €. 149.367,58 per lavori compresi onere per la sicurezza ed €. 59.744,90 per somme a disposizione dell'Amministrazione;
- la Determina a contrarre del Responsabile del Settore LL.PP., Ambiente, Gestione e Manutenzione n. 279 del 16/12/2019 con la quale veniva avviata la procedura per l'affidamento diretto dei lavori previa acquisizione di cinque preventivi, ai sensi dell'art. 36 comma 2), lett. b), del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
- la Determinazione del Responsabile del Servizio LL.PP., Ambiente Gestione e Manutenzione n. 10 del 18/01/2020 con la quale veniva tra l'altro formulata proposta di aggiudicazione in favore della ditta MECELLA S.r.l. con sede a Matelica che ha effettuato un ribasso del 15,90% sull'importo a base di gara;
- la Determinazione del Responsabile del Servizio LL.PP., Ambiente Gestione e Manutenzione n. 24 del 11/02/2020 con la quale venivano aggiudicati in via definitiva i lavori in oggetto all'impresa Mecella S.r.l. che ha offerto il ribasso del 15,90% ovvero per l'importo di €. 126.598,02 oltre IVA di legge;
- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 57 del 03/07/2020 con la quale è stata approvata la prima perizia suppletiva e di variante, dell'importo complessivo di €. 176.804,93 oltre IVA di legge per lavori e oneri della sicurezza e contestualmente è stato approvato il nuovo Q.T.E. dell'importo complessivo di €. 209.112,48;

Richiamato il Capitolato Speciale di Appalto nel quale è indicato che la contabilizzazione dei lavori è del tipo a misura e che verranno riconosciute rate di acconto, ogni qual volta l'importo dei lavori eseguiti, al netto del ribasso d'asta, raggiungono un importo non inferiore ad €. 75.000,00;

Dato atto che in data 27/05/2020 è stato sottoscritto il contratto di appalto, repertorio n. 690, relativo ai lavori di "Sistemazione e ripristino del manto stradale e completamento della fognatura esistente lungo Strada delle Piane danneggiata a causa dei lavori di realizzazione delle S.A.E. Area Pian di Giove – I Stralcio";

Richiamato l'art. 7 – "Contabilizzazione dei lavori e liquidazione dei corrispettivi" del Contratto di Appalto nel quale al comma 3 viene disposto che all'appaltatore verranno corrisposti i pagamenti in acconto al maturare di ogni stato di avanzamento dei lavori, certificati dal Direttore dei Lavori, di importo netto non inferiore ad €. 75.000,00;

Richiamato l'art. 9 – "Modalità di pagamento di acconti e saldo" del Contratto di Appalto;

Vista la Determinazione del Responsabile del Settore LL.PP., Ambiente, Gestione e Manutenzione n. 139 del 05/08/2020 con la quale a seguito dell'approvazione degli atti di contabilità relativi al 1^ S.A.L. dell'intervento in oggetto è stata liquidata la fattura n. 43 del 31/07/2020 della Società E.I.G. S.r.l. S.t.p. dell'importo di €. 9.654,05 oltre CNPAIA 4% e IVA 22%, relativa ai servizi di progettazione,

direzione lavori, coordinamento della sicurezza e contabilità relativa alla percentuale dei lavori eseguiti;

Richiamata la Deliberazione di Giunta Comunale n. 37 del 03/07/2020 con la quale veniva:

- approvata la perizia suppletiva e di variante dei lavori di "Sistemazione e ripristino del manto stradale e completamento della fognatura esistente lungo Strada delle Piane danneggiata a causa dei lavori di realizzazione delle S.A.E. Area Pian di Giove – I stralcio", dell'importo complessivo di €. 176/804,93 oltre IVA di legge;
- approvato lo schema di atto di sottomissione e il verbale di concordamento nuovi prezzi;
- approvato il quadro tecnico economico della spesa venutosi a determina dell'importo complessivo di €. 209.112,48;

Atteso che:

- i lavori sono stati ultimati in data 08/09/2020, ovvero in tempo utile, come risulta dal certificato di ultimazione lavori redatto dal D.L. Ing. Carlo Resparambia;
- in data 19/12/2020 l'Ing. Mario Montecchiari ha depositato il certificato di collaudo statico delle opere in c.a. relative all'intervento in oggetto;
- il Direttore dei Lavori in data 24/12/2020, protocollo 9416, ha presentato la seguente documentazione contabile:
 1. Libretto delle misure;
 2. Registro di contabilità;
 3. Sommario del registro di contabilità;
 4. Stato finale dei lavori;
 5. Quadro tecnico economico finale;
 6. Relazione sul conto finale e certificato di regolare esecuzione;

Precisato che a seguito dell'ultimazione dei lavori in Quadro Tecnico Economico risulta rimodulato come di seguito specificato:

	PROGETTO	APPALTO	VARIANTE	STATO FINALE
1) IMPORTO DEI LAVORI				
Importo dei lavori a misura				
SOMMANO 1	€ 149.367,58	€ 149.367,58	€ 176.804,93	€ 176.748,62
2) DI CUI ONERI DELLA SICUREZZA (non soggetti a ribasso d'asta)				
SOMMANO 2	€ 6.162,80	€ 6.162,80	€ 4.121,60	€ 4.120,29
3) IMPORTO DEI LAVORI A BASE D'ASTA				
SOMMANO 3= 1-2	€ 143.204,78	€ 143.204,78	€ 172.683,33	€ 172.628,33
4) SCONTO DI GARA 15,90%	€ -----	€ 22.769,56	€ 27.456,65	€ 27.447,90
5) IMPORTO DEI LAVORI RIBASSATO				
SOMMANO 5= 3-4	€ 143.204,78	€ 120.435,22	€ 145.226,68	€ 145.180,43
6) IMPORTO DI CONTRATTO (importo dei lavori ribassato + oneri della sicurezza)				
SOMMANO 6= 5+2	€ 149.367,58	€ 126.598,02	€ 149.348,28	€ 149.300,72
7) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE				
a) RISOLUZIONE INTERFERENZE	€ 12.095,57	€ 12.095,57	€ 12.095,57	€ 2.115,48
b) IMPREVISTI	€ 6.468,38	€ 6.468,38	€ -----	€ -----
c) RELAZIONE GEOLOGICA/IDRAULICA (compresa cassa e IVA)	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00

d) SPESE TECNICHE PER PROGETTAZIONE, D.L., C.S.P., C.S.E., CONTABILITA', CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE (compresa cassa e IVA)	€ 22.256,84	€ 22.256,84	€ 26.198,94	€ 26.190,88
e) INCENTIVI ART. 113, COMMA 2, D.LGS. 50/2016	€ 2.987,35	€ 2.987,35	€ 3.536,10	€ 3.534,97
f) IVA SUI LAVORI 10%	€ 14.936,76	€ 12.659,80	€ 14.934,83	€ 14.930,07
g) COLLAUDO STATICO (cassa e IVA compresa)	€ -----	€ -----	€ 1.903,20	€ 1.903,20
SOMMANO 7	€ 59.744,90	€ 57.467,94	€ 59.668,64	€ 49.674,60
8) ECONOMIE DI GARA	€ -----	€ 25.046,52	€ 95,57	€ 10.137,16
9) COSTO TOTALE INTERVENTO				
SOMMANO 9= 6+7+8	€ 209.112,48	€ 209.112,48	€ 209.112,48	€ 209.112,48

Vista la fattura della Società E.I.G. S.r.l. S.t.p. n. 1 del 14/01/2021, assunta al protocollo comunale n. 373 del 15/01/2021, relativa al saldo dei servizi di architettura e ingegneria di progettazione, direzione lavori, coordinamento della sicurezza e contabilità dell'intervento in oggetto, dell'importo di €. 10.988,19 oltre CNPAIA 4% e IVA 22%, per complessivi €. 13.941,82;

Visto il documento unico di regolarità contributiva protocollo INAIL_24085114 del 09/10/2020 con validità fino al 06/02/2021, dal quale si evince che la società E.I.G. S.r.l. S.t.p., affidataria dei servizi di ingegneria e architettura in oggetto, risulta regolare con i versamenti INPS, INAIL e CNCE;

Visto il certificato di regolarità contributiva, protocollo Inarcassa.0153521.08/02/2021, assunto al protocollo comunale n. 1031 del 08/02/2021, dal quale si evince che la società E.I.G. S.r.l. S.t.p., registrata con la matricola TP419835 presso Inarcassa, risulta in regola con gli adempimenti dichiarativi e che inoltre i soci titolari delle quote risultano in regola con i versamenti contributivi;

Atteso che per la presente procedura sono stati acquisti:

- il seguente CIG: Z2728298BC;
- il seguente CUP: E19J19000100008;

Preso atto della comunicazione della società E.I.G. S.r.l. S.t.p. assunta agli atti, con la quale veniva comunicato il conto corrente dedicato ed i nominativi dei soggetti delegati ad operarvi, ai sensi dell'art. 3, comma 7, della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i.;

Visti:

- il D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
- il D.P.R. n. 207/2010 per le parti ancora in vigore;
- l'art. 107 del D.Lgs. 267/2000;
- il D.L. 189 del 17 ottobre 2016, convertito in Legge n. 229 del 15 dicembre 2016 e s.m.i.;

DETERMINA

1. Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. **Di dare atto**, come risulta dagli atti di contabilità relativi allo Stato Finale, che alla data del 08/09/2020 risultano regolarmente ultimati i lavori in oggetto per l'importo lordo di €. 149.300,72;

3. **Di dare atto** che l'importo del saldo per spese tecniche, relativo ai lavori eseguiti, da liquidare alla società E.I.G. S.r.l. S.t.p. con sede in via Aldo Moro n.6, 62034 Muccia (MC), è pari ad €. 10.988,19 oltre CNPAIA 4% e IVA 22%;
4. **Di liquidare** la fattura della società E.I.G. S.r.l. S.t.p. n. 1 del 14/01/2021, pervenuta al protocollo comunale n. 373 del 15/01/2021, dell'importo di €. **10.988,19 oltre CNPAIA 4% e IVA 22%** per complessivi €. **13.941,82**;
5. **Di autorizzare** l'ufficio ragioneria all'emissione del relativo mandato di pagamento in favore della società E.I.G. S.r.l. S.t.p. con sede in via Aldo Moro n. 6, 62034 Muccia (MC), C.F./P.IVA: 01461630434;
6. **Di imputare** la spesa predetta al capitolo di bilancio 2684/15, codice di bilancio 10.05-2.05.99.99.999, impegno di spesa n. 174/2019, del bilancio di previsione in corso di predisposizione, gestione residui, che conserva in atto la necessaria disponibilità;
7. **Di disporre** la pubblicazione del presente atto sul sito Istituzionale dell'Ente, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n.33/2013 "Obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni";
8. **Di rendicontare** la spesa come da indicazioni operative ed attuative al Dipartimento di Protezione Civile della Regione Marche, attraverso la piattaforma Cohesion della Regione Marche.

Il sottoscritto Responsabile del Provvedimento attesta che copia della presente determinazione viene trasmessa all'Area Amministrativo-contabile per i successivi adempimenti.

Muccia, 09-02-2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to (Marco Piccioni)

AREA AMMINISTRATIVO CONTABILE

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 151 comma 4 del Decreto Legislativo n. 267/2000 e smi.

Muccia, 09-02-2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to (Mario Baroni)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Istruttore Amm.vo - Messo del Comune di Muccia certifica che copia della presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio presente nel sito web istituzionale di questo Comune (www.comune.muccia.mc.it) dal 09-02-2021 per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 32. comma 1 della L. 18 giugno 2009 n. 69.

IL RESP. SERVIZIO PUBBLICAZIONE
F.to SILVANO SECCACINI

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.
Dalla Residenza municipale, 09-02-2021.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Marco Piccioni)
