



COMUNE DI AMATRICE



TERRA DI AMATRICE ONLUS

REALIZZAZIONE DI CENTRI DI AGGREGAZIONE

LOCALITA' TORRITA

CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI

D

COMMITTENTE

TERRA DI AMATRICE ONLUS

PROGETTAZIONE

ARCH. GIULIA VILLANI



Via di Santa Costanza 13, 00198 Roma
tel./fax: 06.3233019 cel.: 338.7322373 - 335.6091378
giuliavillani@studioguerra.eu

CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI										
LOCALITA'	LAVORAZIONI	SETTIMANE								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
TORRITA	Installazione cantiere									
	Predisposizione allacci rete idrica, fognaria, elettrica									
	Installazione centro									
	Allacci rete idrica, fognaria, elettrica									
	Sistemazione esterna-									
	Disinstallazione cantiere									
		1 settimana lavorativa								

LOCALITA'	LAVORAZIONI	SETTIMANE								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
TORRITA	Installazione cantiere									
	Predisposizione allacci rete idrica, fognaria, elettrica									
	Installazione centro									
	Allacci rete idrica, fognaria, elettrica									
	Sistemazione esterna-									
	Disinstallazione cantiere									
		1 settimana lavorativa								