

COMUNE DI AMATRICE
(Provincia di Rieti)

COPIA

Registro Generale n. 298

DETERMINAZIONE DEL SETTORE V -URBANISTICA ED. PRIVATA

N. 44 DEL 05-04-2019

**OGGETTO: Realizzazione base in cemento e opere complementari per il centro di
aggregazione presso l'area SAE 0. Liquidazione fattura ditta Serafini Giulio
- 2° SAL a saldo**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio del 24 agosto 2016;

VISTI gli artt. 32 e 36 del D.lgs. 50/2016;

PRESO ATTO che a seguito degli eventi sismici sono state emesse diverse ordinanze del Capo Dipartimento della Protezione Civile relative alla gestione dell'emergenza;

VISTA la deliberazione della Giunta comunale n. 152/2017 con la quale si approva la convenzione tra il Comune di Amatrice e il Comune di Vasanello per la realizzazione di un modulo provvisorio ad suo sociale in area SAE Amatrice 0

VISTA la determinazione del Responsabile del Settore I n. 210/2017 con la quale si affidano i lavori di realizzazione base in cemento e opere complementari per il centro di aggregazione sociale presso l'area SAE 0 alla ditta Serafini Giulio;

VISTA la deliberazione della Giunta comunale n. 66/2018 con la quale si adegua il progetto di realizzazione del suddetto modulo provvisorio;

RICHIAMATA la determinazione del Segretario comunale n. 30/2018 con la quale si adegua l'impegno di spesa al progetto modificato;

RICHIAMATA la determinazione del Segretario comunale n. 41/2018 con la quale si approva il 1° SAL e si liquida la relativa fattura di € 7.009,34 più IVA 22% pari ad € 1.542,05 = totale € 8.551,39;

VISTA la fattura n. 1PA dell'11 gennaio 2019, acquisita al prot. n. 1030 del 29 gennaio 2019, relativa al 2° SAL – saldo dei lavori in oggetto;

RITENUTO di dover liquidare la somma di € 10.567,83 oltre IVA 22% pari ad € 2.342,92 = totale € 12.910,75;

DATO ATTO che la somma è stata imputata al cap. 1540-2 del bilancio 2017/2019;

VISTI gli artt. 107, 183, 191 e 192 del D.lgs. 267/2000;

DATO ATTO che il CIG per la prestazione è il seguente ZB3211FA87;

VERIFICATA la regolarità contributiva del beneficiario;

DETERMINA

1°) – di richiamare la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento che qui si intende integralmente riportata;

2°) – di liquidare la somma di € 12.910,75 = compresa IVA al 22%, impegnata con determinazione n. 210/2017 al capitolo 1540-2 del bilancio di previsione 2017/2019 - imp. 287/2017 - come di seguito dettagliata:

- € 10.567,83 = in favore della ditta Serafini Giulio, P.I. 00921220570, avente sede in Amatrice, fraz. Sommati, per i lavori di posa in opera di realizzazione base in cemento e opere complementari per il centro di aggregazione sociale presso l'area SAE 0, come da fattura n. 1PA dell'11 gennaio 2019;
- € 2.324,92 = quale importo dell'IVA al 22% che viene scorporato dal totale della fattura, ai sensi della L. 190/2014, art. 1, c. 629 - *split payment*;

3°) – di dare atto che tali spese sono tra quelli rendicontabili al Dipartimento della Protezione Civile che procederà al riversamento delle somme;

4°) – di dare atto che la presente determinazione è esecutiva dall'apposizione del visto di regolarità contabile.

L'ADDETTO ALL'ISTRUTTORIA
F.TO

IL CAPO SETTORE
F.TO ROMEO AMICI

☐ VISTO di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, che pertanto, in data odierna diviene esecutiva.

NOTE:

Data 05-04-2019

IL CAPO SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO
F.TO ANTONIO PREITE

PUBBLICATA ALL'ALBO IL 18-04-2019

REG. 610

È copia conforme al suo originale

Amatrice, _____

ROMEO AMICI