

COMUNE DI AMATRICE
(Provincia di Rieti)

COPIA

Registro Generale n. 1035

**DETERMINAZIONE DEL SETTORE IV - LLPP MANUTENZIONE E
PATRIMONIO**

N. 172 DEL 05-12-2019

Oggetto: Lavori di messa in sicurezza post-sismica della viabilità pubblica mediante la realizzazione di opere provvisorie di tipo P3 sulla Chiesa di San Michele Arcangelo nella frazione Bagnolo - distinto al NCEU del Comune di Amatrice al Foglio 49 - mappale A. Liquidazione fattura n° 002-00028 del 29.10.2019 alla Ditta Di Geronimo Gerardo di Santomena (SA). CUP E77G19000000005 CIG 7808178851

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO il D. Lgs. 18.08.2000, n° 267 e ss.mm.ii.;

VISTO il D. Lgs. 23.06.2011, n° 118;

VISTO l'art. 36, comma 2, lettera a) del D. Lgs. 18.04.2016, n° 50 e ss.mm.ii.;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il Regolamento Comunale di Contabilità;

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n° 85 del 28.06.2019 di approvazione del D.U.P.S. (Documento Unico di Programmazione Semplificata);

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n° 86 del 28.06.2019 di approvazione del Bilancio di previsione 2019 - 2021;

VISTO il Decreto Sindacale n° 06 del 29.03.2019 con il quale è stata attribuita la Responsabilità del Settore "LL.PP. – Manutenzione e Patrimonio Comunale" all'Ing. Patrizia Boccanera, e confermata la stessa responsabilità con Decreto Sindacale n° 13 del 05.06.2019, prot. n° 7827 del 05.06.2019;

PREMESSO CHE:

- i territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria sono stati colpiti il giorno 24 agosto 2016 alle ore 3,36 circa da un terremoto di magnitudo 6.0 della scala Richter e da successive scosse di forte intensità del 30.10.2016 che hanno determinato una grave situazione di pericolo per l'incolumità delle persone e per la sicurezza dei beni pubblici e privati;

- tali fenomeni sismici hanno provocato la perdita di vite umane, nonché numerosi feriti, dispersi e sfollati e gravi danneggiamenti alle infrastrutture viarie, ed edifici pubblici e privati, alla rete dei servizi essenziali ed alle attività economiche;
- con la delibera del Consiglio dei Ministri del 25 agosto 2016 è stato dichiarato, fino al centottantesimo giorno dalla data dello stesso provvedimento lo stato di emergenza in conseguenza all'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo in data 24 agosto 2016;
- in attuazione della predetta delibera sono state adottate le Ordinanze del Capo di Dipartimento della Protezione Civile (O.C.D.P.C.) del 26 agosto 2016, n° 388 e del 28 agosto 2016, n° 389;
- l'ordinanza n° 388 del 26 agosto 2016 prevede, la deroga a Regio Decreto 18 novembre 1923, n° 2440 "Nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità dello Stato" in ordine alla preventiva copertura della spesa;
- con provvedimento Di.coma.c. del 03.09.2016 sono state fornite le prime indicazioni in merito alle spese rimborsabili sulla base di rendicontazione. La rendicontazione dovrà essere trasmessa alla Regione Lazio la quale, previa verifica, rimborserà le spese sostenute per fronteggiare l'emergenza;
- in tali circostanze le amministrazioni aggiudicatrici possono procedere all'affidamento di appalti pubblici di lavori, servizi e forniture richiedendo agli operatori economici delle autocertificazioni ai fini della documentazione del possesso dei requisiti e che gli stessi verranno verificati dall'amministrazione in un tempo congruo compatibile con la gestione della situazione di emergenza in atto, comunque non superiore a sessanta giorni dall'affidamento;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio del 24 agosto 2016, adottato ai sensi dell'art. 3, comma 1, del decreto legge 4 novembre 2002, n° 245, convertito con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2002, n. 286 Rep. n. 2600 del 24 agosto 2016 e successive modificazioni ed integrazioni;

CONSIDERATO che la gravità degli eventi e del loro impatto non rendono possibile l'applicazione delle procedure ordinarie;

CONSIDERATA l'urgenza per l'affidamento dei lavori di messa in sicurezza della viabilità pubblica e per il recupero della transitabilità e/o fruibilità della Frazione Bagnolo, nonché per il superamento delle condizioni che hanno prodotto esito di inagibilità di edifici di tipo F, mediante la realizzazione di opere provvisorie sul fabbricato distinto nel NCEU del Comune di Amatrice al Foglio 49, Mappale "A", la stazione appaltante ha utilizzato la procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. c) del D. Lgs. n. 50/2016, mediante estrazione tramite sorteggio dei 5 concorrenti di cui all'Elenco Operatori Economici sopra richiamato;

PRESO ATTO che l'importo a base di gara per l'affidamento dei lavori ammonta a complessivi € 77.612,53, di cui € 59.884,33 per lavori e € 17.728,20 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA, e che, ai sensi della L.136/2010, l'ANAC ha attribuito alla gara il seguente CIG 7808178851;

VISTA la determinazione n° 92 del 19.06.2019 con cui il Responsabile Unico del procedimento Ing. Patrizia Boccanera, stabiliva di aggiudicare definitivamente i lavori di messa in sicurezza della viabilità pubblica e per il recupero della transitabilità e/o fruibilità della Frazione Bagnolo, nonché per il superamento delle condizioni che hanno prodotto esito di inagibilità di edifici di tipo F, mediante la realizzazione di opere provvisorie sull'edificio di culto distinto nel NCEU del Comune di Amatrice al Foglio 49, Mappale "A", alla ditta "Di Geronimo Gerardo srl" con sede legale in Via Vico I Umberto I, n.13 84020 Santomenna

(SA) C.F. e P.IVA 04677880652, che ha offerto il ribasso del 25,00%, per un importo di € 62.641,45 di cui € 44.913,25 per lavori ed € 17.728,20 per oneri per la sicurezza, oltre iva di legge del 10% pari a € 6.264,15 per un importo lordo di € 68.905,60;

DATO ATTO che la Direzione dei Lavori è stata svolta dall'Ing. Marco Giovannelli e che a seguito delle dimissioni volontarie trasmesse dallo stesso in data 01.08.2019, il R.U.P. Ing. Patrizia Boccanera nel verbale di ultimazione lavori del 01.10.2019, avocava a sé la figura del Direttore dei Lavori, a partire da tale data, per gli adempimenti ancora da svolgere al fine di consentire la liquidazione delle somme spettanti all'impresa esecutrice.

Di seguito si riporta il quadro di raffronto tra i quadri economici, del progetto a base di gara, di quello rideterminato a seguito dell'applicazione del ribasso d'asta, nonché di quello di cui alla contabilità finale:

QUADRO DI RAFFRONTO QUADRI ECONOMICI

		PROGETTO €.	POST-GARA €.	STATO FINALE €.
A - LAVORI				
A1) Importo lavori		77.612,53 €	77.612,53 €	77.595,81 €
A detrarre il ribasso d'asta del 25%		0,00 €	14.971,08 €	14.967,86 €
A2) Importo netto		59.884,33 €	44.913,25 €	44.903,57 €
Oneri e costi della sicurezza		17.728,20 €	17.728,20 €	17.724,38 €
A3) Importo contrattuale		77.612,53 €	62.641,45 €	62.627,95 €
B - SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM.NE				
B1) Lavori in economia, previsti in progetto, inclusi rimborsi		8.143,92 €	8.143,92 €	0,00 €
B2) Imprevisti		3.779,00 €	3.779,00 €	0,00 €
B3) Spese per attività tecnico amministrative		1.511,00 €	1.511,00 €	1.511,00 €
B4) IVA 10% ed eventuali altre spese		8.953,55 €	7.456,44 €	6.262,80 €
Sommano		22.387,47 €	20.890,36 €	7.773,80 €
IMPORTO COMPLESSIVO		100.000,00 €	83.531,80 €	70.401,75 €
ECONOMIE (rispetto al progetto)		0,00 €	16.468,19 €	29.581,53 €
SPESE SUPPLETIVE (rispetto al progetto)		0,00 €	0,00 €	0,00 €

PRESO ATTO del prescritto nulla-osta rilasciato con nota prot. n° 349703 del 12.06.2018, assunto al protocollo comunale in data 13.06.2018 al n° 8660, con il quale veniva autorizzata una spesa per l'intervento per complessivi € **77.612,53**;

DATO ATTO CHE:

- non sono stati liquidati all'impresa precedenti stati di avanzamento lavori;
- non sono state richieste e/o concesse proroghe;
- non sono state ordinate sospensioni e riprese dei lavori;

VISTA la comunicazione di fine lavori trasmessa dalla ditta esecutrice in data 26/07/2019, prot. n° 10301 del 29.07.2019;

VISTO CHE contestualmente, alla presenza del R.U.P. Ing. Patrizia Boccanera per l'Amministrazione Comunale di Amatrice e l'Ing. Rocco Di Geronimo in qualità di D.T. e Legale Rappresentante della Ditta esecutrice "DI GERONIMO GERARDO SRL", è stato effettuato il sopralluogo presso il cantiere ove si è proceduto alla verifica dei lavori;

DATO ATTO CHE in data 01.10.2019 è stato redatto LO STATO FINALE DEI LAVORI recante il seguente quadro economico:

Importo lavori
€ 59.871,43

A detrarre il ribasso d'asta del 25%

- € 14.967,86

Importo oneri e costi della sicurezza
€ 17.724,38

Importo contrattuale corretto
€ 62.627,95

PRESO ATTO CHE risulta un credito complessivo dell'Impresa pari ad € 62.627,95= (diconsi *euro sessantadue milaseicentoventisette/95*) oltre I.V.A.

VISTO il Certificato di ultimazione lavori redatto in data 28.10.2019, prot. n° 14332, unitamente alla relazione sul conto finale della D.LL. e certificato di regolare esecuzione;

VERIFICATA la regolarità contributiva della Ditta "Di Geronimo Gerardo" con sede in Santomena (SA) – Via Vico I Umberto I, n° 13 - P.I. 04677880652, emesso dai competenti Enti e acquisito d'ufficio, con la nuova modalità on-line, ai sensi della Legge n° 2/09 (art. 16 bis – comma 10);

VISTA la Fattura n. 002-00028 del 29.10.2019, rimessa dalla Ditta "Di Geronimo Gerardo" con sede in Santomena (SA) – Via Vico I Umberto I, n° 13, dell'importo di € 62.627,95, oltre I.V.A. al 10% pari ad € 6.262,80=, per un totale complessivo di € 68.890,74= afferente i lavori di che trattasi, pervenuta al protocollo dell'Ente in data 29.10.2019 al n° 14418;

DATO ATTO che il pagamento della somma è soggetto alla Legge 190/2014 art. 1 comma 629 – Split Payment;

DATO ATTO che il CIG, per il lavoro in parola, è il numero 7808178851 e che il CUP è il numero E77G19000000005;

VISTI:

- l'art. 1 del D. Lgs. 192/2012 che ha modificato l'art. 4 d) del D. Lgs. 231/2002;
- l'art. 3 della Legge 136/2010 e s.m.i.;
- gli artt. 107 e 184 del D. Lgs. 267/2000;
- il comma 3 dell'art. 107 del predetto testo Unico;
- il D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- il D.L. 78/2010 convertito, con modificazioni, nella Legge 30/07/2010 n° 122;
- il Decreto Emergenziale n° 1 del 27/08/2016 di istituzione del C.O.C.;

Tutto ciò premesso e considerato;

D E T E R M I N A

1°) – di approvare la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento che qui si intende integralmente riportata;

2°) – di dare atto che la somma da liquidare è imputata sul Capitolo 1540/02 del Bilancio 2019, in conto competenza – Imp. 303;

3°) – di liquidare la somma di € 62.627,95= in favore della Ditta "Di Geronimo Gerardo" con sede in Santomena (SA) – Via Vico I Umberto I, n° 13 - P.I. 04677880652, tramite bonifico bancario secondo le coordinate indicate nella fattura in narrativa richiamata;

4°) – di dare atto che l'importo dell'I.V.A. pari al 10%, e quindi per € 6.262,80=, viene scorporato

5°) – di dare atto che le risorse finanziarie graveranno sui fondi della contabilità speciale delle Regione Lazio;

6°) – di dare atto che la presente determinazione è esecutiva dall'apposizione del visto di regolarità contabile.

L'ADDETTO ALL'ISTRUTTORIA
F.TO DORINA PELLICCIA

IL CAPO SETTORE
F.TO Patrizia Boccanera

☐ VISTO di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, che pertanto, in data odierna diviene esecutiva.

NOTE:

Data 05-12-2019

IL CAPO SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO
F.TO Antonio Preite

PUBBLICATA ALL'ALBO IL 30-01-2020
REG. 178

È copia conforme al suo originale

Amatrice, _____

Patrizia Boccanera