



REGIONE
LAZIO



Comune di Amatrice
Arrivo
Prot. N. 0012959 del 02-10-2019
Ufficio UFFICIO TECNICO - LAVORI
PUBBLICI
Categoria 10 Classe I Fascicolo 1



REGIONE LAZIO

COMUNE DI AMATRICE

PROTEZIONE CIVILE



GRUPPO TECNICO DI VERIFICA (GTV)

per la verifica dell'avvenuta messa in sicurezza post-sisma dei
manufatti edilizi



**VERBALE DI SOPRALLUOGO DELLA
FRAZIONE DI COLLEMORESCO**



Il giorno **25** (venticinque), del mese di **Settembre** dell'anno **2019** a
seguito della convocazione del COI con nota mail del 23.09.2019 e
seguenti, alle ore 11:00, sono convenuti presso la frazione
Collemoresco:

- per il COI: P.I. Armando Bartolelli;
- per la Regione Lazio: Geom. Moreno Tuccini;
- per il Comune di Amatrice: Ing. Patrizia Boccanera;
- per l'Impresa Esecutrice G.A.R.C. spa: Ing. Paolo Gatta;

per costituire il **GTV** (Gruppo Tecnico di Verifica) e procedere, quindi,
alla verifica dell'avvenuta messa in sicurezza post sisma dei
manufatti edilizi nella frazione Collemoresco a seguito degli interventi
proposti dal **GTS** (Gruppo Tecnico di Sostegno) ed eseguiti dai vari
Soggetti Attuatori di cui all'ocdpc n. 393 del 13.09.2016, previa
adozione di specifiche ordinanze sindacali.

Si premette che la frazione Collemoresco **non** è stata perimetrata quale zona rossa.

A seguito di verifica ispettiva:

- si rileva che sono state eseguite le demolizioni relative ai fabbricati distinti al fg. 26 p.lle 407, 68, 75, 76, 77/parte, 80 e 74, con macerie rimosse secondo i dettami delle direttive emanate a riguardo, con particolare riferimento al Piano Regionale per la gestione delle macerie;
- si rileva in corso di esecuzione la demolizione relativa al fabbricato distinto al fg. 26 p.la 20;
- si rileva che risultano ancora da demolire i fabbricati distinti al fg. 26 p.lle 23/parte, 18, 30, 35, 525, 70, 84, 82/parte, 81, 61 e 62/parte;
- si da atto che l'intervento di demolizione previsto con GTS del 15/10/2018 sui fabbricati distinti al fg. 26 p.lle 84 e 82/parte non può essere eseguito senza arrecare pregiudizio alla stabilità delle strutture appartenenti alla particella 82, data la stretta interconnessione strutturale tra i fabbricati e il relativo livello di danno appurato anche a seguito di attenta verifica interna ai fabbricati;
- si rileva che per i fabbricati distinti al fg. 26 p.lle 26-27 e A (Chiesa di San Martino) risultano essere state eseguite;
- si rilevano come da eseguire le opere provvisorie disposte sui fabbricati distinti al fg. 26 p.lle 21, 42, 45, 53, 87 e Chiesa di Santa Maria Assunta;



Per le motivazioni che precedono;

questo GTV


PROPONE

- di procedere in adempimento a quanto disposto dalle ordinanze sindacali e secondo i dettami delle direttive emanate a riguardo, con particolare riferimento al Piano Regionale per la gestione delle macerie, con gli interventi previsti sui fabbricati distinti al fg. 26 p.lle 23/parte, 18, 30, 35, 61, 62/parte, 525, 70, 81, 82/parte e 84;

- di estendere le operazioni di demolizione e rimozione delle macerie secondo i dettami delle direttive emanate a riguardo, con particolare riferimento al Piano Regionale per la gestione delle macerie, all'intero fabbricato distinto al fg. 26 p.la 82, in considerazione della stretta interconnessione strutturale con gli edifici distinti al fg. 26 p.lle 82/parte e 84, già oggetto di ordinanza di demolizione;

- di procedere alla demolizione del fabbricato distinto al fg. 26 p.la 82, previa emissione di apposita Ordinanza Sindacale, trattandosi di:

"Edifici di tre livelli con impalcati misti in legno e latero-cementizi, realizzati in muratura in pietra arenaria e legante di scarsa qualità, strutturalmente interconnessi con i fabbricati limitrofi identificati al fg. 26 p.lle 82/parte e 84, già oggetto di ordinanza di demolizione. Da apposito sopralluogo eseguito anche all'interno del fabbricato, si rilevano lesioni sulle strutture portanti anche nell'ordine di qualche



centimetro, crolli e vaste espulsioni di materiale lapideo. Il severo quadro fessurativo riscontrato è tale da non poter garantire, all'esito della demolizione delle strutture adiacenti, la risoluzione del rischio esterno causato dal pericolo di crollo su pubblica via;

- di procedere con l'intervento di messa in sicurezza sui fabbricati distinti al fg. 26 p.lle 21, 42, 45, 53, 87 e Chiesa di Santa Maria Assunta.

Più segnatamente, questo GTV

RITIENE

che il raggiungimento delle condizioni di recupero della transitabilità e/o fruibilità del centro abitato in epigrafe e delle infrastrutture varie sia subordinato all'esecuzione dei prescritti interventi;


ACCERTA

che il superamento, in via generale, delle condizioni che hanno prodotto esito di inagibilità di edifici di tipo "F" sulla base delle schede AEDES possa essere certificato all'esito dei prescritti interventi;

PRESCRIVE

tuttavia i seguenti adempimenti, da eseguirsi successivamente ai prescritti interventi, al fine di restituire una agibilità integrale agli edifici esitati "A" insistenti sulla detta frazione:

- La completa rimozione del materiale di risulta dalle operazioni di demolizione e rimozione macerie eseguite (ligneo, ferroso etc.) nonché delle bombole di gas;
- Verifica di funzionalità delle reti e dei servizi pubblici necessari



per assicurare l'assistenza alla popolazione (acqua, luce, gas, telefonia);

- Il ripristino delle delimitazioni delle aree di sedime dei fabbricati demoliti poste in opera dalla Ditta Appaltatrice;
- Sistemazione del manto stradale;
- All'esito delle effettuate prescrizioni emanate con il presente provvedimento l'apposizione di idonea segnaletica per la segnalazione di eventuali pericoli.


Si allega al presente verbale:

1) Un estratto di mappa catastale recante:

- a) i fabbricati demoliti con macerie rimosse;
- b) i fabbricati da demolire a seguito delle ordinanze sindacali;
- c) i fabbricati da demolire a seguito prescrizioni GTV;
- d) i fabbricati messi in sicurezza (opere provvisorie eseguite)
- e) i fabbricati da mettere in sicurezza

2) Report recante gli atti amministrativi emanati (elenco ordinanze di demolizione totale e rimozione macerie frazione Collemoresco).

3) Documentazione fotografica del fabbricato per il quale questo GTV propone la demolizione.




Redatto il presente verbale, in triplice esemplare, previa lettura e conferma, il GTV si chiude alle ore 11:00 e viene sottoscritto dagli intervenuti.

COI: P.I. Armando Bartolelli




Regione Lazio: Geom. Moreno Tuccini



Comune di Amatrice: Ing. Patrizia Boccanera




G.A.R.C. spa: Ing. Paolo Gatta



STATO ORDINANZE DI DEMOLIZIONE COLLEMORESCO

N° SCHEDE GVS FASCICOLO	DEL	n. ord.	del	prot	del	TIPOLOGIA	frazione	mq	map	sub	Prescrizioni MMSAC
1	09/12/2016	264	11/12/2016			DEMOLIZIONE	COLLEMORESCO	26	407		\
2 - 4 - 5 - 6 - 7	09/12/2016					OPERE PROVVISORIALI	COLLEMORESCO	26	75 - 76 - 77 - 80 - 81 - 82 - 84		\
3	09/12/2016	261	11/12/2016			DEMOLIZIONE	COLLEMORESCO	26	68		\
8	09/12/2016					OPERE PROVVISORIALI	COLLEMORESCO	26	74		\
9	09/12/2016					OPERE PROVVISORIALI	COLLEMORESCO	26	87		\
10	09/12/2016					OPERE PROVVISORIALI	COLLEMORESCO	26	61		\
11	09/12/2016					OPERE PROVVISORIALI	COLLEMORESCO	26	53		\
12	09/12/2016					OPERE PROVVISORIALI	COLLEMORESCO	26	26		\
13	09/12/2016					OPERE PROVVISORIALI	COLLEMORESCO	26	21		\
14	09/12/2016					OPERE PROVVISORIALI	COLLEMORESCO	26	20		\
15	09/12/2016	253	10/12/2016			DEMOLIZIONE	COLLEMORESCO	26	30		\
16	09/12/2016					OPERE PROVVISORIALI	COLLEMORESCO	26	45		\
17	09/12/2016					OPERE PROVVISORIALI	COLLEMORESCO	26	42		\
G35 n 7 del 10.10.2018											
A1		352	08.11.2018			DEMOLIZIONE	COLLEMORESCO	26	74		
									75, 76, 80, 81, 82 sub 4, 84, 77 sub 4-5-6	77	sarebbero 1 e 2 invece di 4,5,6
A2		24	01.02.2019	1391	05.02.2019	DEMOLIZIONE	COLLEMORESCO	26	5-6		
A3		354	08.11.2018			DEMOLIZIONE	COLLEMORESCO	26		18, 20	
A4		355	08.11.2018	15497	09.11.2018	DEMOLIZIONE	COLLEMORESCO	26		23/PARTE	
		178	06.09.2019	11951	10.09.2019	DEMOLIZIONE	COLLEMORESCO	26		70	
		179	06.09.2019	11952	10.09.2019	DEMOLIZIONE	COLLEMORESCO	26		525	
		180	06.09.2019	11954	10.09.2019	DEMOLIZIONE	COLLEMORESCO	26		61,62	
		181	06.09.2019	11955	10.09.2019	DEMOLIZIONE	COLLEMORESCO	26			
		190 RETTIFICA ORD. 24/2019	19.09.2019	12334	18.09.2019	DEMOLIZIONE	COLLEMORESCO	26	75, 76, 80, 81, 82 sub 4, 84, 77 sub 4-5-6		



COLLEMORESCO

Legenda

- DEMOLIZIONE DISPOSTA CON GTV
- DEMOLIZIONI ESEGUITE
- MESSE IN SICUREZZA DA ESEGUIRE
- MESSE IN SICUREZZA ESEGUITE
- DEMOLIZIONI IN CORSO
- DEMOLIZIONI DA ESEGUIRE

ALLEGATO 1
VERBALE GTV DEL 25.09.2019_COLLEMORESCO

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA DEL FABBRICATO PER IL
QUALE IL GTV PROPONE LA DEMOLIZIONE



[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

