

COMUNE DI AMATRICE
(Provincia di Rieti)

COPIA

Registro Generale n. 1297

**DETERMINAZIONE DEL SETTORE IV - LLPP MANUTENZIONE E
PATRIMONIO**

N. 314 DEL 28-12-2020

Oggetto: O.C.D.P.C. 489/2017: interventi urgenti di protezione civile conseguenti agli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo dal giorno 24 agosto 2016. Lavori di rifacimento e manutenzione del tratto stradale comunale della frazione di Scai nel Comune di Amatrice. Liquidazione fattura n. 67/08 del 02.12.2020 alla ditta Sabina Conglomerati S.r.l. CUP E77H19001680001; CIG 8376331EFF

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO il D. Lgs. 18.08.2000, n° 267 e ss.mm.ii.;

VISTO il D. Lgs. 23.06.2011, n° 118;

VISTO l'art. 36, comma 2, lettera a) del D. Lgs. 18.04.2016, n° 50;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il Regolamento Comunale di Contabilità;

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n° 21 del 29.04.2020 con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUPS) 2020-2022;

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n° 22 del 29.04.2020 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2020-2022 e dei relativi allegati;

PREMESSO CHE:

- i territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria sono stati colpiti il giorno 24 agosto 2016 alle ore 3,36 circa da un terremoto di magnitudo 6.0 della scala Richter e da successive scosse di forte intensità del 30.10.2016 che hanno determinato una grave situazione di pericolo per l'incolumità delle persone e per la sicurezza dei beni pubblici e privati;
- tali fenomeni sismici hanno provocato la perdita di vite umane, nonché numerosi feriti, dispersi e sfollati e gravi danneggiamenti alle infrastrutture viarie, ed edifici pubblici e privati, alla rete dei servizi essenziali ed alle attività economiche;

- la Legge 13 ottobre 2020, n. 126 di conversione e modificazioni del Decreto Legge n. 104 del 14 agosto 2020, ed in particolare l'art. 57, comma 1, ha inserito all'art. 1 del Decreto Legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla Legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo il comma 4-quater, il comma 4-quinquis, in ragione del quale "lo stato di emergenza di cui al comma 4-bis è prorogato al 31.12.2021";
- il Consiglio dei Ministri ha deliberato in data 31 gennaio 2020 lo stato di emergenza nazionale per la durata di mesi sei, in conseguenza del rischio sanitario connesso all'infezione vista la dichiarazione di emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale del focolaio da nuovo coronavirus COVID-19 del 30 gennaio 2020 da parte dell'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS);
- con decreto legge n. 125 del 07 ottobre 2020 lo stato di emergenza epidemiologica COVID-19 è stato prorogato al 31/12/2020;

RICHIAMATA la determinazione n. 223 del 02.10.2020, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stata affidata l'esecuzione dei lavori di rifacimento e manutenzione del tratto stradale comunale della Frazione di Scai nel Comune di Amatrice, alla ditta Sabina Conglomerati s.r.l, con sede in via Provinciale Finocchietto Km.3 (02040) Poggio Catino (RI), P.IVA 00555050574, per un totale complessivo di € 94.930,42=;

RICHIAMATA inoltre la determinazione n.247 del 02.11.2020 con la quale si impegnano in favore della suddetta Ditta, sia le somme necessarie per l'espletamento dei lavori di completamento pari ad € 30.519,70=, che ulteriori somme da destinarsi a lavori inerenti imprevisti e arrotondamenti pari ad € 3.929,50=;

PRESO ATTO che il giorno 17.11.2020 sono stati ultimati i lavori, come da certificato di ultimazione dei lavori redatto dall'Ing. Fabio Fabi in qualità di Direttore dei lavori, prot. n. 18870 del 18.11.2020;

VISTA la documentazione redatta dall'Ing. Fabio Fabi in qualità di Direttore dei lavori delle opere in oggetto, e nel dettaglio la documentazione contabile pervenuta al protocollo dell'ente al numero 18873 in data 18.11.2020 e consistente in:

- libretto delle misure;
- registro di contabilità;
- sommario del registro di contabilità;
- stato finale lavori;
- relazione sul conto finale,
- certificato di pagamento rata di saldo;
- computo lavori imprevisti

e la documentazione relativa alla regolare esecuzione pervenuta al protocollo dell'ente al numero 18870 in data 18.11.2020 e consistente in:

- convocazione per consegna lavori;
- verbale di consegna lavori;
- convocazione per fine lavori;
- certificato di ultimazione lavori;
- certificato di regolare esecuzione;

- formulario dei rifiuti;
- schede tecniche dei materiali impiegati in cantiere;

VISTA l'esigenza di eseguire lavori imprevidi, come adeguatamente motivati nel certificato di regolare esecuzione redatto dal Direttore dei lavori Ing Fabio Fabi, e quantificati mediante Computo Metrico Estimativo redatto dallo stesso, pari ad € 1.200,00= oltre I.V.A. al 22% per un totale complessivo di € 1.464,00= ;

VERIFICATA la copertura di suddette spese per imprevidi pari ad € 1.464,00= a fronte di € 3.929,50= impegnati per imprevidi e arrotondamenti con determinazione n.247 del 02.11.2020 , come sopra richiamata;

ACQUISITO il Durc di congruità prot. n. 20609 del 15.12.2020 con attestazione di esito positivo da parte della Cassa Edile di Rieti;

CONSIDERATO che in data 25.11.2020 sull'Albo Pretorio dell'Ente è stato pubblicato l'Avviso per i creditori, per la durata complessiva di 30 giorni, destinato a chiunque vanti crediti verso l'appaltatore per indebite occupazioni di aree o stabili, o eventuali danni arrecati nell'esecuzione dei lavori in oggetto,

PRESO ATTO che alla data del 25.12.2020 non risulta pervenuta alcuna comunicazione da parte di possibili creditori, e che pertanto si ritiene che durante l'esecuzione dei lavori la Ditta Sabina Conglomerati s.r.l. non abbia indebitamente occupato aree o stabili, né arrecato danni a soggetto alcuno;

VERIFICATA quindi la regolarità delle lavorazioni svolte e che le somme, comprese quelle destinate a lavori imprevidi, rientrano nel Quadro Economico approvato con D.G.C. n. 84 del 03.06.2020, come di seguito evidenziato:

	QUADRO ECONOMICO a base di gara (approvato con D.G.C. 84 del 03.06.2020)	QUADRO ECONOMICO lavori principali – STATO FINALE
A.1 Importo dei lavori e sicurezza	€ 102.331,51	€ 102.331,51
A.2 Costi sicurezza (non soggetti a ribasso d'asta)	€ 6.924,14	€ 6.924,14
A.3 Importo dei lavori soggetti a ribasso	€ 95.407,37	€ 95.407,37
A.4 Ribasso d'asta	-	- € 24.519,69
TOTALE LAVORI (A)	€ 102.331,51	€ 77.811,82
B.1 Imprevisti e arrotondamenti	€ 6.646,66	€ 1.200,00
B.2 Spese tecniche D.L.	-	€ 2.700,00
B.3 Cassa 4% su spese tecniche D.L.	-	€ 108,00
B.4 IVA 22% su spese tecniche D.L.	-	€ 617,76
B.5 Incentivo RUP	€ 2.046,63	€ 2.046,63

B.6 IVA sui lavori 22%	€ 22.512,93	€ 17.118,60
B.7 IVA su imprevisti 22%	€ 1.462,27	€ 264,00
TOTALE (B)	€ 32.668,49	€ 24.054,99
IMPORTO TOTALE (A+B)	€ 135.000,00	€ 101.866,81

VISTE le modalità di pagamento previste dall'art. 6 del Contratto di appalto e considerato che, data la celerità dell'esecuzione delle prestazioni affidate, non è stato corrisposto alla ditta Sabina Conglomerati s.r.l. alcun acconto al maturare dello stato di avanzamento dei lavori;

RITENUTO quindi di dover corrispondere alla ditta Sabina Conglomerati s.r.l, con sede in via Provinciale Finocchietto Km.3 (02040) Poggio Catino (RI), P.IVA 00555050574 l'importo complessivo del contratto di appalto in un'unica soluzione;

VERIFICATA la regolarità contributiva della ditta Sabina Conglomerati s.r.l, con sede in via Provinciale Finocchietto Km.3 (02040) Poggio Catino (RI), P.IVA 00555050574 mediante DURC con scadenza 13.02.2021 allegato in fase di iscrizione all'albo fornitori gestito attraverso la piattaforma di negoziazione on-line del Comune di Amatrice denominata "TRASPARE";

DATO ATTO che il pagamento della somma è soggetto alla Legge 190/2014 art. 1 comma 629 – Split Payment;

VISTA la fattura n. F PA 67/08 del 02.12.2020 pervenuta al protocollo dell'Ente in data 02.12.2020 al n° 19786 di € 79.011,82= oltre IVA al 22 % pari a €17.382,60=, per un totale complessivo di € 96.394,42=;

DATO ATTO che la somma complessiva di € 96.394,42= risulta così impegnata:

- € 94.930,42= per l'esecuzione dei lavori principali è stata impegnata sul Capitolo 780/05 del Bilancio 2020-2022, in conto competenza – Imp. 392;
- € 1.464,00= per l'esecuzione dei lavori imprevisti è stata impegnata sul Capitolo 780/05 del Bilancio 2020-2022, in conto competenza – Imp. 426;

VISTO il Decreto Sindacale n. 02 del 14.01.2020, prot. n. 525 del 14.01.2020, con il quale è stata attribuita la Responsabilità del Settore " LL.PP. – Manutenzione e Patrimonio Comunale" all'Ing. Patrizia Boccanera;

VISTI:

- l'art. 1 del D. Lgs. 192/2012 che ha modificato l'art. 4 d) del D. Lgs. 231/2002;
- l'art. 3 della Legge 136/2010 e s.m.i.;
- il D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- il D.L. 78/2010 convertito, con modificazioni, nella Legge 30/07/2010 n° 122;
- il Decreto Emergenziale n° 1 del 27/08/2016 di istituzione del C.O.C.;
- l'Ordinanza Sindacale n° 33 del 16.03.2020, prot. n° 4627 del 16.03.2020, avente ad oggetto: "Attivazione del Centro Operativo Comunale (COC). Emergenza COVID 19 c.d. Corona Virus";

Tutto ciò premesso e considerato;

D E T E R M I N A

1. di approvare la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento che qui si intende integralmente riportata;
2. di dare atto che la somma complessiva di € 96.394,42= risulta così impegnata:
 - € 94.930,42= per l'esecuzione dei lavori principali è stata impegnata sul Capitolo 780/05 del Bilancio 2020-2022, in conto competenza – Imp. 392;
 - € 1.464,00= per l'esecuzione dei lavori imprevisti è stata impegnata sul Capitolo 780/05 del Bilancio 2020-2022, in conto competenza – Imp. 426;
3. di liquidare la somma di € **79.011,82=** in favore della Ditta Sabina Conglomerati s.r.l, con sede in via Provinciale Finocchietto Km.3 (02040) Poggio Catino (RI), P.IVA 00555050574, tramite bonifico bancario secondo le coordinate bancarie indicate nella suddetta fattura;
4. di dare atto che l'importo dell'I.V.A. pari ad € **17.382,60=**, viene scorporato dal totale della fattura in narrativa precisata, ai sensi della Legge 190/2014 art. 1 comma 629 – Split Payment;
5. di dare atto che la presente determinazione è esecutiva dall'apposizione del visto di regolarità contabile;

di pubblicare il presente atto in *Albo Pretorio on-line* e in *Amministrazione Trasparente* nella sezione “bandi di gara e contratti” ai sensi del D. Lgs. 33/2013

L'ADDETTO ALL'ISTRUTTORIA
F.TO Tania Micaloni

IL CAPO SETTORE
F.TO Patrizia Boccanera

VISTO di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, che pertanto, in data odierna diviene esecutiva.

NOTE:

Data 28-12-2020

IL CAPO SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO
F.TO Daniele Mitolo

PUBBLICATA ALL'ALBO IL 21-01-2021
REG. 68

È copia conforme al suo originale

Determinazione SETTORE IV - LLPP MANUTENZIONE E PATRIMONIO n.314 del 28-12-2020
AMATRICE

Amatrice, _____

Patrizia Boccanera