



Città di Corridonia
Provincia di Macerata

DETERMINAZIONE DEL SETTORE V
LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO

COPIA

N.32 Del 14-05-19

Registro Generale N. 259

Ufficio: LAVORI PUBBLICI

Oggetto: RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO LOCALI AREA
TECNICA PIANO TERRA EX-SEDE COMUNALE (CUP: H99D17001070004) - LAVORI
PER L'ADEGUAMENTO DELL'IMPIANTO TERMICO E DI CONDIZIONAMENTO
CENTRALIZZATO (CIG:Z6B247ED9D) - APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE
ESECUZIONE

L'anno duemiladiciannove il giorno quattordici del mese maggio,
nei propri uffici.

---ooOoo---

In ordine all'oggetto il responsabile del provvedimento intestato
BORSATTI MARCO dispone quanto all'interno specificato.



Città di Corridonia
Provincia di Macerata

PRELIMINARE DETERMINAZIONE N.30 Del 29-04-2019

Ufficio: LAVORI PUBBLICI

Documento Istruttorio del Responsabile del Procedimento RAFFAELA SERRANGELI

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Premesso che:

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 11 del 31.01.2017, e successive modifiche e integrazioni veniva approvato il Programma Triennale dei lavori pubblici per gli anni 2017/2018/2019 corredato dall'Elenco Annuale dei lavori da eseguire nell'anno 2017, all'interno del quale risultava anche inserito l'intervento di restauro e risanamento conservativo di cui all'oggetto;
- la Giunta Comunale con propria deliberazione n. 190 del 30.10.2017 approvava il progetto esecutivo dei lavori di "RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO LOCALI AREA TECNICA PIANO TERRA EX-SEDE COMUNALE" (CUP. H99D17001070004- CIG. 7267822C6F), per una spesa complessiva di €. 105.000,00;
- nella fase progettuale del suddetto intervento, per la particolarità del sistema generale centralizzato degli impianti meccanici, veniva prevista, nell'ambito delle somme a disposizione della Stazione Appaltante del Quadro Tecnico Economico, un apposito stanziamento, per l'esecuzione dei lavori di adeguamento dell'impianto termico e di condizionamento dei nuovi locali da destinarsi ad area tecnica;
- con determina del Responsabile del Settore lavori Pubblici n. 7/128 del 09/03/2018 i lavori principali di "RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO LOCALI AREA TECNICA PIANO TERRA EX-SEDE COMUNALE" venivano aggiudicati alla ditta ANT2 S.R.L., con sede in Via San Claudio, n.20, a CORRIDONIA (MC) ed in data 11.07.2018 si procedeva alla consegna degli stessi;

Attesa la necessità di procedere urgentemente anche con l'esecuzione dei lavori relativi all'adeguamento dell'impianto termico e di condizionamento dei nuovi locali da destinarsi ad area tecnica il Settore V interpellava la ditta ANT2 srl in quanto già presente in cantiere ed in possesso dei requisiti necessari per l'esecuzione dell'opera impiantistica di che trattasi;

Vista allo scopo la determina del Responsabile del Settore lavori Pubblici n.43/442 del 30.07.2019 con la quale si affidava alla ditta ANT2 S.R.L., avente sede in Via San Claudio, n.30, a CORRIDONIA (MC)-CF./P.IVA: 01853860433, l'esecuzione dei lavori per l'ADEGUAMENTO DELL'IMPIANTO TERMICO E DI CONDIZIONAMENTO CENTRALIZZATO, per un importo netto di €. 7.200,00, di cui €. 216,00 per oneri della sicurezza, incluso di redazione della Relazione Tecnica, di cui al comma 1 dell'art.8 del D.Lgs. 19 agosto 2005, n. 192, a firma di tecnico abilitato, come rappresentato nel preventivo prot. n. 17567 del 19.07.2018;

Preso atto che in forza della suddetta determinazione veniva



Città di Corridonia

Provincia di Macerata

trasmessa alla ditta affidataria la lettera commerciale prot. n. 18629 del 02.08.2018, la quale ai sensi dell'art. 32, comma 14, del D. Lgs 50/2016, assumeva valore negoziale per l'appalto di cui trattasi;

Atteso che:

- la consegna dei lavori veniva effettuata, ai sensi dell'art. 5 del Decreto 7 marzo 2018 n. 49, in data 01/10/2018 dalla quale sarebbe decorso il tempo utile per dare compiuti tutti i lavori, stabilito in giorni 30 (trenta);
- per effetto della sospensione in corso d'opera, ordinata dal D.L. a causa di interferenze tecniche e logistiche con l'appalto principale per il restauro e risanamento conservativo, calcolata per n. 58 giorni consecutivi, l'ultimazione dei lavori sarebbe dovuta avvenire entro il 27/12/2018;
- con nota prot. n. 3037 del 29.12.2019 la ditta appaltatrice comunicava all'Ente la fine dei lavori;

Visto il verbale del Direttore dei lavori, redatto in data 07/01/2019, con il quale certifica l'avvenuta ultimazione dei lavori in data 27/12/2018 e quindi entro il tempo utile;

Vista la contabilità finale, redatta in data 26.02.2019 dal D.L. per un importo netto dei lavori eseguiti pari a €. 7.186,60 e sottoscritta senza riserve di legge dalla ditta appaltatrice;

Preso atto che la ditta ANT2 SRL in data 08/04/2019 consegnava le dichiarazioni di conformità dell'impianto alla regola d'arte, di cui all' All. I dell'art. 7 del D.M. n. 37 del 22 gennaio 2008, al Direttore dei lavori, prima che lo stesso procedesse alla Visita di Controllo sui lavori eseguiti per le verifiche di competenza;

Visto il Certificato di Regolare Esecuzione emesso, ai sensi dell'art. 102 del D.lgs 50/2016, dal Direttore dei lavori Arch. Raffaella Serrangeli in data 15/04/2019, in seguito alle risultanze della visita di controllo, con il quale certifica che i lavori per L'ADEGUAMENTO DELL'IMPIANTO TERMICO E DI CONDIZIONAMENTO CENTRALIZZATO, realizzati dalla ditta ANT2 S.R.L., avente sede in Via San Claudio, n.30, a CORRIDONIA (MC), sono stati regolarmente eseguiti e che il credito a favore della ditta ammonta ad €. 7.186,60 (euro *settemilacentottantasei/60*), esclusa l'I.V.A. di legge al 22%, e che il pagamento del corrispettivo individuato, potrà essere effettuato, previa emissione di fattura elettronica da parte della suddetta ditta a tacitazione di ogni suo diritto;

Visto il documento unico di regolarità contributiva (DURC On Line INPS_16112837), con validità fino al 16/08/2019 dal quale si evince che la ditta ANT2 SRL risulta regolare nei confronti di I.N.P.S., I.N.A.I.L. e CNCE;

Ritenuto di dover approvare il Certificato di Regolare Esecuzione relativo ai lavori di cui trattasi per procedere alla successiva liquidazione;

Ritenuto, altresì, che la spesa complessiva di €. 8.784,00, IVA compresa, relativa all'adeguamento dell'impianto termico e di condizionamento centralizzato, trova puntuale copertura nell'ambito delle somme a disposizione del Quadro Tecnico Economico dell'intervento di "RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO LOCALI AREA TECNICA PIANO TERRA EX-SEDE COMUNALE" già impegnate con determinazioni del Responsabile del Settore LL.PP. n. 81/448 del 10.07.2017 e n. 123/679 del 08.11.2017

Visto il Decreto Legislativo del 18 aprile 2016 n. 50 "Codice dei contratti pubblici"

Visto il D.P.R. n. 207/2010 per le parti ancora vigenti;



Città di Corridonia

Provincia di Macerata

Visto il Decreto del 7 marzo 2018 n. 49;

PROPONE

per i motivi in premessa esposti:

- 1) di approvare:
 - la contabilità finale, redatta in data 26.02.2019, per un importo dei lavori eseguiti pari ad €.7.186,60, esclusa l'I.V.A. di legge;
 - il Certificato di Regolare Esecuzione, emesso dal direttore dei lavori Arch. Raffaella Serrangeli, dal quale risulta che i lavori per l'ADEGUAMENTO DELL'IMPIANTO TERMICO E DI CONDIZIONAMENTO CENTRALIZZATO, realizzati dalla ditta ANT2 S.R.L., avente sede in Via San Claudio, n.30, a CORRIDONIA (MC), sono stati regolarmente eseguiti e che il credito netto a favore dell'impresa suddetta ammonta €.7.186,60 (euro *settemilacentoottantasei/60*), esclusa l'I.V.A. di legge, del quale si propone il pagamento a tacitazione di ogni suo credito per la prestazione eseguita;
- 2) di liquidare all'Impresa ANT2 S.R.L., avente sede in Via San Claudio, n.30, a CORRIDONIA (MC)- CF./P.IVA: 01853860433, l'importo complessivo di €. 8.767,65 comprensivo di IVA, a saldo dei lavori in appalto eseguiti;
- 3) di dare atto che:
 - la spesa complessiva di €. 8.767,65, IVA compresa, trova puntuale copertura nell'ambito della somma di €. 105.000,00, già impegnata, per far fronte all'intervento di "RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO LOCALI AREA TECNICA PIANO TERRA EX-SEDE COMUNALE", ai capitoli nn. 2681 - 2538 con determinazioni del Responsabile del Settore LL.PP. n. 81/448 del 10.07.2017 e n. 123/679 del 08.11.2017.
- 4) di dare atto, altresì, ai sensi dell'art. 102 del D. Lgs. n. 50/2016 e sue modifiche integrative, che:
 - il certificato di regolare esecuzione ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo decorsi due anni dalla data della relativa emissione;
 - il suddetto certificato, debitamente sottoscritto dalle parti interessate, e la documentazione giustificativa della spesa sono conservati agli atti del Settore Lavori Pubblici.
- 5) di provvedere alla liquidazione della spesa mediante determinazione da parte del Responsabile del Settore.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
F.to RAFFAELA SERRANGELI



Città di Corridonia

Provincia di Macerata

IL RESPONSABILE DEL PROVVEDIMENTO

Visto il documento istruttorio, riportato in premessa alla presente determinazione, ad oggetto RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO LOCALI AREA TECNICA PIANO TERRA EX-SEDE COMUNALE (CUP: H99D17001070004) - LAVORI PER L'ADEGUAMENTO DELL'IMPIANTO TERMICO E DI CONDIZIONAMENTO CENTRALIZZATO (CIG:Z6B247ED9D) - APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE e predisposto dal Responsabile del Procedimento dal quale si rileva la necessità della sua adozione;

Visto l'art. 107, comma 3[^], lett. d) del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Visto il vigente Regolamento Comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

In forza del provvedimento sindacale con cui il sottoscritto è stato nominato Responsabile del Settore Lavori Pubblici e Manutenzione del Patrimonio;

Visto il vigente Regolamento Comunale di Contabilità ;

Ritenuto che l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto consente di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.Lgs. 267/00;

Ritenuto, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio che vengono condivisi, di emanare la presente determinazione;

DETERMINA

Di fare propria e quindi di approvare il preliminare di determinazione relativo all'oggetto nel testo risultate nel documento istruttorio sopra indicato per farne parte integrante e sostanziale;

Di attestare la compatibilità del presente provvedimento con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica ai sensi e per gli effetti dell'art. 9, comma 1 lett.

a) punto 2 del D.L. n. 78/2009 convertito con modificazioni nella L. 3.8.2009 n. 102 e ss.mm.ii.;

Di trasmettere copia del presente provvedimento al Responsabile del Settore Finanza Bilancio e Patrimonio per l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000;

A norma dell'art. 8 della L. 241/1990 si rende noto che il Responsabile del Procedimento è RAFFAELA SERRANGELI

IL RESPONSABILE DEL PROVVEDIMENTO
F.to BORSATTI MARCO



Città di Corridonia
Provincia di Macerata

Il sottoscritto responsabile del provvedimento attesta che copia della presente determinazione viene trasmessa al settore Bilancio Finanza e Patrimonio per i successivi adempimenti.

Corridonia, li 14-05-19

Il Responsabile del Provvedimento
F.to BORSATTI MARCO

SETTORE BILANCIO FINANZA E PATRIMONIO

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.

Sul competente intervento/risorsa/ missione/programma del bilancio è stato registrato l'impegno contabile n.

Corridonia, li

Il Responsabile del settore
Bilancio Finanza e Patrimonio
F.to Marani Adalberto

E' copia conforme all'originale
Corridonia, li 14-05-2019

Il Responsabile del Provvedimento
BORSATTI MARCO

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa è stata pubblicata all'Albo Pretorio on-line per quindici giorni consecutivi con decorrenza dal 17-05-2019.....

F.to IL SEGRETARIO GENERALE
BOLLI STEFANIA