



*Città di Corridonia*  
*Provincia di Macerata*

**DETERMINAZIONE DEL SETTORE VIII**

**MANUTENZIONE E RICOSTRUZIONE**

COPIA

**N.119 Del 03-08-18**

**Registro Generale N. 460**

Ufficio: MANUTENZIONE

-----  
**Oggetto: CRISI SISMICA INIZIATA IL 24/08/2016 - SALVAGUARDIA  
DELLA PUBBLICA INCOLUMITA' MEDIANTE MESSA IN SICUREZZA EDIFICIO DI VIA  
TRINCEA DELLE FRASCHE NN.15-17 - APPROVAZIONE CONTABILITA' FINALE  
LAVORI E CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE**  
-----

L'anno duemiladiciotto il giorno tre del mese agosto, nei propri uffici.

---ooOoo---

In ordine all'oggetto il responsabile del provvedimento intestato CIPOLLARI LUCIA dispone quanto all'interno specificato.



*Città di Corridonia*  
*Provincia di Macerata*

**PRELIMINARE DETERMINAZIONE N.120 Del 31-07-018**

Ufficio: MANUTENZIONE

Documento Istruttorio del Responsabile del Procedimento LUCIA CIPOLLARI

PREMESSO CHE con DGC n.106 del 19/04/2018 è stato approvato il progetto per le opere di "Messa in sicurezza dell'edificio sito in Via Trincea delle Frasche nn.15-17" redatto dall'Ing.Lucia Cipollari, Responsabile Settore VIII Manutenzione e Ricostruzione, per un importo complessivo di Euro 32.500,00 di cui Euro 26.158,22 per lavori ed Euro 6.341,78 per somme a disposizione;

RICORDATO CHE con Determinazione n.52/232 del 27/04/2018, è stata:

- Indetta una procedura negoziata ai sensi dell'art. 36 - 2° comma lett. a) dello stesso D.Lgs. n. 50/2016, con invito rivolto a tre ditte, con il criterio del "minor prezzo" a ribasso sull'elenco prezzi posto a base di gara ai sensi dell'art. 95, comma 4, lett. a) del nuovo Codice, con importo complessivo dei lavori posto a base di gara pari a Euro 26.158,22 di cui euro 25.555,09 soggetto a ribasso e euro 603,13 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso;
- Approvata la relativa Lettera Invito;
- Approvato l'Elenco delle Ditte/Imprese invitate;

PRESO ATTO che con Determina 61/257 del 10/05/2018 si nominava la commissione di gara per l'apertura delle offerte della procedura di che trattasi;

RICHIAMATO il verbale di gara informale redatto in data 10.05.2018 prot.doc.formale 461, dal quale risulta provvisoriamente aggiudicataria dell'appalto la ditta Marinucci srl con sede in via San Giuseppe n.43 - 62014 Corridonia, part.iva 01852320439, per il ribasso offerto del 16%, dal quale segue un importo contrattuale di €. 26.158,22, compresi gli oneri per la sicurezza pari a €. 603,13;

VISTA la Determina 63/259 del 10/05/2018 con la quale si aggiudicava definitivamente i lavori in oggetto alla ditta Marinucci srl con sede in via San Giuseppe n.43 - 62014 Corridonia, part.iva 01852320439, per il ribasso offerto del 16%, dal quale segue un importo contrattuale di €. 22.069,40 , compresi gli oneri per la sicurezza pari a €. 603,13;

RICORDATO che con l'impresa sopracitata è stato stipulato l'atto di cottimo n° 1176 del 19.05.2018 relativo alle opere di cui sopra;

VISTO il verbale di consegna lavori del 19/05/2018 nel quale è stabilito in giorni 20 il termine per ultimare i lavori (08/06/2018);

RESO ATTO inoltre che al termine dei lavori avvenuto il 25/05/2018 l'ing. Lucia Cipollari in qualità di Direttore dei Lavori, ha predisposto e depositato la seguente documentazione amministrativo-contabile:

- a) Relazione Finale;



# Città di Corridonia

Provincia di Macerata

- b) Libretto delle Misure, Registro di Contabilità e Sommario del Registro di Contabilità;
- c) Relazione sul conto finale;
- d) Certificato di Regolare Esecuzione;

RILEVATO da tale documentazione amministrativa quanto segue:

- a) I lavori sono stati consegnati in data 19/05/2018 ed ultimati in data 25/05/2018;
- b) L'importo finale lordo dei lavori a misura ammonta ad € 26.158,22 che sottoposto al ribasso d'asta ammonta ad € 22.069,40;

RILEVATO, altresì, che in corso d'opera è emerso la necessità di eseguire dei lavori suppletivi complementari alla messa in sicurezza consistenti nella verifica, fissaggio con malta dei coppi pericolanti prospicienti le vie pubbliche;

VISTO che il costo delle opere suddette risulta inferiore a 40.000 euro e che, pertanto, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a), del d.lgs. n. 50/2016 è possibile procedere all'affidamento diretto, considerata la necessità di rispettare il principio di economicità del procedimento e di proporzionalità dello stesso, tale da giustificare la deroga all'utilizzo della procedura ordinaria, manifestamente sproporzionata, per le modalità e i tempi, all'esecuzione dell'intervento in questione;

DATO ATTO la Ditta MARINUCCI SRL con sede in Corridonia (Mc) - via San Giuseppe n.43- P.Iva: 01852320439 ha il cantiere già allestito nella zona oggetto dei lavori e che risulta pertanto economico affidargli tali lavori;

CONSIDERATO che la ditta MARINUCCI SRL con sede in Corridonia (Mc) - via San Giuseppe n.43- P.Iva: 01852320439 si è resa disponibile ad effettuare il lavoro rimettendo apposito preventivo, pari ad € 4.088,81 oltre iva, ritenuto congruo;

ACCERTATO, altresì, conseguentemente il seguente quadro tecnico-economico finale:

<b>Importo lavori</b>			
	<b>APPALTO</b>	<b>POST APPALTO</b>	<b>CONTABILITA' FINALE</b>
Tipologia	Importo	Importo	Importo
Importo lavori	€ 26.158,22	€ 21.466,28	€ 26.158,22
Oneri sicurezza	€ 603,13	€ 603,13	€ 603,13
Importo a base d'appalto	€ 25.555,09		
Importo contratto		€ 22.069,41	€ 22.069,41
<b>Somme a disposizione</b>			
Iva sui lavori (10%)	€ 2.615,82	€ 2.206,94	€ 2.206,94
Ribasso d'asta		€ 4.497,70	



# Città di Corridonia

Provincia di Macerata

Oneri della progettazione (compreso cap + iva)	-		
Polizza assicurativa per progettazione interna	€ 500,00	€ -	€ -
Oneri del RUP - art.113 del D.Lgs.50/2016 (2%)	€ 523,16	€ 523,16	€ 523,16
Fornitura e installazione (eventuale)			
Lavori su fattura			€ 4.088,81
Iva sui lavori su fattura (10%)			€ 408,88
Imprevisti	€ 2.702,79	€ 3.202,79	€ 3.202,80
Totale somme a disposizione	€ 6.341,78	€ 10.430,59	€ 10.430,60
<b>Totale</b>	<b>€ 32.500,00</b>	<b>€ 32.500,00</b>	<b>€ 32.500,00</b>

RILEVATO in particolare il seguente credito netto dell'impresa esecutrice:

CIG	DESCRIZIONE	DITTA	IMPORTO NETTO ESEGUITO	IVA	TOTALE
ZCB235A056	Messa in sicurezza dell'edificio sito in Via Trincea delle Frasche nn.15-17	MARINUCCI SRL - Corridonia (Mc)	€ 22.069,40	€ 2.206,94	€ 24.276,34

CONSIDERATO che si rende necessario procedere all'approvazione della documentazione relativa alla regolare esecuzione di lavori in atti e alla liquidazione delle spettanze agli aventi diritto;

DATO ATTO che per la somma di € 32.500,00 relativa alle opere di messa in sicurezza dell'edificio sito in Via Trincea delle Frasche nn.15-17 e di proprietà della signora Sbarbati Gabriella sono stati assunti gli impegni di spesa n.386 al Capitolo 2812 "Sisma del 24/08/2016 e giorni successivi - spese in conto capitale" del corrente Bilancio Comunale;

DATO ATTO che l'importo di € 24.276,34 risulta rendicontabile ai sensi dell'art. 4 dell'Ocdpc n. 388/2016 secondo le disposizioni della nota del Dipartimento per le Politiche Integrate di Sicurezza per la Protezione Civile prot. 604966 del 03/09/2016 e che l'importo di cui alla presente rientra tra quelli previsti dall'art. 1 comma 2 lettera C) punto 7 - (Misure Provvisoriale eseguite sia attraverso interventi in somma urgenza sia in amministrazione diretta) dell'Ordinanza 388/2016 e nota prot. 604966 del 03/09/2016;

VISTO, altresì, che il progetto di "Messa in sicurezza dell'edificio sito in Via Trincea delle Frasche nn.15-17" è stato redatto dall'Ing. Lucia Cipollari, Responsabile Settore VIII Manutenzione e Ricostruzione e che l'art.113 del D.Lgs.50/2016 prevede il riconoscimento dell'incentivo tecnico per tali funzioni;



# Città di Corridonia

Provincia di Macerata

APPURATO che il suddetto incentivo può essere erogato, previa adozione di un regolamento interno e della stipula di un accordo di contrattazione decentrata, elementi in corso di predisposizione presso il Comune di Corridonia;

CONSIDERATO che in mancanza di regolamento interno diverse Sezioni regionali di controllo Corte dei conti ritengono che la liquidabilità degli incentivi tecnici di cui all'art. 113 del d.lgs. 50/2016 è subordinata all'adozione da parte dell'Ente del previsto regolamento, che può disporre anche la ripartizione degli incentivi per funzioni tecniche espletate dopo l'entrata in vigore del nuovo codice dei contratti pubblici e prima dell'adozione del regolamento stesso, utilizzando le somme già accantonate allo scopo nel quadro economico riguardante la singola opera, nonché criteri di quantificazione dei predetti incentivi -quale quella che tenga conto del ribasso d'asta conseguente all'aggiudicazione- che ne determinino un importo inferiore rispetto al tetto massimo legislativamente previsto (esempio Corte dei Conti, Sez. controllo Lombardia, parere 21.03.2018 n. 93);

RICONOSCIUTA la propria competenza sull'adozione del presente atto;

VISTI:

- l'art. 107 del T.U. delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e s.m.i.;
- la Legge 7 agosto 1990, 241;
- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- lo Statuto Comunale ed il vigente Regolamento comunale di contabilità;
- il vigente Regolamento Comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi

### PROPONE

1- DI CONSIDERARE la premessa parte integrante del presente provvedimento;

2- DI APPROVARE, per tutti i motivi descritti in premessa, lo Stato Finale dei lavori e il Certificato di Regolare Esecuzione redatti dall'Ing. Lucia Cipollari riguardanti i lavori di messa in sicurezza dell'edificio sito in Via Trincea delle Frasche nn.15-17 e di proprietà della signora Sbarbati Gabriella, per un importo di € 22.069,40 oltre iva (10%) per complessivi € 24.276,34;

3 - DI APPROVARE, altresì, il credito come da prospetto di seguito indicato:

CIG	DESCRIZIONE	DITTA	IMPORTO NETTO ESEGUITO	IVA	TOTALE
ZCB235A056	Messa in sicurezza dell'edificio sito in Via Trincea delle Frasche nn.15-17	MARINUCCI SRL - Corridonia (Mc)	€ 22.069,40	€ 2.206,94	€ 24.276,34

4- DI LIQUIDARE alla Ditta MARINUCCI SRL con sede in Corridonia (Mc) - via San Giuseppe n.43- P.Iva: 01852320439 la somma complessiva di € 22.069,40 oltre iva (10%) per complessivi € 24.276,34 derivante dallo Stato Finale dei Lavori succitati;



*Città di Corridonia*  
*Provincia di Macerata*

5 - DI DARE ATTO della regolarità contributiva della ditta MARINUCCI SRL con DURC INPS\_10269928 Data richiesta 06/04/2018 Scadenza validità 04/08/2018;

6 - DI DARE ATTO che la presente spesa di complessivi €. 24.276,34, trova puntuale copertura nell'ambito delle somme appositamente stanziare nel quadro economico del progetto approvato con DGC n.106 del 19/04/2018, già impegnate con determina del Responsabile del Settore VIII n. 52/232 del 27/04/2018, al Capitolo 2812 "Sisma del 24/08/2016 e giorni successivi - spese in conto capitale";

7 - DI PROVVEDERE alla liquidazione della spesa summenzionata mediante atto di liquidazione da parte del Responsabile del Settore VIII, una volta pervenuta relativa documentazione fiscale;

8 - DI ACCANTONARE i compensi incentivanti di cui all'art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016 per la realizzazione della progettazione degli interventi eseguiti in merito all'opera in argomento nella misura in appresso detta pari ad € 523,16, demandando la successiva liquidazione a successivo e separato atto;

9 - DI AFFIDARE alla ditta MARINUCCI SRL con sede in Corridonia (Mc) - via San Giuseppe n.43- P.Iva: 01852320439 l'esecuzione di lavori su fattura al fine di complementare la messa in sicurezza dell'immobile sito in via Trincea delle Frasche nn.15-17 per un importo di € 4.088,81 oltre iva (10%) per complessivi € 4.988,35;

10 - DI SPECIFICARE che i lavori indicati al punto 9 saranno liquidati mediante determinazione del Responsabile del Settore e che trovano copertura nell'ambito delle somme appositamente stanziare nel quadro economico del progetto approvato con DGC n.106 del 19/04/2018, già impegnate con determina del Responsabile del Settore VIII n. 52/232 del 27/04/2018, al Capitolo 2812 "Sisma del 24/08/2016 e giorni successivi - spese in conto capitale".

**IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO**  
F.to LUCIA CIPOLLARI



# *Città di Corridonia*

*Provincia di Macerata*

## **IL RESPONSABILE DEL PROVVEDIMENTO**

Visto il documento istruttorio, riportato in premessa alla presente determinazione, ad oggetto CRISI SISMICA INIZIATA IL 24/08/2016 - SALVAGUARDIA DELLA PUBBLICA INCOLUMITA' MEDIANTE MESSA IN SICUREZZA EDIFICIO DI VIA TRINCEA DELLE FRASCHE NN.15-17 - APPROVAZIONE CONTABILITA' FINALE LAVORI E CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE e predisposto dal Responsabile del Procedimento dal quale si rileva la necessità della sua adozione;

Visto l'art. 107, comma 3<sup>^</sup>, lett. d) del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Visto il vigente Regolamento Comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

In forza del provvedimento sindacale con cui il sottoscritto è stato nominato Responsabile del Settore Lavori Pubblici e Manutenzione del Patrimonio;

Visto il vigente Regolamento Comunale di Contabilità ;

Ritenuto che l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto consente di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.Lgs. 267/00;

Ritenuto, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio che vengono condivisi, di emanare la presente determinazione;

## **DETERMINA**

Di fare propria e quindi di approvare il preliminare di determinazione relativo all'oggetto nel testo risultante nel documento istruttorio sopra indicato per farne parte integrante e sostanziale;

Di attestare la compatibilità del presente provvedimento con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica ai sensi e per gli effetti dell'art. 9, comma 1 lett.

a) punto 2 del D.L. n. 78/2009 convertito con modificazioni nella L. 3.8.2009 n. 102 e ss.mm.ii.;

Di trasmettere copia del presente provvedimento al Responsabile del Settore Finanza Bilancio e Patrimonio per l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000;

A norma dell'art. 8 della L. 241/1990 si rende noto che il Responsabile del Procedimento è LUCIA CIPOLLARI

**IL RESPONSABILE DEL PROVVEDIMENTO**  
**F.to CIPOLLARI LUCIA**



*Città di Corridonia*  
*Provincia di Macerata*

Il sottoscritto responsabile del provvedimento attesta che copia della presente determinazione viene trasmessa al settore Bilancio Finanza e Patrimonio per i successivi adempimenti.

Corridonia, li 03-08-18

Il Responsabile del Provvedimento  
**F.to CIPOLLARI LUCIA**

**SETTORE BILANCIO FINANZA E PATRIMONIO**

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.

Sul competente intervento/risorsa/ missione/programma del bilancio è stato registrato l'impegno contabile n.  
Corridonia, li

Il Responsabile del settore  
Bilancio Finanza e Patrimonio  
**F.to Marani Adalberto**

E' copia conforme all'originale  
Corridonia, li 03-08-2018

Il Responsabile del Provvedimento  
**CIPOLLARI LUCIA**

\*\*\*\*\*

**ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE**

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa è stata pubblicata all'Albo Pretorio on-line per quindici giorni consecutivi con decorrenza dal 27-08-2018.....

**F.to IL SEGRETARIO GENERALE**  
FRANCESCHETTI ANNALISA