



Città di Corridonia
Provincia di Macerata

DETERMINAZIONE DEL SETTORE V

LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO

COPIA

N.65 Del 10-11-18

Registro Generale N. 679

Ufficio: RESPONSABILI DI SETTORE

Oggetto: LAVORI DI RECUPERO LOCALI CIMITERO DEL CAPOLUOGO PER
LA REALIZZAZIONE DI LOCULI PREFABBRICATI (CUP: H98C17000120004 - CIG:
7334184818) - APPROVAZIONE STATO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE
ESECUZIONE

L'anno duemiladiciotto il giorno dieci del mese novembre, nei
propri uffici.

---ooOoo---

In ordine all'oggetto il responsabile del provvedimento intestato
BORSATTI MARCO dispone quanto all'interno specificato.



Città di Corridonia

Provincia di Macerata

PRELIMINARE DETERMINAZIONE N.67 Del 10-11-018

Ufficio: RESPONSABILI DI SETTORE

Documento Istruttorio del Responsabile del Procedimento MARCO BORSATTI

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Premesso che:

- con deliberazione di Giunta Comunale n. 227 del 16.12.2017 è stato approvato il progetto definitivo/esecutivo dei lavori di "RECUPERO LOCALI CIMITERO DEL CAPOLUOGO PER LA REALIZZAZIONE DI LOCULI PREFABBRICATI", redatto dal Settore LL.PP., per un importo complessivo di €. 120.000,00, di cui €. 95.325,03 per lavori a base d'appalto, comprensivi degli oneri per la sicurezza pari a €. 1.983,39, non soggetti a ribasso;

- con determinazione del Settore lavori Pubblici n. 5/111 del 02.03.2018 sono stati approvati gli atti di gara a procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D. Lgs. N. 50/2016 e s.m.i., e sono stati aggiudicati i lavori in oggetto alla ditta CREA COSTRUZIONI SRL, con sede in Via delle Ginestre, n. 30, a Loreto (AN), per il ribasso offerto del 23,660%, dal quale segue un importo contrattuale di €. 73.240,40, compresi gli oneri per la sicurezza pari a €. 1.983,39;

Visto il contratto d'appalto sottoscritto in data 06.06.2018 con Rep. n. 12165;

Richiamata la determinazione n. 54/523 del 14.09.2018 del responsabile del Settore Lavori Pubblici, con la quale si è proceduto alla rimodulazione del quadro tecnico economico dei lavori in oggetto, per un importo complessivo di €. 120.000,00, di cui €. 73.240,40 per lavori al netto del ribasso di gara, inclusi gli oneri della sicurezza pari a €. 1.983,39;

Preso atto che i lavori in questione sono stati regolarmente ultimati in data 01.08.2018, come da verbale in pari data, nel pieno rispetto del termine utile contrattuale;

Visti lo stato finale dei lavori, emesso in data 04.09.2018, ed il certificato di regolare esecuzione, emesso in data 24.09.2018, redatti dal direttore dei lavori, dai quali risulta che i lavori sono stati regolarmente eseguiti nel rispetto del progetto approvato, per un importo totale, al netto del ribasso d'appalto, di €. 69.413,57 da cui, dedotto l'importo di €. 42.152,41 per il certificato d'acconto già emesso, risulta il credito netto dell'Impresa di €. 27.261,16, oltre IVA di legge;

Verificato che la ditta appaltatrice ha costituito la polizza fidejussoria a garanzia del pagamento della rata di saldo ex art. 103, comma 6 del Dlgs. n. 50/2016, acquisita al prot. n. 24939 del 23.10.2018;

Ritenuto di dover approvare gli atti contabili, lo stato finale, ed il Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori di cui trattasi per procedere alle successive liquidazioni;



Città di Corridonia

Provincia di Macerata

Accertata la regolarità contributiva dell'Impresa appaltatrice evinta dal Documento Unico (D.U.R.C.) on line prot. INAIL_12442048 con scadenza validità in data 13.11.2018;

Visto l'art. 216, comma 1, del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;

Visto il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207;

PROPONE

per le motivazioni esposte in premessa, alle quali integralmente si rinvia:

- 1) di approvare la contabilità finale ed il certificato di regolare esecuzione dei lavori di "RECUPERO LOCALI CIMITERO DEL CAPOLUOGO PER LA REALIZZAZIONE DI LOCULI PREFABBRICATI", redatti dal direttore dei lavori ing. Marco Borsatti, dai quali risulta che i lavori sono stati regolarmente eseguiti nel rispetto del progetto approvato, per un importo totale, al netto del ribasso d'appalto, di €. 69.413,57 da cui, dedotto l'importo di €. 42.152,41 per il certificato d'acconto già emesso, risulta il credito netto dell'Impresa di €. 27.261,16, oltre IVA di legge;
- 2) di liquidare all'Impresa CREA COSTRUZIONI SRL, con sede in Via delle Ginestre, n. 30, a Loreto (AN), affidataria dei lavori suddetti, l'importo di €. 27.261,16, oltre l'IVA, per un totale di €. 29.987,28, a saldo dei lavori in appalto eseguiti;
- 3) di provvedere alla liquidazione della spesa mediante determinazione da parte del Responsabile del Settore;
- 4) di autorizzare lo svincolo della cauzione definitiva prestata a garanzia degli obblighi contrattuali ex art. 103, comma 1, del D. lgs. n. 50/2016;
- 5) di dare atto che:
 - ai sensi ed effetti del disposto dell'art. 102, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016, il certificato di regolare esecuzione ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo decorsi due anni dalla data della relativa emissione;
 - salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'appaltatore risponde per la difformità e i vizi dell'opera o delle prestazioni, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla stazione appaltante prima che il certificato di collaudo assuma carattere definitivo;
 - la ditta appaltatrice ha costituito la polizza fidejussoria a garanzia del pagamento della rata di saldo ex art. 103, comma 6 del Dlgs. n. 50/2016, acquisita al prot. n. 24939 del 23.10.2018;
 - la documentazione tecnica - contabile giustificativa della spesa è conservata agli atti del Settore Lavori Pubblici.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
F.to MARCO BORSATTI



Città di Corridonia

Provincia di Macerata

IL RESPONSABILE DEL PROVVEDIMENTO

Visto il documento istruttorio, riportato in premessa alla presente determinazione, ad oggetto LAVORI DI RECUPERO LOCALI CIMITERO DEL CAPOLUOGO PER LA REALIZZAZIONE DI LOCULI PREFABBRICATI (CUP: H98C17000120004 - CIG: 7334184818) - APPROVAZIONE STATO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE e predisposto dal Responsabile del Procedimento dal quale si rileva la necessità della sua adozione;

Visto l'art. 107, comma 3^, lett. d) del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Visto il vigente Regolamento Comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

In forza del provvedimento sindacale con cui il sottoscritto è stato nominato Responsabile del Settore Lavori Pubblici e Manutenzione del Patrimonio;

Visto il vigente Regolamento Comunale di Contabilità ;

Ritenuto che l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto consente di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.Lgs. 267/00;

Ritenuto, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio che vengono condivisi, di emanare la presente determinazione;

DETERMINA

Di fare propria e quindi di approvare il preliminare di determinazione relativo all'oggetto nel testo risultante nel documento istruttorio sopra indicato per farne parte integrante e sostanziale;

Di attestare la compatibilità del presente provvedimento con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica ai sensi e per gli effetti dell'art. 9, comma 1 lett.

a) punto 2 del D.L. n. 78/2009 convertito con modificazioni nella L. 3.8.2009 n. 102 e ss.mm.ii.;

Di trasmettere copia del presente provvedimento al Responsabile del Settore Finanza Bilancio e Patrimonio per l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000;

A norma dell'art. 8 della L. 241/1990 si rende noto che il Responsabile del Procedimento è MARCO BORSATTI

IL RESPONSABILE DEL PROVVEDIMENTO
F.to BORSATTI MARCO



Città di Corridonia
Provincia di Macerata

Il sottoscritto responsabile del provvedimento attesta che copia della presente determinazione viene trasmessa al settore Bilancio Finanza e Patrimonio per i successivi adempimenti.

Corridonia, li 10-11-18

Il Responsabile del Provvedimento
F.to BORSATTI MARCO

SETTORE BILANCIO FINANZA E PATRIMONIO

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.

Sul competente intervento/risorsa/ missione/programma del bilancio è stato registrato l'impegno contabile n.
Corridonia, li

Il Responsabile del settore
Bilancio Finanza e Patrimonio
F.to Marani Adalberto

E' copia conforme all'originale
Corridonia, li 10-11-2018

Il Responsabile del Provvedimento
BORSATTI MARCO

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa è stata pubblicata all'Albo Pretorio on-line per quindici giorni consecutivi con decorrenza dal 16-11-2018.....

F.to IL SEGRETARIO GENERALE
BOLLI STEFANIA