



Città di Corridonia
Provincia di Macerata

DETERMINAZIONE DEL SETTORE VIII

MANUTENZIONE E RICOSTRUZIONE

COPIA

N.7 Del 11-02-19

Registro Generale N. 50

Ufficio: MANUTENZIONE

**Oggetto: CRISI SISMICA INIZIATA IL 24/08/2016 - SALVAGUARDIA
DELLA PUBBLICA INCOLUMITA' MEDIANTE MESSA IN SICUREZZA EDIFICIO SITO
IN VIA GIUSTINI N.22 - CONTABILITA' FINALE E CERTIFICATO REGOLARE
ESECUZIONE - APPROVAZIONE**

L'anno duemiladiciannove il giorno undici del mese febbraio, nei propri uffici.

---ooOoo---

In ordine all'oggetto il responsabile del provvedimento intestato CIPOLLARI LUCIA dispone quanto all'interno specificato.



Città di Corridonia
Provincia di Macerata

PRELIMINARE DETERMINAZIONE N.9 Del 11-02-019

Ufficio: MANUTENZIONE

Documento Istruttorio del Responsabile del Procedimento LUCIA CIPOLLARI

PREMESSO che con DGC n.189 del 28/08/2018 è stato approvato il progetto per le opere di "Messa in sicurezza edificio sito in via Giustini n.22" redatto dall'Ing Lucia Cipollari, con importo complessivo di € 22.000,00 di cui € 18.367,10 per lavori e € 3.632,90 per somme a disposizione;

RICORDATO CHE con Determinazione n. 131/505 del 04/09/2018, è stata:

- Indetta una procedura negoziata ai sensi dell'art. 36 - 2° comma lett. a) dello stesso D.Lgs. n. 50/2016, con invito rivolto a tre ditte, con il criterio del "minor prezzo" a ribasso sull'elenco prezzi posto a base di gara ai sensi dell'art. 95, comma 4, lett. a) del nuovo Codice, per i lavori di messa in sicurezza edificio sito in via Giustini n.22 con importo complessivo dei lavori posto a base di gara pari a Euro 18.367,10 di cui euro 17.908,10 soggetto a ribasso e euro 459,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso;
- Approvata la relativa Lettera Invito;
- Approvato l'Elenco delle Ditte/Imprese invitate;

PRESO ATTO che la citata Lettera di Invito, in particolare prevedeva:

- Termine di presentazione delle offerte: Per partecipare alla gara, le Imprese, entro le ore 12,00 del giorno 15 settembre 2018, dovranno far pervenire al protocollo comunale un plico esterno, contenente i documenti richiesti dal Bando di Gara;
- Giorno della gara: ore 9,30 del giorno 17 settembre 2018;

PRESO ATTO che con Determina 139/526 del 17/09/2018 si nominava la commissione di gara per l'apertura delle offerte della procedura di che trattasi;

VISTO che con Determinazione n.140/527 del 17/09/2018 si aggiudicava definitivamente i lavori in oggetto alla ditta EDILILARI di Ilari Paolo & C. snc con sede in via Raffaello n.5 - 62014 Corridonia, part.iva 01811640430, per il ribasso offerto dell'8%, dal quale segue un importo contrattuale di €. 16.934,45, compresi gli oneri per la sicurezza pari a €. 459,00;

RICORDATO che con l'impresa sopracitata è stato stipulato l'atto di cottimo n° 1235 del 06.10.2018 prot.23457 relativo alle opere di cui sopra;



Città di Corridonia

Provincia di Macerata

VISTO il verbale di consegna lavori del 05/11/2018 nel quale è stabilito in giorni 30 il termine per ultimare i lavori (04/12/2018);

CONSIDERATO che con DGC n.246 del 28/11/2018 è stato approvato il progetto di variante tecnica per le opere di "Messa in sicurezza edificio sito in via Giustini n.22" redatto dall'Ing Lucia Cipollari, con importo complessivo di € 34.000,00 di cui € 29.528,65 per lavori e € 4.471,35 per somme a disposizione;

APPURATO che con Determina n.184/733 del 10/12/2018 si affidavano, ai sensi dell'articolo 63 comma 5 del D.Lgs.50/2016 ss.mm., i lavori suddetti oggetto di perizia di variante alla ditta EDILILARI di Ilari Paolo & C. snc con sede in via Raffaello n.5 - 62014 Corridonia, part.iva 01811640430, con un ribasso offerto dell'8%, dal quale segue un importo contrattuale di €. 27.237,23, compresi gli oneri per la sicurezza pari a €. 885,86, accordando all'impresa de quo una proroga di 30 giorni rispetto al termine contrattuale di ultimazione lavori a seguito della variante di che trattasi, con scadenza fissata al 04/01/2019;

VISTO il verbale di fine lavori del 03/01/2019;

PRESO ATTO, inoltre, che in data 21/01/2019 il l'ing. Lucia Cipollari in qualità di Direttore dei Lavori, ha predisposto e depositato la seguente documentazione amministrativo-contabile:

- a) Certificati cavi tenditori;
- b) Libretto delle Misure, Registro di Contabilità e Sommario del Registro di Contabilità;
- c) Quadro economico finale;
- d) Certificato di Regolare Esecuzione e Relazione sul conto finale;

RILEVATO da tale documentazione amministrativa quanto segue:

- a) I lavori sono stati consegnati in data 05/11/2018 ed ultimati in data 03/01/2019;
- b) L'importo finale lordo dei lavori a misura ammonta ad € 29.528,65 che sottoposto al ribasso d'asta ammonta ad € 27.237,23 compresi gli oneri della sicurezza pari ad € 885,86;

ACCERTATO, altresì, conseguentemente il seguente quadro tecnico-economico finale:



Città di Corridonia
Provincia di Macerata

Importo lavori				
	APPALTO	POST APPALTO	VARIANTE	POST VARIANTE
Tipologia	Importo	Importo	Importo	Importo
Importo lavori	€ 18.367,10	€ 16.475,45	€ 29.528,65	
Oneri sicurezza	€ 459,00	€ 459,00	€ 885,86	€ 885,86
Importo a base d'appalto	€ 17.908,10			
Importo contratto		€ 16.934,45		€ 27.237,23
Somme a disposizione				
Iva sui lavori (10%)	€ 1.836,71	€ 1.693,45	€ 2.952,87	€ 2.723,72
Ribasso d'asta		€ 1.575,91		€ 2.520,57
Oneri della progettazione (compreso cap + iva)		€ -	€ -	
Oneri del RUP - art.113 del D.Lgs.50/2016 (0,7 del 2%)	€ 367,34	€ 367,34	€ 590,57	€ 590,57
Polizza assicurativa	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00
Imprevisti	€ 928,85	€ 928,85	€ 427,91	€ 427,91
Totale somme a disposizione	€ 3.632,90	€ 5.065,55	€ 4.471,35	€ 6.762,77
Totale	€ 22.000,00	€ 22.000,00	€ 34.000,00	€ 34.000,00



Città di Corridonia

Provincia di Macerata

RILEVATO in particolare il seguente credito netto dell'impresa esecutrice:

CIG	DESCRIZIONE	DITTA	IMPORTO NETTO ESEGUITO	IVA	TOTALE
Z9624C7941	Messa in sicurezza dell'edificio sito in Via Giustini n.22	EDILILARI - Corridonia (Mc)	€ 27.237,23	€ 2.723,72	€ 29.960,95

CONSIDERATO che si rende necessario procedere all'approvazione della documentazione relativa alla regolare esecuzione di lavori in atti e alla liquidazione delle spettanze agli aventi diritto;

DATO ATTO che per la somma di € 29.960,95 relativa alle opere di messa in sicurezza dell'edificio sito in Via Giustini n.22 e di proprietà del signor Cozari Fabio Maria sono stati assunti gli impegni di spesa nn.730-1065 al Capitolo 2812 "Sisma del 24/08/2016 e giorni successivi - spese in conto capitale" del corrente Bilancio Comunale;

DATO ATTO che l'importo di € 29.960,95 risulta rendicontabile ai sensi dell'art. 4 dell'Ocdpc n. 388/2016 secondo le disposizioni della nota del Dipartimento per le Politiche Integrate di Sicurezza per la Protezione Civile prot. 604966 del 03/09/2016 e che l'importo di cui alla presente rientra tra quelli previsti dall'art. 1 comma 2 lettera C) punto 7 - (Misure Provvisoriale eseguite sia attraverso interventi in somma urgenza sia in amministrazione diretta) dell'Ordinanza 388/2016 e nota prot. 604966 del 03/09/2016;

RICONOSCIUTA la propria competenza sull'adozione del presente atto;

VISTI:

- l'art. 107 del T.U. delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e s.m.i.;
- la Legge 7 agosto 1990, 241;
- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- lo Statuto Comunale ed il vigente Regolamento comunale di contabilità;
- il vigente Regolamento Comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi

PROPONE

1- DI CONSIDERARE la premessa parte integrante del presente provvedimento;

2- DI APPROVARE, per tutti i motivi descritti in premessa, lo Stato Finale dei lavori e il Certificato di Regolare Esecuzione redatti dall'Ing. Lucia Cipollari riguardanti i lavori di messa in sicurezza dell'edificio sito in Via Giustini n.22 e di proprietà del signor Cozari Fabio Maria, per un importo di € 27.237,23 oltre iva (10%) per complessivi € 29.960,95;

3 - DI APPROVARE, altresì, il credito come da prospetto di seguito indicato:

CIG	DESCRIZIONE	DITTA	IMPORTO NETTO ESEGUITO	IVA	TOTALE
Z9624C7941	Messa in sicurezza dell'edificio	EDILILARI - Corridonia (Mc)	€ 27.237,23	€ 2.723,72	€ 29.960,95



Città di Corridonia
Provincia di Macerata

	sito in Via Giustini n.22				
--	------------------------------	--	--	--	--

4 - DI LIQUIDARE alla Ditta EDILILARI di Ilari Paolo & c. snc con sede in via Raffaello n.5 - 62014 Corridonia, part.iva 01811640430 la somma complessiva di € 27.237,23 oltre iva (10%) per complessivi € 29.960,95 derivante dallo Stato Finale dei Lavori succitati;

5 - DI DARE ATTO della regolarità contributiva sia della Ditta EDILILARI di Ilari Paolo & c. snc con sede in via Raffaello n.5 - 62014 Corridonia, part.iva 01811640430 con DURC INPS_12805300 Data richiesta 07/11/2018 Scadenza validità 07/03/2019;

6 - DI DARE ATTO che la presente spesa di complessivi di € 29.960,95 trova puntuale copertura nell'ambito delle somme appositamente stanziare nel quadro economico del progetto approvato con DGC n. 189 del 28/08/2018 e DGC n. 246 del 28/11/2018, già impegnate con determina del Responsabile del Settore VIII n. 184/733 del 10/12/2018 e n. 131/505 del 04/09/2018 al Capitolo 2812 "Sisma del 24/08/2016 e giorni successivi - spese in conto capitale" per il seguente impegno nn. 730-1065;

7 - DI DARE MANDATO all'Ufficio Finanziario di procedere al pagamento delle somme succitate e qui di seguito richiamate nel successivo prospetto;

8 - DI ACCANTONARE i compensi incentivanti di cui all'art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016 per la realizzazione della progettazione degli interventi eseguiti in merito all'opera in argomento nella misura in appresso detta pari ad € 590,57, demandando la successiva liquidazione a successivo e separato atto.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
F.to LUCIA CIPOLLARI



Città di Corridonia

Provincia di Macerata

IL RESPONSABILE DEL PROVVEDIMENTO

Visto il documento istruttorio, riportato in premessa alla presente determinazione, ad oggetto CRISI SISMICA INIZIATA IL 24/08/2016 - SALVAGUARDIA DELLA PUBBLICA INCOLUMITA' MEDIANTE MESSA IN SICUREZZA EDIFICIO SITO IN VIA GIUSTINI N.22 - CONTABILITA' FINALE E CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE - APPROVAZIONE e predisposto dal Responsabile del Procedimento dal quale si rileva la necessità della sua adozione;

Visto l'art. 107, comma 3[^], lett. d) del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Visto il vigente Regolamento Comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

In forza del provvedimento sindacale con cui il sottoscritto è stato nominato Responsabile del Settore Lavori Pubblici e Manutenzione del Patrimonio;

Visto il vigente Regolamento Comunale di Contabilità ;

Ritenuto che l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto consente di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.Lgs. 267/00;

Ritenuto, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio che vengono condivisi, di emanare la presente determinazione;

DETERMINA

Di fare propria e quindi di approvare il preliminare di determinazione relativo all'oggetto nel testo risultante nel documento istruttorio sopra indicato per farne parte integrante e sostanziale;

Di attestare la compatibilità del presente provvedimento con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica ai sensi e per gli effetti dell'art. 9, comma 1 lett.

a) punto 2 del D.L. n. 78/2009 convertito con modificazioni nella L. 3.8.2009 n. 102 e ss.mm.ii.;

Di trasmettere copia del presente provvedimento al Responsabile del Settore Finanza Bilancio e Patrimonio per l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000;

A norma dell'art. 8 della L. 241/1990 si rende noto che il Responsabile del Procedimento è LUCIA CIPOLLARI

IL RESPONSABILE DEL PROVVEDIMENTO
F.to CIPOLLARI LUCIA



Città di Corridonia
Provincia di Macerata

Il sottoscritto responsabile del provvedimento attesta che copia della presente determinazione viene trasmessa al settore Bilancio Finanza e Patrimonio per i successivi adempimenti.

Corridonia, li 11-02-19

Il Responsabile del Provvedimento
F.to CIPOLLARI LUCIA

SETTORE BILANCIO FINANZA E PATRIMONIO

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.

Sul competente intervento/risorsa/ missione/programma del bilancio è stato registrato l'impegno contabile n.
Corridonia, li

Il Responsabile del settore
Bilancio Finanza e Patrimonio
F.to Marani Adalberto

E' copia conforme all'originale
Corridonia, li 11-02-2019

Il Responsabile del Provvedimento
CIPOLLARI LUCIA

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa è stata pubblicata all'Albo Pretorio on-line per quindici giorni consecutivi con decorrenza dal 13-02-2019.....

F.to IL SEGRETARIO GENERALE
BOLLI STEFANIA