

Corridonia Futura	Corridonia Domani	Per Cambiare Corridonia
--------------------------	--------------------------	--------------------------------

AL SINDACO
DEL COMUNE DI CORRIDONIA

**INTERPELLANZA CONGIUNTA DEI GRUPPI CONSILIARI "CORRIDONIA FUTURA"
"CORRIDONIA DOMANI" "PER CAMBIARE CORRIDONIA"**

**Oggetto: Lavori di realizzazione struttura sportiva polivalente in
loc. Zona Industriale E. Mattei – Fine Lavori**

In riferimento ai lavori per la realizzazione di una struttura sportiva polivalente in loc. Zona Industriale E. Mattei, facciamo seguito a quanto già discusso nella precedente seduta Consiliare del 7 Giugno 2019.

Premesso che:

- In data 26.07.2018 (dopo ben 5 mesi dalla data di affidamento della gara) era stato sottoscritto il contratto di appalto tra l'Ente e l'Rti. In data 01/10/2018 si è firmato il verbale di inizio lavori e fissata la data di fine lavori in 90 giorni e quindi entro il 30/12/2018.
- Dall'inizio dei lavori ci sono state ben 3 proroghe, dapprima per condizioni meteo avverse (dal 19/11/2018 al 28/12/2018), successivamente per una Variante relativa alla pavimentazione (dal 02/01/2019 al 03/06/2019) spostando il termine di fine lavori per il 24/07/2019.
- Successivamente con determinazione n. N.49 Del 19-07-019 si è deliberata una nuova variante che prevede l'inserimento sia nella pavimentazione del campo da gioco sia nel telo di copertura, dello stemma del Comune con la scritta "Città di Corridonia", senza ulteriori oneri economici a carico dell'Ente, ed ovviamente la concessione di una nuova proroga – la terza - dei tempi contrattuali al Raggruppamento Temporaneo di Imprese affidatario dei lavori, nella misura di giorni 20 (venti) naturali e consecutivi – facendo così slittare il termine al 13/08/2019.

Corridonia Futura	Corridonia Domani	Per Cambiare Corridonia
--------------------------	--------------------------	------------------------------------

Premesso che:

- Dal termine fissato del 13/08/2019 per l'ultimazione dei lavori, ad oggi ancora ci sono operai al lavoro in cantiere;

SI CHIEDE

1. Di riferire circa lo stato reale dei lavori, per quale motivo ancora non sono stati conclusi e quale sia la data reale di fine lavori.

Corridonia, 17 settembre 2019