



Città di Corridonia
Provincia di Macerata

DETERMINAZIONE DEL SETTORE VIII

MANUTENZIONE E RICOSTRUZIONE

COPIA

N.161 Del 28-10-19

Registro Generale N. 617

Ufficio: MANUTENZIONE

**Oggetto: INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE EX PISTA DI
PATTINAGGIO - CONTABILITA' FINALE E CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE -
APPROVAZIONE**

L'anno duemiladiciannove il giorno ventotto del mese ottobre, nei propri uffici.

---ooOoo---

In ordine all'oggetto il responsabile del provvedimento intestato Cipollari Lucia dispone quanto all'interno specificato.



Città di Corridonia
Provincia di Macerata

PRELIMINARE DETERMINAZIONE N.171 Del 26-10-019

Ufficio: MANUTENZIONE

Documento Istruttorio del Responsabile del Procedimento Lucia Cipollari

PREMESSO CHE con DGC n.46 del 22/03/2019 è stato approvato il progetto esecutivo per le opere di "Riqualificazione area parcheggio di via IV Novembre ex pista di pattinaggio" redatto da personale del Settore VIII, Ing.Lucia Cipollari, per un importo netto dei lavori pari a € 72.441,81 , al quale si aggiungono le somme a disposizione (IVA di legge pari al 22%, oneri RUP, imprevisti ed altro) di importo pari a € 37.558,19, per un importo totale complessivo di € 110.000,00, con quadro tecnico economico articolato come segue:

Importo lavori	
Tipologia	Importo
Importo lavori	€ 72.441,81
Oneri sicurezza	€ 1.899,31
Importo a base d'appalto	€ 70.542,50

Somme a disposizione	
Tipologia	Importo
Iva sui lavori (22%)	€ 15.937,20
Oneri della progettazione (compreso cap + iva)	-
Polizza assicurativa per progettazione interna	
Oneri del RUP	€ 1.448,84
Fornitura e installazione ringhiera ed elementi di arredo (iva compresa)	€ 18.300,00
Imprevisti	€ 1.871,97
Totale somme a disposizione	€ 37.558,19

Totale	€ 110.000,00
--------	---------------------

CONSIDERATO che con Determina 27/142 del 26/03/2019 si affidava alla ditta EDILCOSTRUZIONI F.LLI CICCARELLI snc con sede a Cingoli (MC) in via Verga n.6, part.iva 01566640437, l'esecuzione delle opere



Città di Corridonia

Provincia di Macerata

suddette, per un importo netto di €. 70.889,87 oltre IVA al 10%, per un totale di €. 77.978,86;

VISTO il verbale di consegna lavori del 29/03/2019 nel quale è stabilito in giorni 40 il termine per ultimare i lavori (08/05/2019);

PRESO ATTO inoltre che al termine dei lavori avvenuto il 04/05/2019 l'Ing. Lucia Cipollari in qualità di Direttore dei Lavori, ha predisposto e depositato la seguente documentazione amministrativo-contabile:

- a) Relazione Finale;
- b) Contabilità dei lavori;
- c) Certificato di Regolare Esecuzione;

RILEVATO da tale documentazione amministrativa quanto segue:

- a) I lavori sono stati consegnati in data 29/03/2019 ed ultimati in data 04/05/2019;
- b) L'importo finale lordo dei lavori a misura ammonta ad € 70.589,55 che sottoposto al ribasso d'asta ammonta ad € 69.078,36;

ACCERTATO, altresì, conseguentemente il seguente quadro tecnico-economico finale:

Importo lavori			
	APPALTO	POST APPALTO	CONTABILITA' FINALE
Tipologia	Importo	Importo	Importo
Importo lavori	€ 72.441,81		€ 70.589,55
Oneri sicurezza	€ 1.899,31		€ 1.899,31
Importo a base d'appalto	€ 70.542,50		
Importo contratto		€ 70.889,87	€ 69.078,36
Somme a disposizione			
Iva sui lavori (22%)	€ 15.937,20		
Iva sui lavori (10%)		€ 7.088,99	€ 6.907,84
Ribasso d'asta			
Oneri della progettazione (compreso cap + iva)	€ -	€ -	€ -
Fornitura elementi d'arredo	€ 18.300,00		€ -
Oneri del RUP - art.113 del D.Lgs.50/2016 (2%)	€ 1.448,84	€ 1.448,84	€ 1.448,84
Fornitura elementi d'arredo (panchine) iva compresa		€ 10.933,36	€ 11.087,36
Fornitura ringhiera (iva compresa)		€ 16.907,00	€ 16.907,00



Città di Corridonia
Provincia di Macerata

Implementazione potenza allaccio Enel		€ 1.378,61	€ 1.378,61
Fornitura e posa essenze arboree		€ 660,00	
Imprevisti e ribasso d'asta	€ 1.872,16	€ 693,34	€ 3.192,00
Totale somme a disposizione	€ 37.558,19	€ 39.110,13	€ 40.921,66

Totale	€ 110.000,00	€ 110.000,00	€ 110.000,00
--------	--------------	--------------	--------------

RILEVATO in particolare il seguente credito netto dell'impresa esecutrice:

CIG	DESCRIZIONE	DITTA	IMPORTO NETTO ESEGUITO	IVA	TOTALE
78527359EA	Riqualificazione area parcheggio di via IV Novembre ex pista di pattinaggio	EDILCOSTRUZIONI F.LLI CICCARELLI snc - Cingoli (MC)	€ 69.078,36	€ 6.907,84	€ 75.986,20

CONSIDERATO che si rende necessario procedere all'approvazione della documentazione relativa alla regolare esecuzione di lavori in atti e alla liquidazione delle spettanze agli aventi diritto;

DATO ATTO che per la somma di € 75.986,20 relativa alle opere di Riqualificazione area parcheggio di via IV Novembre ex pista di pattinaggio è stato assunto l'impegno di spesa n.209 al Capitolo 2698 Manutenzione straordinaria viabilità e infrastrutture stradali del corrente Bilancio Comunale;

VISTI il bilancio di previsione finanziario per gli anni 2019/2020/2021 ed i relativi allegati di legge approvati con deliberazione del Consiglio Comunale n.25 del 28.01.2019, divenuta esecutiva ai sensi di legge e successive variazioni;

RICONOSCIUTA la propria competenza sull'adozione del presente atto;

VISTI:

- l'art. 107 del T.U. delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e s.m.i.;
- la Legge 7 agosto 1990, 241;
- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- lo Statuto Comunale ed il vigente Regolamento comunale di contabilità;
- il vigente Regolamento Comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;
- il Decreto Legislativo del 18 aprile 2016 n.50;
- il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e s.m.i.;



Città di Corridonia

Provincia di Macerata

PROPONE

1- DI CONSIDERARE la premessa parte integrante del presente provvedimento;

2- DI APPROVARE, per tutti i motivi descritti in premessa, lo Stato Finale dei lavori e il Certificato di Regolare Esecuzione redatti dall'Ing. Lucia Cipollari riguardanti i lavori di Riqualificazione area parcheggio di via IV Novembre ex pista di pattinaggio, per un importo di € 69.078,36 oltre iva (22%) per complessivi € 75.986,20;

3 - DI APPROVARE, altresì, il credito come da prospetto di seguito indicato:

CIG	DESCRIZIONE	DITTA	IMPORTO NETTO ESEGUITO	IVA	TOTALE
78527359EA	Riqualificazione area parcheggio di via IV Novembre ex pista di pattinaggio	EDILCOSTRUZIONI F.LLI CICCARELLI snc - Cingoli (MC)	€ 69.078,36	€ 6.907,84	€ 75.986,20

4- DI LIQUIDARE alla Ditta EDILCOSTRUZIONI F.LLI CICCARELLI snc con sede a Cingoli (MC) in via Verga n.6, part.iva 01566640437 la somma complessiva di € 69.078,36 oltre iva (10%) per complessivi € 75.986,20 derivante dallo Stato Finale dei Lavori succitati;

5 - DI DARE ATTO che la presente spesa di complessivi €. 75.986,20, trova puntuale copertura nell'ambito delle somme già impegnate con determina del Responsabile del Settore VIII n. 27/142 del 26/03/2019, al Capitolo 2698 Manutenzione straordinaria viabilità e infrastrutture stradali, imp.209;

6 - DI PROVVEDERE alla liquidazione della spesa summenzionata mediante atto di liquidazione da parte del Responsabile del Settore VIII, una volta pervenuta relativa documentazione fiscale.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
F.to Lucia Cipollari



Città di Corridonia

Provincia di Macerata

IL RESPONSABILE DEL PROVVEDIMENTO

Visto il documento istruttorio, riportato in premessa alla presente determinazione, ad oggetto INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE EX PISTA DI PATTINAGGIO - CONTABILITA' FINALE E CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE - APPROVAZIONE e predisposto dal Responsabile del Procedimento dal quale si rileva la necessità della sua adozione;

Visto l'art. 107, comma 3^, lett. d) del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Visto il vigente Regolamento Comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

In forza del provvedimento sindacale con cui il sottoscritto è stato nominato Responsabile del Settore Lavori Pubblici e Manutenzione del Patrimonio;

Visto il vigente Regolamento Comunale di Contabilità ;

Ritenuto che l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto consente di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.Lgs. 267/00;

Ritenuto, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio che vengono condivisi, di emanare la presente determinazione;

DETERMINA

Di fare propria e quindi di approvare il preliminare di determinazione relativo all'oggetto nel testo risultante nel documento istruttorio sopra indicato per farne parte integrante e sostanziale;

Di attestare la compatibilità del presente provvedimento con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica ai sensi e per gli effetti dell'art. 9, comma 1 lett.

a) punto 2 del D.L. n. 78/2009 convertito con modificazioni nella L. 3.8.2009 n. 102 e ss.mm.ii.;

Di trasmettere copia del presente provvedimento al Responsabile del Settore Finanza Bilancio e Patrimonio per l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000;

A norma dell'art. 8 della L. 241/1990 si rende noto che il Responsabile del Procedimento è Lucia Cipollari

IL RESPONSABILE DEL PROVVEDIMENTO
F.to Cipollari Lucia



Città di Corridonia
Provincia di Macerata

Il sottoscritto responsabile del provvedimento attesta che copia della presente determinazione viene trasmessa al settore Bilancio Finanza e Patrimonio per i successivi adempimenti.

Corridonia, li 28-10-19

Il Responsabile del Provvedimento
F.to Cipollari Lucia

SETTORE BILANCIO FINANZA E PATRIMONIO

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.

Sul competente intervento/risorsa/ missione/programma del bilancio è stato registrato l'impegno contabile n.
Corridonia, li

Il Responsabile del settore
Bilancio Finanza e Patrimonio
F.to Marani Adalberto

E' copia conforme all'originale
Corridonia, li 28-10-2019

Il Responsabile del Provvedimento
Cipollari Lucia

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa è stata pubblicata all'Albo Pretorio on-line per quindici giorni consecutivi con decorrenza dal 04-11-2019.....

F.to IL SEGRETARIO GENERALE
BOLLI STEFANIA