



Città di Corridonia
Provincia di Macerata

DETERMINAZIONE DEL SETTORE V

LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO

COPIA

N.47 Del 20-08-18

Registro Generale N. 474

Ufficio: RESPONSABILI DI SETTORE

Oggetto: MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA' STRADE
COMUNALI LAVORI AGGIUNTIVI E COMPLEMENTARI ALL'OPERA - (CUP. N.
H97H15002100004 - CIG. N. 6960631E66) - APPROVAZIONE STATO FINALE E
CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E RIMODULAZIONE QUADRO ECONOMICO
FINALE

L'anno duemiladiciotto il giorno venti del mese agosto, nei propri uffici.

---ooOoo---

In ordine all'oggetto il responsabile del provvedimento intestato BORSATTI MARCO dispone quanto all'interno specificato.



Città di Corridonia

Provincia di Macerata

PRELIMINARE DETERMINAZIONE N.50 Del 20-08-018

Ufficio: RESPONSABILI DI SETTORE

Documento Istruttorio del Responsabile del Procedimento BENEDETTO TARTABINI

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 290 del 22.12.2015 con la quale è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di "MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA' STRADE COMUNALI", redatto dal tecnico geom. Daniele Sgalla, per un importo complessivo di €. 660.000,00, di cui €. 528.309,64 per lavori a base d'appalto, compresi gli oneri per la sicurezza pari a €. 13.602,91;

Preso atto che con determina a contrarre del Responsabile del Settore lavori Pubblici n.182/742 del 22.12.15, si è inteso procedere all'affidamento dell'appalto dei lavori in oggetto mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, ai sensi dell'art. 122, comma 7, del D. Lgs. n. 163/2006 e di esperire la gara con il criterio del prezzo più basso inferiore a quello posto a base di gara determinato mediante ribasso sull'elenco prezzi posto a base di gara, ai sensi dell'art. 82 del D. Lgs. n. 163/2006;

Dato atto che con il suddetto provvedimento n.182/742 del 22.12.15 viene anche impegnata la somma complessiva di €. 660.000,00 per far fronte alla presente spesa e conferito alla S.U.A. - Provincia di Macerata l'incarico di provvedere all'adozione del provvedimento di gara con conseguente approvazione della lettera di invito e dei relativi allegati;

Vista la determinazione n. 37/I del 31.03.2016 della Stazione Unica Appaltante della Provincia di Macerata con la quale i lavori in oggetto sono stati aggiudicati definitivamente alla ditta "CRESCIMBENI CARLO S.R.L.", con sede legale in Via Via L.B.Alberti, 4 Cingoli (MC), per il ribasso offerto del 27,760%, dal quale segue l'importo contrattuale di €. 385.427,05, compresi gli oneri per la sicurezza pari a €. 13.602,91 non soggetti a ribasso, oltre all'applicazione dell'IVA di legge;

Richiamata la determinazione n. 2/12 del 17.01.2017, con la quale si approvava, ai sensi dell'art. 132, comma 1, lett. c), del D. Lgs. n. 163/2006, la Perizia di Variante, redatta dal direttore dei lavori, geom. Daniele Sgalla, relativa ai lavori di "MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA' STRADE COMUNALI" per un importo complessivo di €. 660.000,00, di cui €. 403.723,08 per lavori al netto del ribasso di gara, inclusi gli oneri per la sicurezza;

Preso atto che tra le somme a disposizione del quadro economico della perizia di variante, si prevedeva la somma di €.111.847,51 per lavori aggiuntivi di cui €. 2.975,81 per oneri di sicurezza, oltre €. 24.606,45 per IVA 22%;



Città di Corridonia

Provincia di Macerata

Vista la delibera di Giunta Comunale n. 20 del 09.02.2017 con la quale veniva approvato il progetto esecutivo relativo a "LAVORI AGGIUNTIVI-MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA'" predisposto dal Direttore dei lavori geom. Daniele Sgalla, che prevede la sistemazione del piano viabile di strade adiacenti a quelle dell'intervento principale ed in particolare: Viale Italia, Via Zoccolanti, Via della Portarella, in modo da completare l'opera già appaltata, dal quale si evince una spesa per i lavori pari a €. 20.584,82, comprensivo degli oneri di sicurezza di €. 111.847,51 per lavori aggiuntivi di cui €. 2.975,81 per oneri di sicurezza, oltre €. 24.606,45 per IVA 22%;

Richiamata la determinazione n. 39/185 del 24.03.2017 con la quale il Responsabile del Settore V Lavori Pubblici ha stabilito di avviare la procedura per l'appalto dei lavori di MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA' STRADE COMUNALI - LAVORI AGGIUNTIVI E COMPLEMENTARI (CUP. H97H15002100004 - CIG. 6960631E66) per un importo complessivo di €. 111.847,51, compresi gli oneri di sicurezza pari ad €. 2.975,81, mediante procedura negoziata previa consultazione di quindici operatori economici, superiori al numero minimo di cinque fissato dall'articolo 36, comma 2, lettera b), del D.Lgs. 50/2016, individuati sulla base di indagine di mercato, ai sensi dell'art. 36, comma 2 lett. b), del D. Lgs. N. 50/2016;

Preso atto che con determinazione n. 84/462 del 17.07.2017, del responsabile Servizio LL.PP., i lavori di "MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA'- LAVORI AGGIUNTIVI", sono stati affidati all'impresa AREA DELTA SOC. COOP AGRICOLA FORESTALE, con sede ad Acquasanta Terme (AP), in fraz. Corneto, per il corrispettivo di €. 79,730,36, compresi oneri di sicurezza di €. 2,975,81;

Preso atto che i lavori di "MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA'- LAVORI AGGIUNTIVI" sono stati conclusi, come risulta dal Certificato di Ultimazione Lavori redatto dal Direttore dei lavori in data 08.06.2018;

Visto lo stato finale dei lavori in data 20.07.2018 ed il certificato di regolare esecuzione emesso in data 31.07.2018, redatti dal direttore dei lavori, geom. Daniele Sgalla, dai quali risulta che i lavori sono stati regolarmente eseguiti nel rispetto del progetto, per un importo totale, al netto del ribasso d'appalto, di €. 69.712,34 di cui euro 2.612,91 per oneri di sicurezza;

Dato atto che in data 23.07.2018, è stato redatto l'avviso ai creditori, come prescritto dell'art. 218 del D.P.R. n. 207/2010 e pubblicato all'albo pretorio per 20 gg., con esito negativo;

Accertata la regolarità contributiva dell'Impresa appaltatrice evinta dal Documento Unico (D.U.R.C.) prot. INAIL_11585305 con scadenza validità in data 02.09.2018;

Ritenuto di dover approvare la documentazione relativa alla contabilità finale nonché il certificato di regolare esecuzione dei lavori di cui trattasi;

Preso atto che con nota prot. n. 17896 del 25.07.2018, il direttore dei lavori geom. Sgalla Daniele ha trasmesso il quadro economico dell'intervento generale di "MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA' STRADE COMUNALI", a seguito dell'ultimazione dei lavori aggiuntivi in oggetto, dal quale risulta che l'importo complessivo dell'opera resta invariato come meglio specificato nel riepilogo che segue:

A- LAVORI



Città di Corridonia

Provincia di Macerata

Importo complessivo per lavori principali	€.
403.665,75	
Importo LAVORI AGGIUNTIVI	€.
69.712,34	
Importo totale lavori (comp. oneri sic.)	€.
473.378,09	

B- SOMME A DISPOSIZIONE

IVA 22% su lavori principali	€.
88.806,47	
IVA 22% sui lavori aggiuntivi	€.
15.336,71	
Lavori in economia (compresa IVA 22%)	€.
27.038,47	
Spese Tecn. Perizia Variante (comp. CAP 4%)	€.
1.560,00	
IVA 22% su spese tecniche Perizia Variante	€.
343,20	
Spese Tecn. lavori aggiuntivi (comp. CAP 4%)	€.
6.136,00	
IVA 22% su spese tecniche lavori aggiuntivi	€.
1.349,92	
Ulteriori lavori per fognatura acque bianche via Portarella (compresa Iva 22%)	€.
8.505,01	
Ulteriori lavori per asfaltatura tratto iniziale via IV Novembre (compresa Iva 22%)	€.
33.544,53	
Spese Tecn. per ulteriori lavori (comp. CAP 4%)	€.
3.280,00	
IVA 22% su spese tec. ulteriori lavori	€.
721,60	
Importo tot. somme a disposizione dell'Amm.ne	€.
186.621,91	
IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA	€.
660.000,00	

Visto il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, per la parte ancora vigente;

PROPONE

per le motivazioni esposte in premessa alle quali integralmente si rinvia:

1) di approvare la contabilità finale ed il certificato di regolare esecuzione dei lavori di "MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA'-LAVORI AGGIUNTIVI", redatti dal direttore dei lavori, geom. Daniele Sgalla, dai quali risulta che i lavori sono stati regolarmente eseguiti nel rispetto del progetto, per un importo totale, al netto del ribasso d'appalto, di €. 69.712,34 di cui euro 2.612,91 per oneri di sicurezza, corrispondente al credito netto dell'Impresa;

2) di liquidare alla ditta AREA DELTA SOC. COOP AGRICOLA FORESTALE, con sede ad Acquasanta Terme (AP), in fraz. Corneto, l'importo di €. 69.712,34, oltre I.V.A., a saldo dei lavori eseguiti;

3) di provvedere alla liquidazione della spesa mediante determinazione da parte del responsabile del servizio;

4) di dare atto, ai sensi dell'art. 141 del D. Lgs. n. 163/2006, che:



Città di Corridonia

Provincia di Macerata

- il certificato di regolare esecuzione ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo decorsi due anni dalla data della relativa emissione;
- il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell'opera ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile;
- la documentazione tecnica - contabile giustificativa della spesa è conservata agli atti del Settore Lavori Pubblici

5) di approvare la rimodulazione del quadro tecnico economico dell'intervento generale di "MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA' STRADE COMUNALI", per un importo complessivo di €. 660.000,00, come di seguito ripartito:

A- LAVORI

Importo complessivo per lavori principali	€.
403.665,75	
Importo LAVORI AGGIUNTIVI	€.
69.712,34	
Importo totale lavori (comp. oneri sic.)	€.
473.378,09	

B- SOMME A DISPOSIZIONE

IVA 22% su lavori principali	€.
88.806,47	
IVA 22% sui lavori aggiuntivi	€.
15.336,71	
Lavori in economia (compresa IVA 22%)	€.
27.038,47	
Spese Tecn. Perizia Variante (comp. CAP 4%)	€.
1.560,00	
IVA 22% su spese tecniche Perizia Variante	€.
343,20	
Spese Tecn. lavori aggiuntivi (comp. CAP 4%)	€.
6.136,00	
IVA 22% su spese tecniche lavori aggiuntivi	€.
1.349,92	
Ulteriori lavori per fognatura acque bianche via Portarella (compresa Iva 22%)	€.
8.505,01	
Ulteriori lavori per asfaltatura tratto iniziale via IV Novembre (compresa Iva 22%)	€.
33.544,53	
Spese Tecn. per ulteriori lavori (comp. CAP 4%)	€.
3.280,00	
IVA 22% su spese tec. ulteriori lavori	€.
721,60	
Importo tot. somme a disposizione dell'Amm.ne	€.
186.621,91	

IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA	€.
660.000,00	

6) di dare atto che il presente provvedimento non comporta l'impegno di ulteriori spese rispetto all'importo complessivo di €. 660.000,00 già impegnato con determinazione n. 182/742 del 22.12.2015 al capitolo di bilancio n. 2873 "Manutenzione straordinaria viabilità, strade e piazze".

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
F.to BENEDETTO TARTABINI



Città di Corridonia

Provincia di Macerata

IL RESPONSABILE DEL PROVVEDIMENTO

Visto il documento istruttorio, riportato in premessa alla presente determinazione, ad oggetto MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA' STRADE COMUNALI LAVORI AGGIUNTIVI E COMPLEMENTARI ALL'OPERA - (CUP. N. H97H15002100004 - CIG. N. 6960631E66) - APPROVAZIONE STATO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E RIMODULAZIONE QUADRO ECONOMICO FINALE e predisposto dal Responsabile del Procedimento dal quale si rileva la necessità della sua adozione;

Visto l'art. 107, comma 3^, lett. d) del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Visto il vigente Regolamento Comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

In forza del provvedimento sindacale con cui il sottoscritto è stato nominato Responsabile del Settore Lavori Pubblici e Manutenzione del Patrimonio;

Visto il vigente Regolamento Comunale di Contabilità ;

Ritenuto che l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto consente di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.Lgs. 267/00;

Ritenuto, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio che vengono condivisi, di emanare la presente determinazione;

DETERMINA

Di fare propria e quindi di approvare il preliminare di determinazione relativo all'oggetto nel testo risultante nel documento istruttorio sopra indicato per farne parte integrante e sostanziale;

Di attestare la compatibilità del presente provvedimento con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica ai sensi e per gli effetti dell'art. 9, comma 1 lett.

a) punto 2 del D.L. n. 78/2009 convertito con modificazioni nella L. 3.8.2009 n. 102 e ss.mm.ii.;

Di trasmettere copia del presente provvedimento al Responsabile del Settore Finanza Bilancio e Patrimonio per l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000;

A norma dell'art. 8 della L. 241/1990 si rende noto che il Responsabile del Procedimento è BENEDETTO TARTABINI

IL RESPONSABILE DEL PROVVEDIMENTO
F.to BORSATTI MARCO



Città di Corridonia
Provincia di Macerata

Il sottoscritto responsabile del provvedimento attesta che copia della presente determinazione viene trasmessa al settore Bilancio Finanza e Patrimonio per i successivi adempimenti.

Corridonia, li 20-08-18

Il Responsabile del Provvedimento
F.to BORSATTI MARCO

SETTORE BILANCIO FINANZA E PATRIMONIO

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.

Sul competente intervento/risorsa/ missione/programma del bilancio è stato registrato l'impegno contabile n.
Corridonia, li

Il Responsabile del settore
Bilancio Finanza e Patrimonio
F.to Marani Adalberto

E' copia conforme all'originale
Corridonia, li 20-08-2018

Il Responsabile del Provvedimento
BORSATTI MARCO

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa è stata pubblicata all'Albo Pretorio on-line per quindici giorni consecutivi con decorrenza dal 22-08-2018.....

F.to IL SEGRETARIO GENERALE
FRANCESCHETTI ANNALISA