



Città di Corridonia
Provincia di Macerata

DETERMINAZIONE DEL SETTORE V
LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO

COPIA

N.81 Del 18-11-19

Registro Generale N. 671

Ufficio: LAVORI PUBBLICI

Oggetto: LAVORI DI RECUPERO LOCALI CIMITERO DEL CAPOLUOGO PER
LA REALIZZAZIONE DI LOCULI PREFABBRICATI - 2°STRALCIO: BLOCCO B (CUP:
H92F18000030004 - CIG: 7751435E81) - APPROVAZIONE CONTABILITA' FINALE
E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

L'anno duemiladiciannove il giorno diciotto del mese novembre, nei propri uffici.

---ooOoo---

In ordine all'oggetto il responsabile del provvedimento intestato BORSATTI MARCO dispone quanto all'interno specificato.



Città di Corridonia

Provincia di Macerata

PRELIMINARE DETERMINAZIONE N.77 Del 09-11-019

Ufficio: LAVORI PUBBLICI

Documento Istruttorio del Responsabile del Procedimento RAFFAELA SERRANGELI

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Richiamata la delibera di Giunta Comunale n. 227 del 16.12.2017, con la quale si approvava il progetto definitivo/esecutivo di un primo stralcio dei lavori di realizzazione di loculi prefabbricati mediante il recupero di alcuni locali esistenti all'interno della struttura di più recente realizzazione edificata come ampliamento del Cimitero del Capoluogo alla fine degli anni '90, adibiti fino ad oggi ad area di deposito ad uso degli operatori;

Considerato che è stata volontà dell'Amministrazione Comunale procedere alla realizzazione di un secondo stralcio finalizzato alla realizzazione di ulteriori loculi prefabbricati nella restante porzione dei locali sopra indicati;

Vista la delibera di Giunta Comunale n. 69 del 19.02.2018 con la quale è stato approvato, sotto l'aspetto tecnico, il progetto preliminare, redatto dall'Ufficio Tecnico LL.PP., per l'esecuzione dei lavori di "RECUPERO LOCALI CIMITERO DEL CAPOLUOGO PER LA REALIZZAZIONE DI LOCULI PREFABBRICATI - 2° STRALCIO - BLOCCO B", il quale prevede un importo complessivo di €. 135.000,00, di cui €. 104.254,32 per lavori a base d'appalto, compresi gli oneri per la sicurezza pari a €. 2.169,19;

Considerato che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 25 del 26.03.2018 è stato approvato il programma triennale delle opere pubbliche 2018-2019-2020 corredato dell'elenco annuale 2018, nel quale risulta inserito l'intervento di cui trattasi;

Vista la determinazione del Responsabile di Settore n. 53/510 del 08/09/2018, con la quale è stato affidato all'Ing. Cinzia Falini, ingegnere libero professionista iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Macerata al n. 1030, con studio in Via E. Mattei, n. 127/H, a Corridonia (MC), l'incarico professionale di supporto tecnico alle attività del responsabile del procedimento, nell'espletamento delle procedure di realizzazione dell'intervento di "Recupero locali cimitero capoluogo per realizzazione loculi prefabbricati - 2° stralcio: Blocco B;

Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 287 del 19.12.2018, con la quale si approva il progetto definitivo/esecutivo dei lavori di "RECUPERO LOCALI CIMITERO DEL CAPOLUOGO PER LA REALIZZAZIONE DI LOCULI PREFABBRICATI - 2° STRALCIO - BLOCCO B", redatto dall'Ing. Marco Borsatti, responsabile del Settore LL.PP., con il supporto dell'ing. Cinzia Falini, per una spesa complessiva di €. 135.000,00, di cui €. 106.612,93 per lavori a base d'appalto, comprensivi degli oneri per la sicurezza pari a €. 2.257,11, non soggetti a ribasso;



Città di Corridonia

Provincia di Macerata

Rilevato che:

- con determinazione n. 76/792 del 28.12.2018 il Responsabile del Settore V Lavori Pubblici ha stabilito di avviare la procedura per l'appalto dei lavori di "RECUPERO LOCALI CIMITERO DEL CAPOLUOGO PER LA REALIZZAZIONE DI LOCULI PREFABBRICATI - 2° STRALCIO - BLOCCO B" (CUP: H92F18000030004 - CIG: 7751435E81) per un importo complessivo di €. 106.612,93, compresi gli oneri di sicurezza pari ad €. 2.257,11, mediante procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D. Lgs. N. 50/2016 e s.m.i., con aggiudicazione con il criterio del minor prezzo di cui all'art. 95 comma 4, lett. a), del D. Lgs. N. 50/2016, con applicazione del meccanismo di esclusione automatica delle offerte anomale ai sensi dell'art. 97, comma 8, del D. lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;

Preso atto che a seguito dell'espletamento della procedura suddetta, con determina del Settore lavori Pubblici n. 7/89 del 01/03/2019, sono stati approvati gli atti di gara ed aggiudicati i lavori di "RECUPERO LOCALI CIMITERO DEL CAPOLUOGO PER LA REALIZZAZIONE DI LOCULI PREFABBRICATI - 2° STRALCIO - BLOCCO B, alla ditta BASSO srl con sede in Via Santa Croce, n.49, a Melfi (PZ), per il ribasso offerto del 21,380%, dal quale segue un importo contrattuale di €. 84.301,66, compresi gli oneri per la sicurezza pari a €. 2.257,11;

Preso atto, altresì, che in data 07/06/2019 si è proceduto alla stipula del contratto d'appalto con REP. n. 12172, registrato al TQL Ufficio Territoriale di Macerata con serie 1T Numero 5961 del 28.06.2019.

Dato atto che l'ufficio per la Direzione dei lavori in oggetto risulta costituito dal Direttore dei Lavori Ing. Marco Borsatti, Responsabile del Settore Lavori Pubblici, e dal direttore operativo Ing. Cinzia Falini;

Visto il verbale di consegna lavori redatto dal Direttore dei Lavori, ai sensi del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e dell'art. 5 del Decreto 7 marzo 2018 n. 49, in data 17/06/2018 e controfirmato dalla ditta BASSO S.R.L. di Melfi (PZ);

Considerato che dalla data del suddetto verbale il tempo utile per dare compiuti tutti i lavori contrattuali, stabilito in giorni 90 (novanta) dall'art. 2.9 del capitolato speciale d'appalto, viene fissato entro e non oltre il 14.09.2019;

Preso atto che con verbale del 14.09.2019 viene certificata l'ultimazione dei lavori in pari data, e quindi entro il termine utile, ad eccezione di alcune lavorazioni inerenti le finiture di piccola entità non influenti sulla funzionalità dell'opera, assegnando il termine di 15 giorni per il completamento delle stesse, ai sensi dell'art.12, comma 1, del D.M. 7 marzo 2018 n. 49;

Considerato che a seguito dei riscontri eseguiti in data 27/09/2019 dalla direzione dei lavori in contraddittorio con la ditta BASSO SRL è stato sottoscritto il verbale di accertamento della esecuzione delle opere di finitura di cui sopra nonché di efficacia dell'ultimazione dei lavori certificata ed avvenuta in data 14.09.2019;

Visto lo Stato finale dei lavori redatto in data 10/10/2019 per l'importo complessivo di €. 84.046,35, al netto del ribasso d'asta, dal quale detraendo l'importo di €. 57.220,16 per il certificato d'acconto già emesso, resta un credito netto a favore dell'Impresa pari ad €. 26.826,19;

Preso atto che in corso d'opera su indicazione della D.L. sono stati realizzati, dalla ditta affidataria, lavori in economia per un

DETERMINAZIONE LAVORI PUBBLICI n. 81 del 18-11-2019 - pag. 3 - COMUNE DI CORRIDONIA



Città di Corridonia

Provincia di Macerata

importo di €. 346,54, oltre l'IVA, il tutto come regolarmente documentato con la lista in economia n. 1 a tutto il 14/09/2019 controfirmata dalle parti, la quale spesa trova copertura finanziaria nell'ambito delle somme a disposizione del quadro tecnico economico dell'intervento in oggetto;

Atteso che in data 10/10/2019 veniva effettuata la visita di controllo e di collaudo sui lavori eseguiti per la successiva emissione del certificato di regolare esecuzione con contestuale consegna delle certificazioni e delle dichiarazioni di conformità relative sia ai loculi prefabbricati utilizzati in cantiere che alla esecuzione dell'impianto elettrico, rese per quest'ultima ai sensi del D.M. 37/;

Visto il Certificato di Regolare Esecuzione emesso, ai sensi dell'art. 102 del D.lgs 50/2016 e dell'art. 237 del DPR 207/2010, dal Direttore dei lavori Ing. Marco Borsatti in data 14/10/2019, in seguito alle risultanze della visita di controllo, con il quale si certifica che i lavori di "RECUPERO LOCALI CIMITERO DEL CAPOLUOGO PER LA REALIZZAZIONE DI LOCULI PREFABBRICATI - 2° STRALCIO - BLOCCO B", eseguiti dalla ditta BASSO srl con sede in Via Santa Croce, n.49, a Melfi (PZ), sono stati regolarmente realizzati per l'importo finale di €. 84.046,35, da cui detraendo l'importo di €. 57.220,16, già corrisposto con il certificato di pagamento n.1, risulta un credito a favore della ditta suddetta di €. 26.826,19 del quale si propone il pagamento a tacitazione di ogni suo credito;

Visto il documento unico di regolarità contributiva (DURC On Line INAIL_19068936), con validità fino al 10/03/2020 dal quale si evince che la ditta BASSO SRL risulta regolare nei confronti di I.N.P.S., I.N.A.I.L. e CNCE;

Ritenuto di dover approvare la documentazione contabile finale dei lavori eseguiti, inclusa quella relativa ai lavori in economia, ed il Certificato di Regolare per procedere alle successive liquidazioni;

Visto il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii., recante: "Codice dei Contratti pubblici";

Visto il d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, recante: "Regolamento di attuazione del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163", per la parte ancora in vigore;

Visto il Decreto Ministeriale del 7 marzo 2018 n. 49 "Regolamento recante: «Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione»";

PROPONE

per i motivi in premessa esposti:

1) di approvare:

- la contabilità finale redatta in data 10/10/2019 per un importo dei lavori eseguiti di €.84.046,35, esclusa l'I.V.A. di legge;
- il Certificato di Regolare Esecuzione, emesso dal direttore dei lavori Ing. Marco Borsatti, dal quale risulta che i lavori di "RECUPERO LOCALI CIMITERO DEL CAPOLUOGO PER LA REALIZZAZIONE DI LOCULI PREFABBRICATI - 2° STRALCIO - BLOCCO B", realizzati dalla ditta BASSO S.R.L., avente sede in Via Santa Croce, n.49, a Melfi (PZ), sono stati regolarmente eseguiti;

- il credito a favore dell'impresa suddetta, che dalla verifica



Città di Corridonia

Provincia di Macerata

contabile ammonta €. 26.826,19 (euro ventiseimilaottocentoventisei/19), esclusa l'I.V.A. di legge;

- i lavori in economia per un importo di €. 346,54, oltre l'IVA al 10%, il tutto come regolarmente documentato nell'apposita lista redatta in data 14/09/2019 dal D.L. e controfirmata dalla ditta, la quale spesa trova apposita copertura finanziaria tra le somme a disposizione del quadro tecnico economico dell'intervento per il "RECUPERO LOCALI CIMITERO DEL CAPOLUOGO PER LA REALIZZAZIONE DI LOCULI PREFABBRICATI - 2° STRALCIO - BLOCCO B";
- 2) di liquidare all'Impresa BASSO S.R.L. CF./P.IVA: 01801200765, affidataria dei lavori suddetti, l'importo di €. 29.508,81 comprensivo di IVA, a saldo dei lavori in appalto eseguiti;
- 3) di liquidare, altresì, alla suddetta ditta, l'importo complessivo di €. 381,19 comprensivo di IVA, a saldo dei lavori in economia eseguiti nell'ambito dell'intervento in oggetto nonché a tacitazione di ogni suo credito per la prestazione eseguita;
- 4) di dare atto che la spesa complessiva di €. 29.855,35, IVA compresa, trova puntuale copertura nell'ambito della somma di €. 135.000,00, già impegnata, per far fronte all'intervento per il "RECUPERO LOCALI CIMITERO DEL CAPOLUOGO PER LA REALIZZAZIONE DI LOCULI PREFABBRICATI - 2° STRALCIO - BLOCCO B", con determinazione del Responsabile del Settore LL.PP. n. 76/792 del 28/12/2018 al cap. 2861 "Recupero locali cimitero capoluogo per realizzazione loculi prefabbricati- 2° stralcio";
- 5) di dare atto, altresì, ai sensi dell'art. 102 del D. Lgs. n. 50/2016 e sue modifiche integrative, che:
 - il certificato di regolare esecuzione ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo decorsi due anni dalla data della relativa emissione;
 - il suddetto certificato, debitamente sottoscritto dalle parti interessate, e la documentazione giustificativa della spesa sono conservati agli atti del Settore Lavori Pubblici.
- 6) di provvedere alla liquidazione della spesa mediante determinazione da parte del Responsabile del Settore.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

F.to RAFFAELA SERRANGELI



Città di Corridonia
Provincia di Macerata

IL RESPONSABILE DEL PROVVEDIMENTO

Visto il documento istruttorio, riportato in premessa alla presente determinazione, ad oggetto LAVORI DI RECUPERO LOCALI CIMITERO DEL CAPOLUOGO PER LA REALIZZAZIONE DI LOCULI PREFABBRICATI - 2°STRALCIO: BLOCCO B (CUP: H92F18000030004 - CIG: 7751435E81) - APPROVAZIONE CONTABILITA' FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE e predisposto dal Responsabile del Procedimento dal quale si rileva la necessità della sua adozione;

Visto l'art. 107, comma 3[^], lett. d) del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Visto il vigente Regolamento Comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

In forza del provvedimento sindacale con cui il sottoscritto è stato nominato Responsabile del Settore Lavori Pubblici e Manutenzione del Patrimonio;

Visto il vigente Regolamento Comunale di Contabilità ;

Ritenuto che l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto consente di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.Lgs. 267/00;

Ritenuto, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio che vengono condivisi, di emanare la presente determinazione;

DETERMINA

Di fare propria e quindi di approvare il preliminare di determinazione relativo all'oggetto nel testo risultante nel documento istruttorio sopra indicato per farne parte integrante e sostanziale;

Di attestare la compatibilità del presente provvedimento con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica ai sensi e per gli effetti dell'art. 9, comma 1 lett.

a) punto 2 del D.L. n. 78/2009 convertito con modificazioni nella L. 3.8.2009 n. 102 e ss.mm.ii.;

Di trasmettere copia del presente provvedimento al Responsabile del Settore Finanza Bilancio e Patrimonio per l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000;

A norma dell'art. 8 della L. 241/1990 si rende noto che il Responsabile del Procedimento è RAFFAELA SERRANGELI

IL RESPONSABILE DEL PROVVEDIMENTO
F.to BORSATTI MARCO



Città di Corridonia
Provincia di Macerata

Il sottoscritto responsabile del provvedimento attesta che copia della presente determinazione viene trasmessa al settore Bilancio Finanza e Patrimonio per i successivi adempimenti.

Corridonia, li 18-11-19

Il Responsabile del Provvedimento
F.to BORSATTI MARCO

SETTORE BILANCIO FINANZA E PATRIMONIO

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.

Sul competente intervento/risorsa/ missione/programma del bilancio è stato registrato l'impegno contabile n.
Corridonia, li

Il Responsabile del settore
Bilancio Finanza e Patrimonio
F.to Marani Adalberto

E' copia conforme all'originale
Corridonia, li 18-11-2019

Il Responsabile del Provvedimento
BORSATTI MARCO

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa è stata pubblicata all'Albo Pretorio on-line per quindici giorni consecutivi con decorrenza dal 27-11-2019.....

F.to IL SEGRETARIO GENERALE
BOLLI STEFANIA