



Città di Corridonia
Provincia di Macerata

DETERMINAZIONE DEL SETTORE VIII

MANUTENZIONE E RICOSTRUZIONE

COPIA

N.120 Del 03-08-18

Registro Generale N. 461

Ufficio: MANUTENZIONE

**Oggetto: CRISI SISMICA INIZIATA IL 24/08/2016 - SALVAGUARDIA
DELLA PUBBLICA INCOLUMITA' MEDIANTE MESSA IN SICUREZZA EDIFICIO DI VIA
CAVOUR NN.7-9-11 - APPROVAZIONE STATO FINALE E CERTIFICATO REGOLARE
ESECUZIONE**

L'anno duemiladiciotto il giorno tre del mese agosto, nei propri uffici.

---ooOoo---

In ordine all'oggetto il responsabile del provvedimento intestato CIPOLLARI LUCIA dispone quanto all'interno specificato.



Città di Corridonia
Provincia di Macerata

PRELIMINARE DETERMINAZIONE N.125 Del 03-08-018

Ufficio: MANUTENZIONE

Documento Istruttorio del Responsabile del Procedimento LUCIA CIPOLLARI

PREMESSO CHE con DGC n.102 del 19/04/2018 è stato approvato il progetto per le opere di "Messa in sicurezza dell'edificio sito in Via Cavour nn.7-9-11" redatto dall'Ing.Lucia Cipollari, Responsabile Settore VIII Manutenzione e Ricostruzione, per un importo complessivo di Euro 24.500,00 di cui Euro 19.507,89 per lavori ed Euro 4.992,11 per somme a disposizione;

RICORDATO CHE con Determinazione n.50/230 del 27/04/2018, è stata:

- Indetta una procedura negoziata ai sensi dell'art. 36 - 2° comma lett. a) dello stesso D.Lgs. n. 50/2016, con invito rivolto a tre ditte, con il criterio del "minor prezzo" a ribasso sull'elenco prezzi posto a base di gara ai sensi dell'art. 95, comma 4, lett. a) del nuovo Codice, con importo complessivo dei lavori posto a base di gara pari a Euro 19.507,89 di cui euro 19.020,18 soggetto a ribasso e euro 487,81 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso;
- Approvata la relativa Lettera Invito;
- Approvato l'Elenco delle Ditte/Imprese invitate;

PRESO ATTO che con Determina 58/253 del 09/05/2018 si nominava la commissione di gara per l'apertura delle offerte della procedura di che trattasi;

VISTO il verbale di gara informale redatto in data 09.05.2018, dal quale risulta provvisoriamente aggiudicataria dell'appalto la ditta Roldedil di Tartarelli Roldano con sede in via Della Portarella n.104 - 62014 Corridonia, part.iva 01398820439, per il ribasso offerto del 6%, dal quale segue un importo contrattuale di €. 18.366,68 , compresi gli oneri per la sicurezza pari a €. 487,71;

VISTA la Determina 59/255 del 09/05/2018 con la quale si aggiudicava definitivamente i lavori in oggetto alla ditta Roldedil di Tartarelli Roldano con sede in via Della Portarella n.104 - 62014 Corridonia, part.iva 01398820439, per il ribasso offerto del 6%, dal quale segue un importo contrattuale di €. 18.366,68 , compresi gli oneri per la sicurezza pari a €. 487,71;

RICORDATO che con l'impresa sopracitata è stato stipulato l'atto di cottimo n° 1178 del 19.05.2018 relativo alle opere di cui sopra;



Città di Corridonia
Provincia di Macerata

VISTO il verbale di consegna lavori del 19/05/2018 nel quale è stabilito in giorni 20 il termine per ultimare i lavori (08/06/2018);

RESO ATTO inoltre che al termine dei lavori avvenuto il 06/06/2018 l'ing. Lucia Cipollari in qualità di Direttore dei Lavori, ha predisposto e depositato la seguente documentazione amministrativo-contabile:

- a) Relazione Finale;
- b) Libretto delle Misure, Registro di Contabilità e Sommario del Registro di Contabilità;
- c) Relazione sul conto finale;
- d) Certificato di Regolare Esecuzione;

RILEVATO da tale documentazione amministrativa quanto segue:

- a) I lavori sono stati consegnati in data 19/05/2018 ed ultimati in data 06/06/2018;
- a) L'importo finale lordo dei lavori a misura ammonta ad € 21.240,70 che sottoposto al ribasso d'asta ammonta ad € 19.507,89. Pur risultando l'importo netto dei lavori leggermente superiore alle previsioni progettuali per via di modeste variazioni introdotte in cantiere, resta ampiamente inferiore all'importo complessivo di € 24.500,00 previsto dal progetto ed approvato con precedente DGC n.102 del 19/04/2018;

ACCERTATO, altresì, conseguentemente il seguente quadro tecnico-economico finale:

Importo lavori			
	APPALTO	POST APPALTO	CONTABILITA' FINALE
Tipologia	Importo	Importo	Importo
Importo lavori	€ 19.507,89	€ 17.878,97	€ 21.240,70
Oneri sicurezza	€ 487,71	€ 487,71	€ 487,71
Importo a base d'appalto	€ 19.020,18		
Importo contratto		€ 18.366,68	€ 19.507,81
Somme a disposizione			
Iva sui lavori (10%)	€ 1.950,79	€ 1.836,67	€ 1.950,78
Ribasso d'asta		€ 1.755,33	€ 500,09
Oneri della progettazione (compreso cap + iva)	-		
Polizza assicurativa per progettazione interna	€ 500,00	€ -	€ -
Oneri del RUP - art.113 del D.Lgs.50/2016 (2%)	€ 390,16	€ 390,16	€ 390,16
Fornitura e installazione (eventuale)			
Imprevisti	€ 2.151,16	€ 2.151,16	€ 2.151,16



Città di Corridonia

Provincia di Macerata

Totale somme a disposizione	€ 4.992,11	€ 6.133,32	€ 4.992,19
-----------------------------	------------	------------	------------

Totale	€ 24.500,00	€ 24.500,00	€ 24.500,00
---------------	--------------------	--------------------	--------------------

RILEVATO in particolare il seguente credito netto dell'impresa esecutrice:

CIG	DESCRIZIONE	DITTA	IMPORTO NETTO ESEGUITO	IVA	TOTALE
ZDA2357165	Messa in sicurezza dell'edificio sito in Via Cavour nn.7-9-11	ROLDEDIL DI TARTARELLI ROLDANO - Corridonia (Mc)	€ 19.507,81	€ 1.950,78	€ 21.458,59

CONSIDERATO che si rende necessario procedere all'approvazione della documentazione relativa alla regolare esecuzione di lavori in atti e alla liquidazione delle spettanze agli aventi diritto;

DATO ATTO che per la somma di € 24.500,00 relativa alle opere di messa in sicurezza dell'edificio sito in Via Cavour nn.7-9-11 sono stati assunti gli impegni di spesa n.385 al Capitolo 2812 "Sisma del 24/08/2016 e giorni successivi - spese in conto capitale" del corrente Bilancio Comunale;

DATO ATTO che l'importo di € 21.458,59 risulta rendicontabile ai sensi dell'art. 4 dell'Ocdpc n. 388/2016 secondo le disposizioni della nota del Dipartimento per le Politiche Integrate di Sicurezza per la Protezione Civile prot. 604966 del 03/09/2016 e che l'importo di cui alla presente rientra tra quelli previsti dall'art. 1 comma 2 lettera C) punto 7 - (Misure Provvisoriale eseguite sia attraverso interventi in somma urgenza sia in amministrazione diretta) dell'Ordinanza 388/2016 e nota prot. 604966 del 03/09/2016;

VISTO, altresì, che il progetto di "Messa in sicurezza dell'edificio sito in Via Cavour nn.7-9-11" è stato redatto dall'Ing. Lucia Cipollari, Responsabile Settore VIII Manutenzione e Ricostruzione e che l'art.113 del D.Lgs.50/2016 prevede il riconoscimento dell'incentivo tecnico per tali funzioni;

APPURATO che il suddetto incentivo può essere erogato, previa adozione di un regolamento interno e della stipula di un accordo di contrattazione decentrata, elementi in corso di predisposizione presso il Comune di Corridonia;

CONSIDERATO che in mancanza di regolamento interno diverse Sezioni regionali di controllo Corte dei conti ritengono che la liquidabilità degli incentivi tecnici di cui all'art. 113 del d.lgs. 50/2016 è subordinata all'adozione da parte dell'Ente del previsto regolamento, che può disporre anche la ripartizione degli incentivi per funzioni tecniche espletate dopo l'entrata in vigore del nuovo codice dei contratti pubblici e prima dell'adozione del regolamento stesso,



Città di Corridonia

Provincia di Macerata

utilizzando le somme già accantonate allo scopo nel quadro economico riguardante la singola opera, nonché criteri di quantificazione dei predetti incentivi -quale quella che tenga conto del ribasso d'asta conseguente all'aggiudicazione- che ne determinino un importo inferiore rispetto al tetto massimo legislativamente previsto (esempio Corte dei Conti, Sez. controllo Lombardia, parere 21.03.2018 n. 93);

RICONOSCIUTA la propria competenza sull'adozione del presente atto;

VISTI:

- l'art. 107 del T.U. delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e s.m.i.;
- la Legge 7 agosto 1990, 241;
- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- lo Statuto Comunale ed il vigente Regolamento comunale di contabilità;
- il vigente Regolamento Comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi

PROPONE

1- DI CONSIDERARE la premessa parte integrante del presente provvedimento;

2- DI APPROVARE, per tutti i motivi descritti in premessa, lo Stato Finale dei lavori e il Certificato di Regolare Esecuzione redatti dall'Ing. Lucia Cipollari riguardanti i lavori di messa in sicurezza dell'edificio sito in Via Cavour nn.7-9-11, per un importo di € 19.507,81 oltre iva (10%) per complessivi € 21.458,59;

3 - DI APPROVARE, altresì, il credito come da prospetto di seguito indicato:

CIG	DESCRIZIONE	DITTA	IMPORTO NETTO ESEGUITO	IVA	TOTALE
ZDA2357165	Messa in sicurezza dell'edificio sito in Via Cavour nn.7-9-11	ROLDEDIL DI TARTARELLI ROLDANO - Corridonia (Mc)	€ 19.507,81	€ 1.950,78	€ 21.458,59

4- DI LIQUIDARE alla Ditta IMPRESA ROLDEDIL DI TARTARELLI ROLDANO con sede in Corridonia (Mc) - via Della Portarella n.104- P.Iva: 01398820439 - C.F.TRTRDN70T06E783I la somma complessiva di € 19.507,81 oltre iva (10%) per complessivi € 21.458,59 derivante dallo Stato Finale dei Lavori succitati;

5 - DI DARE ATTO della regolarità contributiva sia della ditta IMPRESA ROLDEDIL DI TARTARELLI ROLDANO con DURC INPS_11478643 Data richiesta 17/07/2018 Scadenza validità 14/11/2018;

6 - DI DARE ATTO che la presente spesa di complessivi € 21.458,59 trova puntuale copertura nell'ambito delle somme appositamente stanziare nel quadro economico del progetto approvato con DGC n. 102 del 19/04/2018, già impegnate con determina del Responsabile del Settore VIII n. 50/230 del 27/04/2018, al Capitolo 2812 "Sisma del 24/08/2016 e giorni successivi - spese in conto capitale" per il seguente impegno n.385;

7 - DI ACCANTONARE i compensi incentivanti di cui all'art. 113 del DETERMINAZIONE SETTORE MANUTENZIONE E RICOSTRUZIONE n. 120 del 03-08-2018 - pag. 5 - COMUNE DI CORRIDONIA



Città di Corridonia

Provincia di Macerata

D.Lgs. n. 50/2016 per la realizzazione della progettazione degli interventi eseguiti in merito all'opera in argomento nella misura in appresso detta pari ad € 390,16, demandando la successiva liquidazione a successivo e separato atto.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

F.to LUCIA CIPOLLARI



Città di Corridonia

Provincia di Macerata

IL RESPONSABILE DEL PROVVEDIMENTO

Visto il documento istruttorio, riportato in premessa alla presente determinazione, ad oggetto CRISI SISMICA INIZIATA IL 24/08/2016 - SALVAGUARDIA DELLA PUBBLICA INCOLUMITA' MEDIANTE MESSA IN SICUREZZA EDIFICIO DI VIA CAVOUR NN.7-9-11 - APPROVAZIONE STATO FINALE E CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE e predisposto dal Responsabile del Procedimento dal quale si rileva la necessità della sua adozione;

Visto l'art. 107, comma 3[^], lett. d) del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Visto il vigente Regolamento Comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

In forza del provvedimento sindacale con cui il sottoscritto è stato nominato Responsabile del Settore Lavori Pubblici e Manutenzione del Patrimonio;

Visto il vigente Regolamento Comunale di Contabilità ;

Ritenuto che l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto consente di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.Lgs. 267/00;

Ritenuto, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio che vengono condivisi, di emanare la presente determinazione;

DETERMINA

Di fare propria e quindi di approvare il preliminare di determinazione relativo all'oggetto nel testo risultante nel documento istruttorio sopra indicato per farne parte integrante e sostanziale;

Di attestare la compatibilità del presente provvedimento con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica ai sensi e per gli effetti dell'art. 9, comma 1 lett.

a) punto 2 del D.L. n. 78/2009 convertito con modificazioni nella L. 3.8.2009 n. 102 e ss.mm.ii.;

Di trasmettere copia del presente provvedimento al Responsabile del Settore Finanza Bilancio e Patrimonio per l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000;

A norma dell'art. 8 della L. 241/1990 si rende noto che il Responsabile del Procedimento è LUCIA CIPOLLARI

IL RESPONSABILE DEL PROVVEDIMENTO
F.to CIPOLLARI LUCIA



Città di Corridonia
Provincia di Macerata

Il sottoscritto responsabile del provvedimento attesta che copia della presente determinazione viene trasmessa al settore Bilancio Finanza e Patrimonio per i successivi adempimenti.

Corridonia, li 03-08-18

Il Responsabile del Provvedimento
F.to CIPOLLARI LUCIA

SETTORE BILANCIO FINANZA E PATRIMONIO

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.

Sul competente intervento/risorsa/ missione/programma del bilancio è stato registrato l'impegno contabile n.
Corridonia, li

Il Responsabile del settore
Bilancio Finanza e Patrimonio
F.to Marani Adalberto

E' copia conforme all'originale
Corridonia, li 03-08-2018

Il Responsabile del Provvedimento
CIPOLLARI LUCIA

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa è stata pubblicata all'Albo Pretorio on-line per quindici giorni consecutivi con decorrenza dal 27-08-2018.....

F.to IL SEGRETARIO GENERALE
FRANCESCHETTI ANNALISA