

# COMUNE DI FOLIGNANO

Provincia di Ascoli Piceno

**OGGETTO:** REALIZZAZIONE DI MODULI SCOLASTICI PROVVISORI PER SCUOLA PRIMARIA PIANE DI MORRO - FINANZIAMENTO MIUR

**COMMITTENTE:** Amministrazione comunale di Folignano

**IMPRESA:** Panzieri Marco srl, Poggio Nativo (RI) 10125, via Farense 8 - P.IVA 01167870573

## CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 1

PER IL PAGAMENTO DELLA RATA N. 1 DI euro 92'357,41 (oltre IVA di legge)

CERTIFICATI PRECEDENTI		
n.	data	importo
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
16		
17		
18		
19		
20		
21		
22		
23		
24		
25		
26		
27		
28		
29		
30		
<b>TOTALE</b>		0,00
anticipazione		50 824,34

Il sottoscritto RUP arch. Francesca Romana Mancini

VISTO: il Contratto stipulato con scrittura privata in data 13.06.2019 repertorio n. 334 con il quale fu affidata alla predetta impresa l'esecuzione dei suindicati lavori;  
RISULTANDO dalla contabilità sino ad oggi che l'ammontare dei lavori eseguiti e delle spese fatte è quello in seguito riportato:

Lavori e somministrazioni	116'172,84
<b>SOMMANO importi soggetti a ritenute euro</b>	116'172,84
IMPORTI NON SOGGETTI A RITENUTE	
<b>SOMMANO importi NON soggetti a ritenute euro</b>	0,00
<b>DETRAZIONI</b>	
Ritenuta per infortuni 0,5%	580,86
Recupero anticipazione 20%	23'234,57
Ammontare dei certificati precedenti euro	0,00
<b>SOMMANO LE DETRAZIONI euro</b>	23'815,43
<b>CREDITO Impresa arrotondato a 0 euro</b>	92'357,41
per I.V.A. al 10%	9'235,74
<b>TOTALE GENERALE euro</b>	101'593,15

### CERTIFICA

CHE ai termini dell'articolo art. 2.16 del capitolato speciale d'appalto si può pagare all'impresa la rata di euro 92'357,41 oltre IVA, se dovuta, come per legge.  
Diconsì: (euro novantaduemilatrecentocinquantasette/41).

Folignano, 06/08/2019

Il Responsabile del Procedimento

Arch. Francesca Romana Mancini

### ASSICURAZIONE OPERAI

L'Impresa ha assicurato gli operai con Polizza continuativa presso l'INAIL di

Il Direttore dei Lavori  
Arch. Marco Marozzi