

LIBRETTO DELLE MISURE

OGGETTO: LAVORI DI SISTEMAZIONE DEL CAMPO DI CALCIO A 8 PRESSO
L'IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE DI VIA AVELLINO IN LOCALITA'
VILLA PIGNA

COMMITTENTE: Comune di Folignano

IMPRESA: LIMOTA SPORT s.p.a.

Libretto delle Misure n. 1 composto da n. 5 pagine

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Arch. Francesca Romana Mancini

Num.Ord. TARIFFA DATA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				QUANTITA'		FIGURE ed Annotazioni
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Positivi	Negativi	
	R I P O R T O							
	<u>LAVORI A MISURA</u>							
1 20.02.001 08/07/2019	Scoticamento terreno vegetale. Scoticamento terreno veget ... e compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. preparazione area intervento	3200,00			0,150	480,00		
	SOMMANO m³					480,00		
2 02.01.001* 08/07/2019	Scavo di sbancamento con uso di mezzi meccanici. ripofilatura area intervento PARTITA PROVVISORIA ripofilatura area intervento	3200,00			0,150	480,00		
	SOMMANO m³					1'450,00		
						1'930,00		
3 NP.003 08/07/2019	Tubo microforato a 180° in PEAD. Diametro esterno mm 200 tubazione di drenaggio microforata		205,30			205,30		
	SOMMANO m					205,30		
4 18.09.003* .002 08/07/2019	Pozzetto prefabbricato carrabile in cemento vibrato diafr ... di ripartizione carrabile. Dimensioni interne cm 40x40x40 drenaggio campo					6,00		
	SOMMANO cad					6,00		
5 18.09.004* .002 08/07/2019	Elemento prefabbricato carrabile in cemento vibrato per p ... Dimensioni interne cm 40x40 per altezze da cm 10 a cm 40 drenaggio campo					20,00		
	SOMMANO cad					20,00		
6 18.09.008* .001 08/07/2019	Coperchio in cemento armato vibrocompresso per pozzetti, ... to in opera. Coperchio per pozzetto prefabbricato cm 40x40					6,00		
	SOMMANO cad					6,00		
7 02.03.001* .001 08/07/2019	Demolizione totale di fabbricati. Per edifici isolati fuori dai centri urbani. demolizione struttura prefabbricata esistente		7,00	12,000	3,000	252,00		
	SOMMANO m³					252,00		
8 17.01.003* .001 08/07/2019	Scavo a sezione obbligata con uso di mezzi meccanici. Sca ... re il lavoro finito. Scavi fino alla profondità di m 1,50. PARTITA PROVVISORIA					375,36		
	SOMMANO m³					375,36		
9 03.03.001* .001 08/07/2019	Calcestruzzi a prestazione garantita. Rck 5 Mpa fondazioni fabbricato spogliatoi fondazioni torri faro muro recinzione campo	4,00	18,00 1,80 212,00	8,000 1,800 0,700	0,100 0,100 0,100	14,40 1,30 14,84		
	A R I P O R T A R E					30,54		

COMMITTENTE: Comune di Folignano
LIBRETTO DELLE MISURE N. 1

L'IMPRESA

IL DIRETTORE DEI LAVORI

Num.Ord. TARIFFA DATA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				QUANTITA'		FIGURE ed Annotazioni
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Positivi	Negativi	
	R I P O R T O					30,54		
	marciapiede					6,00		
	SOMMANO m ³					36,54		
10 03.03.003* .001 08/07/2019	Calcestruzzo - Classe di esposizione XC2 - Rck 30 Mpa fondazioni fabbricato spogliatoio *(lung.=5,25+12,65)		17,90	6,700	0,350	41,98		
			1,30	12,650	0,350	5,76		
	fondazioni torri faro	3,00	1,80	1,800	1,500	14,58		
			2,50	2,500	2,000	12,50		
	fondazioni muro recinzione campo *(lung.=22,75+1,75+17+1,75+22,75+21,5+21,5+62,5+25,7+18,5+8,1)		223,80	0,700	0,250	39,17		
	elevazione muro recinzione lato nord *(lung.=22,5+1,25+17,5+1,25+22,25)		64,75	0,250	1,050	17,00		
	elevazione muro recinzione lato ovest		42,00	0,250	0,550	5,78		
	elevazione muro recinzione lato sud		62,00	0,250	0,850	13,18		
	elevazione muro recinzione lato est *(lung.=18,3+7,35+25,7)		51,35	0,250	0,550	7,06		
	SOMMANO m ³					157,01		
11 03.03.020* .002 08/07/2019	Casseforme. Per travi, pilastri, pareti anche sottili, solette piane. pilastri *(par.ug.=13*2)*(lung.=0,3+0,4)	26,00	0,70		3,200	58,24		
	travi *(lung.=16,3+6,3)*(larg.=0,5+0,3+0,5)	2,00	22,60	1,300		58,76		
	cornicione *(larg.=0,4+0,15)		47,00	0,550		25,85		
	PARTITA PROVVISORIA							
	muro recinzione campo					491,00		
	SOMMANO m ²					633,85		
12 03.03.002* .001 08/07/2019	Calcestruzzo - Classe di esposizione XC1 - Rck 30 Mpa PARTITA PROVVISORIA pilastri fabbricato spogliatoi	13,00	0,30	0,400	3,200	4,99		
	travi *(lung.=5,9*3+4,6+16,1*2)	1,10	54,50	0,300	0,500	8,99		
	travi		16,10	0,300	0,300	1,45		
	rompitratte *(lung.=5,9*2+4,6)		16,40	0,600	0,240	2,36		
	cornicione *(lung.=16,9*2+7*2)		47,80	0,400	0,150	2,87		
	SOMMANO m ³					20,66		
13 03.03.019* .004 08/07/2019	Sovrapprezzi per calcestruzzo. Per la posa in opera mediante pompa autocarrata. PARTITA PROVVISORIA					36,54		
						20,66		
						156,94		
	SOMMANO m ³					214,14		
14 03.04.002* 08/07/2019	Barre in acciaio tipo B450C. muro recinzione solaio copertura strutture spogliatoi muro lato nord muro lato ovest muro lato est					5'110,00 1'730,00 9'340,00 360,00 170,00 280,00		
	SOMMANO kg					16'990,00		
15	Solaio in latero cemento con travetti prefabbricati. H=24 cm							
	A R I P O R T A R E							

COMMITTENTE: Comune di Folignano
LIBRETTO DELLE MISURE N. 1

L'IMPRESA

IL DIRETTORE DEI LAVORI

Num.Ord. TARIFFA DATA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				QUANTITA'		FIGURE ed Annotazioni
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Positivi	Negativi	
	R I P O R T O							
05.01.001* .008 08/07/2019	(20+4) - Per luci nette da m 4,01 a m 5,00 copertura copertura copertura	4,00	4,95 5,00 5,00	2,650 1,350 2,650		52,47 6,75 13,25		
	SOMMANO m ²					72,47		
16 03.02.017* .003 08/07/2019	Muratura in laterizio di blocchi termici. Blocco termico sismico portante con o senza incastro. (lung.=8,6+0,4+1,7+1,7+0,4+3,32+0,6)		16,72 5,60 10,22 1,30 5,40 4,20 7,55 2,00	0,300 0,300 0,300 0,300 0,300 0,300 0,300 2,200	3,050 3,330 3,500 3,500 2,850 3,260 3,480 0,250	15,30 5,59 10,73 1,37 4,62 4,11 7,88 2,20		
	SOMMANO m ³					51,80		
17 03.02.023* .001 08/07/2019	Muratura in mattoni forati in laterizio a 6 fori. Posti a coltello. divisori spogliatoi (larg.=2,7+6,5)*(H/peso=3,5+3,9) (larg.=1,8+1,8+1,8+2,7)*(H/peso=3,5+3,9) (larg.=1,6+2,6) (larg.=1,8+0,9+0,9)*(H/peso=2,85+3,9) (larg.=1+2,4+2,5)*(H/peso=3,05+3,9)	0,50 0,50 0,50 0,50		1,800 9,200 8,100 4,200 3,600 5,900 1,900	3,900 7,400 7,400 3,900 6,750 6,950 3,900	7,02 34,04 29,97 16,38 12,15 20,50 7,41		
	SOMMANO m ²					127,47		
18 03.01.002* .001 08/07/2019	Massetto di calcestruzzo vibrato non armato. Per spessori fino a cm 7. formazione pendenze drenaggio campo *(lung.=61+61+10+10)		142,00	0,500		71,00		
	SOMMANO m ²					71,00		
19 07.01.021 08/07/2019	Realizzazione di manto impermeabile per tetto piano non p ... a in opera e quanto altro occorre per dare l'opera finita. copertura		3,75 2,40 3,75	17,020 5,300 11,720		63,83 12,72 43,95		
	SOMMANO m ²					120,50		
20 07.02.012.00 2 08/07/2019	Materassino in lana di vetro o di roccia. Materassino in ... e per dare l'opera finita. Spessore cm 8 in lana di vetro. PARTITA PROVVISORIA copertura					116,48		
	SOMMANO m ²					116,48		
21 08.01.002* .003 08/07/2019	Canale di gronda in lamiera zincata. Canale di gronda, li ... l'opera finita. Dello spessore di mm 8/10, sviluppo cm 50. canale di gronda	2,00	17,12			34,24		
	SOMMANO m					34,24		
	A R I P O R T A R E							

COMMITTENTE: Comune di Folignano
LIBRETTO DELLE MISURE N. 1

L'IMPRESA

IL DIRETTORE DEI LAVORI

Num.Ord. TARIFFA DATA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				QUANTITA'		FIGURE ed Annotazioni
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Positivi	Negativi	
	R I P O R T O							
	Folignano, 08/07/2019 L'Impresa Il Direttore dei Lavori							
	A R I P O R T A R E							

COMMITTENTE: Comune di Folignano
LIBRETTO DELLE MISURE N. 1

L'IMPRESA

IL DIRETTORE DEI LAVORI