COMUNE DI FOLIGNANO
(Provincia di ASCOLI PICENO)

N. REG. GEN. 159

**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
DEL III SETTORE
- UFFICIO TECNICO - LAVORI PUBBLICI -**

Numero 55 Del 30-03-21

ORIGINALE

Oggetto: REALIZZAZIONE MODULI SCUOLA INFANZIA DI PIANE DI
MORRO DA REALIZZARSI IN FOLIGNANO CAPOLUOGO - CUP:
J79H18000050001 - CIG: 828256198D - CIG AGGIUNTI=
VO: 8664288CA2 - IMPEGNO DI SPESA PER VARIANTE AP=

Folignano (AP), li 30-03-2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Arch. MANCINI FRANCESCA ROMANA

IL RESPONSABILE DEL III SETTORE E RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

PREMESSO:

- che a causa degli eventi sismici verificatisi a decorrere dal 24/08/2016 e successivi il plesso scolastico di piane di Morro ha subito dei danni e che la regione Marche ha inserito la realizzazione di un nuovo plesso all'interno del Primo Piano delle opere pubbliche per la ricostruzione post sisma;
- che con ordinanza Sindacale prot. 19809 n.22/12/2017, è stata disposta la chiusura del plesso scolastico di Piane di Morro e contestualmente è stato disposto il trasferimento temporaneo delle attività presso l'oratorio parrocchiale (relativamente alla primaria) e presso i locali del doposcuola (relativamente all'infanzia) in attesa di realizzazione degli appositi moduli;
- che, nelle more della ricostruzione, il Miur ha finanziato la realizzazione di moduli scolastici al fine della delocalizzazione delle attività scolastiche dell'infanzia e della primaria di Piane di Morro per un totale di € 1.980.000,00;
- che l'Amministrazione Comunale, come preliminarmente indicato al Miur nelle schede per la richiesta dei moduli, intende realizzare i moduli in due separate aree al fine di utilizzare quelle già di proprietà comunale;
- che, con Delibera di G.M. n.17 del 01/02/2018 è stato approvato il documento di fattibilità relativo alla realizzazione dei moduli scolastici destinati a scuola primaria in località piane di Morro, redatto dall'Arch. Marco Marozzi (capogruppo) e dall'arch. Elisa Scalabroni e ing. Jessica Ionni dell'ufficio tecnico comunale, per l'importo totale di € 840.000,00 di cui €350.000,00 per lavori (realizzazione fondazioni e opere di urbanizzazione) ed € 296.800,00 per fornitura di moduli;
- con Delibera di GM n. 151 del 30/10/2019 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di opere edili per la REALIZZAZIONE DI MODULI SCOLASTICI PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA DA REALIZZARSI IN LOCALITÀ FOLIGNANO CAPOLUOGO”;
- con determinazione del Responsabile del III Settore – Servizio LL.PP. n. 212 del 19.11.2019 REG GEN 617 sono stati stabiliti gli elementi essenziali del contratto di cui agli artt. 32 comma 2 del D.Lgs. n.50/2016 (o Codice dei contratti) e s.m.i. e 192 del D.Lgs. 267/2000, ed è stato, quindi, disposto di aggiudicare l'appalto mediante procedura negoziata, avvalendosi del criterio del minor prezzo e di stipulare il relativo contratto con determinazione del corrispettivo a corpo demandando la procedura di gara alla Stazione Unica Appaltante della Provincia di Ascoli Piceno;
- che con determinazione n.8 (R.G. 243) del 20/02/2020 del V Settore Economico Finanziario – Appalti, Contratti, SUA della Provincia di Ascoli Piceno sono stati aggiudicati in via definitiva ed efficace i lavori al Raggruppamento Temporaneo di Imprese composto da: Di Murro Francesco srl (Mandataria), P.IVA 02576670604 - con sede in via San Filippo n.4 - 03030 PIEDIMONTE GERMANO (FR) - DORICA LEGNAMI CASTELLARI SRL (Mandante), P.Iva 00375900420 con sede in via dei Caduti del Lavoro, 7 - 60131 ANCONA - CO.GE.CO. COSTRUZIONI E APPALTI SRL (Mandante), P.Iva 02820000608 con sede in via Valle, 162 - 03032 ARCE (FR);
- che con Determinazione del Responsabile del III Settore del Comune di Folignano n. 77 del 23.04.2020 (reg gen 219) si è provveduto ad assumere l'impegno definitivo di spesa a favore del succitato RTI per un importo contrattuale pari ad Euro 684.009,19 compresi gli oneri per la sicurezza di Euro

19.061,99 oltre IVA al 10% e al netto del ribasso offerto in sede di gara e pari al 26,011 per cento;

- che con REP. 274 del 12/06/2020 si procedeva alla stipula del contratto;
- che in data 27/07/2020 hanno avuto inizio i lavori;

DATO ATTO che con Delibera di G.M. n.21 del 11/03/2021 è stata approvata una Variante dei lavori in oggetto per la modifica contrattuale ai sensi dell'art.106 comma 1 lettera a) del D.Lvo 50/2016 con la quale è stata prevista una maggiore spesa contrattuale per lavori pari ad € 195.165,61 oltre IVA al 10%, somma che trova copertura all'interno del quadro economico dell'opera al CAP. 590/4 IMP 339/2018 Fin Acc;

RITENUTO di dover procedere all'impegno di spesa per la succitata somma al fine di procedere alla sottoscrizione del relativo atto aggiuntivo;

VERIFICATA la regolarità contributiva delle Ditte che costituiscono il Raggruppamento Temporaneo di Imprese come da acquisizione di durc online ripsettivamente: Di Murro Francesco srl (Mandatara), P.IVA 02576670604 Protocollo INPS_24956236 con validità fino al 18/06/2021, DORICA LEGNAMI CASTELLARI SRL (Mandante), P.Iva 00375900420 protocollo INAIL_26575597 con validità fino al 09/07/2021 - CO.GE.CO. COSTRUZIONI E APPALTI SRL (Mandante), P.Iva 02820000608 Protocollo INPS_24857932 con validità fino al 12/06/2021;

RICHIAMATI:

- il D.Lvo 50/2016 e ss.mm.ii;
- il D.lvo 267/2000 e ss.mm.ii;
- il regolamento comunale degli uffici e dei servizi;
- la Delibera di GM n.21 del 11/03/2021;

DETERMINA

di richiamare la premessa narrativa come parte sostanziale ed integrante del presente provvedimento;

di procedere all'integrazione del sub 3 IMP 339/2018 Fin Acc CAP. 590/4 per la somma di € **214.682,17** (compresa Iva al 10%), necessaria per l'esecuzione dei lavori di variante e per la sottoscrizione del relativo atto aggiuntivo, da corrispondere all'Impresa **Di Murro Francesco srl** (Mandatara), P.IVA 02576670604 in qualità di Ditta Mandatara de Raggruppamento Di Murro Francesco srl, **DORICA LEGNAMI CASTELLARI SRL** (Mandante), - **CO.GE.CO. COSTRUZIONI E APPALTI SRL** (Mandante);

di dare atto che:

- il CUP e CIG sono i seguenti: CUP: J79H18000050001 - CIG: 828256198D
- è stato acquisito il seguente CIG aggiuntivo:8664288CA2, in quanto l'aumento contrattuale è superiore al quinto d'obbligo.

Il presente atto viene trasmesso in data al Responsabile del Servizio Finanziario, con allegati i documenti giustificativi

della spesa, debitamente vistati dal sottoscritto Responsabile, per gli adempimenti relativi alle procedure di contabilità , al fine dei riscontri amministrativi, contabili e fiscali, nonché per il rilascio del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151, comma 4, del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267.

Folignano (AP), li 30-03-2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Arch. MANCINI FRANCESCA ROMANA

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

- [] L'adozione del presente atto non comporta alcuna spesa a carico del bilancio comunale.
- [] Per la spesa derivante dal presente atto, si rilascia visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151, comma 4, del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267.

Cap. nn.
Imp. nn.
Liq. nn.

Folignano (AP), lì

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Capriotti Marinella

La presente determinazione:

1. E' divenuta esecutiva con l'apposizione del visto di Regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151, comma 4, del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267.
2. Viene trasmessa all'Ufficio Amministrativo per la successiva pubblicazione in elenco all'Albo Pretorio.

Folignano (AP), lì

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Arch. **MANCINI FRANCESCA**

ROMANA