

COMUNE DI FOLIGNANO
(Provincia di ASCOLI PICENO)

N. REG. GEN. 618

**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
DEL III SETTORE
- UFFICIO TECNICO - LAVORI PUBBLICI -**

Numero 181 Del 12-12-18

ORIGINALE

**Oggetto: REALIZZAZIONE DI MARCIAPIEDI IN VIA SANT'ANTONIO -
LOCALITA' PIANE DI MORRO - APPROVAZIONE CONTABILI=
TA', STATO FINALE, REGOLARE ESECUZIONE E LIQUIDA=
ZIONE DELLE SOMME - CUP: J71B17000160004**

Folignano (AP), lì 12-12-018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Arch. MANCINI FRANCESCA ROMANA

IL RESPONSABILE DEL IV SETTORE

PREMESSO:

- che con propria Determinazione n.102 del 18/10/2017 (REG GEN 366) si procedeva all'approvazione del progetto esecutivo dei lavori in oggetto nonchè a determinare a contrarre per l'individuazione del contraente stabilinendo di procedere a procedura negoziata ai sensi dell'art.36 comma 2 lettera b) del d.lvo 50/2016 con invito rivolto a n. 15 operatori economici sorteggiati dall'elenco formato con apposito Avviso di manifestazione di interesse;
- che con Determinazione n.127 del 24/11/2017 i lavori sono stati affidati alla Ditta COCCIA VINCENZO SRL con sede in via Milano n.83 - 64023 Mosciano Sant'Angelo (TE) - P.I. 01690180672 per l'importo complessivo di euro € 64.153,39 al netto del ribasso d'asta pari al 22,729% compresi gli oneri di sicurezza pari ad € 1.992,85 oltre Iva di legge;
- che con REP n. 711 del 27/03/2018 è stata sottoscritta relativa scrittura privata;
- che in data 23/04/2018 i lavori hanno avuto inizio come da relativo verbale;
- che con Delibera di G.M. n. 120 del 31.07.2018 è stata approvata una Variante, senza modifica dell'importo contrattuale, con la quale si prevedeva la realizzazione di un ulteriore tratto di marciapiedi utilizzando un importo contrattuale destinato alla realizzazione del sottofondo stradale in prossimità della zona delle querce in considerazione del fatto che, essendo l'apparato radicale non profondo, si poteva procedere alla realizzazione del solo strato superficiale bituminoso;
- che, nel corso dei successivi lavori e a seguito dell'avvenuto assestamento del terreno in corrispondenza della zona in cui erano state estirpate le querce con conseguente verificarsi di una instabilità del del piano stradale, è stato necessario provvedere alla realizzazione di idoneo sottofondo stradale anche per evitare che ulteriori e successivi assestamenti avessero potuto provocare spaccature sull'asfalto;
- che le succitate lavorazioni, insieme ad alcune altre voci, sono state realizzate come lavorazioni in economia appositamente autorizzate in quanto necessarie alla realizzazione dell'opera a perfetta regola d'arte e la cui spesa è stata impegnata con determinazione n.170 del 01/12/2018 del Responsabile del III Settore per un importo totale di € 15.221,34 oltre IVA di legge, importo che trova comunque copertura all'interno del quadro economico totale dell'opera;

DATO ATTO:

- che la direzione dei Lavori è stata effettuata all'interno dell'ufficio tecnico, in particolare dell'arch. Marco Marozzi con la collaborazione dell'ing. Jessica Ionni e dell'arch. Elisa Scalabroni;

DATO ATTO inoltre che in data 13/11/2018 sono stati ultimati i lavori e che 07/12/2018 è stata redatta tutta la documentazione contabile, lo Stato Finale, il Certificato di regolare esecuzione (che per la tipologia dei lavori, sostituisce il collaudo amministrativo) da cui risulta che:

- i lavori sono stati ultimati in tempo utile anche in considerazione delle sospensioni e riprese dei lavori e corrispondono alle registrazioni fatte nei registri contabili;
- i lavori sono stati eseguiti a regola d'arte;
- l'importo finale dei lavori, al netto del ribasso d'asta, ammonta ad € 64.150,22

oltre IVA al 10%;

- i lavori sono stati eseguiti in base ai termini contrattuali;
- l'impresa ha firmato la contabilità senza riserve;
- che, considerato l'importo già corrisposto relativo al SAL n.1 resta un credito dell'impresa relativo allo stato finale pari ad € 21.330,36 oltre IVA al 10% così come da Certificato di pagamento n.2;

DATO ATTO inoltre che:

- sono stati eseguiti lavori in economia per l'importo totale di € 15.221,34 oltre IVA al 22% come in precedenza descritti;

DATO ATTO inoltre:

- che la Ditta appaltatrice ha presentato la fattura n. 09/2018 del 23/11/2018 dell'importo di € 21.330,36 oltre IVA al 10% corrispondente alla somma riportata nello stato finale per un totale lordo di € 23.463,40;
- che la Ditta appaltatrice ha presentato la fattura n.11/2018 del 07/12/2018 del dell'importo di € 15.221,34 oltre IVA al 22% corrispondente alla somma relativa alla lista dei lavori in economia per un totale lordo di € 18.570,03;

RITENUTO di dover approvare lo stato finale, unitamente a tutta la documentazione contabile, nonché il certificato di regolare esecuzione dando atto che l'approvazione del certificato di regolare esecuzione si intende quale provvisorio e non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'art.1666, comma 2, del codice civile. Il Certificato di regolare esecuzione assumerà carattere definitivo trascorsi due anni a decorrere dalla data di esecutività del presente atto che lo approva;

DATO ATTO che è stata verificata telematicamente la regolarità contributiva della Ditta appaltatrice come da prot. INAIL_13710473 con validità fino al 05/03/2019;

CONSIDERATO inoltre che, nei modi e in applicazione delle percentuali stabilite dal Regolamento Comunale degli incentivi interni approvato con Delibera di G.M n.112 del 14/07/2017:

- la quota degli incentivi da ripartire è pari ad un totale di € 1.649,17 (pari al 2% dei lavori e in considerazione che sono state svolte tutte le prestazioni ivi ricomprese);
- che **€ 329,83** (pari al 20% dell'incentivo), come previsto dall'art.5 comma 3 del Regolamento Comunale per la ripartizione degli incentivi, è da destinare all'acquisto da parte dell'ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione anche per il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento delle capacità di spesa e di efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie ed alle strumentazioni elettroniche per i controlli. Una parte delle risorse può essere utilizzato per l'attivazione di tirocini formativi e di orientamento di cui all'articolo 18 della Legge 24 giugno 1997, n. 196 o per lo svolgimento di dottorati di ricerca di alta qualificazione nel settore dei contratti pubblici previa sottoscrizione di apposite convenzioni con le Università e gli istituti scolastici superiori.

- che **€ 1.319,34** (pari al 80% dell'incentivo) dovrà essere corrisposta nel seguente modo:

- 1) arch. Francesca Romana Mancini € 527,73 (10% Verifica e Validazione 30% RUP);
- 2) arch. Marco Marozzi € 395,81 (30% DD.LL.,);
- 3) arch. Elisa Scalabroni € 197,90 (15% collaboratore DD.LL.,);
- 4) ing. Jessica Ionni € 197,90 (15% collaboratore DD.LL.,)

VISTO il Codice dei contratti pubblici approvato con d.lgs 50/2016 e ss.mm.ii.;

DETERMINA

DI RICHIAMARE la premessa a far parte integrante della presente determinazione;

DI APPROVARE, relativamente ai lavori di "Realizzazioni Marciapiedi via sant'Antonio - località Piane di Morro), lo stato finale, unitamente a tutta la documentazione contabile, nonché il certificato di regolare esecuzione dando atto che l'approvazione del certificato di regolare esecuzione si intende quale provvisorio e non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'art.1666, comma 2, del codice civile. Il Certificato di regolare esecuzione assumerà carattere definitivo trascorsi due anni a decorrere dalla data di esecutività del presente atto che lo approva;

DI PROCEDERE allo svicolo della garanzia fidejussoria n. N211/00A0714487 rilasciata dall'Agenzia di Assicurazioni Groupama sede di Roseto degli Abruzzi (TE) il 12/03/2018 e della polizza di assicurazione n. 107872237 rilasciata dall'Agenzia di Assicurazioni Groupama;

DI PROCEDERE alla liquidazione:

- della fattura n. 09/2018 del 23/11/2018 intestata alla ditta COCCIA VINCENZO SRL con sede in via Milano n.83 - 64023 Mosciano Sant'Angelo (TE) - P.I. 01690180672 dell'importo di € 21.330,36 oltre IVA al 10% corrispondente alla somma riportata nello stato finale per un totale lordo di € 23.463,40 con imputazione della spesa al CAP 2835/22 IMP 388/2017 al sub 1 - CIG: 7243052398 - CUP: J71B17000160004;
- della fattura n.11/2018 del 07/12/2018 intestata alla ditta COCCIA VINCENZO SRL con sede in via Milano n.83 - 64023 Mosciano Sant'Angelo (TE) - P.I. 01690180672 del dell'importo di € 15.221,34 oltre IVA al 22% corrispondente alla somma relativa alla lista dei lavori in economia per un totale lordo di € 18.570,03 con imputazione della spesa al CAP 2835/22 IMP 388/2017 al sub 3 - CIG: Z0925F7F7A - CUP: J71B17000160004;
-

DI PROCEDERE inoltre, a seguito di accordo relativo alla contrattazione decentrata, alla liquidazione degli incentivi interni pari del 2% dei lavori nel seguente modo e previ relativi sub impegni al CAP. 2835/22 IMP 388/2017:

- 1) arch. Francesca Romana Mancini € 527,73 (10% Verifica e Validazione 30% RUP);
- 2) arch. Marco Marozzi € 395,81 (30% DD.LL.,);
- 3) arch. Elisa Scalabroni € 197,90 (15% collaboratore DD.LL.,);
- 4) ing. Jessica Ionni € 197,90 (15% collaboratore DD.LL.,)

DI PROCEDERE all'accontamento della somma di **€ 329,83** calcolata come da art.5 comma 3 del Regolamento Comunale degli incentivi interni con imputazione al CAP 2835/22 IMP 388/2017 previo sub impegno e da destinare ad apposito Capitolo di bilancio da istituire;

Il presente atto viene trasmesso in data al Responsabile del Servizio Finanziario, con allegati i documenti giustificativi della spesa, debitamente vistati dal sottoscritto Responsabile, per gli adempimenti relativi alle procedure di contabilità, al fine dei riscontri amministrativi, contabili e fiscali, nonché per il rilascio del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151, comma 4, del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267.

Folignano (AP), lì 12-12-018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Arch. MANCINI FRANCESCA ROMANA

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

[] L'adozione del presente atto non comporta alcuna spesa a carico del bilancio comunale.

[] Per la spesa derivante dal presente atto, si rilascia visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151, comma 4, del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267.

Cap. nn.

Imp. nn.

Liq. nn.

Folignano (AP), lì

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Capriotti Marinella

La presente determinazione:

1. E' divenuta esecutiva con l'apposizione del visto di Regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151, comma 4, del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267.

2. Viene trasmessa all'Ufficio Amministrativo per la successiva pubblicazione in elenco all'Albo Pretorio.

Folignano (AP), lì

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Arch. **MANCINI FRANCESCA**

ROMANA