

COMUNE DI FOLIGNANO
(Provincia di ASCOLI PICENO)

N. REG. GEN. 101

**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
DEL III SETTORE
- UFFICIO TECNICO - LAVORI PUBBLICI -**

Numero 32 Del 01-03-19

ORIGINALE

Oggetto: RIFACIMENTO MARCIAPIEDI IN VIA AVELLINO VILLA PI=
GNA E RELATIVA VARIANTE - APPROVAZIONE CONTABILI=
TA', STATO FINALE, REGOLARE ESECUZIONE E LIQUIDA=
ZIONE DELLE SOMME - CUP: J73D17001050004 - CIG O=

Folignano (AP), li 01-03-019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Arch. MANCINI FRANCESCA ROMANA

IL RESPONSABILE DEL III SETTORE

PREMESSO:

- che con Delibera di G.M. 171 del 07/12/2017 è stato approvato il progetto DEFINITIVO, redatto dall'arch. Elisa Scalabroni unitamente all'arch. Marco Marozzi e all'ing. Jessica Lonni quali collaboratori, tutti dipendenti dell'ufficio tecnico comunale, relativo al "Rifacimento dei marciapiedi in via Avellino - Villa Pigna", per l'importo totale di € 135.000,00 di cui € 99'415,00 per lavori ed € 35'585,00 come da quadro economico di progetto;
- che con Determinazione del Responsabile del III Settore n. 137 del 12/12/2017 REG GEN 459 è stata approvata la progettazione esecutiva e determinato a contrarre;
- che con Determinazione n.9 del 08/02/2018 (REG GEN 54) i lavori, a seguito di procedura negoziata, sono stati aggiudicati all'Impresa EDILTRES SRL con sede a Monsampolo del Tronto (AP) 63077, via E. Montale n.12 - P.IVA 01752240448, per il ribasso offerto del 25,000% e quindi per netti euro 75.097,43 compresi gli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso (euro 2.144,71) oltre l'IVA (22%);
- che i lavori sono stati consegnati in data 26/03/2018 come risulta dal relativo verbale;
- che con Delibera di G.M. n.108 del 09/07/2018, per la sopravvenuta necessità di creare un parcheggio sulla porzione ad ovest di via Avellino per rispondere alle esigenze dei cittadini della zona di aumentare le aree a parcheggio anche a servizio della adiacente area verde di cui i parcheggi ne sono una pertinenza, è stata approvata una perizia di variante per la modifica del contratto ai sensi dell'art.106 comma 1 lettera b) del D.Lvo 50/2016;
- che con Determinazione n. 103 del 12.07.2018 del responsabile del III Settore si è proceduto al relativo impegno di spesa per l'aumento del costo dell'intero intervento che della succitata modifica contrattuale è passato da € 135.000,00 ad € 155.000,00 con un importo contrattuale passato da € 75.097,43 ad € 107.859,34;
- con REP 718 del 31/07/2018 è stato sottoscritto il relativo atto aggiuntivo e acquisito il relativo CIG aggiuntivo;
 - che durante l'esecuzione dei lavori sono state realizzate alcune lavorazioni in economia appositamente autorizzate in quanto necessarie alla realizzazione dell'opera a perfetta regola d'arte e la cui spesa è stata impegnata con determinazione n.196 del 31/12/2018 di Responsabile del III Settore per un importo totale di € 12.971,04 oltre IVA di legge, importo che trova comunque copertura all'interno del quadro economico totale dell'opera - CIG: ZD0268CDBA - CUP: J73D17001050004;
- che con Determinazione n. 143 del 27/09/2018 è stato corrisposto l'importo relativo al SAL n.1 per un importo di lavori pari ad € 54.863,42 come risultante dal certificato di pagamento n.1;
- che con Determinazione n.54 del 11/04/2018 è stato autorizzato il subappalto alla ditta Asfalti Piceni srl per la realizzazione degli asfalti e per un importo di € 4.308,90 al netto dell'Iva;
- che con nota prot.n. 3104 del 27/02/2019 è stata trasmessa la fattura quietanzata da cui risulta che i lavori effettivamente svolti in subappalto sono pari ad € 4.308.90;

CONSIDERATO che la direzione dei Lavori è stata effettuata all'interno

dell'ufficio tecnico, in particolare dall'ing. Jessica Lonni quale direttore dei lavori e con la collaborazione dell'arch. Elisa Scalabroni e dell'arch. Marco Marozzi;

DATO ATTO che in data 04/01/2019 sono stati ultimati i lavori e che in data 31/01/2019 è stata redatta tutta la documentazione contabile, lo Stato Finale, il Certificato di regolare esecuzione (che per la tipologia dei lavori, sostituisce il collaudo amministrativo) da cui risulta che:

- i lavori, in considerazione delle sospensioni e riprese dei lavori, sono stati ultimati in tempo utile e corrispondono alle registrazioni fatte nei registri contabili;
- i lavori sono stati eseguiti a regola d'arte;
- l'importo finale dei lavori, al netto del ribasso d'asta, ammonta ad € 107.841,58 oltre IVA al 22%;
- i lavori sono stati eseguiti in base ai termini contrattuali;
- l'impresa ha firmato la contabilità senza riserve;
- che, considerato l'importo già corrisposto relativo al SAL n.1 resta un credito dell'impresa relativo allo stato finale pari ad € 52.978,16 oltre IVA al 22% così come da Certificato di pagamento n.2 e comprensivo dello svincolo delle ritenute di legge;
- che è stato pubblicato avviso ai creditori e che non sono stati vantati crediti verso l'appaltatore per occupazioni di immobili o per danni in conseguenza ai lavori effettuati;
- che è stato redatto collaudo statico del muro di contenimento da parte dell'arch. Carlo Guaiani con attestato di Deposito prot. 25/01/2019 n.99330/135407;

DATO ATTO inoltre:

- che la Ditta appaltatrice ha presentato la fattura n. 2/PA del 14/02/2019 dell'importo di € 52.978,16 oltre IVA al 22% corrispondente alla somma riportata nello stato finale per un totale lordo di € 64.633,36;
- che la Ditta appaltatrice ha presentato la fattura n. 3/PA del 14/02/2019 dell'importo di € 12.971,04 oltre IVA al 22% corrispondente alla somma relativa alla lista dei lavori in economia per un totale lordo di € 15824,67;

RITENUTO di dover approvare lo stato finale, unitamente a tutta la documentazione contabile, nonché il certificato di regolare esecuzione dando atto che l'approvazione del certificato di regolare esecuzione si intende quale provvisorio e non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'art.1666, comma 2, del codice civile. Il Certificato di regolare esecuzione assumerà carattere definitivo trascorsi due anni a decorrere dalla data di esecutività del presente atto che lo approva;

DATO ATTO che è stata verificata telematicamente la regolarità contributiva della Ditta appaltatrice come da prot. INAIL_13925566 con validità fino al 13/03/2019;

CONSIDERATO inoltre che, nei modi e in applicazione delle percentuali stabilite dal Regolamento Comunale degli incentivi interni approvato con Delibera di G.M n.112 del 14/07/2017:

- la quota degli incentivi da ripartire è pari ad un totale di € 2.854,99 (pari al 2% dei lavori e in considerazione che sono state svolte tutte le prestazioni ivi

ricomprese);

- che **€ 571,00** (pari al 20% dell'incentivo), come previsto dall'art.5 comma 3 del Regolamento Comunale per la ripartizione degli incentivi, è da destinare all'acquisto da parte dell'ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione anche per il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento delle capacità di spesa e di efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie ed alle strumentazioni elettroniche per i controlli. Una parte delle risorse può essere utilizzato per l'attivazione di tirocini formativi e di orientamento di cui all'articolo 18 della Legge 24 giugno 1997, n. 196 o per lo svolgimento di dottorati di ricerca di alta qualificazione nel settore dei contratti pubblici previa sottoscrizione di apposite convenzioni con le Università e gli istituti scolastici superiori.

- che **€ 2.283,99** (pari al 80% dell'incentivo) dovrà essere corrisposta nel seguente modo:

- 1) arch. Francesca Romana Mancini € 570,99 (10% Verifica e Validazione 15% RUP);
- 2) arch. Marco Marozzi € 342,60 (10% collaboratore DD.LL., 5% collaboratore RUP);
- 3) arch. Elisa Scalabroni € 342,60 (10% collaboratore DD.LL., 5% collaboratore RUP);
- 4) ing. Jessica Ionni € 799,40 (30% DD.LL., 5% collaboratore RUP);
- 5) arch. Carlo Guaiani € 228,40 (10% collaudo statico muretto sostegno)

VISTO il Codice dei contratti pubblici approvato con d.lgs 50/2016 e ss.mm.ii.;

DETERMINA

DI RICHIAMARE la premessa a far parte integrante della presente determinazione;

DI APPROVARE, relativamente ai lavori di "Rifacimento dei marciapiedi in via Avellino - Villa Pigna" e relativa variante, lo stato finale, unitamente a tutta la documentazione contabile, nonché il certificato di regolare esecuzione dando atto che l'approvazione del certificato di regolare esecuzione si intende quale provvisorio e non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'art.1666, comma 2, del codice civile. Il Certificato di regolare esecuzione assumerà carattere definitivo trascorsi due anni a decorrere dalla data di esecutività del presente atto che lo approva;

DI PROCEDERE allo svicolo:

- della garanzia fidejussoria Garanzia Fideiussoria n. 4837110100055 rilasciata da Banca del Piceno Credito Cooperativo S.C., il 07/03/2018 e della relativa integrazione garanzia fideiussoria n. 4837110100055 del 20/07/2018;
- della polizza di assicurazione n. 4833600100068 ai sensi dell'art. 103 c. 7, del D.lgs 50/2016, rilasciata da Assimoco Assicurazioni il 02/03/2018 e relativa appendice;

DI PROCEDERE alla liquidazione:

- della fattura n. 2/PA del 14/02/2019 intestata alla ditta EDILTRES SRL con

sede a Monsampolo del Tronto (AP) 63077, via E. Montale n.12 - P.IVA 01752240448 dell'importo di € 52.978,16 oltre IVA al 22% corrispondente alla somma riportata nello stato finale per un totale lordo di € 64.633,36 con imputazione della spesa per € 49.085,49 al CAP 2835/28 IMP 470/2017 sub 1 e per € 15.547,87 al CAP 2835/28 IMP 367/2018 sub 2 dando atto che CIG e CUP sono i seguenti CIG: 7313251DA1 - CUP: J73D17001050004;

- della fattura della fattura n. 3/PA del 14/02/2019 intestata alla ditta EDILTRES SRL con sede a Monsampolo del Tronto (AP) 63077, via E. Montale n.12 - P.IVA 01752240448 dell'importo di € 12.971,04 oltre IVA al 22% corrispondente alla somma relativa alla lista dei lavori in economia per un totale lordo di € 15.824,67 con imputazione della spesa per € € 15.531,65 al CAP 2835/28 IMP 470/2017 sub 4 e per € € 293,02 al CAP 2835/28 IMP 367/2018 sub 6 dando atto che CIG e CUP sono i seguenti CIG: ZD0268CDBA - CUP: J73D17001050004;

DI PROCEDERE inoltre, a seguito di accordo relativo alla contrattazione decentrata, alla liquidazione degli incentivi interni pari del 2% dei lavori nel seguente modo e con imputazione al CAP. 2835/28 IMP RES 367/2018:

- 1) arch. Francesca Romana Mancini € 570,99 (10% Verifica e Validazione 15% RUP);
- 2) arch. Marco Marozzi € 342,60 (10% collaboratore DD.LL., 5% collaboratore RUP);
- 3) arch. Elisa Scalabroni € 342,60 (10% collaboratore DD.LL., 5% collaboratore RUP);
- 4) ing. Jessica Ionni € 799,40 (30% DD.LL., 5% collaboratore RUP);
- 5) arch. Carlo Guaiani € 228,40 (10% collaudo statico muretto sostegno)

DI PROCEDERE all'accontamento della somma di € 571,00 calcolata come da art.5 comma 3 del Regolamento Comunale degli incentivi interni con imputazione al CAP 2835/28 IMP RES 367/2018 da destinare ad apposito Capitolo di bilancio da istituire;

Il presente atto viene trasmesso in data al Responsabile del Servizio Finanziario, con allegati i documenti giustificativi della spesa, debitamente vistati dal sottoscritto Responsabile, per gli adempimenti relativi alle procedure di contabilità, al fine dei riscontri amministrativi, contabili e fiscali, nonché per il rilascio del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151, comma 4, del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267.

Folignano (AP), lì 01-03-2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Arch. MANCINI FRANCESCA ROMANA

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

- [] L'adozione del presente atto non comporta alcuna spesa a carico del bilancio comunale.
- [] Per la spesa derivante dal presente atto, si rilascia visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151, comma 4, del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267.

Cap. nn.
Imp. nn.
Liq. nn.

Folignano (AP), lì

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Capriotti Marinella

La presente determinazione:

1. E' divenuta esecutiva con l'apposizione del visto di Regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151, comma 4, del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267.
2. Viene trasmessa all'Ufficio Amministrativo per la successiva pubblicazione in elenco all'Albo Pretorio.

Folignano (AP), lì

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Arch. **MANCINI FRANCESCA**

ROMANA