

COMUNE DI FOLIGNANO
(Provincia di ASCOLI PICENO)

N. REG. GEN. 28

**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
DEL III SETTORE
- UFFICIO TECNICO - LAVORI PUBBLICI -**

Numero 9 Del 21-01-20

ORIGINALE

Oggetto: **SISTEMAZIONE AREA VERDE VIA ANCONA - REALIZZAZIONE
AREA AMMASSAMENTO E ZONA PARCO - FIANZIAMENTO SMS
SOLIDALI - OCSR N.48/2018 - CUP:J77B18000040005 -
APPROVAZIONE STATO FINALE, CERTIFICATO REGOLARE E=**

Folignano (AP), lì 21-01-2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Arch. MANCINI FRANCESCA ROMANA

IL RESPONSABILE DEL III SETTORE

PREMESSO:

- a seguito degli eventi sismici verificatisi a decorrere dal 24/08/2016 e successivi il comune di Folignano è stato inserito all'interno dell'elenco dei Comuni cosiddetti del "cratere" di cui all'allegato del DL 189/2016;
- alcuni interventi di ricostruzione e ripresa dei territori colpiti dagli eventi sismici a far data dal 24 agosto 2016 sono stati finanziati con le donazioni raccolte mediante gli SMS solidali;
- il Comune di Folignano ha ottenuto il finanziamento per la Sistemazione dell'area verde esistente in via Ancona in cui viene ricavata un'area da destinare ad ammassamento in caso di emergenza e un'area da sistemare a parco pubblico per un totale dell'intervento pari ad € 50.000,00 di cui € 42.000,00 finanziato con SMS solidali ed € 8.000,00 di compartecipazione con fondi comunali - Id 4836;
- gli interventi finanziati con le donazioni raccolte mediante SMS solidali sono disciplinati dall'Ordinanza n.48 del 10 gennaio 2018 emessa del Commissario Straordinario;

DATO ATTO che:

- con Delibera di G.M. n.144 del 28/09/2018 è stato approvato il progetto definitivo relativo alla "Sistemazione dell'area verde in via Ancona - Realizzazione area ammassamento e zona parco - Finanziamento SMS Solidali - OCSR n.48/2018" per un importo totale di € 50.000,00;
- con Determinazione n. 8 del 31/01/2019 (REG GEN 42) del Responsabile del III Settore è stato approvato il progetto esecutivo per un importo totale di € 50.000,00 di cui € 28.678,60 per lavori, compresi oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso e pari ad € 665,00, ed € 21.321,40 per somme a disposizione dell'amministrazione;
- in applicazione delle modalità disciplinate dall'OCSR n.48/2018 per la realizzazione degli interventi finanziati con le donazioni raccolte mediante SMS solidali, il progetto è stato trasmesso all'Ufficio Speciale per la Ricostruzione al fine della verifica della congruità del prezzo e della successiva trasmissione al Commissario Straordinario per la relativa approvazione;
- il progetto in argomento è stato approvato con Decreto del Commissario Straordinario per la ricostruzione nei territori interessati dal sisma n.151 del 19/04/2019;
- con propria determinazione n. 166 del 30/08/2019 i lavori sono stati affidati alla Ditta Eco Services di Traini Giuseppe per l'importo contrattuale di € 27.277,92 derivante dall'applicazione dello sconto del 5% offerto dalla ditta sull'importo dei lavori al netto degli oneri per la sicurezza;
- con propria determinazione n. 187 del 04/10/2019 è stata stipulata polizza per progettisti interni ai sensi dell'art.24 del D.Lvo 50/2016;
- con REP 753 del 04/10/2019 è stato sottoscritto il relativo contratto sotto forma di scrittura privata;
- in data 21/10/2019 hanno avuto inizio i lavori come da relativo verbale sottoscritto dalla Ditta e dal direttore dei lavori;
- con Delibera di GM n. 143 del 10/10/2019 si è proceduto alla modifica della tipologia delle attrezzature da installare presso il parco di via Ancona prevedendo l'installazione di un unico gioco ginnico del tipo "percorso misto con varie possibilità di esercizi" da destinare ad una utenza più adulta al posto degli

scivoli e giochi vari precedentemente previsti;

- con Determinazione n.208 del 05/11/2019 (Reg.Gen. 610) è stata affidata alla Ditta Stebo Ambiente srl con sede a Gargazzone (BZ) in via Stazione n. 28 - P.Iva 01432260212, la fornitura del gioco da installare all'interno del parco di Via Ancona così come previsto nel progetto;

- con determinazione n.233 del 13/12/2019 (REG GEN 702) sono stati autorizzati lavori in economia, per un importo totale di € 4.153,86 oltre Iva al 22%, al fine del completamento dell'intervento. In particolare i lavori in economia sono relativi al montaggio del gioco ginnico, alla realizzazione di idonea pavimentazione con finitura in ghiaietto a coprire l'intera area di pertinenza nonché la fornitura e posa in opera di sifone e valvola di non ritorno, così come richiesti dal CIIP in quanto propedeutici all'allaccio finale alla pubblica fognatura;

- con determinazione n. 234 del 13/12/2019 è stato disposto l'acquisto della targa da apporre nel parco da realizzarsi come da indicazioni fornite dall'USR;

- con propria determinazione n. 4 del 14/01/2020 è stata affidata al CIIP la realizzazione degli allacci idrico e fognario, per l'utilizzo dell'area di ammassamento qualora necessario, e impegnata la relativa spesa;

- è stato richiesto l'allaccio del contatore alla linea elettrica e siamo in attesa di relativo preventivo e realizzazione;

DATO ATTO che in data 17/12/2019 i lavori sono stati ultimati ad eccezione della finitura del percorso con prodotto resinato che, considerate le attuali basse temperature, è più conveniente e opportuno realizzare a primavera;

CONSIDERATO che la direzione dei Lavori è stata effettuata all'interno dell'ufficio tecnico, in particolare dall'arch. Marco Marozzi quale direttore dei lavori con la collaborazione dell'ing. Jessica Ionni all'interno dell'ufficio direzione lavori istituito con determinazione n. 188 del 05/10/2019 REG GEN 535;

DATO ATTO che in data 17/12/2019 è stata redatta tutta la documentazione contabile, lo Stato Finale, il Certificato di regolare esecuzione (che per la tipologia dei lavori, sostituisce il collaudo amministrativo) da cui risulta che:

- i lavori, in considerazione delle sospensioni e riprese dei lavori, sono stati ultimati in tempo utile e corrispondono alle registrazioni fatte nei registri contabili (lavori contabilizzati a corpo);

- i lavori sono stati eseguiti a regola d'arte;

- durante l'esecuzione dei lavori il direttore dei lavori ha ritenuto necessario modificare la voce relativa alla realizzazione del vialetto sottoscrivendo un verbale nuovo prezzo in quanto la voce ivi contenuta garantiva una maggiore tenuta della relativa pavimentazione;

- risultano da completare alcuni lavori di finitura (posa in opera ultimo strato di resina sul vialetto) per le quali non è possibile procedere ora a causa delle basse temperature. A tale scopo, con la sottoscrizione del certificato di regolare esecuzione, la Ditta ha assunto l'impegno a realizzarle non le condizioni climatiche lo permetteranno. A garanzia le somme per i lavori in economia verranno corrisposte solo in seguito alla realizzazione delle suddette finiture;

- l'importo finale dei lavori, al netto del ribasso d'asta, ammonta ad € 27.277,91 oltre IVA al 10%;

- i lavori sono stati eseguiti in base ai termini contrattuali;
- l'impresa ha firmato la contabilità senza riserve;
- che, considerato che non sono intervenuti pagamenti in acconto il credito dell'impresa corrisponde all'importo dello stato finale dei lavori;
- che la fornitura e messa in pera del gioco attrezzo ginnico "street workout" acquistato dalla Steboambiente è stata regolarmente eseguita;
- che non è stato pubblicato avviso ai creditori in quanto l'opera è stata realizzata su terreno di proprietà del Comune senza che sia stato necessario procedere ad occupazioni nè temporanee nè permanenti;
- che non sono state previste opere per le quali necessita collaudo statico;

VISTE le seguenti fatture:

- fattura n. 65/PA del 23/12/2019 emessa dalla Ditta Eco Services di Traini Giuseppe con sede a Villa Sant'Antonio (AP) in via Ancaranese snc - CF: TRNGPP59A05C321S - dell'importo di € 27.277,91 oltre IVA al 10% per un totale complessivo di € 30.0005,70 per lavori contrattuali eseguiti;
- fattura n. RLPA-2019-706 del 30/11/2019 emessa dalla ditta Stebo Ambiente srl con sede a Gargazzone (BZ) via Stazione n.28 - CF e P.Iva 01432260212 dell'importo di € 9.724,14 oltre Iva al 22% per un totale complessivo di € 11.863,45 per la fornitura del gioco attrezzo ginnico "street workout";

DATO ATTO che con note prot.n. 746 e 750 del 15/01/2020 la Ditta Eco Services di Traini Giuseppe ha comunicato il nuovo IBAN relativo al conto dedicato nonché la cessione del credito;

RITENUTO di dover approvare lo stato finale, unitamente a tutta la documentazione contabile, nonché il certificato di regolare esecuzione dando atto che l'approvazione del certificato di regolare esecuzione si intende quale provvisorio e non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'art.1666, comma 2, del codice civile. Il Certificato di regolare esecuzione assumerà carattere definitivo trascorsi due anni a decorrere dalla data di esecutività del presente atto che lo approva;

DATO ATTO che è stata verificata telematicamente la regolarità contributiva della Ditta appaltatrice come da prot. INAIL_18876939 con validità fino al 01/03/2020 e la regolarità fiscale della ditta Stebo Ambiente come da prot. INAIL_18606787 con validità fino al 12/02/2020;

CONSIDERATO inoltre che, così come stabilito dall'Ordinanza Commissariale n.57/2018 e dall'art.113 del D.Lvo 50/2016 la quota degli incentivi è pari ad un totale di € 573,57 (pari al 2% dei lavori) e dovrà essere così destinata;

- la quota dell'80%, pari ad **€ 458,86** potrà essere corrisposta ai dipendenti quali incentivi con le modalità e quote stabilite dall'art. 4 dell'Ordinanza 57/2018;
- la quota del 20%, pari ad **€ 114,71** rimane, proporzionalmente alla quota di compartecipazione alla realizzazione dell'opera (84% SMS Solidali e 16% Comune), per **€ 96,35** nella disponibilità del Commissario straordinario per le finalità di cui all'art.1 comma 5 dell'Ordinanza n.57/2018 e per **€ 18,36** al Comune per le finalità di cui all'art. 5 comma 3 del regolamento comunale degli incentivi in conformità a quanto disposto dall'art.113 comma 4 del D.Lvo 50/2016;

CONSIDERATO che le attività effettivamente svolte, così come classificate dall'art. 4 dell'Ordinanza Commissariale n.57/2018, sono le seguenti:

incaricato programmazione spesa	2% -
incaricato verifica preventiva	3%
incaricato predispos. e controllo gare	5%
RUP	22%
Collaboratore RUP	7%
dd.ll.	27%
Collaboratore dd.ll.	6%
Certificato reg. esec.	10%
per un totale del 82% e pertanto di € 376,26	

RITENUTO, considerata l'esiguità dell'importo, di voler dividere la somma di € 376,26 tra l'ing. Ionni e l'arch. Marco Marozzi interessati sia alla direzione dei lavori che alla collaborazione con il RUP, con rinuncia del RUP della quota spettante a favore degli altri dipendenti;

VISTO il Codice dei contratti pubblici approvato con d.lgs 50/2016 e ss.mm.ii.;

DETERMINA

DI RICHIAMARE la premessa a far parte integrante della presente determinazione;

DI APPROVARE, relativamente ai lavori di "Sistemazione dell'area verde in via Ancona - Realizzazione area ammassamento e zona parco - Finanziamento SMS Solidali - OCSR n.48/2018" di cui al progetto approvato, lo stato finale, unitamente a tutta la documentazione contabile, nonché il certificato di regolare esecuzione dando atto che l'approvazione del certificato di regolare esecuzione si intende quale provvisorio e non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'art.1666, comma 2, del codice civile. Il Certificato di regolare esecuzione assumerà carattere definitivo trascorsi due anni a decorrere dalla data di esecutività del presente atto che lo approva;

DI PROCEDERE allo svicolo:

- della Garanzia Fideiussoria n 501202299 rilasciata da Assicurazioni Allianz il 19/09/2019;
- della polizza di assicurazione n. 501202346 ai sensi dell'art. 103 c. 7, del D.lgs 50/2016, rilasciata da Assicurazioni Allianz il 04/10/2019;

DI PROCEDERE alla liquidazione:

- della fattura n. 65/PA del 23/12/2019 emessa dalla Ditta Eco Services di Traini Giuseppe con sede a Villa Sant'Antonio (AP) in via Ancaranese snc - CF: TRNGPP59A05C321S - dell'importo di € 27.277,91 oltre IVA al 10% con imputazione della somma totale di € 30.0005,70 al CAP. 2835/30 IMP 435/2019 sub 1 - CUP:J77B18000040005 CIG: Z11297CC90;
- della fattura n. RLPA-2019-706 del 30/11/2019 emessa dalla ditta Stebo Ambiente srl con sede a Gargazzone (BZ) via Stazione n.28 - CF e P.Iva 01432260212 dell'importo di € 9.724,14 oltre Iva al 22% con imputazione della somma totale € 11.863,45 al CAP. 2835/30 IMP 435/2019 sub 3 - CUP:J77B18000040005 CIG:Z9A2A7CF92;

DI PROCEDERE inoltre, a seguito di accordo relativo alla contrattazione decentrata, alla liquidazione degli incentivi interni pari del 2% dei lavori nel seguente modo e con imputazione al CAP. 2835/30 IMP 435/2019 FpV:

- 1) arch. Marco Marozzi € 188,13;
- 2) ing. Jessica Ionni € 188,13

DI DARE ATTO che la quota del 20% di cui all'art.113 comma 4 del D.Lvo 50/2016 è pari ad **€ 114,71 e** dovrà essere ripartita in proporzione alla quota di cofinanziamento nel seguente modo;

- **€ 18,36**, quale accantonamento per il Comune come previsto da art.5 comma 3 del Regolamento Comunale degli incentivi interni, con imputazione al CAP. 2835/30 IMP 435/2019 FpV da destinare ad apposito Capitolo di bilancio da istituire.

- **€ 96,35** quale accantonamento che resta nella disponibilità del Commissario straordinario per le finalità di cui all'art.1 comma 5 dell'Ordinanza n.57/2018 con imputazione al CAP. 2835/30 IMP 435/2019 FpV.

Il presente atto viene trasmesso in data al Responsabile del Servizio Finanziario, con allegati i documenti giustificativi della spesa, debitamente vistati dal sottoscritto Responsabile, per gli adempimenti relativi alle procedure di contabilità, al fine dei riscontri amministrativi, contabili e fiscali, nonché per il rilascio del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151, comma 4, del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267.

Folignano (AP), lì 21-01-2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Arch. MANCINI FRANCESCA ROMANA

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

[] L'adozione del presente atto non comporta alcuna spesa a carico del bilancio comunale.

[] Per la spesa derivante dal presente atto, si rilascia visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151, comma 4, del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267.

Cap. nn.
Imp. nn.
Liq. nn.

Folignano (AP), lì

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Capriotti Marinella

La presente determinazione:

1. E' divenuta esecutiva con l'apposizione del visto di Regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151, comma 4, del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267.
2. Viene trasmessa all'Ufficio Amministrativo per la successiva pubblicazione in elenco all'Albo Pretorio.

Folignano (AP), lì

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Arch. **MANCINI FRANCESCA**

ROMANA