

COMUNE DI FOLIGNANO
(Provincia di ASCOLI PICENO)

N. REG. GEN. 735

**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
DEL III SETTORE
- UFFICIO TECNICO - LAVORI PUBBLICI -**

Numero 242 Del 23-12-19

ORIGINALE

Oggetto: LAVORI DI "EFFICIENTAMENTO ENERGETICO FORNITURA E
POSA IN OPERA DI PROIETTORI LED PRESSO STRUTTURE
SPORTIVE COMUNALI " - CUP:J72J19000980001 - CIG:
8054965F62 - ULTERIORE PROROGA FINE LAVORI

Folignano (AP), lì 23-12-019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Arch. MANCINI FRANCESCA ROMANA

IL RESPONSABILE DEL III SETTORE

PREMESSO che con propria Determinazione n.189 del 07/10/2019 (REG GEN 536) si è proceduto:

- ad approvare il progetto esecutivo relativo ai "Lavori di efficientamento energetico attraverso fornitura e posa in opera di proiettori a led presso alcune strutture sportive comunali", per l'importo totale di € 70.000,00 di cui € 55.059,37 per lavori, compresi oneri per la sicurezza pari ad € 2069,88, ed €

14.940,63 per Somme a disposizione dell'Amministrazione come da quadro economico di progetto;

- a determinare a contrarre attraverso affidamento diretto ai sensi dell'art.36 comma 2 lettera a) del D.Lvo 50/2016 essendo l'importo dei lavori compreso tra € 40.000,00 ed € 150.000,00 previa consultazione, tramite RdO da effettuarsi sul MePa, di n.3 operatori economici;

DATO ATTO che con propria Determinazione n.197 del 24/10/2019 (REG GEN 587) si è proceduto ad affidare i lavori alla ditta ELETTRORMARCHE AP con sede ad Ascoli Piceno ZONA INDUSTRIALE CAMPOLUNGO - P.Iva 01743950444 per l'importo contrattuale pari ad € 40.746,91 compresi oneri per la sicurezza pari ad € 2069,88 e oltre Iva di legge;

VISTO il Verbale di Consegna dei Lavori firmato in data 29/10/2019 dal Legale rappresentante della Ditta Sig. Domenico Vannicola e dal Direttore dei lavori Arch. Marco Marozzi e per presa visione dal R.U.P. con il quale veniva indicata come data di consegna dei lavori quella del 18/11/2019

PRESO ATTO che con nota ricevuta il 14/11/2019 prot. 18340 l'anzidetta ditta esecutrice ha richiesto una proroga del sopracitato termine di fine lavori, fino alla data del 23/12/2019 a causa della lunga consegna dei corpi illuminanti previsti dal capitolato di gara;

PRESO ATTO che con nota ricevuta il 23/12/2019 prot. 20520 l'anzidetta ditta esecutrice ha richiesto una ulteriore proroga del sopracitato termine di fine lavori, fino alla data del 31/01/2020 a causa della lunga consegna dei corpi illuminanti previsti dal capitolato di gara, nello specifico relativamente al campo di Piane di Morro;

SENTITO il Direttore dei lavori, arch. Marco Marozzi, si ritengono valide le motivazioni esposte dalla ditta esecutrice, e pertanto si ritiene di poter concedere la proroga richiesta;

VISTO quanto disposto dall'art.107 comma 5 del D.Lgs. 50/2016;

DETERMINA

di **RICHIAMARE** la premessa a far parte integrante e sostanziale della presente determinazione;

di **PRENDERE ATTO** della nota ricevuta il 23/12/2019 prot. 20520 dall'anzidetta ditta esecutrice la quale ha richiesto una proroga del sopracitato termine di fine

lavori, causa la lunga consegna dei corpi illuminanti previsti dal capitolato di gara, indicando come data ultima quella del 31/01/2020;

di **CONSIDERARE** valide le motivazioni dell'appaltatore in premessa riportate, concedendo la proroga richiesta e fissando in 94 giorni, dal verbale di consegna, la fine dei lavori e pertanto fino al 31 Gennaio 2020;

Il presente atto viene trasmesso in data al Responsabile del Servizio Finanziario, con allegati i documenti giustificativi della spesa, debitamente vistati dal sottoscritto Responsabile, per gli adempimenti relativi alle procedure di contabilità, al fine dei riscontri amministrativi, contabili e fiscali, nonché per il rilascio del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151, comma 4, del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267.

Folignano (AP), li 23-12-019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Arch. MANCINI FRANCESCA ROMANA

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

[] L'adozione del presente atto non comporta alcuna spesa a carico del bilancio comunale.

[] Per la spesa derivante dal presente atto, si rilascia visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151, comma 4, del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267.

Cap. nn.

Imp. nn.

Liq. nn.

Folignano (AP), lì

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Capriotti Marinella

La presente determinazione:

- E' divenuta esecutiva con l'apposizione del visto di Regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151, comma 4, del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267.
- Viene trasmessa all'Ufficio Amministrativo per la successiva pubblicazione in elenco all'Albo Pretorio.

Folignano (AP), lì

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Arch. **MANCINI** **FRANCESCA**

ROMANA