

COMUNE DI FOLIGNANO
(Provincia di ASCOLI PICENO)

N. REG. GEN. 27

**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
DEL III SETTORE
- UFFICIO TECNICO - LAVORI PUBBLICI -**

Numero 8 Del 21-01-20

ORIGINALE

Oggetto: REALIZZAZIONE OPERE EDILI PER MODULI SCOLASTICI
PER PRIMARIA PIANE DI MORRO - FINANZIMANTO MIUR
SISMA 2016 - LAVORI IN ECONOMIA - CUP:
J79H18000040001 - APPROVAZIONE STAO FINALE E CON=

Folignano (AP), lì 21-01-2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Arch. MANCINI FRANCESCA ROMANA

IL RESPONSABILE DEL III SETTORE

PREMESSO:

- che a causa degli eventi sismici verificatisi a decorrere dal 24/08/2016 e successivi il plesso scolastico di piane di Morro ha subito dei danni e che la regione marche ha inserito la realizzazione di un nuovo plesso all'interno del Primo Piano delle opere pubbliche per la ricostruzione post sisma;
- che con ordinanza Sindacale prot. 19809 del 22/12/2017, è stata disposta la chiusura del plesso scolastico di Piane di Morro e contestualmente è stato disposto il trasferimento temporaneo delle attività presso l'oratorio parrocchiale (relativamente alla primaria) e presso i locali del doposcuola (relativamente all'infanzia) in attesa di realizzazione degli appositi moduli;
- che, nelle more della ricostruzione, il Miur ha finanziato la realizzazione di moduli scolastici al fine della delocalizzazione delle attività scolastiche dell'infanzia e della primaria di Piane di Morro per un totale di € 1.980.000,00;
- che l'Amministrazione Comunale, come preliminarmente indicato al Miur nelle schede per la richiesta dei moduli, intende realizzare i moduli in due separate aree al fine di utilizzare quelle già di proprietà comunale;
- che, con Delibera di G.M. n.17 del 01/02/2018 è stato approvato il documento di fattibilità relativo alla realizzazione dei moduli scolastici destinati a scuola primaria in località piane di Morro, redatto dall'Arch. Marco Marozzi (capogruppo) e dall'arch. Elisa Scalabroni e ing. Jessica Ionni dell'ufficio tecnico comunale, per l'importo totale di € 840.000,00 di cui €350.000,00 per lavori (realizzazione fondazioni e opere di urbanizzazione) ed € 296.800,00 per fornitura di moduli;
- che, con Delibera di G.M. n.11 del 25/01/2019 è stato approvato il progetto definitivo relativo alla realizzazione dei moduli scolastici destinati a scuola primaria in località piane di Morro, redatto dall'Arch. Marco Marozzi (capogruppo) e dall'arch. Elisa Scalabroni e ing. Jessica Ionni dell'ufficio tecnico comunale per la progettazione architettonica e dallo studio Studio tecnico C.L.S. Engineering - P.Iva 01790630444, per la progettazione strutturale delle strutture in c.a., dell'impianto elettrico e per il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e in fase di esecuzione;
- che con determinazione del Responsabile del III Settore, Arch. Francesca Romana Mancini, n. 40 del 08/03/2019 R.Gen 116, è stato approvato il PROGETTO ESECUTIVO relativo ai lavori di "REALIZZAZIONE MODULI SCOLASTICI PROVVISORI SCUOLA PRIMARIA PIANE DI MORRO – FINANZIAMENTO MIUR" e si avviava una procedura selettiva per l'individuazione dell'affidatario dei lavori attribuendo alla S.U.A.P.A.P. Provincia di Ascoli Piceno, in forza della "Convenzione disciplinante la stazione unica appaltante per i lavori e le forniture di beni e servizi" (Registro Atti Privati del Servizio Appalti, Contratti e SUA della Provincia di Ascoli Piceno n. 15/2019) stipulata in data 11/01/2019, lo svolgimento delle attività di selezione del contraente attraverso procedura negoziata ai sensi dell'art.36 comma 2 lettera b) del D.lvo 50/2016 con invito rivolto a n.15 ditte,;
- che con determinazione del Responsabile del III Settore, Arch. Francesca Romana Mancini, n. 81 del 26/04/2019 R.Gen 230, si provvedeva di approvare gli atti di gara come redatti e trasmessi dalla SUA presso la provincia di Ascoli Piceno, dopo aver epletato le regolari procedure di gara, per l'affidamento dei lavori RELATIVI ALLE OPERE EDILI PER LA REALIZZAZIONE DI MODULI SCOLASTICI PROVVISORI PER LA SCUOLA

PRIMARIA IN LOCALITA' PIANE DI MORRO - CUP: J79H18000040001 – CIG gara SUA: 78485826C1 ;

- che con la medesima determinazione si provvedeva di aggiudicare conseguentemente e in via definitiva l'appalto di cui trattasi all'Impresa PANZIERI MARCO con sede in Poggio Nativo (RI) - P.Iva 01167870573, con il ribasso del 27,637%, pari ad un importo contrattuale di € 254.121,72 (di cui euro 240.610,12 per lavori, derivante dall'applicazione del ribasso del 27,637% su € 332.504,34 ed € 13.511,60 per oneri della sicurezza a cui non viene applicato il ribasso d'asta) acquisendo preliminarmente il seguente CIG derivato: 788379049;

- che con REP 268 del 06/05/2019 si procedeva alla stipula del relativo Contratto;

- che in data 06/05/2019 hanno avuto inizio i lavori;

- che con propria determinazione n.112 del 13/06/2019 (REG GEN 334) si procedeva alla liquidazione alla Ditta appaltatrice della somma in anticipazione pari al 20% dell'importo contrattuale e pertanto pari ad € 50.824,34 oltre Iva al 10%;

- che con propria determinazione n. 162 del 27/08/2019 si approvava il SAL n. 1 per lavori effettuati a tutto il 06/08/2019 e si liquidava la relativa fattura dell'importo di € 92.357,41 al netto del ribasso d'asta, della Ritenuta dello 0,5%, del recupero dell'anticipazione pari al 20% e dell' Iva al 10%;

- che con propria determinazione n. 164 del 29/08/2019 si liquidavano lavori effettuati in economia per un importo totale di € 5.334,07 oltre Iva al 22% secondo la lista redatta dal direttore dei lavori e con applicazione del ribasso d'asta;

- che con propria determinazione n. 162 del 27/08/2019 si approvava il SAL n. 1 per lavori effettuati a tutto il 06/08/2019 e pari ad € 116.172,84 al netto del ribasso d'asta e si liquidava la relativa fattura dell'importo di € 92.357,41 al netto del ribasso d'asta, della Ritenuta dello 0,5% , del recupero dell'anticipazione pari al 20% e dell' Iva al 10%;

- che con Determinazione n. 85 del 03/05/2019 è stato individuato l'arch. Stefano Lo Parco, dipendente del Comune di Acquasanta, collaudatore delle opere in c.a. e delle opere in acciaio relative alla realizzazione dei moduli in oggetto;

- che con Determinazione n. 22/10/2019 REG GEN 579 sono stati approvati ulteriori lavori in economia di cui alla lista n. 2 redatta dal Direttore dei Lavori per un importo totale di € 9.859,15 oltre Iva al 22% e al netto del ribasso d'asta;

DATO ATTO che in data 25/10/2019 i lavori sono stati ultimati e che, a seguito di relativo verbale redatto in pari data, si è provveduto alla presa in consegna anticipata dei lavori della quale si è preso atto con Determinazione n. 203 del 25/10/2019 (REG GEN 593) con la quale contestualmente si è autorizzato l'utilizzo dell'opera;

CONSIDERATO che la direzione dei Lavori è stata effettuata all'interno dell'ufficio tecnico, in particolare dall'arch. Marco Marozzi quale direttore dei lavori con la collaborazione dell'ing. Jessica Ionni e dell'arch. Elisa Scalabroni - ufficio direzione lavori istituito con Determinazione n. 80 del 24/04/2019 REG GEN 228;

DATO ATTO che in data 18/12/2019 è stata redatta tutta la documentazione

contabile, lo Stato Finale, la corretta esecuzione dei lavori in economia di cui alla lista n.1 e n.2, il Certificato di regolare esecuzione (che per la tipologia dei lavori, sostituisce il collaudo amministrativo) da cui risulta che:

- i lavori, in considerazione delle sospensioni e riprese dei lavori, sono stati ultimati in tempo utile e corrispondono alle registrazioni fatte nei registri contabili;
- i lavori sono stati eseguiti a regola d'arte;
- durante l'esecuzione dei lavori la direzione lavori ha ritenuto opportuno sostituire e/o compensare alcune voci del computo metrico riferite a lavorazioni comunque previsti nel progetto sottoscrivendo, in data 02/09/2019, relativo Verbale di Concordamento Nuovi Prezzi;
- l'importo finale dei lavori, al netto del ribasso d'asta, ammonta ad € 253.814,58 oltre IVA al 10%;
- i lavori sono stati eseguiti in base ai termini contrattuali;
- l'impresa ha firmato la contabilità senza riserve;
- che, considerato l'importo già corrisposto relativo al SAL n.1, al SAL n.2 nonché l'importo corrisposto quale anticipazione, resta un credito dell'impresa relativo allo stato finale pari ad € 27.908,05 oltre IVA al 10% così come da Certificato di pagamento n.3 e comprensivo dello svincolo delle ritenute di legge;
- che non è stato pubblicato avviso ai creditori in quanto l'opera è stata realizzata su terreno di proprietà del Comune senza che sia stato necessario procedere ad occupazioni né temporanee né permanenti;
- che è stato redatto collaudo statico da parte dell'arch. Stefano Lo Parco con attestato di Deposito prot. 1223723/1358898 del 11.10.2019 relativamente a tutte le opere strutturali in c.a e in acciaio (fondazioni e moduli) e attestato di Deposito prot.n. 1502919 del 20/12/2019 relativamente alla vasca di laminazione prefabbricata interrata;

DATO ATTO inoltre che la Ditta appaltatrice ha presentato:

- la fattura n. 22/PA del 31/10/2019 dell'importo di € 9.859,15 oltre IVA al 22% per un totale lordo di € 12.028,16 relativa ai lavori in economia di cui alla lista n.2, lavori regolarmente eseguiti come da certificazione del direttore dei lavori in data 18/12/2019;
- la fattura n. 01/PA del 14/01/2020 dell'importo di 27.908,05 oltre IVA al 10% corrispondente alla somma riportata nello stato finale per un totale lordo di € 30.698,86;

RITENUTO di dover approvare lo stato finale, unitamente a tutta la documentazione contabile e al Verbale di concordamento nuovi prezzi, nonché il certificato di regolare esecuzione e il certificato di regolare esecuzione dei lavori in economia dando atto che l'approvazione del certificato di regolare esecuzione si intende quale provvisorio e non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'art.1666, comma 2, del codice civile. Il Certificato di regolare esecuzione assumerà carattere definitivo trascorsi due anni a decorrere dalla data di esecutività del presente atto che lo approva;

DATO ATTO che è stata verificata telematicamente la regolarità contributiva della Ditta appaltatrice come da prot. INAIL_19694150 con validità fino al 05/05/2020;

CONSIDERATO inoltre che, nei modi e in applicazione delle percentuali stabilite dal Regolamento Comunale degli incentivi interni approvato con Delibera di G.M n.112 del 14/07/2017:

- la quota degli incentivi da ripartire è pari ad un totale di € 6.920,32 (pari al 2% dei lavori e in considerazione che sono state svolte tutte le prestazioni ivi ricomprese);

- che **€ 1.384,06** (pari al 20% dell'incentivo), come previsto dall'art.5 comma 3 del Regolamento Comunale per la ripartizione degli incentivi, è da destinare all'acquisto da parte dell'ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione anche per il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento delle capacità di spesa e di efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie ed alle strumentazioni elettroniche per i controlli. Una parte delle risorse può essere utilizzato per l'attivazione di tirocini formativi e di orientamento di cui all'articolo 18 della Legge 24 giugno 1997, n. 196 o per lo svolgimento di dottorati di ricerca di alta qualificazione nel settore dei contratti pubblici previa sottoscrizione di apposite convenzioni con le Università e gli istituti scolastici superiori.

- che **€ 5.536,26** (pari al 80% dell'incentivo) dovrà essere corrisposta nel seguente modo:

- 1) arch. Francesca Romana Mancini € 1.660,87 (10% Verifica e Validazione 20% RUP);

- 2) arch. Marco Marozzi € 2.214,50 (30% DD.LL., 10% regolare esecuzione);

- 3) ing. Jessica Ionni € 1.384,07 (15% collaboratore DD.LL., 5% collaboratore regolare esecuzione, 5% collaboratore RUP);

- 4) arch. Elisa Scalabroni € 276,82 (5% collaboratore RUP);

VISTO il Codice dei contratti pubblici approvato con d.lgs 50/2016 e ss.mm.ii.;

DETERMINA

DI RICHIAMARE la premessa a far parte integrante della presente determinazione;

DI APPROVARE, relativamente ai lavori di "REALIZZAZIONE OPERE EDILI PER LA REALIZZAZIONE DI MODULI SCOLASTICI PROVVISORI PER LA SCUOLA PRIMARIA IN LOCALITA' PIANE DI MORRO" di cui al progetto approvato, lo stato finale, unitamente a tutta la documentazione contabile, nonché la corretta esecuzione dei lavori in economia e il certificato di regolare esecuzione dando atto che l'approvazione del certificato di regolare esecuzione si intende quale provvisorio e non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'art.1666, comma 2, del codice civile. Il Certificato di regolare esecuzione assumerà carattere definitivo trascorsi due anni a decorrere dalla data di esecutività del presente atto che lo approva;

DI PROCEDERE allo svicolo:

- della Garanzia Fideiussoria n°11000110013158 stipulata con l'Agenzia Assicurativa Bene;

- della polizza di assicurazione n° n° 11000190000177 ai sensi dell'art. 103 c.

7, del D.lgs 50/2016, emessa il 06/05/2019 da Bene Assicurazioni Spa;

DI PROCEDERE alla liquidazione:

- della fattura n. 22/PA del 31/10/2019 dell'importo di € 9.859,15 oltre IVA al 22% con imputazione dell'importo totale di € 12.028,16 al CAP. 590/4 IMP 175/2018 sub 16 - CUP: J79H18000040001 CIG: Z8E2A58204;
- la fattura n. 01/PA del 14/01/2020 dell'importo di 27.908,05 oltre IVA al 10% con imputazione dell'importo totale di € 30.698,86 al CAP. 590/4 IMP 175/2018 sub 6 - CUP: J79H18000040001 CIG: 788379049

DI PROCEDERE inoltre, a seguito di accordo relativo alla contrattazione decentrata, alla liquidazione degli incentivi interni pari del 2% dei lavori nel seguente modo e con imputazione al 590/4 IMP in FpV 175/2018:

- 1) arch. Francesca Romana Mancini € 1.660,87 (10% Verifica e Validazione 20% RUP);
- 2) arch. Marco Marozzi € 2.214,50 (30% DD.LL., 10% regolare esecuzione);
- 3) ing. Jessica Ionni € 1.384,07 (15% collaboratore DD.LL., 5% collaboratore regolare esecuzione, 5% collaboratore RUP);
- 4) arch. Elisa Scalabroni € 276,82 (5% collaboratore RUP);

DI PROCEDERE all'accontamento della somma di **€ 1.384,06** calcolata come da art.5 comma 3 del Regolamento Comunale degli incentivi interni con imputazione al 590/4 IMP in FpV 175/2018 da destinare ad apposito Capitolo di bilancio da istituire.

Il presente atto viene trasmesso in data al Responsabile del Servizio Finanziario, con allegati i documenti giustificativi della spesa, debitamente vistati dal sottoscritto Responsabile, per gli adempimenti relativi alle procedure di contabilità, al fine dei riscontri amministrativi, contabili e fiscali, nonché per il rilascio del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151, comma 4, del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267.

Folignano (AP), lì 21-01-2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Arch. MANCINI FRANCESCA ROMANA

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

[] L'adozione del presente atto non comporta alcuna spesa a carico del bilancio comunale.

[] Per la spesa derivante dal presente atto, si rilascia visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151, comma 4, del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267.

Cap. nn.

Imp. nn.

Liq. nn.

Folignano (AP), lì

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Capriotti Marinella

La presente determinazione:

- E' divenuta esecutiva con l'apposizione del visto di Regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151, comma 4, del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267.
- Viene trasmessa all'Ufficio Amministrativo per la successiva pubblicazione in elenco all'Albo Pretorio.

Folignano (AP), lì

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Arch. **MANCINI** **FRANCESCA**

ROMANA