COMUNE DI FOLIGNANO

Provincia di Ascoli Piceno

OGGETTO: REALIZZAZIONE DI MODULI SCOLASTICI PROVVISORI PER SCUOLA PRIMARIA PIANE DI MORRO - FINANZIAMENTO MIUR

COMMITTENTE: Amministrazione comunale di Folignano

IMPRESA: Panzieri Marco srl, Poggio Nativo (RI) 10125, via Farense 8 - P.IVA 01167870573

CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 3/3

PER IL PAGAMENTO DELLA RATA N. 3/3 DI euro 27'908,05 (oltre IVA)

CERTIFICATI PRECEDENTI		
n.	data	importo
1	06/08/2019	92'357,41
2	07/10/2019	82'724,78
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
16		
17		
18		
19		
20		
21		
22		
23		
24		
25		
26		
27		
28		
29		
30		
TOTALE		175'082,19
anticipazione		50'824,34

IL SOTTOSCRITTO, arch. Francesca Romana Mancini

VISTO: il Contratto stipulato con scrittura privata in data 13.06.2019 repertorio n. 334 con il quale fu affidata alla predetta impresa l'esecuzione dei suindicati lavori;
RISULTANDO dalla contabilità sino ad oggi che l'ammontare dei lavori eseguiti e delle spese fatte è quello in seguito riportato:

Lavori e somministrazioni	253'814,58
SOMMANO importi soggetti a ritenute euro	253'814,58
IMPORTI NON SOGGETTI A RITENUTE	
SOMMANO importi NON soggetti a ritenute euro	0,00
DETRAZIONI	
Ritenuta per infortuni	
Recupero anticipazione	
anticipazione	50'824,34
Ammontare dei certificati precedenti euro	175'082,19
SOMMANO LE DETRAZIONI euro	225'906,53
CREDITO Impresa arrotondato a 0 euro	27'908,05
per I.V.A. al 10%	2'790,81
TOTALE GENERALE euro	30'698,86

CERTIFICA

CHE ai termini dell'articolo art. 2.16 del capitolato speciale d'appalto si può pagare all'impresa la rata di euro 27'908,05 oltre IVA, se dovuta, come per legge.
Diconsi: (euro ventisettemilanovecentootto/05).

Folignano, 02.12.2019

Il Responsabile del Procedimento
Arch. Francesca Romana Mancini

ASSICURAZIONE OPERAI

L'Impresa ha assicurato gli operai con Polizza continuativa presso l'INAIL di

Il Direttore dei Lavori
Arch. Marco Marozzi