COMUNE DI FOLIGNANO
(PROVINCIA DI ASCOLI PICENO)

**COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO E D'UFFICIO
DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE N.109 DEL 08-08-19**

Folignano, li 30-08-19

Il Segretario Comunale
Dott.ssa FERRETTI SIMONA

**Oggetto: REALIZZAZIONE DI MODULI SCOLASTICI PER INFANZIA
FINANZIAMENTO MIUR SISMA 2016 DA REALIZZARSI IN
FOLIGNANO CAPOLUOGO - CUP: J79H18000050001 - AP=
PROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO**

L'anno duemiladiciannove il giorno otto del mese di agosto alle ore 18:15, presso questa Sede Municipale, convocata nei modi di legge, si è riunita la Giunta Municipale per deliberare sulle proposte contenute nell'ordine del giorno unito all'avviso di convocazione.

Dei Signori componenti della Giunta Municipale di questo Comune:

=====

TERRANI MATTEO	Sindaco	P
Dott. FLAIANI ANGELO	Vice Sindaco	P
CASINI BRUNELLA	Assessore	A
NEPI COSTANTINO	Assessore	A
ACCORSI SERENA	Assessore	P

=====

ne risultano presenti n. 3 e assenti n. 2.

Assume la presidenza il Signor TERRANI MATTEO in qualità di Sindaco assistito dal Segretario comunale Signor Dott.ssa FERRETTI SIMONA

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Municipale ad esaminare e ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto.

=====

Soggetta a controllo N Soggetta a comunicazione S
Immediatamente eseguibile S Soggetta a ratifica N

=====

Ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. N. 267 del 18.08.2000 il Responsabile del III Settore, in qualità di responsabile del servizio LL.PP. e il Responsabile del VI Settore, in qualità di Responsabile del Servizio Finanziario, esprimono, per quanto di propria competenza, parere favorevole per la regolarità tecnica ed economica, sulla proposta in oggetto.

Folignano li 08/08/2019
Il Responsabile del III Settore
(*arch. Francesca Romana Mancini*)

Folignano li 08/08/2019
Per Il Responsabile del VI Settore
Il Segretario Comunale
(*Dott.ssa Simona Ferretti*)

LA GIUNTA MUNICIPALE

VISTO il documento istruttorio redatto dal Responsabile del Procedimento arch. Francesca Romana Mancini che integralmente si riporta in calce al presente atto;

RICHIAMATA la proposta di deliberazione del Responsabile del III Settore ;

VISTO il parere di Regolarità tecnica e contabile apposti sulla proposta rispettivamente dal responsabile del III e VI Settore;

RITENUTO di procedere all'approvazione del Progetto Definitivo per la "Realizzazione di moduli scolastici per l'Infanzia di Piane di Morro da realizzarsi in Folignano Capoluogo causa sisma 2016";

RICHIAMATI:

- il D.Lvo 267/2000;
- il D.lvo 50/2016;
- il DDG 264/2017 del MIUR;

UNANIME DELIBERA

DI RICHIAMARE la premessa narrativa come parte sostanziale ed integrante del presente provvedimento;

di APPROVARE il Progetto Definitivo per la "Realizzazione di moduli scolastici per l'Infanzia finanziamento Miur sisma 2016 da realizzarsi in Folignano Capoluogo" costituito dagli elaborati elencati nel documento istruttorio e per l'importo totale di € **1.140.000,00** di cui € **921.561,19** per lavori, compresi oneri per la sicurezza pari ad € 19.061,99, ed € **218.438,81** per somme a disposizione dell'amministrazione e arrotondamenti, progetto redatto dallo Studio Associato Gruppo Marche come da incarico conferito da questo Comune;

di DARE ATTO:

- che la somma totale necessaria alla realizzazione dell'intervento trova copertura al CAP. 590/4 IMP 339/2018 del corrente bilancio di esercizio;
- che il Responsabile del procedimento è l'arch. Francesca Romana Mancini, Responsabile del Ili Settore;
- che il CUP è il seguente: CUP: J79H18000050001;

Data l'urgenza

UNANIME DELIBERA

di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134 del d.Lvo 267/2000.

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

.....

PREMESSO che:

- a causa degli eventi sismici verificatisi a decorrere dal 24/08/2016 e successivi il plesso scolastico di piane di Morro ha subito dei danni e che la Regione Marche ha inserito la realizzazione di un nuovo plesso all'interno del Primo Piano delle Opere Pubbliche per la ricostruzione post sisma;
- nelle more della ricostruzione, il MIUR ha finanziato la realizzazione di moduli scolastici al fine della delocalizzazione delle attività scolastiche dell'infanzia e della primaria di Piane di Morro per un totale di € 1.980.000,00;
- l'Amministrazione Comunale intende realizzare i moduli in due separate aree al fine di utilizzare quelle già di proprietà del Comune. In particolare l'area sita in adiacenza della Piazza Giovanni Paolo II a Piane di Morro, per la realizzazione dei moduli scolastici da destinare alla scuola primaria e da realizzarsi con strutture modulari in acciaio, e l'area sita in Folignano Capoluogo e adiacente alla nuova scuola elementare per la sistemazione dei moduli in legno per ospitare la scuola dell'infanzia;

CONSIDERATO che con Delibera di G.M. n. 26 del 13/02/2018 è stato approvato lo studio di fattibilità tecnico economica relativo alla realizzazione dei moduli scolastici per l'infanzia finanziamento Miur da realizzarsi in Folignano Capoluogo per un importo totale di € 1.140.000,00 e che l'intervento è stato inserito nella programmazione triennale 2018/2020 e riproposto nella programmazione triennale 2019/2021;

DATO ATTO che:

- con Determinazione n.452 (r.g. 967) del 12/11/2018 del Settore Affari Generali e Contratti della Provincia di Fermo il Servizio la progettazione definitiva ed esecutiva delle strutture e degli impianti nonché il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione è stata aggiudicata in via definitiva allo Studio Tecnico Gruppo Marche con sede a Macerata - Fraz. Villa Potenza n. 11 - P.Iva e C.F. 00141310433;
- con determinazione n. 158 del 19/11/2018 (REG GEN 557) del Responsabile del III Settore del Comune di Folignano si procedeva ad assumere impegno di spesa definitivo a favore dello Studio Tecnico Gruppo Marche;
- in data 30/01/2019 con Repertorio n. 265 è stato sottoscritto relativo contratto;
- con propria determinazione n. 57 del 29/03/2019 (rg 152) è stato esteso l'incarico allo Studio Gruppo Marche anche alla progettazione architettonica definitiva ed esecutiva;

VISTO il progetto definito trasmesso dallo Studio Gruppo Marche con nota prot .n.9202 del 10/06/2019 e successivamente modificato per il recepimento di alcuni rilievi emersi in fase di verifica della progettazione e costituito dagli elaborati di seguito elencati:

0-0 GENERALE

D-GA-1 RELAZIONE GENERALE

D-GA-2 RELAZIONE TECNICA OPERE ARCHITETTONICHE

D-GA-3 RELAZIONE SISMICA SULLE STRUTTURE
D-GA-4 RELAZIONE TECNICA E CALCOLI DEGLI IMPIANTI
D-GB COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
D-GC QUADRO ECONOMICO
D-GD DISCIPLINARE DESCRITTIVO PRESTAZIONALE
D-GE-1 ELENCO PREZZI
D-GE-2 ANALISI PREZZI
D-GF RELAZIONE TECNICA CONSUMI ENERGETICI
D-GG-1 RELAZIONE GEOLOGICA
D-GG-2 RELAZIONE INVARIANZA IDRAULICA
D-GH RELAZIONE GEOTECNICA
D-GL PRIME INDICAZIONI SULLA SICUREZZA
D-GO PIANO DI GESTIONE DELLE MATERIE
D-GP RELAZIONE DI PREVENZIONE INCENDI
D-GQ CERTIFICATO ACUSTICO DI PROGETTO
D-GR-1 STUDIO DI FATTIBILITÀ AMBIENTALE
D-GR-2 RELAZIONE FOTOGRAFICA
D-GU RELAZIONE ARCHEOLOGICA
D-GV VALUTAZIONE RISCHIO BELLICO
D-GX DICHIARAZIONE PROGETTISTI

01 -STATO DI FATTO

D-RA0 INQUADRAMENTO URBANISTICO
D-RA1-1 PLANIMETRIA E SEZIONI AMBIENTALI 1:200
D-RA1-2 RILIEVO PLANI-ALTIMETRICO 1:200
D-RA1-3 RILIEVO SOTTOSERVIZI 1:200
D-RC1 PLANIMETRIA E SEZIONI AMBIENTALI 1:200

02 - ARCHITETTURA

D-AA1 PLANIMETRIA E SEZIONI AMBIENTALI 1:200
D-AA2-1 PIANTE PIANO 1:100
D-AA2-2 PIANTE PIANO COPERTURA 1:100
D-AA3 PROSPETTI 1:100
D-AA4-1 SEZIONI 1:100
D-AA4-2 SEZIONE DETTAGLIO 1:20
D-AA5-1 ABACO STRATIGRAFIE – PARETI E SOLAI 1:20
D-AA5-2 ABACO INFISSI – PORTE E FINESTRE 1:50
D-AA6-1 PIANTE STRATIGRAFIE E INFISSI - PIANO TERRA 1:100
D-AA6-2 PIANTE STRATIGRAFIE E INFISSI - PIANTE COPERTURE 1:100
D-AA7 FOTOINSERIMENTI
D-AH2 PIANTE ACCESSIBILITÀ 1:100
D-AL2 PIANTE IGIENE 1:100

03 - STRUTTURE

D-ST2-1 POSIZIONE DEI PALI DI FONDAZIONE 1:50
D-ST2-2 CARPENTERIA DI FONDAZIONE 1:50
D-ST2-3 CARPENTERIA PIANO TERRA Q. + 1.50 m 1:50
D-ST2-4 CARPENTERIA PIANO TERRA Q. + 3.00 m 1:50

04 - IMPIANTI MECCANICI

D-ME1 PLANIMETRIA SOTTOSERVIZI 1:200
D-MI2 PIANTE IDRICO-SANITARIO E SCARICO 1:100
D-MN0 SCHEMA FUNZIONALE CENTRALE TERMICA
D-MN2 PIANTE AEREAUTICO 1:100
D-MQ2 PIANTE CLIMATIZZAZIONE 1:100

05 - IMPIANTI ELETTRICI

D-EE0-1 SCHEMA A BLOCCHI QUADRI ELETTRICI

D-EE0-2 SCHEMA UNIFILARE QUADRI ELETTRICI

D-EF2 PIANTA IMPIANTO ELETTRICO 1:100

D-ES2 PIANTA IMPIANTI SPECIALI 1:100

D-ST2-5 CARPENTERIA DI COPERTURA 1:50

VISTO il quadro economico dell'intervento che di seguito si riporta:

A. IMPORTO DEI LAVORI

A1. Lavori soggetti a ribasso	902.499,20 €	
A2. Stima dei costi per la sicurezza	19.061,99 €	
TOTALE A	921.561,19 €	921.561,19 €

B. SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

B1. IVA 10% su importo lavori	92.156,12 €	
B2. Imprevisti (IVA inclusa)	6.500,00 €	
B3. Lavori in economia (IVA inclusa)	6.500,00 €	
B4. Spese per attività tecnico amministrative di supporto al responsabile del procedimento, e di verifica e validazione (incentivi per funzioni tecniche art. 113 D.lgs. 50/2016)	18.431,22 €	
B5. Spese tecniche per progettazione definitiva-esecutiva architettonica delle strutture in c.a. e in legno, progettazione impiantistica, energetica ed acustica, progettazione antincendio, sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione	63.571,67 €	
B6. Collaudo tecnico amministrativo e collaudo statico	9.214,79 €	
B7. Oneri previdenziali CNPAIA 4% su spese tecniche (B.5+B.6)	2.911,46 €	
B8. IVA 22 % su spese tecniche (B.5+B.6+B.7)	16.653,54 €	
B9. Spese pubblicità gara - AVCP - Commissioni	2.500,00 €	
TOTALE B	218.438,81 €	218.438,81 €

TOTALE A+B **1.140.000,00 €**

DATO ATTO che, in merito all'intervento in oggetto, questo Responsabile del Procedimento ha provveduto ad acquisire:

- nulla osta della Soprintendenza Archeologica ai sensi dell'art.25 del D.Lvo 50/2016 all'avvio dei lavori (nulla osta acquisito con nota prot.2143 del 07/02/2018;

- idoneità dell'area, ai sensi Dell'Ordinanza di Protezione Civile n. 408, da parte della Regione Marche - Servizio Protezione Civile - Soggetto Attuatore Sisma 2016;

- parere dell'Asur Marche 5 – Dipartimento di prevenzione – Servizio Igiene e Sanità Pubblica (nota prot.n. 12134 del 25/07/2019) con esito favorevole con le seguenti prescrizioni:

- *Nello spazio antistante la bussola di ingresso dovrà essere prevista una pensilina;*

- *I wc delle 3 sezioni dovranno essere aerati direttamente e naturalmente. Solo per gli antibagni è possibile installare, in sostituzione, un impianto di aerazione meccanizzata;*

- *L'area esterna attrezzata dovrà essere opportunamente recintata e schermata;*

- *Lo spogliatoio riservato agli addetti della preparazione degli alimenti dovrà essere di sufficienti dimensioni in relazione almeno al numero degli addetti, munito di armadietti e di un lavabo ad azionamento non manuale;*
- *Dovrà essere previsto un locale spogliatoio e relativo bagno riservato al solo personale docente;*

CONSIDERATO che in data 02/08/2019 è stato redatto il Verbale di Verifica ai sensi dell'art.26 del D.Lvo 50/2016 in contraddittorio con i professionisti il cui esito è risultato positivo con prescrizioni relativamente al recepimento, nella fase di progettazione esecutiva, del parere Asur;

RITENUTO di poter pertanto procedere all'approvazione del progetto definitivo di cui trattasi dando atto che la somma necessaria è già stata impegnata al CAP. 590/4 IMP 339/2018;

tutto ciò premesso;

PROPONE il seguente dispositivo di deliberazione

DI RICHIAMARE la premessa narrativa come parte sostanziale ed integrante del presente provvedimento;

di APPROVARE il Progetto Definitivo per la "Realizzazione di moduli scolastici per l'Infanzia finanziamtno Miur Sisma 2016 da realizzarsi in Folignano Capoluogo" costituito dagli elaborati elencati nel documento istruttorio e per l'importo totale di € **1.140.000,00** di cui € **921.561,19** per lavori, compresi oneri per la sicurezza pari ad € 19.061,99, ed € **218.438,81** per somme a disposizione dell'amministrazione e arrotondamenti, progetto redatto dallo Studio Associato Gruppo Marche come da incarico conferito da questo Comune;

di DARE ATTO:

- che la somma totale necessaria alla realizzazione dell'intervento trova copertura al CAP. 590/4 IMP 339/2018 del corrente bilancio di esercizio;
- che il Responsabile del procedimento è l'arch. Francesca Romana Mancini, Responsabile del Ili Settore;
- che il CUP è il seguente: CUP: J79H18000050001;

data l'urgenza;

propone di deliberare

di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134 del d.Lvo 267/2000.

Folignano, 08/08/2019

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E
RESPONSABILE DEL III SETTORE
arch. Francesca Romana Mancini

.....

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente
f.to TERRANI MATTEO

Il Segretario comunale
f.to Dott.ssa FERRETTI SIMONA

L'ASSESSORE ANZIANO
f.to Dott. FLAIANI ANGELO

=====

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che copia della presente deliberazione è pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune dal giorno 30-08-19 e vi resterà fino al giorno 14-09-19 .

Folignano, li 30-08-19

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott.ssa FERRETTI SIMONA

=====

La presente deliberazione, è divenuta esecutiva il 10-09-019 ai sensi dell'art. 134 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267.

Folignano, li

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott.ssa FERRETTI SIMONA

=====