

**COMUNE DI FOLIGNANO**  
(Provincia di ASCOLI PICENO)

\*\*\*\*\*

N. REG. GEN. 160

**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE  
DEL III SETTORE  
- UFFICIO TECNICO - LAVORI PUBBLICI -**

**Numero 56 Del 30-03-21**

**ORIGINALE**

-----  
Oggetto: REALIZZAZIONE MODULI SCUOLA INFANZIA DI PIANE DI  
MORRO DA REALIZZARSI IN FOLIGNANO CAPOLUOGO - AP=  
PROVAZIONE SAL N.1 E LIQUIDAZIONE DELLE SOMME -  
CUP: J79H18000050001 - CIG: 828256198D  
-----

Folignano (AP), lì 30-03-2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
*Arch. MANCINI FRANCESCA ROMANA*

## **IL RESPONSABILE DEL III SETTORE E RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO**

### **PREMESSO:**

- che a causa degli eventi sismici verificatisi a decorrere dal 24/08/2016 e successivi il plesso scolastico di piane di Morro ha subito dei danni e che la regione Marche ha inserito la realizzazione di un nuovo plesso all'interno del Primo Piano delle opere pubbliche per la ricostruzione post sisma;
- che con ordinanza Sindacale prot. 19809 n.22/12/2017, è stata disposta la chiusura del plesso scolastico di Piane di Morro e contestualmente è stato disposto il trasferimento temporaneo delle attività presso l'oratorio parrocchiale (relativamente alla primaria) e presso i locali del doposcuola (relativamente all'infanzia) in attesa di realizzazione degli appositi moduli;
- che, nelle more della ricostruzione, il Miur ha finanziato la realizzazione di moduli scolastici al fine della delocalizzazione delle attività scolastiche dell'infanzia e della primaria di Piane di Morro per un totale di € 1.980.000,00;
- che l'Amministrazione Comunale, come preliminarmente indicato al Miur nelle schede per la richiesta dei moduli, intende realizzare i moduli in due separate aree al fine di utilizzare quelle già di proprietà comunale;
- che, con Delibera di G.M. n.17 del 01/02/2018 è stato approvato il documento di fattibilità relativo alla realizzazione dei moduli scolastici destinati a scuola primaria in località piane di Morro, redatto dall'Arch. Marco Marozzi (capogruppo) e dall'arch. Elisa Scalabroni e ing. Jessica Lonni dell'ufficio tecnico comunale, per l'importo totale di € 840.000,00 di cui €350.000,00 per lavori (realizzazione fondazioni e opere di urbanizzazione) ed € 296.800,00 per fornitura di moduli;
- con Delibera di GM n. 151 del 30/10/2019 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di opere edili per la REALIZZAZIONE DI MODULI SCOLASTICI PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA DA REALIZZARSI IN LOCALITA' FOLIGNANO CAPOLUOGO";
- con determinazione del Responsabile del III Settore – Servizio LL.PP. n. 212 del 19.11.2019 REG GEN 617 sono stati stabiliti gli elementi essenziali del contratto di cui agli artt. 32 comma 2 del D.Lgs. n.50/2016 (o Codice dei contratti) e s.m.i. e 192 del D.Lgs. 267/2000, ed è stato, quindi, disposto di aggiudicare l'appalto mediante procedura negoziata, avvalendosi del criterio del minor prezzo e di stipulare il relativo contratto con determinazione del corrispettivo a corpo demandando la procedura di gara alla Stazione Unica Appaltante della Provincia di Ascoli Piceno;
- che con determinazione n.8 (R.G. 243) del 20/02/2020 del V Settore Economico Finanziario – Appalti, Contratti, SUA della Provincia di Ascoli Piceno sono stati aggiudicati in via definitiva ed efficace i lavori al Raggruppamento Temporaneo di Imprese composto da: Di Murro Francesco srl (Mandataria), P.IVA 02576670604 - con sede in via San Filippo n.4 - 03030 PIEDIMONTE GERMANO (FR) - DORICA LEGNAMI CASTELLARI SRL (Mandante), P.Iva 00375900420 con sede in via dei Caduti del Lavoro, 7 - 60131 ANCONA - CO.GE.CO. COSTRUZIONI E APPALTI SRL (Mandante), P.Iva 02820000608 con sede in via Valle, 162 - 03032 ARCE (FR);
- che con Determinazione del Responsabile del III Settore del Comune di Folignano n. 77 del 23.04.2020 (reg gen 219) si è provveduto ad assumere l'impegno definitivo di spesa a favore del succitato RTI per un importo contrattuale pari ad Euro 684.009,19 compresi gli oneri per la sicurezza di Euro

19.061,99 oltre IVA al 10% e al netto del ribasso offerto in sede di gara e pari al 26,011 per cento;

- che con REP. 274 del 12/06/2020 si procedeva alla stipula del contratto;
- che in data 27/07/2020 hanno avuto inizio i lavori;
- che con propria determinazione n. 162 del 16/09/2020 si procedeva alla liquidazione dell'anticipazione così come previsto dall'art. 35 comma 18 del D.Lvo 50/2016 e così come previsto dall'art. 8 del Contratto, per un importo pari ad € 136.801,84 oltre Iva al 10%;
- che con Delibera di GM. 21 del 11/03/2021 è stata approvata una variante dei lavori per modifica contrattuale ai sensi dell'art.106 comma 1 lettera a) del d.lvo 50/2016;

**DATO ATTO** che in data 26/03/2021 il Direttore dei Lavori, ing. Jessica Lonni dipendente dell'ufficio tecnico comunale, ha redatto il SAL n.1 per lavori eseguiti a tutto il 26/03/2021;

**VISTI** gli atti contabili trasmessi e considerato che:

- l'importo totale dei lavori realizzati fino al 26/03/2021 è pari ad € 251.464,05 al netto del ribasso d'asta e compresi oneri per la sicurezza;
- che pertanto è stato raggiunto l'importo minimo dei lavori previsto dal capitolato speciale d'appalto per il pagamento in acconto e stabilito in € 250.000,00;
- che nel certificato di pagamento sono stati detratti gli importi relativi alle ritenute dello 0,5 per infortuni e la percentuale dell'anticipazione corrisposta in base alla percentuale di lavori eseguiti e che pertanto l'importo netto da corrispondere con il SAL. n.1 risulta pari ad € 199.913,92 oltre Iva al 10% per un importo totale di € 219.905,31;

**VISTA** la fattura n. 19/A del 29/03/2021 dell'importo di 199.913,92 oltre IVA al 10% emessa dalla Ditta Di Murro Francesco srl (Mandatara), P.IVA 02576670604 - con sede in via San Filippo n.4 - 03030 PIEDIMONTE GERMANO (FR) in qualità di Mandataria del RTP aggiudicatario;

**VERIFICATA** delle Ditte che costituiscono il Raggruppamento Temporaneo di Imprese come da acquisizione di durc online ripsettivamente: Di Murro Francesco srl (Mandatara), P.IVA 02576670604 Protocollo INPS\_24956236 con validità fino al 18/06/2021, DORICA LEGNAMI CASTELLARI SRL (Mandante), P.Iva 00375900420 protocollo INAIL\_26575597 con validità fino al 09/07/2021 - CO.GE.CO. COSTRUZIONI E APPALTI SRL (Mandante), P.Iva 02820000608 Protocollo INPS\_24857932 con validità fino al 12/06/2021;

**RITENUTO** di procedere all'approvazione del SAL n.1 per lavori effettuati a tutto il 26/03/2021 nonché alla liquidazione della sopraccitata fattura;

**VISTO** il Regolamento Comunale per l'organizzazione degli uffici e dei servizi;

**VISTI** lo Statuto Comunale ed il vigente Regolamento Comunale di contabilità;

**VISTO** il D.Lvo 50/2016;

**VISTO** il D.leg.vo n. 267/2000;

## DETERMINA

**di RICHIAMARE** la premessa a far parte integrante e sostanziale della presente determinazione;

**di PROCEDERE:**

- all'approvazione del SAL n.1, unitamente a tutti gli atti contabili, relativo ai lavori di Realizzazione dei moduli scuola d'Indanzia di piane di Morro da realizzarsi a Folignano Capoluogo per lavori effettuati a tutto il 26/03/2021;
- alla liquidazione della fattura n. 19/A del 29/03/2021 emessa dalla Ditta Di Murro Francesco srl (Mandataria), P.IVA 02576670604 per l'importo totale di 219.905,31 compresa IVA al 10% con imputazione al CAP 590/4 IMP 339/2018 Fin Acc sub 3 del corrente bilancio di esercizio;

**di DARE ATTO** che si provvederà all'immediata richiesta della somma al MIUR;

**di dare atto** che il CIG e CUP sono i seguenti: CUP: J79H18000050001 - CIG: 828256198D

Il presente atto viene trasmesso in data ..... al Responsabile del Servizio Finanziario, con allegati i documenti giustificativi della spesa, debitamente vistati dal sottoscritto Responsabile, per gli adempimenti relativi alle procedure di contabilità, al fine dei riscontri amministrativi, contabili e fiscali, nonché per il rilascio del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151, comma 4, del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267.

Folignano (AP), lì 30-03-2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
Arch. MANCINI FRANCESCA ROMANA

**VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA**

- [ ] L'adozione del presente atto non comporta alcuna spesa a carico del bilancio comunale.
- [ ] Per la spesa derivante dal presente atto, si rilascia visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151, comma 4, del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267.

Cap. nn. ....  
Imp. nn. ....  
Liq. nn. ....

Folignano (AP), lì .....

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
**Capriotti Marinella**

**La presente determinazione:**

1. E' divenuta esecutiva con l'apposizione del visto di Regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151, comma 4, del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267.
2. Viene trasmessa all'Ufficio Amministrativo per la successiva pubblicazione in elenco all'Albo Pretorio.

Folignano (AP), lì .....

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
Arch. **MANCINI FRANCESCA**

ROMANA