

COMUNE DI FOLIGNANO
(Provincia di ASCOLI PICENO)

N. REG. GEN. 566

**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
DEL III SETTORE
- UFFICIO TECNICO - LAVORI PUBBLICI -**

Numero 192 Del 16-10-19

ORIGINALE

Oggetto: DEMOLIZIONE EX SCUOLA ELEMENTARE SITA IN PIAZZA
DARI, AMPLIAMENTO STRADALE E SISTEMAZIONE PARCHEGGIO E RELATIVA VARIANTE- APPROVAZIONE ATTI CONTABILI, STATO FINALE, CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE

Folignano (AP), lì 16-10-2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Arch. MANCINI FRANCESCA ROMANA

IL RESPONSABILE DEL III SETTORE

PREMESSO:

- che con propria determinazione n. 15 del 05/02/2019 si approvava il PROGETTO ESECUTIVO relativo ai "LAVORI DI DEMOLIZIONE EX SCUOLA ELEMENTARE IN PIAZZA DARI, AMPLIAMENTO STRADALE E SISTEMAZIONE PARCHEGGIO" e si avviava una procedura selettiva per l'individuazione dell'affidatario dei lavori attribuendo alla S.U.A.P.A.P. Provincia di Ascoli Piceno lo svolgimento delle attività di selezione del contraente;
- che con con propria Determinazione n.82 del 26/04/2019, a seguito di gara esperita da parte della stazione unica appaltante della Provincia di Ascoli Piceno, i lavori sono stati aggiudicati in via definitiva ed efficace all'Impresa ISVA SRL con sede in Torino - P.Iva 06251140015, con il ribasso del 33,215%, pari ad un importo contrattuale di € 132.677,20 (di cui euro € 120.934,04 per lavori, derivante dall'applicazione del ribasso del 33,215% su € 181.079,64 ed € 11.743,16);
- che è stato acquisito il CIG derivato e che lo stesso risulta il seguente: 7889008758;
- che con REP 269 in data 06/05/2019 è stato stipulato relativo contratto;
- che i lavori sono stati consegnati in data 06/05/2019 come risulta dal relativo verbale;
- che con Delibera di G.M. n.97 del 11/07/2019 è stata approvata una perizia di Variante dei lavori in oggetto ai sensi dell'art.106 comma 2 del D.Lvo 50/2016 con la quale è stata prevista una maggiore spesa contrattuale per lavori e per spese tecniche;
- che con proprie Determinazioni n. 140 del 16/07/2019 e n. 145 del 29/07/2019 si è proceduto al relativo impegno di spesa per l'aumento del costo di cui alla Variante approvata con la succitata delibera di giunta per l'aumento contrattuale dei lavori di € 16.588,80 oltre Iva e aumento delle spese tecniche di € 2.383,06 oltre Iva e Cassa;
- in data 16/07/2019 è stato sottoscritto il relativo atto di sottomissione;

DATO ATTO inoltre che:

- con propria Determinazione n.134 (REG GEN 389) del 04/07/2019 sono stati approvati lavori in economia effettuati dalla Ditta Isva e acquisito relativo impegno di spesa per un importo di € 884,19 oltre Iva al 22% - CIG: Z2F28F0883;
- che con propria Determinazione n. 121 (REG GEN 354) del 24/06/2019 sono stati affidati lavori di manutenzione del manto stradale da realizzarsi in porzione di via Roma e Piazza Luigi Dari in Folignano, alla Ditta LUPU VINCENZO srl, con sede in Via Indipendenza 18, San Benedetto del Tronto (AP) P.IVA 01576360448 per l'importo totale di € 6.727,07 oltre Iva al 22%, e assunto il relativo impegno di spesa con imputazione all'interno del quadro economico dell'intervento in quanto direttamente collegati all'opera in fase di realizzazione;

CONSIDERATO:

- che con determinazione n.114 del 18/06/2019 (REG GEN 342) è stata corrisposta alla Ditta appaltatrice la somma in anticipazione pari al 20% dell'importo contrattuale e pertanto pari ad € 26.535,44 oltre Iva al 10%;
- che con propria Determinazione n. 131 del 02/07/2019 è stato corrisposto l'importo relativo al SAL n.1 per un importo di € 85.883,48 al netto del ribasso

d'asta, della Ritenuta dello 0,5% , del recupero dell'anticipazione pari al 20% e dell' Iva al 10%;

CONSIDERATO inoltre che:

- la direzione dei Lavori è stata effettuata all'interno dell'ufficio tecnico, in particolare dall'ing. Jessica Ionni quale direttore dei lavori e con la collaborazione dell'arch. Elisa Scalabroni e dell'arch. Marco Marozzi quali direttori operativi;
- il collaudo statico del muretto di sostegno della strada è stato affidato all'ing. Marco Ameli, dipendente del comune di Monsampolo, giusta Determinazione n. 54 del 26/03/2019 REG GEN 147;

DATO ATTO che in data 07/08/2019 sono stati ultimati i lavori e che in data 05/09/2019 è stata redatta tutta la documentazione contabile, lo Stato Finale, il Certificato di regolare esecuzione (che per la tipologia dei lavori, sostituisce il collaudo amministrativo) da cui risulta che:

- i lavori, in considerazione delle sospensioni e riprese dei lavori, sono stati ultimati in tempo utile e corrispondono alle registrazioni fatte nei registri contabili;
- i lavori sono stati eseguiti a regola d'arte;
- l'importo finale dei lavori, al netto del ribasso d'asta, ammonta ad € 149.264,57 oltre IVA al 22%;
- i lavori sono stati eseguiti in base ai termini contrattuali;
- l'impresa ha firmato la contabilità senza riserve;
- che, considerato l'importo già corrisposto relativo all'anticipazione e al SAL n.1, resta un credito dell'impresa relativo allo stato finale pari ad € 36.845,65 oltre IVA al 10% così come da Certificato di pagamento n.2 e comprensivo dello svincolo delle ritenute di legge;
- che non è stata necessaria la pubblicazione degli Avvisi ad Opponendum in quanto i lavori sono stati effettuati su proprietà comunali;
- che è stato redatto collaudo statico del muro in c.a. da parte dell'ing. Marco Ameli con attestato di Deposito prot. 30/08/2019 n. 1028357/135930;
- che è stata effettuata anche la contabilità dell'intervento relativo alla manutenzione degli asfalti effettuata dalla ditta Lupi per un importo totale contabilizzato di € 4.872,81 oltre Iva al 22%

VISTE le seguenti fatture:

- Fattura n. 4/SP del 05/09/2019 emessa dalla Ditta Isva con sede a Torino - P.Iva 06251140015 a fronte del Certificato di Pagamento n.2 relativo allo stato finale dei lavori per l'importo totale di € 40.530,22 compresa Iva al 10%- CUP: J79F18001040004 - CIG: 7889008758;
- Fattura n. 5/SP del 30/09/2019 emessa dalla Ditta Isva con sede a Torino - P.Iva 06251140015 di € 1.078,71 compresa Iva al 22% per lavori in economia - CUP: J79F18001040004 - CIG: Z2F28F0883;
- Fattura n. 283 del 31/08/2019 emessa dalla ditta Lupi Vincenzo srl con sede a San Benedetto del Tronto - P.Iva 01576360448 per la manutenzione degli asfalti dell'area di intervento fino al vecchio Municipio dell'importo di € 5.944,83 compresa Iva al 22% - CUP: J79F18001040004 - CIG: Z172915049;
- Fattura FATTPA 9_19 del 01/10/2019 emessa dall'ing. Francesco Trovarelli CF: TRVFNC61B04A462J quale saldo della prestazione professionale dei lavori principali e di variante dell'importo totale di € 3.875,01 compresa Iva 22% e

Cassa 4% - CUP: J79F18001040004 - CIG: Z6725D76B1;

RITENUTO di dover approvare lo stato finale, unitamente a tutta la documentazione contabile, nonché il certificato di regolare esecuzione dando atto che l'approvazione del certificato di regolare esecuzione si intende quale provvisorio e non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'art.1666, comma 2, del codice civile. Il Certificato di regolare esecuzione assumerà carattere definitivo trascorsi due anni a decorrere dalla data di esecutività del presente atto che lo approva;

DATO ATTO che è stata verificata telematicamente la regolarità contributiva della Ditta Isva come da prot. INAIL_17133724 con validità fino al 24/10/2019, della Ditta Lupi Vincenzo srl come da prot. INAIL_17545240 con validità fino al 21/11/2019, dell'ing. Francesco Trovarelli come da nota prot.n. 15472 del 26/09/2019 pervenuta da Inarcassa ;

CONSIDERATO inoltre che, nei modi e in applicazione delle percentuali stabilite dal Regolamento Comunale degli incentivi interni approvato con Delibera di G.M n.112 del 14/07/2017:

- la quota degli incentivi da ripartire è pari ad un totale di € 4.355,04 (pari al 2% dei lavori e in considerazione che sono state svolte tutte le prestazioni ivi ricomprese);

- che **€ 871,00** (pari al 20% dell'incentivo), come previsto dall'art.5 comma 3 del Regolamento Comunale per la ripartizione degli incentivi, è da destinare all'acquisto da parte dell'ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione anche per il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento delle capacità di spesa e di efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie ed alle strumentazioni elettroniche per i controlli. Una parte delle risorse può essere utilizzato per l'attivazione di tirocini formativi e di orientamento di cui all'articolo 18 della Legge 24 giugno 1997, n. 196 o per lo svolgimento di dottorati di ricerca di alta qualificazione nel settore dei contratti pubblici previa sottoscrizione di apposite convenzioni con le Università e gli istituti scolastici superiori.

- che **€ 3.135,64** (pari al 80% dell'incentivo e tralasciando il 10% per collaudo statico) dovrà essere corrisposta nel seguente modo:

1) arch. Francesca Romana Mancini € 1.045,21 (10% Verifica e Validazione 20% RUP);

2) arch. Marco Marozzi € 522,61 (10% collaboratore DD.LL., 5% collaboratore RUP);

3) arch. Elisa Scalabroni € 522,61 (10% collaboratore DD.LL., 5% collaboratore RUP);

4) ing. Jessica lonni € 1.045,21 (30% DD.LL.);

VISTO il Codice dei contratti pubblici approvato con d.lgs 50/2016 e ss.mm.ii.;

DETERMINA

DI RICHIAMARE la premessa a far parte integrante della presente determinazione;

DI APPROVARE, relativamente ai lavori di "Demolizione parziale ex scuola elementare sita in piazza Dari in Folignano, ampliamento stardale e sistemazione parcheggio" e relativa variante, lo stato finale, unitamente a tutta la documentazione contabile, nonchè il certificato di regolare esecuzione dando atto che l'approvazione del certificato di regolare esecuzione si intende quale provvisorio e non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'art.1666, comma 2, del codice civile. Il Certificato di regolare esecuzione assumerà carattere definitivo trascorsi due anni a decorrere dalla data di esecutività del presente atto che lo approva;

DI PROCEDERE allo svicolo:

- della Garanzia Fidejussoria n. 403978340 stipulata con l'Agenzia Assicurativa Axa Assicurazioni spa:

- della polizza di assicurazione n. n° 01185/11/80505084 ai sensi dell'art. 103 c. 7, del D.lgs 50/2016, rilasciata da Helvetia Compagnia Svizzera d'Assicurazioni SA il 24/04/2019;

DI PROCEDERE alla liquidazione:

- della Fattura n. 4/SP del 05/09/2019 emessa dalla Ditta Isva con sede a Torino - P.Iva 06251140015 a fronte del Certificato di Pagamento n.2 relativo allo stato finale dei lavori per l'importo totale di € 40.530,22 compresa Iva al 10%- CUP: J79F18001040004 - CIG: 7889008758 con imputazione al CAP. 2835/23 IMP.524/2018 per € 18.247,90 al sub 6 e per € 22.282,32 al sub 2;

- della Fattura n. 5/SP del 30/09/2019 emessa dalla Ditta Isva con sede a Torino - P.Iva 06251140015 di € 1.078,71 compresa Iva al 22%per lavori in economia - CUP: J79F18001040004 - CIG: Z2F28F0883 con imputazione al CAP. 2835/23 IMP.524/2018 sub 4;

- della Fattura n. 283 del 31/08/2019 emessa dalla ditta Lupi Vincenzo srl con sede a San Benedetto del Tronto - P.Iva 01576360448 per la manutenzione degli asfalti dell'area di intervento fino al vecchio Municipio dell'importo di € 5.944,83 compresa Iva al 22% - CUP: J79F18001040004 - CIG: Z172915049 con imputazione al CAP. 2835/23 IMP.524/2018 sub 5;

- della Fattura FATTPA 9_19 del 01/10/2019 emessa dall'ing. Francesco Trovarelli CF: TRVFNC61B04A462J dell'importo totale di € 3.875,01 compresa Iva 22% e Cassa 4% - CUP: J79F18001040004 - CIG: Z6725D76B1 con imputazione al CAP. 2835/23 IMP.524/2018 per € 851,39 al sub 1 e per € 3.023,62 al sub 7;

DI PROCEDERE al disimpegno delle somme residue nei seguenti sub impegni:

- € 2.262,20 al sub 5:

- € 15.923,05 al sub 2;

DI PROCEDERE inoltre, previo relativo impegno e a seguito di accordo relativo alla contrattazione decentrata, alla liquidazione degli incentivi interni pari del 2% dei lavori nel seguente modo e con imputazione al CAP. 2835/23 IMP RES 524/2018 FPV:

1) arch. Francesca Romana Mancini € 1.045,21 (10% Verifica e Validazione 20% RUP);

2) arch. Marco Marozzi € 522,61 (10% collaboratore DD.LL., 5% collaboratore

RUP);

3) arch. Elisa Scalabroni € 522,61 (10% collaboratore DD.LL., 5% collaboratore RUP);

4) ing. Jessica lonni € 1.045,21 (30% DD.LL.);

DI PROCEDERE all'accontamento della somma di **€ 871,00**, previo relativo sub impegno, calcolata come da art.5 comma 3 del Regolamento Comunale degli incentivi interni con imputazione al CAP 2835/23 IMP 524/2018 da destinare ad apposito Capitolo di bilancio da istituire;

Il presente atto viene trasmesso in data al Responsabile del Servizio Finanziario, con allegati i documenti giustificativi della spesa, debitamente vistati dal sottoscritto Responsabile, per gli adempimenti relativi alle procedure di contabilità, al fine dei riscontri amministrativi, contabili e fiscali, nonché per il rilascio del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151, comma 4, del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267.

Folignano (AP), li 16-10-019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Arch. MANCINI FRANCESCA ROMANA

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

[] L'adozione del presente atto non comporta alcuna spesa a carico del bilancio comunale.

[] Per la spesa derivante dal presente atto, si rilascia visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151, comma 4, del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267.

Cap. nn.

Imp. nn.

Liq. nn.

Folignano (AP), lì

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Capriotti Marinella

La presente determinazione:

- E' divenuta esecutiva con l'apposizione del visto di Regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151, comma 4, del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267.

- Viene trasmessa all'Ufficio Amministrativo per la successiva pubblicazione in elenco all'Albo Pretorio.

Folignano (AP), lì

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Arch. **MANCINI** **FRANCESCA**

ROMANA