



COMUNE DI FOLIGNANO

Prov. Ascoli Piceno
(Settore Lavori Pubblici)

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

(art.237 del D.P.R. 207/2010)

OGGETTO: REALIZZAZIONE OPERE DI SOMMA URGENZA PRESSO STRUTTURA INTEGRATA – LOCALITA' VILLA PIGNA .

IMPRESA PICCHIO GRONDE DI FIORELLI MIRCO P.Iva 01674210446– Importo Lavori contabilizzati € 39.128,28

RELAZIONE

DATI SULLA DINAMICA PROGETTUALE E CONTRATTUALE DELL'OPERA:

Con Verbale di somma urgenza del 17/01/2018 sono stati affidati, alla Ditta PICCHIO GRONDE di Fiorelli Mirco, Via Ivrea n.13/A – 63084 Folignano (AP), i lavori di somma urgenza presso la struttura integrata per la eliminazione del pericolo alla pubblica incolumità derivante dalla caduta di parti della copertura e di parte della facciata. Tutto quanto sopra per un importo totale d stimato di circa € 23.000,00 oltre IVA di legge. Con il succitato verbale i lavori erano stati ordinati sotto riserva di legge fatto salvo quanto dettagliatamente valutato in fase di consuntivo a seguito delle quantità e lavori effettivamente realizzate

VERBALE DI VISITA E RELAZIONE

La visita di verifica della regolare esecuzione è stata effettuata il giorno 02/02/2018 alla presenta della sottoscritta arch. Francesca Romana Mancini in qualità di Direttore dei lavori e il Sig. Mirco Fiorelli quale Legale rappresentante della Ditta appaltatrice.

Sulla scorta dei documenti contabili la sottoscritta Direttore dei Lavori unitamente al rappresentante legale della ditta ha effettuato un esame generale dei lavori eseguendo i necessari riscontri, accertamenti, verifiche, controlli e misurazioni.

Per le parti non più ispezionabili la Ditta ha assicurato al perfetta esecuzione secondo le prescrizioni contrattuali e la loro regolare contabilizzazione.

Rispetto alle lavorazioni prese in considerazione nel verbale di somma urgenza è stato necessario rimuovere tutta la struttura del piano superiore che, dopo una ispezione puntuale effettuata con i mezzi e piattaforme, è risultata precaria e pericolosa anche in considerazione della funzione spingente che avevano alcune travi in ferro sui pilastri, alcuni dei quali completamente snervati e con pericolo di ribaldamento verso lo spazio esterno, con pericolo per la incolumità dell'edificio scolastico antistante e delle case sottostanti.

Le differenze che sostanzialmente hanno comportato un aumento del prezzo stimato nell'ordine di cui al verbale di somma urgenza sono riferite alla diversa tipologia di mezzi noleggiati per la

rimozione delle diverse parti della struttura, i tempi di realizzazione e di conseguenza i costi della manodopera totale.

La Ditta inoltre si è resa disponibile ad accollarsi tutti gli oneri dello smaltimento dei materiali in quanto il deposito degli stessi nelle vicinanze della struttura era incompatibile con la presenza dell'attività scolastica adiacente.

Da quanto riscontrato attraverso la visita, il controllo, le misurazioni si è potuto accertare che le opere eseguite corrispondono, in tutto e per tutto, alle prescrizioni di cui al verbale di somma urgenza e/o impartite durante l'esecuzione dei lavori, che la lavorazione è stata condotta a regola d'arte ed infine esiste la rispondenza agli effetti contabili tra le opere eseguite, le registrazioni nel libretto delle misure e nello stato finale dei lavori.

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

In seguito alle risultanze della visita sopra riferita la sottoscritta Direttore dei Lavori arch. Francesca Romana Mancini

VISTE le leggi ed i regolamenti in materia di LL.PP.;

Considerato che:

- I lavori eseguiti dalla Ditta Picchio Gronde di Fiorelli Mirco corrispondono a quelli indicati negli atti contabili;
- Gli stessi sono stati eseguiti a regola d'arte;
- Per quanto non è stato possibile riscontrare in loco l'Impresa ha dichiarato ai sensi e per gli effetti dell'art.1667 del c.c. non esservi difformità;
- Per quanto è stato possibile riscontrare le annotazioni contabili corrispondono per dimensione, forma quantità a quanto rimosso;
- Risulta che la ditta non effettuato cessione del proprio credito;
- La ditta ha firmato la contabilità senza riserve;
- Il credito dell'impresa al netto del ribasso offerto e così come da certificato di pagamento risulta pari ad € 39.128,28 oltre IVA di legge e dando atto che non sono stati corrisposti accanti;

CERTIFICA

Che i lavori di cui sopra, eseguiti dalla Ditta PICCHIO GRONDE di Fiorelli Mirco, Via Ivrea n.13/A – 63084 Folignano (AP) sono stati regolarmente eseguiti.

E pertanto

AUTORIZZA LA LIQUIDAZIONE

Del credito alla Ditta come sopra descritto.

Folignano lì 02/02/2018

Il DIRETTORE DEI LAVORI
Francesca Romana Mancini



Il Responsabile del procedimento
Arch. Francesca Romana Mancini



La Ditta esecutrice
Il Legale rappresentante
Fiorelli Mirco

PICCHIO GRONDE
di FIORELLI MIRCO
Via Ivrea, 13/A - 63084 FOLIGNANO (AP)
Tel./Fax 0736 492624 - Nr. 320 3330561
P.I. 01674210446 - C.F. FRLM1281L02H769G