

		Designazione	Progetto	Contratto	Variante	Contabilità	Spesa effettiva al 16/01/2020								
		LAVORI													
			19/12/2005	20/10/2006	16/07/2010		Provv. Liq.	Imp. Liq. Netto	Fattura	Soggetto	Importo netto fattura	IVA fatt	Lordo fatt	Mandato n°	Somme pagate
LAVORI	A	Lavori a base d'asta a ribasso	719.749,41	719.794,41	701.967,35	702.471,13	154/2012	305.900,00	208/2007	Tullio Edil Calcestruzzi	305.900,00	61.180,00	367.080,00	115/2008	56.178,91
	B	Oneri sicurezza	21.000,00	21.000,00	21.581,00	21.062,88								643/2012	310.901,09
							154/2012		88/2012		33.803,02	6.760,60	40.563,62	643/2012	40.536,62
							307/2012	49.900,00	186/2012		49.900,00	10.479,00	60.379,00	1183/2013	60.379,00
							224/2018	107.295,08	47/2018		55.000,00	12.100,00	67100,00	751/2018	67.100,00
		Sommano per lavori	740.749,41	740.794,41	723.548,35	723.534,01									
	D	Ribasso d'asta 6,20%		44.627,25	43.521,98	43.553,21									
	E														
		Importo complessivo	740.749,41	696.167,16	680.026,37	679.980,80				Importo solo lavori netto IVA	444.603,02				444.603,02
		SOMME A DISPOSIZIONE													
		Iva Lavori	148.149,88	139.233,43	136.005,27	142.643,26				Vedi sopra	90.519,60			Vedi sopra	90.519,60
TECNICHE		Spese Tecniche (Prog. Esec.+Direzione de	124.000,00	124.000,00	124.000,00	124.000,00	338/2007	6.862,75	3/2007	Geol. Cocco Francesco (rel. Geologica)	6.862,75			706/2007	6.862,75
							338/2007	17.647,06	12/2007	Arch. Luce Del Rio (progettazione)	17.647,06			707/2007	17.647,06
							338/2007	3.000,00	np	Dott. Agronomo Fabi Giancarlo (prestazione occasionale)	3.000,00			708/2007	3.000,00
							245/2015	2.000,00	130/2015	Arch. Vitali Coord. Sic. Progettazione	2.000,00			1293/2015	2.000,00
							306/2007	15.749,26	4/2007	Ing. Loretana Rosati D.L.	15.749,26			519/2007	15.749,26
							124/2017	5.000,00	7/2017	Ing. Paolo Trivellone (D.L.)	5.000,00			661/2017	5.000,00
											50.259,07				
		CNAPIA 2 o 4%	2.580,00	2.580,00	4.984,28	4.071,20	338/2007		3/2007	Geol. Cocco Francesco	137,26			706/2007	137,26
							338/2007		12/2007	Arch. Luce Del Rio	352,94			333/2133	50,00
							245/2015		130/2015	Arch. Vitali Coord. Sic. Progettazione	80,00			1293/2015	80,00
							306/2007		4/2007	Ing. Loretana Rosati D.L.	314,99			519/2007	314,99
							124/2017		7/2017	Ing. Paolo Trivellone (D.L.)	200,00			661/2017	200,00
											1.085,19				
		IVA su spese teccniche Prog.- Direz.- Ccord.	25.296,00	25.296,00	26.788,86	27.311,38	338/2007		3/2007	Geol. Cocco Francesco	1.400,00			706/2007	1.400,00
							338/2007		12/2007	Arch. Luce Del Rio	3.600,00			707/2007	3.600,00
							245/2015		4/2007	Arch. Vitali Coord. Sic. Progettazione	457,60			1293/2015	457,60
							306/2007		4/2007	Ing. Loretana Rosati D.L.	3.212,85			519/2007	3.212,85
							124/2017		7/2017	Ing. Paolo Trivellone (D.L.)	1.144,00			661/2017	1.144,00
											9.814,45				
		Contributo INPS	0,00	0,00	4.960,00	229,88									
	Spese tecniche Collaudo	5.000,00	5.000,00	9.500,00	16.581,67	255/2016		7/20103	Ing. Giorgio Angelini	6.000,00			846/2013	6.000,00	
						10/2020		3/2019	Ing. Giorgio Angelini	5.770,00					
	CNAPIA 2 o 4%	100,00	100,00	380,00	663,27	255/2016		7/20103	Ing. Giorgio Angelini	240,00			846/2013	240,00	

		Designazione	Progetto	Contratto	Variante	Contabilità	Spesa effettiva al 16/01/2020							
										Ing. Giorgio Angelini	230,80			
		Iva spese tecniche collaudo	1.020,00	1.020,00	1.976,00	2.411,31	255/2016		7/20103	Ing. Giorgio Angelini	1.310,40		846/2013	1.310,40
		Totale spese tecniche	157.996,00	157.996,00	172.589,14	175.268,71								68.406,17
Altre somme		Imprevisti	5.729,83	5.729,83	36.177,32	0,00								
		Iva su imprevisti	1.145,97	1.145,97	7.235,48	0,00								
		Accantonamenti (Art. 92 D.Ls. 163/06)	8.889,00	8.889,00	14.470,97	14.470,97	22/2010			R.U.P. Geom. Olivio Serani (compresi on	724,49		911/2012	724,49
							22/2010			R.U.P. Langone	724,49		320/2013	724,49
							22/2010			R.U.P. Langone CPDEL	62,00		321/2013	62,00
							22/2010			R.U.P. Langone IRAP	172,63		320/2013	172,43
							17/2014			R.U.P: Geom. Olivio Serani	593,45		1243/2014	593,45
							17/2014			R.U.P: Geom. Olivio Serani oneri CPDEL	141,24		1243/2014	141,24
							17/2014			R.U.P: Geom. Olivio Serani oneri IRAP	50,40		1243/2014	50,40
							182/2014			R.U.P. Arch. Mara Cerroni	3.146,58		1244/2014	3.146,58
							182/2014			R.U.P. Arch. Mara Cerroni CPDEL	748,88		1244/2014	748,88
							182/2014			R.U.P. Arch. Mara Cerroni IRAP	267,46		1244/2014	267,46
		Supporto R.U.P. IVA compresa	0,00	0,00	11.055,35	0,00								
		Espropri	20.000,00	20.000,00	25.000,00	25.000,00								
		Spese di gara	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00								
		Sommano	37.764,80	37.764,80	95.939,12	39.470,97								6.631,42
		Totale a disposizione	343.910,68	334.994,23	404.533,53	357.382,94								165.557,19
		TOTALE GENERALE	1.084.560,00	1.031.161,39	1.084.559,91	1.037.363,74								610.160,20
		Somme con obbligazioni di pagamento				1.037.363,74								
		Somme incassate da Regione												
		21/12/2006 1^ TRANCHE				108.456,00								
		28/12/2009 1^ Tranche				171.951,31								
		28/12/2009 2^ Tranche				171.951,31								
		28/12/2009 3^ Tranche				171.951,31								
		Sommano				624.309,93								
		Restano da incassare				460.250,07								