



Comune di Antrodoco

Provincia di Rieti

COPIA DELIBERAZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE

n° 113 del 26-08-2019

OGGETTO: lavori di "manutenzione straordinaria di Via Garibaldi e limitrofe ai fini della sicurezza veicolare e pedonale". Finanziamento ex Legge 145/2018 e Decreto Ministero dell'Interno del 10/1/2019. Autorizzazione all'anticipazione di cassa parziale a favore dell'impresa esecutrice. C.U.P. I87H19000460001. - C.I.G. 7893819981.

L'ANNO duemiladiciannove IL GIORNO ventisei DEL MESE DI agosto ALLE ORE 10:15 E SEGUENTI NELLA RESIDENZA MUNICIPALE IN SEGUITO A CONVOCAZIONE DISPOSTA NEI MODI DI LEGGE, SI E' RIUNITA LA GIUNTA MUNICIPALE NELLE PERSONE DEI SIGNORI:

Guerrieri Alberto	Sindaco	P
Cianca Ernestina	Ass.Vice sindaco	P
Stocchi Bernardino	Assessore	A

- o PARTECIPA ALLA SEDUTA IL SEGRETARIO COMUNALE
- o IL SEGRETARIO COMUNALE **DOTT. LINO MASSIMI** CONSTATATO IL NUMERO LEGALE DEGLI INTERVENUTI,
- o ASSUME LA PRESIDENZA **Ing. Alberto Guerrieri** NELLA QUALITA' DI **Sindaco** ED INVITA LA GIUNTA MUNICIPALE ALLA DISCUSSIONE DELL'OGGETTO SU RIFERITO.

**PROPOSTA DI DELIBERA DI GIUNTA
N.117 DEL 21-08-2019**

Oggetto: lavori di "manutenzione straordinaria di Via Garibaldi e limitrofe ai fini della sicurezza veicolare e pedonale". Finanziamento ex Legge 145/2018 e Decreto Ministero dell'Interno del 10/1/2019. Autorizzazione all'anticipazione di cassa parziale a favore dell'impresa esecutrice. C.U.P. I87H19000460001. - C.I.G. 7893819981.

LA GIUNTA COMUNALE

Su Proposta del Sindaco;

VISTA la Legge 145/2018 c.d. Legge di Bilancio 2019 per la parte relativa all'assegnazione ai Comuni di contributi per investimenti di messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale con il limite, per Enti con popolazione residente compresa tra 2000 e 5000 abitanti pari a 50.000 €;

VISTI in particolare gli artt. da 107 a 114 con cui vengono definite le modalità di erogazione, tempistiche e procedure da seguire per corretta attribuzione e rendicontazione della spesa;

VISTO il Decreto del Ministero dell'Interno del 10 gennaio 2019 emanato in attuazione dei predetti articoli;

DATO ATTO che è priorità dell'Amministrazione Comunale di provvedere ad eseguire interventi di manutenzione straordinaria del patrimonio comunale finalizzati alla messa in sicurezza di Via Garibaldi al fine di scongiurare rischi per l'incolumità pubblica e conseguenti aggravii per il bilancio dell'Ente a causa di possibili richieste risarcitorie derivanti dallo stato di degrado della stessa;

CONSIDERATO che nel bilancio di previsione 2019/2021 approvato con D.C.C. n° 14 del 29/3/2019 è stato costituito specifico capitolo n° 2541 c.b. 01.05-2.02.01.09.999 relativo alle spese di investimento sostenibili con il richiamato contributo ministeriale;

RICHIAMATA la D.G.M. 46 del 12/4/2019 con cui è stato approvato lo studio di fattibilità dei lavori di manutenzione straordinaria di Via Garibaldi redatto internamente all'ufficio tecnico comunale per l'importo di 49.981,24 € secondo il seguente quadro economico:

DESCRIZIONE VOCI		IMPORTI	SUB-TOTALI
A			€ 38.682,57
LAVORI (IMPORTO DI AFFIDAMENTO)			
A.1	Importo complessivo lavori	€ 37.522,09	
A.2	Di cui oneri di sicurezza non sottoposti a ribasso d'asta	€ 1.160,48	
B			€ 11.298,67
SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE			
B.1	<i>Spese Tecniche</i>	€ 1.588,00	
B.1.1	<i>Spese tecniche progettazione definitiva/esecutiva compreso CSP</i>	€ 350,00	
B.1.)	<i>Spese tecniche direzione dei lavori compreso CSE</i>	€ 1.130,00	

B.1.3	Spese per verifiche tecniche (collaudo tecnico-amministrativo e statico)	€ 108,00
B.4	Accantonamento di cui all'art. 113 c.2 D. Lgs. 50/2016: 2% Imp. Lavori (A)	€ 773,65
B.5	Cassa previdenziale 4% su B1.1 - B1.2 - B1.3	€ 63,52
B.6	I.V.A. lavori (A) 22%	€ 8.510,17
B.7	I.V.A. 22% su spese tecniche comprese di cassa previdenziale B1+B5	€ 363,33
TOTALE GENERALE (A+B)		€ 49.981,24

DATO ATTO che con il predetto dispositivo veniva dato indirizzo allo scrivente di procedere con la massima sollecitudine all'avvio di procedura selettiva ai sensi del D.lgs 50/2016 per l'affidamento dell'incarico professionale di progettazione esecutiva, direzione lavori e sicurezza dell'opera al fine di una più dettagliata e puntuale valutazione degli interventi;

VISTA la propria Determina n° 134 del 15/4/2019 con cui è stato affidato, ai sensi dell'art. 36 - comma 2 lett. a) del D.lgs 50/2016 l'incarico per i richiamati servizi tecnici all'Ing. Fabio Grassi iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Rieti al n° 846/A – C.F. GRSFBA86S15H282V con studio professionale in Antrodoco (RI) - Via Dante Alighieri n° 57;

RICHIAMATA la D.G.M. n° 50 del 24/4/2019 con cui è stata approvata la progettazione esecutiva dell'opera di "manutenzione straordinaria di Via Garibaldi e limitrofe ai fini della sicurezza veicolare e pedonale" per un importo complessivo di 49.981,24 € come da seguente quadro economico:

DESCRIZIONE VOCI		IMPORTI	SUB-TOTALI
A	LAVORI		€ 38.874,93
A.1	Importo complessivo lavori	€ 37.902,65	
A.2	Di cui oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€ 972,28	
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE		€ 11.106,30
B.1	Spese tecniche progettazione definitiva/esecutiva, direzione lavori, coordinamento per la sicurezza e regolare esecuzione. Determina n° 134 del 15/4/2019	€ 1.400,00	
B.2	Accantonamento di cui all'art. 113 c.2 D. Lgs. 50/2016: 2% Imp. Lavori (A)	€ 777,50	
B.3	Cassa previdenziale 4% su B.1	€ 56,00	
B.4	I.V.A. lavori (A) 22%	€ 8.552,48	
B.5	I.V.A. 22% su spese tecniche comprese di cassa previdenziale B.1+B.3	€ 320,32	
TOTALE GENERALE (A+B)			€ 49.981,24

RICHIAMATA la Determina n° 150 del 2/5/2019 con cui vennero affidati, ai sensi dell'art. 36 - comma 2 - lett. a) del D.lgs 50/2016, i predetti lavori alla **Società Cricchi Costruzioni S.R.L. con sede in Borgo Velino (RI) - Via Salaria Km 94+900- C.F. e P.IVA 00919170571** che ha offerto il ribasso del **21,70 %** sull'importo posto a base di gara di **37.902,65 €** (al netto degli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso pari ad **€ 972,28**) per un importo contrattuale, comprensivo di oneri per la sicurezza, pari a **€ 30.650,05 €** oltre IVA con aliquota 22%, corrispondente ad un importo lordo di **€ 37.393,07 €**;

ATTESO che con il medesimo dispositivo è stato rimodulato il quadro tecnico economico esecutivo alla luce del predetto affidamento come segue:

DESCRIZIONE VOCI		IMPORTI	SUB-TOTALI
A		LAVORI	€ 30.650,05
A.1	Importo lavori a base di gara	€ 37.902,65	
A.2	Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€ 972,28	
A.3	Ribasso di gara: 21,70 % su A.1)	€ 8.224,88	
A.4	Importo lavori rimodulato post affidamento: A.1) - A.3)	€ 29.677,77	
A.5	Importo contrattuale: A.2) + A.4)	€ 30.650,05	
B		SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE	€ 9.296,83
B.1	Spese tecniche progettazione definitiva/esecutiva, direzione lavori, coordinamento per la sicurezza e regolare esecuzione. Determina n° 134 del 15/4/2019	€ 1.400,00	
B.2	Accantonamento di cui all'art. 113 c.2 D. Lgs. 50/2016: 2% Imp. Lavori (A.1+A.2)	€ 777,50	
B.3	Cassa previdenziale 4% su B.1	€ 56,00	
B.4	I.V.A. lavori (A) 22%	€ 6.743,01	
B.5	I.V.A. 22% su spese tecniche comprese di cassa previdenziale B.1+B.3	€ 320,32	
C		TOTALE IMPORTO INTERVENTO (A+B)	€ 39.946,89
D		ECONOMIE POST AFFIDAMENTO IVA COMPRESA	€ 10.034,35
E		TOTALE GENERALE (C+D)	€ 49.981,24

RICHIAMATA la scrittura privata regolante l'appalto del 7/5/2019 prot. 3720

VISTA la trasmissione in data 5/5/2019 – prot. 5565 da parte del Direttore dei Lavori del certificato di ultimazione delle opere alla data 30/5/2019 nonché del certificato di regolare esecuzione e degli atti di contabilità finale;

VISTA la Determina n° 247 del 8/7/2019 con cui sono stati approvati gli atti di contabilità finale e contestualmente rimodulato il quadro tecnico economico finale come segue:

DESCRIZIONE VOCI		IMPORTI	SUB-TOTALI
A	LAVORI		€ 30.649,00
A.1	Importo lavori da stato finale	€ 37.902,44	
A.2	Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€ 972,28	
A.3	Ribasso di gara: 21,70 % su A.1)	€ 8.224,83	
A.4	Importo lavori da stato finale: A.1) - A.3)	€ 29.677,61	
A.5	Importo contrattuale: A.2) + A.4)	€ 30.649,89	
A.6	Importo contrattuale arrotondato	€ 30.649,00	
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE		€ 9.296,60
B.1	Spese tecniche progettazione definitiva/esecutiva, direzione lavori, coordinamento per la sicurezza e regolare esecuzione. Determina n° 134 del 15/4/2019	€ 1.400,00	
B.2	Accantonamento di cui all'art. 113 c.2 D. Lgs. 50/2016: 2% Imp. Lavori (A.1+A.2)	€ 777,50	
B.3	Cassa previdenziale 4% su B.1	€ 56,00	
B.4	I.V.A. lavori (A) 22%	€ 6.742,78	
B.5	I.V.A. 22% su spese tecniche comprese di cassa previdenziale B.1+B.3	€ 320,32	
C	TOTALE IMPORTO INTERVENTO (A+B)		€ 39.945,60
D	ECONOMIE POST AFFIDAMENTO IVA COMPRESA		€ 10.035,64
E	TOTALE GENERALE (C+D)		€ 49.981,24

ATTESO che dal certificato di pagamento n° 1 ed ultimo redatto dal Direttore Lavori emerge un credito dell'impresa pari a **30.649,00 €** oltre **6.742,78 €** per IVA con aliquota 22%, corrispondente ad un importo lordo di **37.391,78 €**;

VISTA la Fattura Elettronica n° 67/F del 9/7/2019 ed assunta al protocollo comunale in data 10/7/2019 - prot. 5682 emessa dall'impresa esecutrice Società Cricchi Costruzioni S.R.L. a saldo dell'esecuzione dei lavori affidati con propria Determina n° 150 del 2/5/2019;

DATO ATTO che con Provvedimento di Liquidazione n° 159 del 27/7/2019 si è provveduto a liquidare a favore della Società Cricchi Costruzioni S.R.L. con sede in Borgo Velino (RI) - Via Salaria Km 94+900 - C.F. e P.IVA 00919170571 la somma lorda e comprensiva di IVA con aliquota 22% pari a **37.391,78 €** (30.649,00 € a titolo di imponibile oltre 6.742,78 € per IVA con aliquota 22%) a titolo di saldo dell'esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria di Via Garibaldi e limitrofe ai fini della sicurezza veicolare e pedonale - Finanziamento ex Legge 145/2018 secondo gli estremi indicati nella Fattura Elettronica n° 67/F del 9/7/2019;

ATTESO che la predetta liquidazione è stata imputata sul capitolo n° 2541 c.b. 01.05-2.02.01.09.999 - giusto impegno di spesa n° 140/2019 del 2/5/2019 costituito con Determina n° 150 del 2/5/2019;

DATO ATTO che stante il rispetto dei limiti temporali fissati dal Decreto del Ministero dell'Interno del 10/1/2019, quali il monitoraggio dell'avvio dei lavori entro il 15/5/2019 e la trasmissione in data 8/7/2019 del certificato di regolare esecuzione dell'opera attraverso il portale della Finanza Locale TBel, nessuna erogazione del finanziamento risulta pervenuta all'Ente;

RITENUTO, al fine di rispettare i termini di legge inerenti le tempistiche per il pagamento del debito della Pubblica Amministrazione nei confronti dell'esecutore dell'opera di ricorrere all'anticipazione di cassa secondo le disponibilità di bilancio;

VISTO il D.lgs 50/2016;

VISTI i pareri resi dai Responsabili dei Servizi preposti;

Con voti unanimi resi nelle forme di legge;

PROPONE

1. di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente proposta;
2. di dare atto che, al fine di rispettare i termini di legge inerenti le tempistiche per il pagamento del debito della Pubblica Amministrazione nei confronti dell'esecutore dell'opera - Società Cricchi Costruzioni S.R.L., di ricorrere all'anticipazione di cassa secondo le disponibilità di bilancio, quantificate in 15.000,00 €;
3. di autorizzazione il Responsabile del Servizio Finanziario dell'Ente a procedere al pagamento parziale della Fattura Elettronica n° 67/F del 9/7/2019 di importo lordo complessivo di **37.391,78 €** per la somma disponibile in regime di anticipazione di cassa pari a **15.000,00 €** secondo quanto riportato nel Provvedimento di Liquidazione n° 159 del 27/7/2019 a valere sull'impegno n° 140/2019 del 2/5/2019 costituito con Determina n° 150 del 2/5/2019 sul capitolo n° 2541 c.b. 01.05-2.02.01.09.999;
4. di dare atto che la somma anticipata con la presente dovrà essere reintegrata a seguito dell'incasso del contributo ministeriale concesso con Decreto Ministero dell'Interno del 10/1/2019;
5. di dichiarare la presente immediatamente eseguibile stante l'urgenza;

REGOLARITA' TECNICA

Sulla presente proposta di deliberazione si esprime parere in ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell' art. 49 – comma 1 e art.147 bis comma 1 del D Lgs 267/2000.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to Ing. CRISTIAN ROSCETTI

REGOLARITA' CONTABILE

Sulla presente proposta di deliberazione si esprime parere di regolarità contabile , ai sensi degli artt. 49 – comma 1 e art. 147 bis comma 1 del D Lgs 267/2000.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to RAG. MARIA LIBERATA FAINA

IL Sindaco
F.to Ing. Alberto Guerrieri

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to DOTT. LINO MASSIMI

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della deliberazione viene pubblicata all'Albo pretorio on-line di questo Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal 30-08-2019 e contestualmente trasmesso in elenco ai capigruppo consiliari ,con prot. n. 7046 del 30-08-2019.

ALBO PRET. N° 663

Lì 30-08-2019

IL MESSO COMUNALE

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to DOTT. LINO MASSIMI

La presente copia è conforme all'originale e si rilascia per uso Amministrativo e d'ufficio.

Il 30-08-2019

IL SEGRETARIO COMUNALE

DOTT. LINO MASSIMI

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione, trascorsi 10 giorni dalla su indicata data di inizio pubblicazione né divenuta esecutiva il
ai sensi dell' art. 134, comma 3, del D.Lgs. 18.08.2000 n 267

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. DOTT. LINO MASSIMI
