



COMUNE DI NORCIA

Provincia di Perugia

COPIA

DETERMINAZIONE AREA LAVORI PUBBLICI AMBIENTE E SVILUPPO ECONOMICO

n. 11 del 10-01-2017	Oggetto: EMERGENZA SISMA DEL 24/08/2016 E SUCCESSIVI APPROVAZIONE VERBALE LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA REALIZZAZIONE DELL'AREA CONTAINER IN NORCIA ALL'INTERNO DELL'EX AREA CAMPER DI NORCIA, IN FAVORE DELLA R.T.I. COSTITUITA DALLA S.E.A. SNC DI LUCCI ALBERICO & ERCOLE FU ITALO CON SEDE IN CASCIA (CAPOGRUPPO) E EDILCOS SRL CON SEDE IN NORCIA (PG).
---------------------------------	--

RAPPORTO ISTRUTTORIO

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri Rep. 2600 del 24/08/2016: “Dichiarazione dell’eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari a causa degli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Rieti, Ascoli Piceno, Perugia e L'Aquila il giorno 24.08.2016, ai sensi dell'art. 3, comma 1, del decreto-legge 4 novembre 2002, n. 245, convertito, con modificazioni, della legge 27 dicembre 2002, n. 286”;

VISTE le Ordinanze della Presidenza del Consiglio dei Ministri:

- n. 0388 del 26.08.2016: “Primi interventi urgenti di Protezione Civile conseguenti all’eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio della Regione Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24.08.2016”;
- n. 0389 del 28.08.2016: “Ulteriori interventi urgenti di Protezione Civile conseguenti all’eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio della Regione Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24.08.2016”, la quale all’art. 3 contiene le procedure acceleratorie e la deroga al D. Lgs. 22-01-2004, n° 42 artt. 21-22-23-26-136-142-146-147-152-159 e relative norme di attuazione e successive;

VALUTATI gli eventi nel territorio del Comune, per i quali è stata emessa dichiarazione di “stato di emergenza nazionale”;

CONSIDERATO che si rende necessario porre in essere, in termini di somma urgenza, ogni azione utile a garantire la tutela degli interessi fondamentali della popolazione, con particolare riferimento all’integrità della vita e alla salubrità dell’ambiente;

ATTESTATA la necessità di dover garantire il pieno coordinamento di tutte le azioni poste

in essere per salvaguardare la sicurezza delle persone e del territorio e altresì la piena integrazione delle attività del Comune con i sistemi Regionali e Nazionali di protezione civile;

VISTO che si determinava un aggravamento dello stato di danno sugli immobili in oggetto già danneggiati dal sisma del 24 agosto 2016 e successivi, in particolare tutti gli edifici pubblici quali Comune, Asl, Comunità Montana, Caserma Carabinieri e Forestale, Regione ecc., risultano gravemente danneggiati e non più utilizzabili;

VISTO che a seguito degli eventi sismici sopra citati, il Sindaco con Ordinanza n. 756 del 10/11/2016, ordinava la cessazione dei lavori relativi alla realizzazione dell'area camper in Norcia - I° Stralcio ed individuava la stessa area, idonea per l'installazione di moduli per uso uffici pubblici e caserme.

VISTO l'art. 163 del D. Lgs. 18/06/2016 n. 50, “Procedure in caso di somma urgenza e protezione civile”;

- Che a tal fine si rende necessario dover eseguire degli interventi per realizzare l'area container all'interno dell'area camper, al fine di poter garantire i servizi essenziali alla popolazione, dato che nell'area saranno presenti uffici pubblici e caserme;
- Che con Determinazione Dirigenziale n. 5 del 03/01/2017 si affidava il servizio di progettazione direzione lavori, misura e contabilità, adempimenti inerenti alla sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, all'Arch. Marco Pinca della Soc. Oikos Progetti S.r.l. con sede in Foligno (PG), per la realizzazione dell'area container e si approvava la spesa prevista dal quadro tecnico economico così come di seguito riportato:

N°	DESCRIZIONE	IMPORTI
A	LAVORI	
a1)	Per lavori a misura	€ 227.226,50
a2)	di cui costo minimo della manodopera	€ 48.881,72
a3)	di cui oneri della Sicurezza	€ 7.813,72
a4)	Costi diretti per attuazione piani di sicurezza	€ 4.684,90
	importo a base d'asta	€ 170.531,06
	ribasso offerto 14,684%	€ 25.040,78
	Importo di contratto	€ 206.870,62
B	SOMME A DISPOSIZIONE	
b1)	IVA	€ 25.993,19
b1.1)	IVA 10% Lavori	€ 20.687,06
b1.2)	IVA 22% su spese tecniche	€ 5.306,13
b2)	Spese tecniche	€ 24.118,79
b2.1)	Spese tecniche	€ 23.191,14
b2.2)	Contributi previdenziali obbligatori	€ 927,65
b3)	Gestione appalto	€ 4.638,23
b3.1)	Incentivo RUP	€ 4.638,23
b4)	Allacci	€ 37.500,00
b4.1)	Allacci (container IVA compresa)	€ 37.500,00
b5)	Imprevisti e arrotondamenti	€ 3.879,18
b5.1)	Imprevisti	€ 3.000,00
b5.2)	Arrotondamenti	€ 879,18
	Sommano	€ 96.129,39
	TOTALE GENERALE	€ 303.000,01

- Che valutata la necessità di far ricorso alla stessa ditta presente all'interno del cantiere (R.T.I. dell'area camper);
- Che con nota del 01/12/2016, quest'rea LL.PP. richiedeva la disponibilità alla realizzazione dei lavori in oggetto alle imprese costituite in R.T.I., quali S.E.A. S.n.c. di Lucci Alberico & Ercole fu Italo, con sede in Cascia (PG) ed Edilcos S.r.l. con sede in Norcia (PG);
- Che con nota del 03/12/2016, la ditta Edilcos S.r.l., per conto della R.T.I., comunica la disponibilità ed invia i dati della stessa;
- Che è stata emessa Ordinanza Sindacale n. 756 del 10/11/2016, per i lavori di somma urgenza per la cessazione dei lavori relativi alla realizzazione dell'area camper in Norcia, I° stralcio e per l'installazione dei moduli provvisori per uso uffici pubblici e caserme a seguito degli eventi sismici del 24/08/2016 e successivi;
- Che in data 03/12/2016, è stato redatto il verbale per i lavori di somma urgenza di realizzazione dell'area container di cui in oggetto;
- Che dal quadro tecnico economico gli importi sono stati impegnati sui fondi del Capitolo 2550/14 nel corrente esercizio finanziario, impegno n. 398-2017.

Si sottopone la presente per i provvedimenti di competenza.

Norcia, 10/01/2017

IL RESPONSABILE DELL'REA

- Preso atto delle premesse;
- Visto il Decreto Sindacale n. 24 del 30/12/2016;
- Visto l'evento sismico del 24/08/2016 e successivi;
- Vista l'urgenza di affidare i lavori;
- Vista l'Ordinanza Sindacale n. 756 del 10/11/2016;
- Vista la Determinazione Dirigenziale n. 5 del 03/01/2017;
- Visto il verbale per i lavori di somma urgenza per la realizzazione dell'area container di cui in oggetto, redatto in data 03/12/2016;
- Visto l'rt. 163 del D.Lgs. n. 50/2016;
- Visto il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;
- Visto il D. Lgs. 118/2011 –Allegato 4.2 paragrafo 5 (Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria);
- Visto il vigente Statuto Comunale;
- Visto il D. Lgs. 267 del 18 Agosto 2000 recante "Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli enti Locali";
- Considerati i contenuti di cui all'rt. 107 del TUEL approvato con D. Lgs. n. 267/2000;

D I S P O N E

- 1) Di rilevare la necessità di provvedere all'affidamento dei lavori per la realizzazione dell'area container all'interno dell'area camper di Norcia capoluogo, così come da progetto a firma dell'Arch. Marco Pinca della Oikos progetti;
- 2) Di prendere atto delle disposizioni di cui all'rt. 163 del D.Lgs. n. 50/2016 "PROCEDURE IN CASO DI SOMMA URGENZA E PROTEZIONE CIVILE";
- 3) Di prendere atto ed approvare il verbale di somma urgenza redatto in data 28/02/2017 dal Coordinatore del C.O.C., depositato agli atti dell'ufficio;
- 4) Di affidare per le ragioni di cui in premessa, i lavori per la realizzazione dell'area container all'interno dell'area camper di Norcia capoluogo, alle ditte S.E.A. S.n.c. di Lucci Alberico & Ercole fu Italo, con sede in Cascia (PG) ed Edilcos S.r.l. con sede in Norcia (PG), costitutesi in R.T.I., per l'importo previsto nel quadro tecnico economico ed approvato con D.D. n. 5 del 03/01/2017;
- 5) Di dare atto che l'importo lavori pari ad €. 206.870,62, IVA 10% esclusa, è compreso nel quadro tecnico economico ed è stato impegnato sul fondo del Cap. 2550/14 del corrente esercizio finanziario, impegno n. 398-2017;
- 6) Di dare atto che la presente determinazione dovrà essere sottoscritta da parte della citata ditta affidataria e avrà valenza di pubblico contratto, le cui spese, nessuna esclusa ed accettata, saranno a carico della suddetta ditta.

7) La presente determinazione:

- verrà pubblicata all’lbo pretorio on line e sul sito istituzionale nella sezione “Amministrazione Trasparente” ai sensi del D.Lgs. n.33/2013 e s.m.i.;
- sarà trasmessa al servizio finanziario per i conseguenti adempimenti;
- sarà altresì trasmessa alla Direzione di Protezione Civile della Regione Umbria.

ATTESTA

la regolarità tecnica dell’atto e la correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 147-bis del D. Lgs 18/08/2000, n. 267.

Il Responsabile dell’Area

F.to Livio Angeletti

Per copia conforme all’originale

Norcia, lì

Il Responsabile dell’Area

Livio Angeletti

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente determinazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio – sito web istituzionale di questo comune, accessibile al pubblico, dal 29-01-2018 al 13-02-2018 (art. 32 comma 1 della L. 18/06/2009, n. 69).

Il Responsabile dell’Area

F.to Livio Angeletti