



COMUNE DI NORCIA

Provincia di Perugia

COPIA

DETERMINAZIONE AREA LAVORI PUBBLICI AMBIENTE E SVILUPPO ECONOMICO

n. 595 del 19-09-2019	Oggetto: EMERGENZA SISMA 2016. PROCEDURA PER AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI: "MESSA IN SICUREZZA DELLA CHIESA DI SAN LORENZO in LOCALITA' OSPEDALETTO DI NORCIA PROROGA DEL TERMINE DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI.CIG : 79652804FE, CUP: F52D19000050001
----------------------------------	--

RAPPORTO ISTRUTTORIO

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri Rep. 2600 del 24/08/2016: “Dichiarazione dell’eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari a causa degli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Rieti, Ascoli Piceno, Perugia e L'Aquila il giorno 24.08.2016, ai sensi dell'art. 3, comma 1, del decreto-legge 4 novembre 2002, n. 245, convertito, con modificazioni, della legge 27 dicembre 2002, n. 286”;

VISTE le Ordinanze della Presidenza del Consiglio dei Ministri:

- n. 0388 del 26.08.2016: “Primi interventi urgenti di Protezione Civile conseguenti all’eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio della Regione Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24.08.2016”;
- n. 0389 del 28.08.2016: “Ulteriori interventi urgenti di Protezione Civile conseguenti all’eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio della Regione Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24.08.2016”, la quale all’art. 3 contiene le procedure acceleratorie e la deroga al D. Lgs. 22-01-2004, n° 42 artt. 21-22-23-26-136-142-146-147-152-159 e relative norme di attuazione e successive;

VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 25/08/2016, con la quale è stato dichiarato sino al 180° giorno dalla stessa data del provvedimento lo stato di emergenza in conseguenza all'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni, Umbria, Lazio, Marche ed Abruzzo in data 24 agosto. Dichiarazione estesa con Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31

ottobre 2016 a seguito degli eventi del 26 e 30 ottobre 2016;

VISTA la Legge 123 del 3 agosto 2017 avente ad oggetto la “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, recante disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno”, e con la quale, come disposto dall'art. 16-sexies, tra l'altro si proroga fino al 28 febbraio 2018 la durata dello stato di emergenza in essere, prevedendone anche una possibile ulteriore proroga per un periodo massimo di 180 giorni;

VISTA la Delibera Consiglio dei Ministri del 22 febbraio 2018 avente ad oggetto “*Proroga, di centottanta giorni, stato di emergenza eventi sismici che hanno colpito il territorio delle regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo e fenomeni meteorologici nel mese di gennaio 2017*”, pubblicata in Gazzetta Ufficiale Serie Generale nr. 52 del 03-03-2018 con la quale si proroga lo stato di emergenza di ulteriori 180 giorni;

VISTA la Legge 24 luglio 2018 , n. 89 Art. 1: “*Omissis... 4 – bis. Lo stato di emergenza prorogato con deliberazione del Consiglio dei ministri del 22 febbraio 2018, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 16 - sexies , comma 2, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, è prorogato fino al 31 dicembre 2018 e ai relativi oneri...Omissis*”.

VISTA la Legge n. 145 del 30 dicembre 2018 Art. 1 Comma 988 *Omissis...*”4 ter . Lo stato di emergenza di cui al comma 4-bis è prorogato fino al 31 dicembre 2019”... *Omissis*.

VALUTATI gli eventi nel territorio del Comune, per i quali è stata emessa dichiarazione di “stato di emergenza nazionale”;

CONSIDERATO che si rende necessario porre in essere, in termini di somma urgenza, ogni azione utile a garantire la tutela degli interessi fondamentali della popolazione, con particolare riferimento all’integrità della vita e alla salubrità dell’ambiente;

ATTESO che per fronteggiare l’emergenza il Sindaco del Comune di Norcia con ordinanza n. 63 del 24.08.2016, ha ordinato l’attivazione del Centro Operativo Comunale (C.O.C.) al fine di assicurare, nell’ambito del territorio del Comune di Norcia, la direzione e il coordinamento dei servizi di soccorso e di assistenza alla popolazione;

ATTESTATA la necessità di dover garantire il pieno coordinamento di tutte le azioni poste in essere per salvaguardare la sicurezza delle persone e del territorio e altresì la piena integrazione delle attività del Comune con i sistemi Regionali e Nazionali di protezione civile;

VISTO che gli eventi sismici hanno causato l'inagibilità di alcuni edifici tra cui: la Chiesa di San Lorenzo in Località Ospedaletto di Norcia, distinta al Catasto al Fg. 137 part.IIa A – 58/1, compromettendone la stabilità delle strutture non ancora crollate;

VISTA l'attivazione del del Gruppo Tecnico di Supporto e la scheda di valutazione G.T.S.A. n. 237 del 19/02/2018, relativa alla frazione di Ospedaletto ed in particolare della Chiesa di San Lorenzo, con la quale si ritiene necessario di procedere a interventi di messa in sicurezza della struttura allo scopo di scongiurare il crollo;

VISTO che a tutela della pubblica incolumità e del bene è necessario mettere in sicurezza tali manufatti;

VISTO l'art. 163 del D. Lgs. 18/06/2016 n. 50, "Procedure in caso di somma urgenza e protezione civile";

VISTO:

- Che è stata rilevata l'esigenza di provvedere all'individuazione di specifiche ditte, avviando la procedura prevista ai sensi dell'art. 36, comma 2 lettera b) del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., per l'affidamento dei lavori di messa in sicurezza della Chiesa di San Lorenzo in frazione Ospedaletto, con i limiti di cui all'Ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 388, art. 5, comma 3;
- Che la Regione Umbria, Servizio Organizzazione e sviluppo del sistema di Protezione Civile, autorizzava il Comune di Norcia ad eseguire i lavori di messa in sicurezza della Chiesa di San Lorenzo in Località Ospedaletto, trasmettendo il Nulla-Osta n. 82 del 13/03/2019 (acquisita al Prot. Com.le n. 5595 del 15/03/2019) con un importo autorizzato di €. 73.331,76;
- Che con Determinazione dell'Area LL.PP. n. 542 del 11/07/2018 si provvedeva, fra l'altro, ad impegnare la quota relativa alle spese tecniche di cui al Q.T.E. sopra riportato quantificate in €. 6.000,00 oltre oneri previdenziali ed I.V.A. di legge (impegno n. 648-2018);
- Che con Determinazione n. 408 del 09/07/2019 si avviava la procedura di cui sopra per l'affidamento dei lavori di messa in sicurezza e si impegnava la somma di €. 65.718,96 con imputazione sui fondi del Capitolo 2550/19 nel corrente esercizio finanziario e trova copertura nell'impegno 307/19;
- Che è stato acquisito il **CUP: F52D19000050001**;
- Che è stato acquisito per i lavori il **CIG : 79652804FE**;
- Che con Determinazione n. 439 del 23/07/2019 si approvava il verbale di gara redatto in data 19/07/2019 e si proponeva l'affidamento provvisorio in favore della ditta Giacometti Costruzioni Generali Srl con sede in Gubbio (PG), che ha offerto un ribasso del 16,53% sull'ammontare dell'importo a base d'asta di € 51.785,79, ridefinendo così l'importo lavori in € 43.225,60 che, sommato all'importo dei costi della sicurezza pari ad €. 4.358,62 determina un importo netto contrattuale pari ad € 47.584,22;

- Che con apposito verbale redatto in data 29/07/2019 sono stati consegnati i lavori di che trattasi sotto riserva di legge nelle more delle verifiche di carattere speciale e generale secondo quanto disposto dall'Art. 32 comma 8 del D.Lgs. 50/2016;
- Che il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell'appalto veniva fissato in 60 gg natuarli e consecutivi a decorrere dal verbale di consegna dei lavori come espressamente indicato nel Capitolato Speciale d'Appalto;
- Che il termine per la conclusione dei lavori è stato stabilito alla data del 27/09/2019;

ATTESO:

- Che con nota trasmessa via pec pervenuta al Prot. Com.le n. 19063 del 16/09/2019 la citata impresa richiedeva una proroga al predetto termine di ultimazione dei lavori, adducendo a giustificazione di tale istanza l'impossibilità di reperire materiale ed attrezzature speciali a causa delle ferie estive delle aziende fornitrici nel mese di agosto;
- Che la richiesta rientra nelle disposizioni di cui all'art. 107 comma 5 del Dlgs 50/2016;
- Che con nota pervenuta al Prot. Com.le 19323 del 19/09/2019 il Direttore dei Lavori ha espresso parere positivo in merito alla concessione di proroga;
- Che in data 19/09/2019 il Responsabile del Procedimento procedeva a concedere proroga di 24 giorni naturali e consecutivi per l'ultimazione dei lavori in oggetto;

RITENUTO di poter accogliere, per quanto sopra espresso, l'istanza di proroga, rideterminante la scadenza per l'ultimazione dei lavori per il giorno 21/10/2019, sempre che ciò non comporti pregiudizio per possibili richieste di maggiori oneri da parte della ditta esecutrice.

Si sottopone la presente per i provvedimenti di competenza.

Norcia, 19/09/2019

Il Tecnico Istruttore

Ing. Federica Lanfaloni

IL RESPONSABILE DELL'AREA

- Preso atto delle premesse;
- Visto il Decreto Sindacale n. 6 del 22/05/2019;
- Visto l'evento sismico del 24/08/2016 e successivi;
- Vista la scheda G.T.S.A. n. 237 del 19/02/2018;
- Visto il Nulla-Osta n. 82 del 13/03/2019 della Regione Umbria;

- Vista la Determinazione Dirigenziale n. 542 del 11/07/2018;
- Vista la Determinazione Dirigenziale n. 408 del 11/07/2019;
- Vista la Determinazione Dirigenziale n. 439 del 23/07/2019;
- Visto l'art.107 del Dlgs 50/2016;
- Vista la nota trasmessa via pec pervenuta al Prot. Com.le n. 19063 del 16/09/2019 la citata impresa richiedeva una proroga al predetto termine di ultimazione dei lavori, adducendo a giustificazione di tale istanza l'impossibilità di reperire materiale ed attrezzature speciali a causa delle ferie estive delle aziende fornitrici nel mese di agosto;
- Vista la nota pervenuta al Prot. Com.le 19323 del 19/09/2019 il Direttore dei Lavori ha espresso parere positivo in merito alla concessione di proroga;
- Vista la concessione di proroga in data 19/09/2019 a firma del R.U.P Livio Angeletti.
- Visto l'art. 163 del D.Lgs. n. 50/2016;
- Visto l'art. 36, comma 2, lettera b) del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
 - Visto il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;
- Visto il D. Lgs. 118/2011 – Allegato 4.2 paragrafo 5 (Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria);
- Visto il vigente Statuto Comunale;
- Visto il D. Lgs. 267 del 18 Agosto 2000 recante “Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli enti Locali”;
- Considerati i contenuti di cui all’art. 107 del TUEL approvato con D. Lgs. n. 267/2000;

I DISPONE

- 1) Di prendere atto ed approvare quanto contenuto nel rapporto istruttorio;

- 2) Di prendere atto dell'istanza avanzata a cura dell'impresa *GIACOMETTI COSTRUZIONI GENERALI S.R.L., con sede in Fraz. Carbonesca nr. 29 – 06024 Gubbio (Pg)*, appaltatrice dei lavori di: “Messa in sicurezza della Chiesa di San Lorenzo in località Ospedaletto di Norcia”, con nota trasmessa via pec in data 16/09/2019, acquisita al protocollo comunale nr. 19063/2019, finalizzata all'ottenimento di una proroga al termine di ultimazione;

- 3) Di prendere atto ed accogliere le motivazioni che hanno indotto la citata impresa *GIACOMETTI COSTRUZIONI GENERALI S.R.L.*, ad inoltrare la suddetta istanza, come descritte in premessa;

- 4) Di concedere pertanto una proroga di gg. 24 naturali e consecutivi al termine di ultimazione dei lavori che viene a rideterminare la scadenza del tempo utile per il giorno 21/10/2019, sempre che ciò non comporti pregiudizio per possibili richieste di maggiori oneri da parte della ditta esecutrice;

La presente Determinazione:

- verrà pubblicata all'albo pretorio on line e sul sito istituzionale nella sezione "Amministrazione Trasparente" ai sensi del D.Lgs. n.33/2013 e s.m.i.;
- sarà altresì trasmessa alla Direzione di Protezione Civile della Regione Umbria.

Norcia, 19/09/2019

Il Responsabile dell'Area

Livio ANGELETTI

ATTESTA

la regolarità tecnica dell'atto e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147-bis del D. Lgs 18/08/2000, n. 267.

Il Responsabile dell'Area

F.to Livio Angeletti

Per copia conforme all'originale

Norcia, lì

Il Responsabile dell'Area

Livio Angeletti

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio – sito web istituzionale di questo comune, accessibile al pubblico, dal 20-09-2019 al 05-10-2019 (art. 32 comma 1 della L. 18/06/2009, n. 69).

Il Responsabile dell'Area

F.to Livio Angeletti