



COMUNE DI NORCIA

Provincia di Perugia

COPIA

DETERMINAZIONE AREA LAVORI PUBBLICI AMBIENTE E SVILUPPO ECONOMICO

n. 361 del 31-10-2017	Oggetto: SISMA 24 AGOSTO - 26 E 30 OTTOBRE 2016 E SUCCESSIVI - FORNITURA DI MATERIALE EDILE OCCORRENTE PER LA REALIZZAZIONE DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA E DELLA FONDAZIONE PER L'ALLESTIMENTO DI AREE DI ACCOGLIENZA CON CONTAINER ABITATIVI PROVVISORI NELLE FRAZIONI DI SAVELLI, SAN PELLEGRINO E FRASCARO - INTEGRAZIONE DI SPESA, IN FAVORE DELLA DITTA EDILBLOCK NORCIA S.R.L. CON SEDE IN NORCIA (PG).
--------------------------	--

RAPPORTO ISTRUTTORIO

PREMESSO:

- Che con Determinazione dell'Area LL.PP. n° 08 del 05/01/2017, si procedeva in merito all'affidamento definitivo in favore della Ditta EDILBLOCK NORCIA S.r.l. con sede in Norcia (PG), per un ammontare netto di € 158.000,00 per l'effetto del ribasso pari al 21,00% oltre IVA 10% per € 15.800,00 e quindi per complessivi € 173.800,00; pur tuttavia nelle more della verifica delle dichiarazioni di cui all'art. 80 ed art. 163 comma 7 del D.Lgs. 18/04/2016 n° 50;
- Che con determinazione dirigenziale n° 66 del 16/03/2017, si confermava così l'efficacia alla suddetta D.D. n° 08/2017, relativamente alla: **“FORNITURA DI MATERIALE EDILE OCCORRENTE PER LA REALIZZAZIONE DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA E DELLA FONDAZIONE PER L'ALLESTIMENTO DI AREE DI ACCOGLIENZA CON CONTAINER ABITATIVI PROVVISORI NELLE FRAZIONI DI SAVELLI, SAN PELLEGRINO E FRASCARO”**;
- Che durante il corso della fornitura, si è reso necessario un'integrazione dei quantitativi della fornitura del materiale edile occorrente, così come riportato nelle relazioni di andamento dei lavori redatte dalla RTP Arch. Walter Maneri & Spoletium Project S.r.l., con sede in Norcia (PG), per un importo pari ad € 41.892,45 oltre IVA 10% e quindi per complessivi € 46.081,70;
- Che per quanto sopra, tale integrazione di fornitura del materiale edile occorrente per la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e della fondazione per l'allestimento delle aree di accoglienza con container abitativi provvisori, nelle frazioni di Savelli, San Pellegrino e Frascaro, pari ad € 46.081,70, trova la copertura finanziaria, al Capitolo 2550/14 Impegno 353/2016, nel corrente esercizio finanziario 2017.

Si sottopone la fattispecie suindicata per i provvedimenti propositivi di competenza.

Norcia, 31/10/2017

Il Tecnico Istruttore
Geom. Elisabetta Cosetti

IL RESPONSABILE DELL'AREA

Preso atto delle premesse;

- Visto il Decreto Sindacale n° 24 del 30/12/2016;
- Visto l'evento sismico del 24/08/2016 e successivi;
- Viste le OCDPC: n. 388 del 26/8/2016, n. 389 del 28/8/2016, n. 391 del 1/9/2016, n. 392 del 6/9/2016, n. 393 del 13/9/2016 e n. 394 del 19/09/2016 e successive;
- Visto il D.Lgs. n° 50/2016;
- Viste le D.D. n° 08 del 05/01/2017 e la n° 66 del 16/03/2017, relative all'affidamento della fornitura in oggetto, in favore della Ditta EDILBLOCK NORCIA S.r.l. con sede in Norcia (PG);
- Viste le relazioni di andamento dei lavori, redatte dalla RTP Arch. Walter Maneri & Spoletium Project S.r.l., con sede in Norcia (PG), relative alla fornitura in oggetto;
- Visto il D.Lgs. 118/2011 – Allegato 4.2 paragrafo 5 (Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria);
- Visto l'art. 1 comma 629 lettera b) della legge 23 dicembre 2014 n.190 (legge di stabilità 2015), che ha modificato il D.P.R. n. 633/1972, disciplinante l'applicazione dell'IVA, introducendo l'art. 17-ter che ha stabilito che le pubbliche amministrazioni, acquirenti di beni e servizi, devono versare direttamente all'erario l'IVA che è stata addebitata loro dai fornitori (split payment);
- Visto il vigente Statuto Comunale;
- Visto il D.Lgs. 267 del 18 Agosto 2000 recante "Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli enti Locali";
- Considerati i contenuti di cui all'art. 107 del TUEL approvato con D.Lgs. n° 267/2000;

D I S P O N E

Di prendere atto della necessità dell'integrazione della: **"FORNITURA DI**

- 1) **MATERIALE EDILE OCCORRENTE PER LA REALIZZAZIONE DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA E DELLA FONDAZIONE PER L'ALLESTIMENTO DI AREE DI ACCOGLIENZA CON CONTAINER ABITATIVI PROVVISORI NELLE FRAZIONI DI SAVELLI, SAN PELLEGRINO E FRASCARO**", in favore della Ditta EDILBLOCK NORCIA S.r.l. con sede in Norcia (PG);

Di prendere atto delle relazioni di andamento dei lavori, redatte dalla RTP Arch.

- 2) Walter Maneri & Spoletium Project S.r.l., agli atti di quest'Area, per un ammontare netto di € 41.892,45, oltre IVA 10% per € 4.189,25 e quindi per complessivi € 46.081,70;

Di prendere atto che l'integrazione della fornitura pari ad € 46.081,70 (IVA inclusa),

- 3) trova la copertura finanziaria, al Capitolo 2550/14, Impegno 353/2016, nel corrente esercizio finanziario 2017.

La presente determinazione:

- verrà pubblicata all'albo pretorio on line e sul sito istituzionale nella sezione "Amministrazione Trasparente" ai sensi del D.Lgs. n.33/2013 e s.m.i.;
- sarà trasmessa al servizio finanziario per i conseguenti adempimenti;
- sarà altresì trasmessa alla Direzione di Protezione Civile della Regione Umbria.

Norcia, 31/10/2017

Il Responsabile dell'Area
Livio Angeletti

ATTESTA

la regolarità tecnica dell'atto e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147-bis del D. Lgs 18/08/2000, n. 267.

Il Responsabile dell'Area
F.to Livio Angeletti

Sulla presente determinazione si appone il visto in ordine alla regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del T.U.E.L., dando atto che la stessa è esecutiva dalla data di apposizione del visto.

Il Responsabile dell'Area Finanziaria
F.to LORETTA MARUCCI

Per copia conforme all'originale

Norcia, lì

Il Responsabile dell'Area
Livio Angeletti

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio – sito web istituzionale di questo comune, accessibile al pubblico, dal 09-05-2018 al 24-05-2018 (art. 32 comma 1 della L. 18/06/2009, n. 69).

Il Responsabile dell'Area
F.to Livio Angeletti