



COMUNE DI NORCIA

Provincia di Perugia

COPIA

DETERMINAZIONE AREA LAVORI PUBBLICI AMBIENTE E SVILUPPO ECONOMICO

n. 664 del 15-10-2019	Oggetto: EMERGENZA SISMA DEL 24/08/2016, 26/10/2016 E 30/10/2016 - LAVORI DI SOMMA URGENZA - REALIZZAZIONE LINEE DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - AREE SAE NORCIA E FRAZIONI - TRATTO S.S. "TRE VALLI UMBRE" - CONCESSIONE PROROGA DEL TERMINE DI ULTIMAZIONE LAVORI - CUP: F58C18000290001, CIG: 775594691B
----------------------------------	--

IL RESPONSABILE DELL'AREA

PREMESSO:

- Che alle ore 3.36 del giorno 24 agosto 2016 è stata avvertita una violenta scossa sismica seguita da una intensa attività tellurica, che ha interessato gran parte del territorio comunale;
- Che in data 26/10/2016 le scosse di rilevante entità si sono ripresentate creando ulteriori situazioni di pericolo e danneggiamenti;
- Che ulteriormente in data 30/10/2016 alle ore 7:40 si è assistito ad un evento sismico di eccezionale intensità che ha generato una nuova situazione di emergenza in tutto il territorio comunale;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri Rep. 2600 del 24/08/2016: "Dichiarazione dell'eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari a causa degli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Rieti, Ascoli Piceno, Perugia e L'Aquila il giorno 24.08.2016, ai sensi dell'art. 3, comma 1, del decreto-legge 4 novembre 2002, n. 245, convertito, con modificazioni, della legge 27 dicembre 2002, n. 286";

VISTA la Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 25/08/2016, con la quale è stato dichiarato sino al 180° giorno dalla stessa data del provvedimento lo stato di emergenza in conseguenza all'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni, Umbria, Lazio, Marche ed Abruzzo in data 24 agosto. Dichiarazione estesa con Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31 ottobre 2016 a seguito degli eventi del 26 e 30 ottobre 2016;

VISTA la Legge 123 del 3 agosto 2017 avente ad oggetto la *“Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, recante disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno”*, e con la quale, come disposto dall'art. 16-sexies, tra l'altro si *proroga fino al 28 febbraio 2018 la durata dello stato di emergenza in essere, prevedendone anche una possibile ulteriore proroga per un periodo massimo di 180 giorni*;

VISTA la Delibera Consiglio dei Ministri del 22 febbraio 2018 avente ad oggetto *“Proroga, di centottanta giorni, stato di emergenza eventi sismici che hanno colpito il territorio delle regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo e fenomeni meteorologici nel mese di gennaio 2017”*, pubblicata in Gazzetta Ufficiale Serie Generale nr. 52 del 03-03-2018 con la quale si proroga lo stato di emergenza di ulteriori 180 giorni;

VISTA la Legge luglio 2018 , n. 89 Art. 1: *“Omissis... 4 – bis. Lo stato di emergenza prorogato con deliberazione del Consiglio dei ministri del 22 febbraio 2018, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 16 - sexies , comma 2, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, è prorogato fino al 31 dicembre 2018 e ai relativi oneri...Omissis”*.

VISTA la Legge n.145 del 30dicembre Art. 1 Comma 988: *“Omissis... 4 ter . Lo stato di emergenza di cui al comma 4-bis è prorogato fino al 31 dicembre 2019...Omissis”*.

VISTE le Ordinanze della Presidenza del Consiglio dei Ministri:

- n. 388 del 26/08/2016 recante *“Primi interventi urgenti di Protezione - Civile conseguenti all'eccezionalità dell'evento che ha colpito i territori delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24/08/2016;*
- n. 389 del 28/08/2016, n. 391 del 1/09/2016, n. 392 del 6/09/2016, n. 393 del 13/09/2016 e n. 394 del 20/09/2016 e successive, recanti *“Ulteriori interventi urgenti di Protezione Civile conseguenti all'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio della Regione Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24.08.2016”*, la quale all'art. 3 contiene le procedure acceleratorie e la deroga al D. Lgs. 22/01/2004, n. 42 artt. 21-22-23-26-136-142-146-147-152-159 e relative norme di attuazione;

VISTO l'articolo 28 comma 1 del D.L. 17.10.2016 n. 189, convertito con modificazioni con L. n. 229 e s.m.i. del 15.12.2016 che stabilisce *“Allo scopo di garantire la continuità operativa delle azioni poste in essere prima dell'entrata in vigore del presente decreto, sono fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 2 dell'Ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile 28 agosto 2016, n. 389, all'articolo 3 dell'Ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile 1° settembre 2016, n. 391, e agli articoli 11 e 12 dell'Ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile 19 settembre 2016, n. 394, ed i provvedimenti adottati ai sensi delle medesime disposizioni”*;

VALUTATI gli eventi nel territorio del Comune, per i quali è stata emessa dichiarazione di “stato di emergenza nazionale”;

CONSIDERATO che si rende necessario porre in essere, in termini di somma urgenza, ogni azione utile a garantire la tutela degli interessi fondamentali della popolazione, con particolare riferimento all' integrità della vita e alla salubrità dell' ambiente;

CONSIDERATO che a seguito dell'evento sismico del 30 ottobre 2016, è stato necessario la realizzazione di aree SAE in Norcia e Frazioni;

CONSIDERATO che le strade interessate dall'intervento, ad oggi non illuminate, risultano pericolose per la pubblica incolumità dei pedoni e degli utenti delle SAE. Si specifica che la necessità di installare nuovi punti luce si è palesemente manifestata solamente in seguito all'avvicinarsi della stagione invernale e quindi del relativo cambio dell'orario con il buio alle 16:30;

VISTO che a tutela della pubblica incolumità è necessario realizzare linee di Pubblica Illuminazione nelle strade di accesso alle zone suddette;

VISTO l'art. 163 D.lgs. 50/2016, rubricato “*procedure in caso di somma urgenza e protezione civile*”;

DATO ATTO:

- Che è stata rilevata l'esigenza di provvedere all'avvio della procedura di affidamento dell'appalto in oggetto;
- Che con Determinazione del Responsabile dell'Area LL.PP. n. 729 del 27/09/2018 si procedeva all'affidamento del servizio di progettazione, D.L., misura e contabilità, C.S.P. E C.S.E. per gli interventi in somma urgenza di realizzazione di linee di Pubblica Illuminazione SAE e Frazioni, ivi incluso il tratto **S.S. “Tre Valli Umbre”**, in favore dello Studio Tecnico Demofonti con sede in Foligno (PG), Via Ovidio n. 11, del Per. Ind. Giorgio Demofonti, approvando simultaneamente le spese tecniche complessive;
- Che con Ordinanza Sindacale n. 313 del 04/12/2018 venivano ordinati i “lavori di somma urgenza per la realizzazione delle linee elettriche per la pubblica illuminazione aree SAE Norcia e Frazioni”, ivi incluso il tratto **S.S. “Tre Valli Umbre”**;
- Che ai sensi e per gli effetti dell'art. 163 D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. quest'Area ha provveduto in data 28/12/2018 a richiedere, con separate note, a n. 3 ditte (FRANCESCHINI ANTONIO, VENERI PIETRO, ELETTO SYSTEM di FABRIZIO ULIVUCCI) la

disponibilità alla realizzazione dei lavori di cui sopra e la presentazione della relativa offerta economica entro e non oltre le ore 10:30 del 02/01/2019;

- Che entro il suddetto termine sono pervenuti tre plichi delle seguenti ditte:

1. FRANCESCHINI ANTONIO

2. VENERI PIETRO

3. ELETTRON SYSTEM di FABRIZIO ULIVUCCI

- Che con verbale del 04/01/2019, a seguito dell'espletamento delle procedure di gara, si è giunti a proporre l'affidamento provvisorio in favore della ditta ELETTRON SYSTEM di FABRIZIO ULIVUCCI con sede in Norcia (PG), Via Case Sparse n.176 – P.I. 02168300545, C.F. LVCFRZ70C04F935I, che ha offerto un ribasso del 15% sull'ammontare dell'importo a base d'asta di € 51.335,94, ridefinendo così l'importo lavori in € 43.635,55 che, sommato all'importo dei costi della sicurezza pari ad € 4.309,83 determina un importo netto contrattuale pari ad € 47.945,38;
- Che con Determinazione del Responsabile dell'Area LL.PP. n. 13 del 09/01/2019 si approvava il verbale di gara e si proponeva l'affidamento nelle more delle verifiche di cui all'art. 80 D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii in favore della sopracitata ditta;
- Che, rilevata la sussistenza dei presupposti all'esito delle verifiche di Legge, quest'Area ha provveduto alla redazione di apposito schema di scrittura privata ai fini della regolamentazione dei rapporti intercorrenti tra il predetto affidatario e questo Comune, approvato con Determinazione del Responsabile dell'Area LL.PP. n. 361 del 10/06/2019 con la quale si procedeva congiuntamente all'affidamento definitivo;
- Che con verbale del 27/08/2019 sono stati consegnati i lavori in oggetto, assegnando il termine di 50 giorni naturali e consecutivi, decorrenti da tale data e cessanti il 15/10/2019 per l'ultimazione dei lavori;
- Che il Codice Unico Progetto (C.U.P.) è il seguente: **F58C18000290001**;
- Che il Codice Identificativo Gara (C.I.G.) è il seguente: **775594691B**;

ATTESO:

- Che con nota trasmessa via pec in data 14/10/2019, acquisita al Prot. Com.le n. 21167/2019, la ditta ELETTRON SYSTEM di FABRIZIO ULIVUCCI con sede in Norcia (PG), Via Case

Sparse n.176 – P.I. 02168300545, C.F. LVCFRZ70C04F935I, richiedeva una proroga al predetto termine di ultimazione dei lavori, adducendo quale giustificazione il rallentamento dei lavori di scavo necessari alla posa dei cavidotti dell'Illuminazione Pubblica oggetto del presente appalto derivante dall'accertata interferenza, non prevedibile in fase progettuale, con i cavidotti dell'ente distributore di energia elettrica (e-distribuzione) in quanto posati a circa 7/10 cm dalla superficie del piano di calpestio, e dunque potenzialmente danneggiabili in assenza delle dovute cautele;

- Che la suddetta richiesta configura la fattispecie di cui all'art. 107 D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- Che il Per. Ind. Giorgio Demofonti, in qualità di Direttore Lavori, ha espresso parere favorevole in merito alla concessione della proroga di cui sopra a mezzo della sottoscrizione della richiesta trasmessa via pec in data 14/10/2019, acquisita al Prot. Com.le n. 21167/2019;
- Che in data 15/10/2019 il Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.), Geom. Livio Angeletti, procedeva a concedere proroga di giorni 16 all'ultimazione dei lavori;
- Che per quanto fin qui esposto, si ritiene accoglibile l'istanza di proroga, rideterminante il termine di ultimazione lavori in data 31/10/2019, a condizione che ciò non comporti pregiudizio in conseguenza di possibili richieste di maggiori oneri da parte dell'appaltatore;

VISTO il Decreto Sindacale n. 6 del 22.05.2019;

VISTO il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;

VISTO il vigente Statuto Comunale;

VISTO il D.lgs. 267 del 18 Agosto 2000 recante “Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli enti Locali”;

CONSIDERATI i contenuti di cui all’art. 107 del TUEL approvato con D. Lgs. n. 267/2000;

VISTA la richiesta prodotta a cura della ditta appaltatrice dei lavori di cui trattasi, finalizzata all'ottenimento di una proroga del termine di ultimazione lavori;

VISTO l'art. 107 D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;

VISTO il parere favorevole del Direttore Lavori;

VISTO il verbale di concessione di proroga in data 15/10/2019 a firma del R.U.P., Geom. Livio Angeletti;

D E T E R M I N A
di approvare la narrativa che precede e per l'effetto

- 1) Di prendere atto dell'istanza avanzata dalla ditta ELETTRON SYSTEM di FABRIZIO ULIVUCCI con sede in Norcia (PG), Via Case Sparse n.176 – P.I. 02168300545, C.F. LVCFRZ70C04F935I, appaltatrice dei “*LAVORI DI SOMMA URGENZA – REALIZZAZIONE LINEE DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE AREE SAE E FRAZIONI – TRATTO S.S. TRE VALLI UMBRE*”, con nota trasmessa via pec in data 14/10/2019, acquisita al Prot. Com.le n. 21167/2019, finalizzata all'ottenimento di una proroga al termine di ultimazione dei lavori;
- 2) Di prendere atto ed accogliere le motivazioni addotte alla summenzionata richiesta, come descritte in premessa;
- 3) Di concedere, pertanto, una proroga di giorni 16 naturali e consecutivi, ridefinendo il termine di ultimazione dei lavori in data 31/10/2019, a condizione che ciò non comporti pregiudizio in conseguenza di possibili richieste di maggiori oneri da parte dell'appaltatore;
- 4) Di trasmettere la presente Determinazione alla summenzionata ditta ELETTRON SYSTEM di FABRIZIO ULIVUCCI con sede in Norcia (PG), Via Case Sparse n.176 – P.I. 02168300545, C.F. LVCFRZ70C04F935I.

Norcia, 15/10/2019

Il Responsabile dell'Area
Livio Angeletti

ATTESTA

la regolarità tecnica dell'atto e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147-bis del D. Lgs 18/08/2000, n. 267.

Il Responsabile dell'Area
F.to Livio Angeletti

Per copia conforme all'originale

Norcia, lì

Il Responsabile dell'Area
Livio Angeletti

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio – sito web istituzionale di questo comune, accessibile al pubblico, dal 16-10-2019 al 31-10-2019 (art. 32 comma 1 della L. 18/06/2009, n. 69).

Il Responsabile dell'Area

F.to Livio Angeletti